Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик:Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"
Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ

СПРАВКА №

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ	1 493 215,36	1 333 228,00							159 987,36	1 493 215,36
Итого к оплате:	1 493 215,36	1 333 228,00							159 987,36	1 493 215,36

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж

Заказчик: **Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ**

Акт выполненных работ

за август месяц 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105
		НР - 72%; СП - 8%			1446,42	9,68	86785	581		16378	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепранировка на отм. +0,000									
		Кирпичные перегородки									
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	2,96835	100550,00	--	298468	--	298468	--	322345

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	11057	112		1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	5,2	37934,78	3092,07	197261	16079	147720	26447	241605
		НР - 72%; СП - 8%			6435,07	628,84	33462	3270		17897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Перепранировка на отм. +3,300									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	614	111		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02483	521841,00	--	12957	--	12957	--	13994
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1125639	27862	910443	139964	1366854
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								1 366 854

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**1 366 854**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	27 337				
Итого СМР	Тенге				1 394 191				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				1 394 191				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				1 403 398				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**1 333 228,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	159 987,36				
Итого к оплате	**Тенге**				**1 493 215,36**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DL CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж