Заказчик: **ТОО «ЖАҢА АРНА 2002»**
Подрядчик: **ТОО «КАЗСТРОЙ-7»**
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей мкр.Саяжай в п. Таукент, Сузакского района, ЮКО**
Договор: **№ 10/1 от 19.10.2020г.**

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод.Земляные работы										
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**85**		**325**	**325**	**27625**	**27625**	**–**	**–**	**27625**
						–	**69**	**–**	**5865**		**–**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019	1,615							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018616	1,58236		17 439		27595			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018616	1,58236		3 688,0		5836			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**1,85**		**6 940**	**–**	**12839**	**–**	**–**	**–**	**12839**
						6 940	**–**	**12839**	**–**		**–**	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,6016	2,96296	4 333		12839				
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**13,2**		**3 299**	**–**	**43547**	**–**	**–**	**–**	**43547**
						3 299	**–**	**43547**	**–**		**–**	
3.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9204	12,14928	3 584		43543				
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**4,3**		**575**	**222**	**2473**	**955**	**–**	**–**	**2473**
						353	**70**	**1518**	**301**		**–**	
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1123	0,48289	3 143		1518				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,027	0,1161							
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0273	0,11739		8 055		946			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0273	0,11739		2 582,0		303			
4.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1092	0,46956		18		8			
5	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	200		4 744	3	948800	600	3000	–	948800
						4 726	–	945200	–		–	
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8911	178,22	5 303		945101				
5.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,046512	9,3024		20		186			
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		12 361		151			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		3 688,0		45			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000061	0,01224		7 935		97			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000061	0,01224		2 582,0		32			
5.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071094	14,2188		21		299			
5.6	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	198	8				1584		
5.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,2	1 136				1363		
5.8	**261-301-0191**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**198**	--				--		
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	200		2 466	–	493200	–	493200	–	493200
						--	–	--	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1528484	29180	496200	–	1528484
								1003104	6166	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579684				
	Всего заработная плата		Тенге						64070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					493200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					579684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						64070			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					948800				
	Материалы		Тенге					3000				
	Всего заработная плата		Тенге						945200			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					948800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						945200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1528484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						1009270			

Заказчик:
Директор ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

Жорабеков Т.

Подрядчик:
ТОО «КАЗСТРОЙ-7»

Директор Кожанбаев Г.С.