Генподрядчик: ТОО «Элоим-ЛТД»

Субподрядчик: ТОО «Бай-Скак»

Наименование стройки: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области». Наружный водопровод»

Наименование объекта: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области». Наружный водопровод»

# АКТ приемки выполненных работ №2 от 9 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2017г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат. единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость. тенге | | Накладные расходы | Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОВПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 182 | 88,32 | 82,08 | 16074 | 14939 | 3085 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 6,24 | 22,44 | 1135 | 4085 | 59,1 | 0,02 | 4 |
| 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 5 | 1162,68 | -- | 5813 | -- | 3436 | 1,54 | 8 |
| | | м3 грунта | | 1162,68 | -- | 5813 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 3 | 11-010104-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | 150 | 24,26 | 24,26 | 3639 | 3639 | 629 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,09 | -- | 1064 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 4 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | 350 | 121,55 | 51,62 | 42542 | 18066 | 19173 | 0,11 | 38 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 69,93 | 22,76 | 24476 | 7966 | 59,1 | 0,03 | 9 |
| 5 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | 0,023 | 225027,18 | 62604,56 | 5176 | 1440 | 2618 | 194,00 | 4 |
| | | км трубопровода | | 162422,62 | 20866,82 | 3736 | 480 | 62,1 | 26,83 | 1 |
| 6 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | 0,03 | 199035,31 | 49171,14 | 5971 | 1475 | 3096 | 179,00 | 5 |
| | | км трубопровода | | 149864,17 | 16308,69 | 4496 | 489 | 62,1 | 21,05 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | 79216 | 39559 | | | 57 |
| | | | **тенге** | | | 39656 | 14084 | | | 15 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | тенге | | | 79216 | | | | |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | | 53740 | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | тенге | | | 32036 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | тенге | | | | | 32036 | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | тенге | | | 8900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 120152 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | | | | 72 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | 53740 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 120152 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | | | | 72 |
| | | Временные здания и сооружения 1% | тенге | | | | 53740 | | | |
| | | ИТОГО | тенге | | | 1201,52 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,2 % | тенге | | | 121354 | | | | |
| | | итого в ценах 2017 года | тенге | | | 2670 | | | | |
| | | итого в текущих ценах 2018 года К=1,06 | тенге | | | 124023 | | | | |
| | | скидка | тенге | | | 131465 | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 91191 | | | | |
| | | всего по акту | тенге | | | 10943 | | | | |
| | | | | | | 102134 | | | | |

Принял( Генподрядчик) :

Директор ТОО "Элоим-ЛТД" Плеханов А.А.

Сдал(Субподрядчик):

Директор ТОО «Бай-Скак» Сулейменов Е.С.