Ж3. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость 18 942 683,20
Лимит финансирования 18 942 683,20

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 9 811 471,00
б) за отчетный месяц 9 811 471,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 года

по Договору №113/05/17 от 25.05.2017г
Администратор бюджетной программы: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003
Подпрограмма:
Специфика: 431

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ	
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	18 942 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 471,00	8 760 242,00	1 051 229,00	9 811 471,00	8 760 242,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Диеектор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №1

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	325,248	27,84	26,18	9055	8515	2796	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	540	2342	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,75	262,72	–	2562	–	2895	1,848	18
		м3 грунта		262,72	–	2562	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	56,4	32,57	30,98	1837	1747	576	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	86	508	97	0,0308	2
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	101,52	45	45	4568	4568	914	–	–
		т		–	9	–	914	100	0,0189	2
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	268,848	6,48	6,48	1742	1742	548	–	–

		м3 грунта							
			–	2,1	–	565	97	0,00806	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	268,848	21,55	4,52	5794	1215	4441	0,108	29
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	4578	–	97	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,75	122,18	–	1191	–	1346	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1191	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
		м3								
				195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
9	Е6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15**	48,6	9519,1	311,32	462628	15130	28506	2,82	137
		м3								
				441	117,61	21433	5716	105	0,5744	28
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
12	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
		т								
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
		т								
14	Е6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5**	4	9001,45	311,32	36006	1245	2346	2,82	11
		м3								
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
16	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								

17	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку *м3*	0,2	8010,62 146,25	100,65 38,03	1602 29	20 8	39 105	0,97 0,1857	– –
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00277	41200		114				
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	121,8	245,44 17,35	3,82 1,44	29895 4549	465 175	5574 118	0,212 0,007	26 1
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	25,7	187,79 58,05	4,19 1,58	4626 1492	108 41	1809 118	0,382 0,0076	10 –
21	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	22,07	6338,36 499,5	261,86 99	139888 11024	5779 2185	16247 123	3,44 0,48	76 11
22	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку *м3 основания*	2,0754	2530,27 123,75	100,89 38,25	5251 257	209 79	396 118	0,85 0,18	2 –
23	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	34,59	418,9 24,75	– –	14490 856	– –	1138 133	0,144 –	5 –
24	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000; *м2 покрытия*	172,95	65,69 3,98	– –	11361 688	– –	915 133	0,0232 –	4 –

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

25	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	50,2	2523,16 866,25	337,41 126	126663 43486	16938 6325	58777 118	5,34 0,62	268 31

26 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000; *шт*	19076	24,95		475946				
27 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,19998	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1736 1651	84 31	1985 118	56,4 0,77	11 –
28 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,19998	41200		8239				
29 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	6,5	6909,46 670,5	337,41 126	44911 4358	2193 819	6109 118	4,38 0,62	28 4
30 Е8-41-1	Кладки дымоходов *м3 кладки (без вычета пустот)*	0,94	19236,59 1935	379,78 141,75	9622 1819	357 133	2303 118	11,9 0,7	11 1
31 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода *т металлических изделий*	0,0498	8679,65 8257,5	422,15 157,5	432 411	21 8	494 118	56,4 0,77	3 –
32 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0498	67700		3371				
33 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев *м2 стен (за вычетом проемов)*	0,8	365,7 42,98	1,91 0,72	293 34	2 1	42 120	0,28 0,0035	– –
34 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	59,7	1003,8 225	34,73 13,01	59927 13433	2073 777	16768 118	1,43 0,0635	85 4
35 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,06389	50800		3246				
36 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02218	41200		914				
	3.2 Вертикальное армирование стен								
37 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15 *м3*	2	12610,31 1579,5	884,81 334,24	25221 3159	1770 668	4018 105	9,96 1,6325	20 3
38 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03607	65000		2345				

		т				7667					
39 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,11635	65900							
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка		3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5153	8,25	27	
40 Е6-10-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3		1368	119,39	4614	394	105	0,583	2	
41 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,06394	69000		4412					
42 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,01576	52400		826					
43 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,02297	53600		1231					
44 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,14191	71100		10090					
	3.4 Перемычки		3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42	
45 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2	
46 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	0,05924	64400		3815					
47 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,03769	69000		2601					
48 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,05748	68800		3955					
49 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,0017	65000		111					
50 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,02245	65900		1479					

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

4.0 Подраздел без наименования

52	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	2,74	14400	39456
53	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,49	12700	6223
54	1-2-24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	м3	2,2	10900	23980
55	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,09962	50800	4532
56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00568	149300	848
58	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	11,04	4539,36	50115
60	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	м2	115,92	169	19590
62	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01403	69800	979
63	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,1073	50800	5451
67	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	162	38,09	6171
69	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	м3	1,1125	8200	9123
70	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	м3	1,2	7940	9528
71	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта		0,45	10200	4590

		м3			
72	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396	15840
		м			
77	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190	1488
		м2			
79	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396	2297
		м			
	Раздел 5 Окна				
82	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884	5275
		м2			
83	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389	115960
		м2			
84	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320	-44614
		м2			
85	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963	95438
		м2			
87	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030	23142
		м			
	Раздел 6 Двери				
89	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	37895
		м2			
90	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	12495
		м2			
91	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640	15288

		м2			
92 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900	9828
95 3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	3	9090	27270
96 1-1-781	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9	1380	12420
97 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500	1500

Раздел 8 Внутреняя отделка

8					
131 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200:	кг	109,56	37	4054

Раздел 10 Крыльцо Кр1

142 8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	м	2,4	869	2086
143 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,0216	41200	890
145 1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,836	12700	10617
146 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	т	0,0388	50800	1971
147 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	69800	2559
154 1-1-564	Панели декоративные металлический сайдинг	м2	3,6	1300	4680

Раздел 11 Крыльцо Кр2

156 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0,06804	41200	2803

		т			
161 2-1-41	Конструкции стальные стоек		0,1794	147100	26390
		т			
162	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83	54869
		м			
165	1-1-564	Панели декоративные металлический сайдинг	5,97	1300	7761
		м2			

Раздел 12 Крыльцо Кр3

167	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200	801
		т			

Всего прямые затраты	2290339	66638	832
	131668	**22693**	**103**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2092032		
Накладные расходы, тенге	174838		
- заработная плата, тенге	26226		
- трудоемкость, чел-ч	87		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	147911		
Всего	**2613088**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	28744		
- сметная заработная плата, тенге	4053		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	48504		
- сметная заработная плата, тенге	22312		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26418		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10567		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2727321**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6973760**		
- материалы, тенге	5349326		
- сметная заработная плата, тенге	623747		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1181		

Налог (2 %)	139475
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7113235**
НДС (12 %)	853588
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7966823**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 2-1-6)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабинет (2*)										
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	1	12900		12900				
Раздел 2 Кабинет (3*)										
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	1	9030		9030				

8	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	1	16125	16125
9	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	1	3225	3225
10	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	1	1505	1505
11	77-1-135	Компьютер *комплект*	1	57760	57760
12	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	1	12900	12900

Всего прямые затраты	**288735**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	288735		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**288735**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**288735**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**738295**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	738295		
- сметная заработная плата, тенге	0		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	14766
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753061**
НДС (12 %)	90367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843428**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со слетой снегом

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №3

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–

7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	0,37	11284,67 1368	316,01 119,39	4175 506	117 44	578 105	8,25 0,583	3 –
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,03011	50642		1525				
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00482	55620		268				
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2) *т*	0,004	69800		279				
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,2	828,63 272,25	71,29 25,25	166 54	14 5	71 120	1,64 0,1042	– –
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками *м2*	0,2	6860		1372				
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76 69,98	3,04 1,15	154 14	1 –	15 105	0,452 0,0056	– –
14	1-1-797	Скобяные изделия окон *комплект*	1	360		360				
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,33	398,48 151,65	102,53 35,67	530 202	136 47	299 120	0,899 0,1393	1 –
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				

1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
	Всего прямые затраты				**77013**	**3271**			**63**
					9692	**1222**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				64048				
	Накладные расходы, тенге				12626				
	- заработная плата, тенге				1894				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5378				
	Всего				**95017**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1045				
	- сметная заработная плата, тенге				147				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1764
- сметная заработная плата, тенге	811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	961
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	384
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**99171**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**253580**
- материалы, тенге	163771
- сметная заработная плата, тенге	38639
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Налог (2 %)	5072
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**258652**
НДС (12 %)	31038
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**289690**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расчеты со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №4

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9285,07	86,6	7233	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22541,72	316,57	4553	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	622,52	4,64	4544	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								

			58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
	м2 покрытия								
			86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
	м2 кровли								
			67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**21868**	**186**			**26**
					3753	**70**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17930				
	Накладные расходы, тенге				4385				
	- заработная плата, тенге				658				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1575				
	Всего				**27828**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				306				
	- сметная заработная плата, тенге				43				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				517				
	- сметная заработная плата, тенге				238				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				281				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				113				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29045**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**74268**				
	- материалы, тенге				45847				
	- сметная заработная плата, тенге				13184				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	1485
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75753**
НДС (12 %)	9090
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84843**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Согласен со сметой сметчик

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5

приемки выполненных работ от 19 июля 2017 года

(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения *м оград*	52,5	567,3 344,25	214,15 58,46	29783 18073	11243 3069	29599 140	2,01 0,2111	106 11
2	Е7-25-8	Устройство калиток *шт*	0,6	1488,85 1435,5	33,47 12,65	893 861	20 8	1217 140	7,85 0,0617	5 –
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных *шт*	0,6	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	2806 1931	704 201	2985 140	17,8 1,276	11 1
4	2-1-45	Конструкции ограждения *т*	1,06265	99800		106052				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,18427	50800		9361				
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	74,52	23		1714				

		м2							
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1,1655	7520		8765			
		м3							
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,81679	20,35	0,02	627	1	115	0,0213	1
		м2							
				4,16	–	128	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**160001**	**11968**			**123**
						20993	3278			12
		В том числе стоимость: материалов, тенге				127041				
		Накладные расходы, тенге				33916				
		- заработная плата, тенге				5087				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11635				
		Всего				**205552**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2261				
		- сметная заработная плата, тенге				319				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3815				
		- сметная заработная плата, тенге				1755				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2078				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				831				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**214537**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**548571**				
		- материалы, тенге				324844				
		- сметная заработная плата, тенге				87810				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				

Налог (2 %)	10971
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	559542
НДС (12 %)	67145
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	626687

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со слетой смогут