Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика).

Заказчик: Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"

Генподрядчик: ТОО "Азамат құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"

Наименование стройки Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ	**1 504 678,44**	**1 504 678,44**	**1 343 462,89**							**161 215,55**	**1 504 678,44**
Итого к оплате											**1 504 678,44**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Курылыс»
_____ Кусайнов А.Р

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азамат құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Кербулакского отдела занятости и социальных программ**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2017** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 02-01-07 Сети связи									
			Раздел: 1. Видеонаблюдение									
1	1	Ц13-100410-0114 Кзтр и Кзм=1,09	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	15010,61 14806,56	0 0	15011 14807	0 0	204	9032 1923	25966
2	2	С1248-403-0105	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 24-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	59755		59755		59755	4780	64535
3	3	С1248-404-0202	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	шт.	1	112227		112227		112227	8978	121205
4	4	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кзм=1,09	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	14	6319,61 6312,44	7,17 0	88475 88374	100 0	0	53908 11391	153774
5	5	С1248-402-0205	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	14	35225		493150		493150	39452	532602
6	8	С1248-306-0302	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	1	6113		6113		6113	489	6602
7	9	С1248-404-0305	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	шт.	1	83682		83682		83682	6695	90377
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									995061
			Раздел: 2. Электрочасофикация									
8	12	Ц13-100702-0601 Кзтр и Кзм=1,09	**Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования**	шт.	1	3924,88 3900,02	0 0	3925 3900	0 0	25	2379 504	6808
10	16	С1248-306-0101	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	10	203		2030		2030	162	2192
			Итого по разделу: 2. Электрочасофикация									9000
			Раздел: 3. Телефонизация									
11	19	Ц13-100902-0912 Кзтр и Кзм=1,09	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	1	5564,26 4028,64	1062,14 684,87	5564 4029	1062 685	473	2875 675	9114
12	20	С1243-905-0101	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	1	4142		4142		4142	331	4473
13	21	С1243-502-0201	**Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2.5/Сплиттер/**	км	0,016	446520		7144		7144	572	7716
14	22	Ц13-100203-0101 Кзтр и Кзм=1,09	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**		7	1681,11	0	11768	0	1616	6193	19398

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	23	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	1450,31	0	10152	0	61264	1437	66165
						8752		61264			4901	
16	24	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	7	1586,08	25,49	11103	178	968	7198	19765
						1422,36	5,87	9957	41		1464	
17	25	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	482		3374		3374	270	3644
18	26	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	170	341,47	2,72	58050	462	2679	39556	105414
						322,99	0,17	54908	29		7808	
19	27	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	170	126		21420		21420	1714	23134
20	28	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	676,65	44,43	3383	222	334	2094	5915
						565,5	16,14	2828	81		438	
21	29	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172		860		860	69	929
			Итого по разделу: 3. Телефонизация									265667
			ИТОГО:									1269728
			Итого по стройке:									1269728
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения		1,50%						19 045,92	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								1 288 773,92	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		1,30%						16 754,06	
			Итого с дополнительными затратами								1 305 527,98	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %						26 110,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 331 638,54	
			в том числе									
			2023 г. - 64%								852 248,67	
			2024 г. - 36%								479 389,87	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 64%, К = 1,0450539		1,0450539						890 645,79	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 36%, К = 1,0920666		1,0920666						523 525,67	
			Итого в текущих ценах на 2023-2024гг.								1 414 171,46	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		0,95						1 343 462,89	
			НДС		12 %						161 215,55	
			Итого с НДС								1 504 678,44	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Аламат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е

Субподрядчик:
Директор ТОО «BEK-TEMIR Курылыс»
_____ Кусайнов А.Р