Наименование объекта: Строительство участкового пункта (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	18 942 683,20
Лимит финансирования	18 942 683,20

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	13 594 242,00
б) за отчетный месяц	3 782 771,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 года
по Договору №113/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за август месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	18 942 683,20	0,00	0,00	0,00	9 811 471,00	3 782 771,00	3 377 474,11	405 296,89	13 594 242,00	12 137 716,07	1 456 525,93

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Кгау Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2017 год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								
51	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий		181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
59	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
61	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	21304,82	334,28	121054	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
64	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2								

			4,16	–	11	–	90	–	–
66 E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пле[illegible]в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
68 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
	м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
73 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
74 E10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
75 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
76 E10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
78 E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
	м2 кровли		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
Раздел 5 Окна									
80 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
	м2 проемов		171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
81 E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
	м2 проемов		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
86 E10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
	м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–

Раздел 6 Двери

92	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	398,48	102,53	7615	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
93	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
94	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

98	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
99	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	8719,48	–	3662	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	238	–	123	–	–
100	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
101	Е11-11-6	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;**	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
102	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
103	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
104	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–

7.2 П-2

105	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–

106 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	8719,48	–	54758	–	4380	3,66	23
	м3 подстилающего слоя		567	–	3561	–	123	–	–
107 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
	м2 стяжки		66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
108 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
109 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
	м2 стяжки		52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
110 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
111 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия		58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
112 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов		16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
7.3 П-3									
113 Е11-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	**4**	**108,05**	**2,62**	**432**	**10**	**57**	**0,0681**	**–**
	м2 площади уплотнения		**10,51**	**0,99**	**42**	**4**	**123**	**0,0048**	**–**
114 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	8719,48	–	2790	–	223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	181	–	123	–	–
115 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
116 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
117 Е11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**4**	**201,7**	**9,95**	**807**	**40**	**276**	**0,356**	**1**
	м2 стяжки		**52,2**	**3,74**	**209**	**15**	**123**	**0,0182**	**–**

119 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,0; *м2 стяжки*	8	27,92 0,63	0,67 0,25	-223 -5	-5 -2	-9 123	0,0044 0,0012	– –
110 Е11-4-1-6	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	4	323,65 85,95	18,42 6,91	1295 344	74 28	458 123	0,416 0,0337	2 –
120 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	4	201,7 52,2	9,95 3,74	807 209	40 15	276 123	0,356 0,0182	1 –
121 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	25,47 0,63	0,67 0,25	-204 -5	-5 -2	-9 123	0,0044 0,0012	– –
122 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	921,4 171,68	11,72 4,39	3686 687	47 18	867 123	1,06 0,0214	4 –
123 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	4,28	137,4 41,63	0,32 0,11	588 178	1 –	219 123	0,236 0,0006	1 –
7.4 П-4 124 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	2,6	108,05 10,51	2,62 0,99	281 27	7 3	37 123	0,0681 0,0048	– –
125 Е11-2-9	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками** ***м3 подстилающего слоя***	0,208	8719,48 567	– –	1814 118	– –	145 123	3,66 –	1 –
126 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2,6	201,7 52,2	9,95 3,74	524 136	26 10	180 123	0,356 0,0182	1 –
127 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	5,2	27,92 0,63	0,67 0,25	145 3	3 1	5 123	0,0044 0,0012	– –

Раздел 8 Внутреняя отделка

8 128 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	292,53	272,8 135,68	4,07 0,97	79802 39690	1191 284	41973 105	0,74 0,0517	216 15

[illegible] E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	[illegible]	6,23	[illegible]246	80	4319	1,78	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
130 E15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
132 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
133 E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад									
134 E15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
	м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
9.1 Стены									
135 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
136 E15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
137 E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
138 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
139 E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
140 E12-9-2	Устройство подвесных желобов по крыльцам Кр-1,Кр-2,Кр-3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–

	Раздел 10 Крыльцо Кр1								
143 Е10-3-13	Устройство крыльца из бетона В 15 *м3*	2,2	8530,82	100,65	18766	221	426	0,97	2
			146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
144 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
			3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–
148 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
			5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
149 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
			4,16	–	9	–	90	–	–
150 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	4,42	913,05	8,2	4036	36	1452	1,71	8
			272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
151 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца *м2 окрашиваемой поверхности*	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
			88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
152 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
			51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
153 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
			104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
	Раздел 11 Крыльцо Кр2								
155 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15 *м3*	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
			146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
157 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
			7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
159 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
			5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
160 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–

				4,16	–	21	–	90	–	
161 Е6-30-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб		14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
163 Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса		19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
164 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
Раздел 12 Крыльцо Кр3										
166 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	м3	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
168 Е6-36-4	Железнение поверхности	м2 поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
				51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты					901978	19388			1400
	В том числе стоимость: материалов, тенге					229188	7047			46
	Накладные расходы, тенге					653415				
	- заработная плата, тенге					268526				
	- трудоемкость, чел-ч					40279				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					134				
	Всего					70230				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					1240734				
	- сметная заработная плата, тенге					13648				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1924				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					11				
	- сметная заработная плата, тенге					23030				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					10594				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					64				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12544				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					5018				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					1294974				
	- материалы, тенге					3311249				
						1670782				

- сметная заработная плата, тенге	383961
- нормативная трудоемкость, чел/ч	1655
Налог (2 %)	66225
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3377474
НДС (12 %)	405297
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3782771

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ Бектасов Т.А.

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кажиев А.

Подрядчик _____ Слямов А.С.

расчет со слямов сми

Слямов А.С.