Пр. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	18 942 683,20
Лимит финансирования	18 942 683,20

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	16 419 096,00
б) за отчетный месяц	2 824 854,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

по Договору №113/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	18 942 683,20	0,00	0,00	0,00	13 594 242,00	2 824 854,00	2 522 191,07	302 662,93	16 419 096,00	14 659 907,14	1 759 188,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
Слямов А.С.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) / *котел*	1	5265,48 / 4264,2	347,53 / 129,78	5265 / 4264	348 / 130	5624 / 128	22,763 / 0,6386	23 / 1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные, комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт / *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 / *бак*	1	4578,67 / 639,63	70,66 / 25,49	4579 / 640	71 / 25	851 / 128	3,7389 / 0,1339	4 / –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов / *кВт*	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10

			111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
а 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				
6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
			53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
			53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
			53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
			53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
			67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
			11,01	–	1222	–	128	–	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	34,2	148,39	0,07	5075	2	3880	0,646	22
			108	0,02	3694	1	105	0,0001	–
13 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–

		м2		2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
		м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
		м трубопровода		135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
		м3								
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
		м трубопровода		29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
		1000м2								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				

		м3							
	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
	м трубопровода		198	2,03	40	–	100	0,01	–
25 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
	м трубопровода		194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
	м								
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
	м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
	кг								
Раздел 2 Вентиляция									
30 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10

	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
	решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
	решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
	м2								
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
	м2								
35 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
	зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36 Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
	м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37 Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
	м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
39 Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4

	м2 поверхности		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40 1-1-067	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
	м2								
	Всего прямые затраты				**159363**	**2030**			**132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**23155**	**762**			**2**
	оборудования, тенге				120579				
					13600				
	Накладные расходы, тенге				28996				
	- заработная плата, тенге				4349				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10486				
	Всего				**198845**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2038				
	- сметная заработная плата, тенге				287				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3439				
	- сметная заработная плата, тенге				1582				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1873				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				749				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**206944**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**529156**				
	- материалы, тенге				308321				
	- оборудование, тенге				34775				
	- сметная заработная плата, тенге				83760				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				160				
	Налог (2 %)				10583				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**539739**				
	НДС (12 %)				64769				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 204508

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Kgav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-3)
Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	401		2807				
		шт								

4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483			
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
				54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
				10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
				108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
				67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1117,38		1117				
	1.2 Горячее водоснабжение									
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	5	367		1835				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1

	м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
14 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
15 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
	комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7180,56		7181				
	шт								
17 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9771,48		9771				
	шт								
1.3 Канализация									
18 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
	м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
19 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
	м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
20 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
	м трубопровода		144	3,96	576	16	128	0,0194	–
21 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,36	22,29	–	30	–	26	0,11	–
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	25	–	105	–	–
22 99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	129,2		129				
	шт								
23 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	48,89		49				
	шт								
24 30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				

		м3							
25	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
27	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	4	72,96	16,85	292	67	171	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	154	17	100	0,025	–
28	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,36	3700		5032				
		м2								
	1.4 Санитарно-технические приборы									
29	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
30	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
31	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
32	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
33	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								

<u>Раздел 2 Опорный пункт</u>

2.1 Водоснабжение

34 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
35 99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1117,38		1117				
	шт								
36 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
	м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
37 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
	м								
38 Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
	км трубопровода		20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
39 Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
	м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	–
40 8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
	м								
41 Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,001	429695,49	55944,86	430	56	72	197	–
	км трубопровода		34200	21134,25	34	21	130	103,22	–
42 30-14-3	Упор бетонный	0,02	18200		364				
	м3								
43 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
	м трубопровода								

			59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
44	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
45	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								
46	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	118	–	128	–	–
47	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	50	–	105	0,0001	–
	2.2 Канализация									
48	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
49	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	3,5	781,79	7,07	2736	25	596	0,7	2
		м трубопровода		130,5	2,66	457	9	128	0,0129	–
50	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,72	22,29	–	16	–	14	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	13	–	105	–	–
51	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	48,89		98				
		шт								
52	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	4	72,96	16,85	292	67	171	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	154	17	100	0,025	–

	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	0,72	3700		2664				
	м2								
	2.3 Санитарно-технические приборы								
54 E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
	Всего прямые затраты				**119534**	**1082**			**68**
					12316	**387**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				89191				
	оборудования, тенге				16952				
	Накладные расходы, тенге				16079				
	- заработная плата, тенге				2412				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7120				
	Всего				**142733**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1384				
	- сметная заработная плата, тенге				195				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2335				
	- сметная заработная плата, тенге				1074				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1272				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				509				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**148233**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**379032**				
	- материалы, тенге				228061				
	- оборудование, тенге				43346				
	- сметная заработная плата, тенге				46448				

нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Налог (2 %)	7581
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**386613**
НДС (12 %)	46394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**433007**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со слетой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакол"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-4)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	518,13 / 393,75	31 / 12,29	518 / 394	31 / 12	438 / 108	2,3 / 0,06	2 / –
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. *шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9 / 54	5,4 / 2,3	63 / 54	5 / 2	53 / 95	– / 0,013	– / –
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 *шт*	1	2514,11		2514				
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. *шт*	1	300		300				
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3

		шт		101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020				
		шт								
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт		29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт		53,55	–	54	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт								

			31,05	–	93	–	108	–	–
18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
	шт								
19 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
20 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
	шт								
21 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
	комплект								
			45,68	–	46	–	108	–	–
22 18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
	шт								
23 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
	1000шт								
24 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
	шт								
25 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
	м								
			4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35		224				
	м								
27 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
	шт								
			86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
	шт								
29 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
	шт								
30 17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
	шт								
31 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66				
	шт								

	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24		72				
	шт								
33 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
	шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
34 18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
	шт								
35 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	290	26,92	–	7807	–	7752	0,152	44
	м провода		24,75	–	7178	–	108	–	–
36 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	52100		5731				
	1000м								
37 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500		9680				
	1000м								
38 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
39 18-1-7	Колодка клеммная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
	шт								
40 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	16	51,7	2,8	827	45	423	0,16	3
	м		27,5	0,3	440	5	95	0,002	–
41 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
42 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–

Раздел 2 Опорный пункт

43 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2

		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
44 18-3-154	Щиток осветительный прим.		1	5310		5310				
		шт								
45 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный		1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
46 99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711		1	2514,11		2514				
		шт								
47 18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.		1	300		300				
		шт								
48 18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А		1	1430		1430				
		шт								
49 18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.		1	1160		1160				
		шт								
50 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт		29,48	–	147	–	108	–	–
51 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220		5	195		975				
		шт								
52 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
53 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
54 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220		1	134		134				
		шт								
55 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		4	156		624				
		шт								

	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,009	28100		253				
	1000шт								
57 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
	шт								
58 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
59 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35		224				
	м								
60 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
	шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
61 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
62 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
63 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								
64 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								
65 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
66 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
	шт								
67 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
	шт								
68 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
	шт								
69 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	1	24		24				

		шт							
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
	м провода								
			24,75	–	3465	–	108	–	–
71 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
	1000м								
72 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500		3025				
	1000м								
73 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м								
			23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**104807**	**1232**			**98**
					15932	**544**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				87642				
	Накладные расходы, тенге				17554				
	- заработная плата, тенге				2633				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7342				
	Всего				**129703**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1427				
	- сметная заработная плата, тенге				201				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2408				
	- сметная заработная плата, тенге				1108				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1311				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				525				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**135374**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, М[illegible]тек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**46151**
- материалы, тенге	224101
- сметная заработная плата, тенге	56903
- нормативная трудоемкость, чел-ч	117
Налог (2 %)	6923
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353074**
НДС (12 %)	42369
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395443**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Б[illegible]
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральс[illegible]
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слям[illegible]**

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-5)
Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС / *шт*	1	978,9 / 947	– / –	979 / 947	– / –	852 / 90	7 / –	7 / –
2	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный / *шт*	1	1889,07		1889				
3	80-1-2(пл)	Стационарный CDMA -терминал в комплекте с двумя наружными антенами / *шт*	1	13805,92		13806				
		Всего прямые затраты				**16674 / 947**	– / –			7 / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1921				
		оборудования, тенге				13806				
		Накладные расходы, тенге				852				
		- заработная плата, тенге				128				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				223				
		Всего				**17749**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	43
- сметная заработная плата, тенге	6
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	73
- сметная заработная плата, тенге	34
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17921**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**45824**
- материалы, тенге	4912
- оборудование, тенге	35302
- сметная заработная плата, тенге	2994
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Налог (2 %)	916
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46740**
НДС (12 %)	5609
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52349**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Кгау Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Енбекши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №11
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2" / *шт*	1	5459,44 / 792,7	1,6 / –	5459 / 793	2 / –	682 / 90	4 / –	4 / –
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного / *шт*	1	758 / 380,3	– / –	758 / 380	– / –	316 / 95	2 / –	2 / –
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора / *шт*	1	333 / 607,02	–	333 / 607				
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч / *шт*								
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 / *шт*	2	97,7 / 85,5	1,6 / –	195 / 171	3 / –	162 / 95	1 / –	2 / –
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь" / *шт*	2	444,16		888				
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8

		шт		347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	4	436,76		1747				
		шт								
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	–	233	–	205	1	1
		шт		203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	1	370,13		370				
		шт								
11	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
		м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	16,06		402				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
		1000м								
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	0,0204	77200		1575				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**19728**	**453**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3800**	**94**			–
		оборудования, тенге				6403				
						9071				
		Накладные расходы, тенге				3603				
		- заработная плата, тенге				540				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				856				
		Всего				**24187**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				166				
		- сметная заработная плата, тенге				23				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				281				

- сметная заработная плата, тенге	129
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24848**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**63536**
- материалы, тенге	16372
- оборудование, тенге	23195
- сметная заработная плата, тенге	12274
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64807**
НДС (12 %)	7777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72584**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены