Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик:ТОО "АймарСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование объекта: СМР на "Строительство двух восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _агуст 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 500 000,00									
Акт №1	9 500 000,00	8 482 142,99							1 017 857,16	9 500 000,00
Итого за	9 500 000,00	8 482 142,99							1 017 857,16	9 500 000,00

Итого к оплате: 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч тенге ноль тиын) **в том числе НДС 1 017 857,16**

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
_____ Өміржанов Д.Т.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

2000
Форма 4

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование стройки:СМР на "Строительство двух восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области"

Основание: договор №1 от 10.01.2021 г.

Акт
выполненных работ за август месяц 2021 года

Общестроительные работы 1 дома

Составлена в текущих ценах с 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
		Стены до отметки 0,000									
24	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,931068	29677,30 4848,72	2412,00 537,60	917951 149976	74606 16629	693369	-- 73436	991387
		Стены выше 0,000									
25	Е11-080301-0209 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	120,037944	9826,26 5321,40	2170,80 483,84	1179524 638770	260578 58079	280176	-- 94362	1273886

26	С121-039401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	36,0347754	9971,00	--	359303	--	359303	--	388047
					--	--	--	--		28744	
28	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	23,085	13205,61	875,67	304852	20215	--	--	329240
					12329,94	416,64	284637	9618		24388	
29	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	47,0934	23831,00	--	1122283	--	1122283	--	1212065
					--	--	--	--		89783	
30	Е11-080201-0601	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	230,85	294,34	--	67948	--	--	--	73384
					294,34	--	67948	--		5436	
31	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0459199	366451,32	2236,92	16827	103	13640	--	18174
					67172,40	725,76	3085	33		1346	
32	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича	м3 кладки	55,056528	23513,36	2412,00	1294564	132796	904222	--	1398129
					4677,84	537,60	257546	29598		103565	

33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	173,5725	4135,34 1608,75	250,85 56,72	717781 279235	43541 9845	395006	-- 57423	775204
34	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,795	4929,11 1608,75	250,85 56,72	299665 97804	15250 3448	186611	-- 23973	323638
				Перемычки(АС16)							
35	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38,5	459,71 173,01	253,37 57,79	17699 6661	9755 2225	1283	-- 1416	19115
36	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,972	86685,00 --	-- --	170943 --	-- --	170943	-- 13675	184618
37	Е11-070107-0103	Установка металлических перемычек массой до 20 кг	т	0,17051	567426,62 61829,60	6394,26 1384,32	96752 10543	1090 236	85119	-- 7740	104492
38	Е11-130301-0405	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	3,75122	217,69 45,17	2,69 0,40	817 169	10 2	637	-- 65	882
39	Е11-130301-1409	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	3,75122	274,49 17,29	1,71 0,27	1030 65	6 1	958	-- 82	1112
				Вентшахты							

40	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,8	30759,38 6354,60	2170,80 483,84	147645 30502	10420 2322	106723	-- 11812	159457
41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02115	366451,32 67172,40	2236,92 725,76	7750 1421	47 15	6282	-- 620	8370
42	Е11-260201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,96	15230,35 13542,40	1687,95 806,40	14621 13001	1620 774	--	-- 1170	15791
43	С121-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,9776	13596,00 --	-- --	26887 --	-- --	26887	-- 2151	29038
44	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	1186,49 802,75	73,91 59,85	22781 15413	1419 1149	5949	-- 1822	24603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6787623 1856774	571458 133976	4359391 --	-- 543010	7330632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7330632				
		Сметная прибыль	Тенге					543010			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие и перекрытие

49	С121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	322,1237235	5092,00	--	1349704	--	1349704	--	1640254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		290550	
							1349704	-	1349704	--	1640254
							-	-	--	290550	

Итого по смете	**8 970 886**
Временные здания сооружения 0,9%	80 738
Итого с временными	9 051 624
Зимнее удорожание 2,079%	188 183
Итого с зимними	9 239 807
Непредвиденные затраты 2%	184 796
Итого в текущих ценах	**9 424 603**
Итого с договорной скидкой к= 0,899999994	8 482 143
НДС 12%	1 017 857
ВСЕГО ПО смете	**9 500 000**

Подрядчик: Директор ТОО "АймарСтройСервис" _____ **Жалгасбаев Д. Б.**

Субподрядчик: ТОО "IMUR Group" _____ **Әміржанов Д.Т.**