Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау***
Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 1002-1006+200м, км 1007+200м-1043 (ШПО)***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1 от 20 июня 2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 17 мая по 20 **июня** 2016 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
16		17		**14-05-20-4**	**17.05.2016**	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 17мая по 20 июня) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 1002-1006+200м, км 1007+200м-1043 (ШПО)	50 846 122,29								5 447 799	
в том числе: в текущем месяце за - с 17 мая по 20 июня		45 398 323,47							5 447 798,82	50 846 122,29
выдача аванса										
Погашение аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 542 306,11									2 542 306,11
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:	**48 303 816,18**									**48 303 816,18**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Подрядчик
Директор
ТОО "Кокшетауавтодор"

Люлевич В.В.

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 20 июня 2016 г.
Средний ремонт участков автомобильных дорог республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1002-1006+200м, км 1007+200м-1043 (ШПО)
с 17 мая по 20 июня 2016 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	Восстановление изношенных верхних слоев покрытия								
1	**Санация трещин**								
1.1	Заделка трещин в а/б покрытии вязким битумом	м.	14 400	4 622 544,00	14 400,0	4 622 544,00	100	14 400,0	4 622 544,00
2	**Ямочный ремонт**								
2.1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 горячей асфальтобетонной мелкозернистой смесью	м2	155	579 855,00	155,0	579 855,00	100	155,0	579 855,00
3	**Устранение просадок**								
3.1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	5 523	711 196,71	5 523,0	711 196,71	100	5 523,0	711 196,71
3.2	Розлив вяжущих материалов (эмульсии битумно-дорожной) (0,3л/м2)	т	1,66	169 270,00	1,66	169 270,00	100	1,66	169 270,00
3.3	Устройство выравнивающего слоя из горячей а/бетонной смеси	т	660,57	13 312 896,58	660,57	13 312 896,58	100	660,57	13 312 896,58
	Устройство поверхностной обработки								
1	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20 с адгезионной присадкой	м2	370 500	140 389 860,00	83 000	31 450 360,00	22,4	83 000	31 450 360,00
	Разметка проезжей части								
1	разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	84,6	3 881 724,64					

2	Горизонтальная разметка проезжей части (1.13,1.20,1.16.1,1.16.2, 1.16.3, 1.18, 1.19) краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	100м2	5,4	265 805,77					
3	разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	12	236 393,28					
4	разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 3:1 краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	км	12	448 344,00					
5	разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:1 краской разметочной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков	шт	13,3	379 808,90					
	ИТОГО:			**164 997 698,88**		**50 846 122,29**			**50 846 122,29**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Н.Тоймбетов**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. Абилов

Гл. специалист отдела контроля качества А. Галимов

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Кокшетауавтодор" В. Люлевич

Руководитель РГУ "Акмолажоллаборатория"

Руководитель З.Катпенов