Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу: мкр. Жас-Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 41**

Наименование объекта - **Пятно № 41**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Полы					
1	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,0000		262	2618
		РАЗДЕЛ 2. Двери					
2	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	314,6926		897	282280
3	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	10,7526		4015	43168
4	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	м2	4,8461		3871	18757
5	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-19П; ДГ 21-10П внутренние /поз. 4/	м2	299,0938		4128	1234631
6	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	172,0000		1421	244339
7	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,0000		1544	6176
8	E0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	22,0000		49	1068
9	C12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	1,3200		3418	4511
10	C11011-819	Петля накладная	шт	44,0000		41	1812
11	C11011-813	Задвижка накладная	шт	22,0000		146	3216
		РАЗДЕЛ 3. Окна					
12	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой лцинкованной стали	м2	76,6150		751	57573
13	E0109-35-1	Монтаж защитных РЖ1, и РЖ1 /лист 17,21ар/	т	1,2308		33830	41638

14	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	т	1,2308	144055	177302
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы				
15	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	2,2595	26538	59963
16	С12021-268т.ч.п.4.7	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	2,2595	144055	325489
		РАЗДЕЛ 5. Отделка потолков				
17	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	1994,0960	262	523282
18	Е0115-37-9 изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2002	Облицовка гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	40,0000	1175	47000
19	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	40,0000	521	20826
20	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	40,0000	248	9932
		РАЗДЕЛ 6. Отделка стен				
21	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	1898,8000	189	358108
22	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	1707,9680	297	507905
23	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором откосов	м2	173,7400	297	51666
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Левкас откосов	м2	173,7400	349	60581
25	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	м2	173,7400	309	53760
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка				
26	Е1108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1897,6000	227	430821
27	Е1108-35-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-17-2002 К=0,44	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76 м/	м2	208,7360	17	3608
28	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	168,5000	232	39088
29	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Левкас откосов	м2	215,0000	378	81258
30	Е0115-64-4	Левкас потолков лоджий	м2	187,0000	292	54542
		РАЗДЕЛ 8. Перегородки 1164,03 м2				
31	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	302,0000	944	285052
		РАЗДЕЛ 9. Кровля				
32	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	273,3600	91	24859
33	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных их направляемых сатериалов в два слоя Унифлексом	м2	273,3600	431	117875
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			Тенге			5174704

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**5 174 704**
Накладные расходы	Тенге		**0,235387571**		**1 218 061**
ИТОГО:	Тенге				**6 392 765**
Сметная прибыль	Тенге		**0,080000014**		**511 421**
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				**6 904 186,00**

Сдал

ТОО "КазСтройПроект-2007"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"