Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Объект: "Реконструкция центрального стадиона в селе Миялы, Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Разработка котлована										
1	Е11-010101-0208 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	20243,70785		98,39	94,72	1991877	1917582	--	324235	2501401
		НР - 72%, СП - 8%				3,67	18,58	74295	376031		185289	
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1142,78996		31,88	31,88	36429	36429	--	10036	50182
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,20	--	13938		3717	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	380,9299865		1872,02	--	713110	--	--	513439	1324673
		НР - 72%, СП - 8%				1872,02	--	713110	--		98124	
4	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	892,54		784,66	320,70	700340	286237	676	351854	1136370
		НР - 72%, СП - 8%				463,20	84,32	413427	75259		84176	
		Грунтовая подушка										
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	12112,5792		445,56	444,01	5396871	5378155	1405	1199117	7123667
		НР - 72%, СП - 8%				1,43	136,07	17311	1648129		527679	
		Обратная засыпка										
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	6883,26848		34,02	34,02	234177	234177	--	59838	317536
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,07	--	83108		23521	

7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	6883,26848	16,80	16,80	115636	115636	--	29548	156798
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	41038		11615	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1720,81712	814,54	--	1401667	--	--	1009201	2603738
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1401667	--		192869	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6883,26848	181,25	86,44	1247610	594973	--	664110	2064657
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,19	652637	269738		152938	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	6883,26848	79,82	67,95	549429	467746	19961	120260	723265
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	61722	105306		53575	
		Съезд-выезд									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2771,7424	199,92	189,83	554132	526146	--	109506	716729
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	27986	124105		53091	
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2771,7424	34,02	34,02	94298	94298	--	24095	127865
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	33466		9471	
13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2771,7424	74,01	74,01	205134	205134	--	55207	281168
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,66	--	76676		20827	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2771,7424	79,82	67,95	221243	188351	8038	48426	291243
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	24854	42404		21574	
		Привоз гравийно-галечникового грунта									
15	Е11-010102-0207 1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3975,86	112,34	108,63	446648	431886	136	78757	567437
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	23,83	14626	94758		42032	
16	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6758,962	272,00	--	1838438	--		--	1985513
		СП - 8%			--	--	--	--		147075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15747041	10476750	30216	4597629	21972242
							3401638	2983956	--	1627573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15747041				
	Материалы		Тенге				30215				
	Всего заработная плата		Тенге					6385594			
	Транспортные расходы		Тенге				1838438				
		Накладные расходы	Тенге				4597627				
		Сметная прибыль	Тенге				1627573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21972242				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5816
		Сметная заработная плата	Тенге					6385594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21972242					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5816
		Сметная заработная плата	Тенге					6385594				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментные плиты ФП-1										
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная/В7,5 W6,ССЦ. Устройство**	м3	75	18314,89	1089,24	1373617	81693	1203026	96413	1587632
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	88898	17051		117602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1373617	81693	1203026	96413	1587632
							88898	17051	--	117602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373617				
	Материалы		Тенге				129961				
	Всего заработная плата		Тенге					105949			
	Местные материалы		Тенге				1073066				
		Накладные расходы	Тенге				96413				
		Сметная прибыль	Тенге				117602				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					105949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1587632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					105949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23559874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3490535				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10558443			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3001007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1233242		
		- Перевозка грузов	Тенге				1838438				
		- Накладные расходы	Тенге							4694042	
		- Сметная прибыль	Тенге							1745175	
	Итого по смете										23 559 874
	Временные здания и сооружения		0,9%								212 039
	ИТОГО										23 771 913
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,49%								116 482
	ИТОГО										23 888 395
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								477 768
	Всего, стоимость оборудование										24 366 163
	ИТОГО										0
	в том числе на 2018год - 100% К=1,049901		1,049901								25 582 059
	ИТОГО										25 582 059

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

_____ **Назар А.М.**

Сдал/субподрядчик
Директор
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

_____ **Дмитриев И.Б.**