Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу: мкр. Жас-Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 42**

Наименование объекта - **Пятно № 42**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		Фундаментная плита					
9	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки (В7, 5 W4)**	м3	72,2000		5392,46	389335
	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2**	м3	73,6440		285,37	21016
10	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)**	м3	424,2500		6922,51	2936874
	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2**	м3	430,61375		285,37	122886
11	C12041-24 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм**	т	14,55772		58412,52	850353
12	C12041-25 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм**	т	0,38585		56851,88	21936
13	C12041-26 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм**	т	6,8535		56740,41	388872
14	C12041-27 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2002	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм**	т	15,9702		53842,07	859868
15	E0109-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетону фундаментов**	м2	251,0000		321,10	80597
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5671737**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**5 671 737**
Накладные расходы	Тенге		**0,235387571**		**1 335 056**
ИТОГО:	Тенге				**7 006 793**
Сметная прибыль	Тенге		**0,080000014**		**560 544**
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				**7 567 337,00**

Сдал

ТОО "КазСтройПроект-2007"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"