Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетауавтодор"***
Наименование строительства и его адрес: ***Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ" км 10, км 4 устройство и ремонт объектов организации дорожного движения (светофоры).***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 1 от 20 сентября 2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
с 01 августа по 19 сентября 2016 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	**14-05-20-23**	**29.07.2016**	К	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 01 августа по 19 сентября) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ" км 10, км 4 устройство и ремонт объектов организации дорожного движения (светофоры)	7 643 968,68								818 997	
в том числе: в текущем месяце за - с 01 августа по 19 сентября		6 824 972,04							818 996,64	7 643 968,68
выдача аванса										
Погашение аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	382 198,43									382 198,43
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:	**7 261 770,25**									**7 261 770,25**

Заказчик
Заместитель директора Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол" **Исламов С.Т.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Кокшетауавтодор" **Люлевич В.В.**

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 20 сентября 2016 г.
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидаикский-гр.РФ" км 10, км 4 устройство и ремонт объектов организации дорожного движения (светофоры).
с 01 августа по 19 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	Устройство дорожной одежды на отдельных участках								
1	Разборка грунта глубиной h=36 см. в грунт II группы (разделительная полоса) Y-2,1 т/м³ с перемещением до100 м. - с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и транспортировкой до 3 км. (на свалку)	м3	165,87	61743,45	165,87	61743,45	100	165,87	61 743,45
2	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С-4 толщиной h-9см	м2	370	665 052,80	370	665 052,80	100	370	665 052,80
3	Розлив жидкого битума марки МГ (0,7л/м3)	тн	0,26	36 116,02	0,26	36 116,02	100	0,26	36 116,02
4	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси h-12см.	м2	370	1 518 850,00	370	1 518 850,00	100	370	1 518 850,00
5	Розлив жидкого битума марки МГ (0,3л/м3)	тн	0,14	19 447,09	0,14	19 447,09	100	0,14	19 447,09
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I толщиной h-10см.	м2	464,4	1 509 272,14	464,4	1 509 272,14	100	464,4	1 509 272,14
7	Розлив жидкого битума марки МГ (0,3л/м3)	тн	0,14	19 447,09	0,14	19 447,09	100	0,14	19 447,09
8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки 1 толщиной h-5см.	м2	464,4	892 418,90	464,4	892 418,90	100	464,4	892 418,90
	Устройство тротуара.								
1	Рытье траншеи вручную под бортовой камень БР 300*30*15 в грунте II группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км (на свалку) Y-1,6т/м3	м3	58	138 155,42	58	138 155,42	100	58	138 155,42
2	Установка бортового камня БР 100*30*15 бетон В30, вес Р=0,1т. На подушке из бетона В15 толщиной h-10см	п.м	480	1 805 428,80	480	1 805 428,80	100	480	1 805 428,80

3	Устройство песчаного основания под подушку из бетона	м3	16,8	53 109,50	16,8	53 109,50	100	16,8	53 109,50
4	Устройство основания из материала от разработки корыта под дорожную одежду (разделительная полоса) толщиной h=15 см.	м2	288	42 946,56	288	42 946,56	100	288	42 946,56
5	Розлив жидкого битума марки МГ (0,5л/м3)	тн	0,15	20 836,16	0,15	20 836,16	100	0,15	20 836,16
6	Устройство покрытия тротуара из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки 1 толщиной h-5см.	м2	297	623 967,30	297	623 967,30	100	297	623 967,30
	Обустройство дороги, организация дорожного движения:								
	Дорожные знаки								
1	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	4	12 162,48	4	12 162,48	100	4	12 162,48
2	Демонтаж существующих дорожных щитков	шт	2	6 081,24	2	6 081,24	100	2	6 081,24
3	Устройство берм вручную из грунта II группы от разборки разделительной полосы с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой 10 % от объема. γ =2.1	м3	20	25 357,80	20	25 357,80	100	20	25 357,80
4	Планировка верха и откосов берм вручную, из грунта II группы	м2	80	12 255,20	80	12 255,20	100	80	12 255,20
5	*Установка дорожных знаков:*								
	Установка предупреждающих знаков 1.8 III типоразмер-щиток треугольной формы А1200 пленка тип III подтип 3В на металлической стойке СКМ-2.30, d=53х3 мм, длиной ℓ=3,0 м, вес Р-11,1 кг на фундаменте бетон В 20, V-0.08 м3	шт/ст	2/2	53 984,62					
	Установка предупреждающих знаков 1.20 III типоразмер-щиток треугольной формы А1200 пленка тип III подтип 3В на металлической стойке СКМ-3.50, d=70х3 мм, длиной ℓ=5,0 м, вес Р-24.8 кг на фундаменте бетон В 20, V-0.08 м3	шт/ст	2/2	65 950,62					
	Установка предупреждающих знаков 1.32.1 III типоразмер-щиток прямоугольной формы 800х400 пленка тип III подтип 3В на металлической стойке СКМ-2.20, d=53х3 мм, длиной ℓ=2,0 м, вес Р-7,4 кг на фундаменте бетон В 20, V-0.08 м3	шт/ст	2/2	54 662,46					
	Установка, знаков приоритета 2.1 III типоразмер-щиток квадратной формы В-900 пленка тип III подтип 3В на металлическом кронштейне, вес Р-5,0 кг.	шт/кр	2/2	62 019,28					

1	Разметка разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначение границ полос движения линией шириной 0.15 м (№1,1) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков	м.п	100	4 559,00					
2	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1,5) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков	м.п	501	9 769,50					
3	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.15 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (№1,6) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков	м.п	130	4 793,10					
4	Разметка границы между полосой замедления и основной полосой проезжей части прерывистой линией шириной 0,2 м при соотношении штриха 1:3 (№1,8) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков.	м.п	432	9 689,76					
	Разметка в т.ч.:	0	0	0,00					
5	Разметка остановки транспортных средств – стоп-линия (№1,12) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков	м2	12	5 770,68					
6	Разметка пешеходного перехода (№1,14,1) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков.	м2	32	15 388,48					
7	Обозначение направления движения по полосам (№1,18) с использованием разметочной краски и светоотражающих шариков.	м2	27,36	13 157,15					
8	Обозначение приближения к сужению проезжей части (№1,19) с использованием разметочной краски	м2	6,75	3 246,01					
	Ограждения								
1	Демонтаж ограждения барьерного типа 11ДО-ММ.S первой группы с разделительной полосы	п.м	343	179 882,92	343	179 882,92	100	343	179 882,92
2	Погрузка и транспортировка ограждения барьерного типа 11ДО-ММ.S первой группы на базу до 10 км (территория ДЭУ-6)	кг	3343,74	1 437,81	3343,74	1 437,81	100	3343,74	1 437,81
3	Установка двустороннего металлического ограждения	п.м	292	982 393,12	0,0				
	барьерного типа 11ДД-ММ.2 первой группы СТ РК 1278-2004г.:								

4	***Монтаж светофоров :***								
	Монтаж светофора транспортного трехсекционного Т1.2. d-300мм (светодиодный) в плоском корпусе.	шт	9	892 909,98					
	Монтаж табло обратного отчета времени ТООВ-385мм (3-х знач, высота 385 мм)	шт	4	385 364,20					
	Монтаж светофора транспортного трехсекционного Т1.2. d-300мм (светодиодный) в плоском корпусе с ТООВ.	шт	3	375 103,74					
	Монтаж светофора транспортного трехсекционного Т1.1 d-200мм (светодиодный) в корпусе евро.	шт	7	499 371,74					
5	Кабели контрольные, марка КВВГ сечением 14х1,5	м	687	386 657,34					
6	Кабели контрольные, марка КВВГ сечением 5х1,5	м	56	11 991,28					
7	Кабели контрольные, марка КВВГ сечением 4х1,5	м	92	17 564,64					
8	Кабели питающие, марка ВВГ сечением 2х5,0	м	870	170 172,00					
	ИТОГО:			**18 047 755,43**		**7 643 968,68**			**7 643 968,68**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол" **Исламов С.Т.**

Принял
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Р. Абилов

Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения А. Ибраев

Проверил
Начальник ОПЭРиМ Л. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Кокшетауавтодор" В. Люлевич

Руководитель РГУ "Акмолажоллаборатория"

Руководитель З.Катпенов