Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 12 2024г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж. 87165130370.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «31» 12 2024г., ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Капаров Нурсулхан Берикулы, РК., Акмолниская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179а, 421, БИН 100340012679, 87028560888 .**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «31» 12 2024г., ТОО «Постэкском», Хасенов Равиль Базарбаевич, аттестат № KZ04VJE00046491 от 08.05.2019., БИН 010340002048, тел: 87779914109.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «31» 12 2024г., **ТОО «Шабыт-21», руководитель Ералыұлы Асанәлі, лицензия № 14005646, от 21.04.2014года, БИН 031240005055 , 87019444464.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту (ФАП) в с.Жана жайнак Целиноградского района», II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Акмолинская область, Целиноградский район, с.Жана жайнак.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «20» августа 2024г., подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «13» января 2023 года №01-06/2, кадастровый номер 01-011-065-160, земельный участок 0,20га;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № _____,

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района» №KZ70REA00419813 от 24.09.2024г** _____.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «Шабыт-21», рабочий проект №04-2024 _____.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района, № 01-05/15 от 28.06.2024 года** _____.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Сентябрь 2024 года;

окончание работ Февраль 2025 года;
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность по проект. канализации	км	0,500		0,483	
Протяженность по проект. водопровода	км	0,065		0,055	
Протяженность под а/д методом ГНБ	км	0,024		0,015	
Расчетный мощность	кВ	48,8		48,8	
Рсчетный ток	А	78,0		78,0	
Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,434		0,623	
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,04		0,11	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Чило квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка строительства характеризуется следующими показателями:

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 2,56м.

Тип грунтовых условий по просадочности - II-ый.

Сейсмичность 6 баллов.

Грунтовые воды вскрыты повсеместно на глубине 4,2м.

Наружные сети водопровода проектируютсяч из полиэтиленовых труб диа-метром Ø32х3,0мм ПЭ100 SDR11 "Питьевая", Ру=1.0 МПа по ГОСТ 18599-2001.

Средняя глубина заложения труб - 3,0м. Трубопроводная арматура в колод-цах-чугунная, фасонных части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Грунт в основании под трубами не должен содержать кирпича, камня и щебня. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производит-ся ручным не механизированным инструментом.

Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар при строительном объеме жилого здания около V=5000.0 м³ согласно приложению 4 к Техническому регла-менту "Общие требования к пожарной безопасности" СНиПа РК 4.01-02-2009 "Водоснаб-жение. Наружные сети и сооружения", принят - 5л/с. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или све-тоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм. Основание под трубопроводы принято из естественного мест-ного уплотненного грунта с песчаной подготовкой Н=100мм.

В местах врезки в существующие сети водопровода Ø110мм и при пересече-нии аодопровода с существующими сетями проектом предусмотрена разработка грунта вручную по 4 метра в каждую сторону.

Величину испытательного давления на различных испытательных участках, ко-торому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит ука-зывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей мате-риала и класса трую, принятых для каждого участка трубопровода , расчетного внутрен-ного давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в пе-риод испытания согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и со-оружения" п.11.23.

Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следую-щих величин для трубопроводов из труб: для стальных и пластмассовых - внутренного расчетного давления с коэффициентом 1,25.

После испытания трубопроводы подвергаются промывка и дезинфекция.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее - мм.), рас-стояние не менее 6 метров, согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к во-доисточникам, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объ-ектов» от 16 марта 2015 года №209.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 57 658,128 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33 797,881 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 181,569 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 46 576,877 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 30 448,293 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 138,205 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 80% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «С»- нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту (ФАП) в с.Жана жайнак Целиноградского района»,** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», в лице _____

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

_____ *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

_____ *Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация **ТОО «Постэкском», Директор Уразалинов Дастан Кайдарбекович.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____ Место печати (при наличии)

Хасенов Равиль Базарбаевич, аттестат № KZ04VJE00046491 от 08.05.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

_____ *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

_____ *Место печати (при наличии)*

2) организация **ТОО «Шабыт-21», руководитель Ералыұлы Асанәлі**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

_____ Место печати (при наличии)

Ералыұлы Асанәлі, № 14005646, от 21.04.2014года.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

_____ *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

_____ *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», в лице директора Капарова Нурсултхана Берикулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

_____ *Место печати (при наличии)*

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министірлігі
2017 жылғы 24 ақпандағы
№ 234 бұйрығымен бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«31» 12 2024ж.

Тапсырыс беруші, **"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж. 87165130370.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде:
сәйкестік туралы декларациялар (қоса беріледі) **2024 жылғы «31» 12 , " KAZ СТРОЙ PLAST " ЖШС, директоры Капаров Нурсулхан Берикулы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА көшесі, 179а, 421, БСН 100340012679, тел: +77028560888**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қоса берілген) **2024 жылғы «31» 12 , « Постэкском» ЖШС, техникалық қадағалау сарапшысы Хасенов Равиль Базарбаевич, № KZ04VJE00046491 08.05.2019ж., БИН 010340002048, тел: 87779914109.**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №,, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **2024 жылғы «31» 12 , «Шабыт-21» ЖШС, авторлық қадағалау сарапшысы, бас инженер-конструктор Ералыұлы Асанәлі, 21.04.2014 № 14005646 бұйрығы, БИН 031240005055 , тел: 87019444464.**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №,,алған күні, БСН, телефон

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің пайдалануға қабылдауға дайындығын тексеру арқылы: **«Целиноград ауданы Жаңа Жайнақ ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктке (ФАП) сыртқы инженерлік желілер салу;», II жауапкершілік деңгейі, техникалық қарапайым.**

объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

мекенжайы бойынша: **Ақмола облысы, Целиноград ауданы Жаңа Жайнақ ауылы.**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

атқарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде 2024 жылғы «20» тамыздағы атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексере отырып, ол мынаны растайды:

1. Нысанның құрылысы мына негізде жүргізілді:
2.

1) жер учаскесіне «13» қаңтар 2024ж. №01-06/2 жылдан бастап құқық белгілейтін құжат_____;

солардың негізінде жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы.

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (бөлек бөліктерін) 20 жылғы « » қайта құру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімдер № _____.

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Целиноград ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі Ақмола облысы, Целиноград ауданы № KZ70REA00419813 24.09.2024ж .**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«Шабыт-21» ЖШС,, жұмыс жобасы №04-2024**

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

бекітілген: **«Целиноград ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі № 01-05/15 28.06.2024 ж**

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары белгіленген мерзімде жүргізілді:
жұмыстың басталуы Қыркүйек 2024 ж.
жұмыстың аяқталуы Ақпан 2025 ж.
құрылыстың ұзақтығы, ай: 4
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай: 4
нақты, ай: 3

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуат, өнімділік, өндіріс алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, өткізу қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б., тиісінше мақсатты өнім немесе негізгі қызмет түрлері):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**
Жобалық ұзындығы кәріз	км	0,500		0,483	
Жоба бойынша ұзындығы Су құбырының	км	0,065		0,055	
ГНБ әдісі бойынша а/д астындағы ұзындық	км	0,024		0,024	
Есептеу тогы	кВ	48,8		48,8	
Есептеу тогы	А	78,0		78,0	
VLZ-10kV ұзындығы	км	0,434		0,623	
Ұзындығы KL-0,4 кВ	км	0,04		0,11	

Жобада көзделген өнімді бастапқы кезеңде жобалау қуаттарын игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде шығару (қызметтер көрсету) _____;

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанастырасалынғанжәнежанастырасалынғанүй-жайларалаңы	м2		

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі			Жоба бойынша		
	Пәтер саны	пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер,оның ішінде: бірбөлмелі екібөлмелі үшбөлмелі төртбөлмеліжәнеоданкөп						

4. Нысан бойынша технологиялық және сәулеттік-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады:

Құрылыс алаңы келесі көрсеткіштермен сипатталады:

Стандартты қату тереңдігі, м: саз үшін - 2,56 м.

Шөгінділер бойынша топырақ жағдайларының түрі II.

Сейсмикалық 6 ұпай.

Жер асты сулары барлық жерде 4,2 м тереңдікте ашылды.

Сыртқы су құбыры желілері ГОСТ 18599-2001 және Ø32х3,0мм РЕ100 SDR11 "Ауыз", ГОСТ 18599-2001 бойынша Ø32х3,0мм РЕ100 SDR11 "Ауыз", Ру=1,0 МПа бойынша диаметрі 110х6,6 мм РЕ100 SDR17 полиэтилен құбырларынан жасалған.

Құбырлардың негізі Н=100 мм құм дайындығы бар табиғи жергілікті тығыздалған топырақтан алынған. Өздігінен ағынды кәріз желілерінде ҚР СН 4.01.03-2011 сәйкес қосылу орындарында, құбырлардың бағыты, еңістері, диаметрлері өзгеретін жерлерде тексеру ұңғымалары қарастырылған. Кәріз желісіндегі құдықтар ТРР 902-09-22.84 сәйкес Ø1500мм құрастырмалы темір жол сақиналарынан жасалған. Ұңғымалар 3,900,1-14 сериялары на сәйкес диаметрі 700 мм люкпен түбі тақтайшадан, науадан, жұмыс бөлігінен, төбелерден және мойыннан тұрады. Науа бөлігі монолитті В15 бетонынан жасалған, содан кейін науаны және оның сөрелерін це-мент-құмды ерітіндімен және темірмен езеді. Барлық бетон және темірбетон конструкциялары сульфатқа төзімді цементтегі бетоннан жасалған.

Нысан жобаланған КТПН-дан қуат алады. Жобаланған КТПН стандартты темір жол тіректеріндегі жоғары вольтты әуе желілерімен ең жақын қолданыстағы VL-10kV №12 PS-35/10kV "Жан-гиз Кудук" тірегінен SIP3-1х50 маркалы алюминий өздігінен жүретін оқшауланған сымдармен қоректенеді.

Жоба GPON технологиясы арқылы талшықты-оптикалық байланыс желісінде салынған жоғары жылдамдықты телефон байланысына қосылу үшін АТС-35-тен жобаланған FAP-қа ВОК оптикалық кабелін тартуды қарастырады.

Ол үшін АТС-35-тен ВОК қолданыстағы кабельдік кәріз (ча-стикалық орналасқан арна) бойымен қолданыстағы ұңғымаға, содан кейін жобаланған кабельдік канализация арқылы ФАП-қа дейін тартылады..

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы 57 658,128 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 33 797,881 мың теңге, құрал-жабдықтар, құралдар мен жабдықтар 14 181,569 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың сметалық құны 46 576,877 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстарының құны 30 448,293 мың теңге; жабдықтардың, құрал-саймандардың және инвентарьлардың құны 11 138,205 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделеді және іс жүзінде 78% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы «С»-қалыпты;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған: **«Целиноград ауданы Жаңа Жайнақ ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктке (ФАП) сыртқы инженерлік желілер салу», пайдалануға қабылдау.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші :
" Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Басшысы Сауов О.М.,

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар): _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттың мамандануы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым **«Постэкском» ЖШС директоры Уразалинов Дастан Кайдарбекович.**

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Хасенов Равиль Базарбаевич, аттестат № KZ04VJE00046491, 08.05.2019г ж.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттың мамандығы, қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись лица

Место печати (при наличии)

2) ұйым: **«Шабыт-21.» ЖШС, Ералыұлы Асанәлі**

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Ералыұлы Асанәлі, № 14005646 21.04.2014ж.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар): _____

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «KAZ СТРОЙ PLAST» ЖШС директоры Капарова Нурсулхана Берикулы.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)