Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта. Акмолинская область,Целиноградский район, с.Жана Жайнак"**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №240038/01 к договору №240038/00 от 19.07.2024г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

**Электроснабжение КЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудования КЛЗ-10кВ.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 5,06 | | 7 965 | – | 40303 | – | – | – | 40303 |
| | | | | | | | 7 965 | – | 40303 | – | | – | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,56 | | 4 156 | – | 2327 | – | – | – | 2327 |
| | | | | | | | 4 156 | – | 2327 | – | | – | |
| 3 | 7 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 | Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы | подстанция | 1 | | 120 460 | 27 086 | 120460 | 27086 | 15734 | – | 120460 |
| | | | | | | | 77 640 | 7 480 | 77640 | 7480 | | – | |
| 4 | 8 | 515-101-0104 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 в герметичном исполнении с гофрированной типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | | 1 331 403 | – | 1331403 | – | | – | 1331403 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 1331403 | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 515-102-0407<br>РСНБ РК 2022 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2 416 184 | – | 2416184 | – | | – | 2416184 |
| | | | | | | – | – | – | – | 2416184 | – | |
| | | | ДЭС | | | | | | | | | |
| 6 | 10 | 6101-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 5,06 | 7 965 | – | 40303 | – | – | – | 40303 |
| | | | | | | 7 965 | – | 40303 | – | | – | |
| 7 | 11 | 6101-0206-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,56 | 4 156 | – | 2327 | – | – | – | 2327 |
| | | | | | | 4 156 | – | 2327 | – | | – | |
| 8 | 16 | 6124-0301-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите | шт. | 1 | 52 758 | 14 003 | 52758 | 14003 | 365 | – | 52758 |
| | | | | | | 38 390 | 3 649 | 38390 | 3649 | | – | |
| 9 | 17 | 515-103-0146<br>РСНБ РК 2022 прим. | Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух | шт. | 1 | 5 525 517 | – | 5525517 | – | | – | 5525517 |
| | | | | | | – | – | – | – | 5525517 | – | |
| 10 | 18 | 6124-0302-0302<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 1 | 16 900 | 311 | 16900 | 311 | 4459 | – | 16900 |
| | | | | | | 12 130 | 73 | 12130 | 73 | | – | |
| 11 | 19 | 247-204-1847<br>РСНБ РК 2022 прим. | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С" | шт. | 1 | 12 848 | – | 12848 | – | 12848 | – | 12848 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 12 | 20 | 6119-0602-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 5 843 | 234 | 5843 | 234 | 42 | – | 5843 |
| | | | | | | 5 567 | 73 | 5567 | 73 | | – | |
| 13 | 21 | 247-301-0331<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC | шт. | 1 | 50 604 | – | 50604 | – | 50604 | – | 50604 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 14 | 22 | 6124-0201-1702<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 2 | 25 027 | 234 | 50054 | 468 | 300 | – | 50054 |
| | | | | | | 24 643 | 73 | 49286 | 146 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 243-903-1502<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 2 | 13 658<br>– | –<br>– | 27316<br>– | –<br>– | 27316 | –<br>– | 27316 |
| 16 | 24 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Ратьединители.Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 62 341<br>49 405 | 12 730<br>3 950 | 62341<br>49405 | 12730<br>3950 | 206 | –<br>– | 62341 |
| 17 | 25 | 515-201-0511<br>СпрСЦ 04.2024 | Ратьединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНДЦ.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк) | комплект | 1 | 245 726<br>– | –<br>– | 245726<br>– | –<br>– | 245726 | –<br>– | 245726 |
| 18 | 26 | 6122-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 0,6 | 9 625<br>4 960 | 465<br>108 | 5775<br>2976 | 279<br>65 | 3520 | –<br>– | 5775 |
| | | | Кабельные изделия и провода | | | | | | | | | |
| 19 | 27 | 1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,4146667 | 606 809<br>316 664 | 285 303<br>70 059 | 251623<br>131310 | 118306<br>29051 | 2007 | –<br>– | 251623 |
| 20 | 28 | 243-701-0503<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20 | м | 1 244 | 486<br>– | –<br>– | 604584<br>– | –<br>– | 604584 | –<br>– | 604584 |
| | | | Монтажные изделия | | | | | | | | | |
| 21 | 29 | 6124-0103-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Ограничители перенапряжения . Монтаж оборудования | шт | 2 | 7 596<br>6 161 | 1 216<br>324 | 15192<br>12322 | 2432<br>648 | 438 | –<br>– | 15192 |
| 22 | 30 | 252-207-1709<br>РСНБ РК 2022 | Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом | шт. | 2 | 29 882<br>– | –<br>– | 59764<br>– | –<br>– | 59764 | –<br>– | 59764 |
| | | | К10-1,2с -1ст. (сущ.опора) | | | | | | | | | |
| 23 | 31 | 252-207-0532<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 31 936<br>– | –<br>– | 31936<br>– | –<br>– | 31936 | –<br>– | 31936 |
| 24 | 32 | 252-207-0211<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 8 038<br>– | –<br>– | 8038<br>– | –<br>– | 8038 | –<br>– | 8038 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1) | т | 0,00081 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 939<br>– | –<br>– | 939 | –<br>– | 939 |
| 26 | 34 | 252-102-0224<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 2 | 3 615<br>– | –<br>– | 7230<br>– | –<br>– | 7230 | –<br>– | 7230 |
| 27 | 35 | 252-108-0702<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 2 | 66<br>– | –<br>– | 132<br>– | –<br>– | 132 | –<br>– | 132 |
| 28 | 36 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,000156 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 181<br>– | –<br>– | 181 | –<br>– | 181 |
| 29 | 37 | 252-207-2603<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SEW20 | шт. | 6 | 5 400<br>– | –<br>– | 32400<br>– | –<br>– | 32400 | –<br>– | 32400 |
| | | | К10-1.2с -1ист. | | | | | | | | | |
| 30 | 38 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзкт=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) конусочные с одним подъемом.Установка | опора | 1 | 58 904<br>32 744 | 25 238<br>8 277 | 58904<br>32744 | 25238<br>8277 | 922 | –<br>– | 58904 |
| 31 | 39 | 225-204-0311<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2015 марки СВ110-3,5 | шт. | 2 | 65 074<br>– | –<br>– | 130148<br>– | –<br>– | 130148 | –<br>– | 130148 |
| 32 | 40 | 252-207-0532<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.ПЗ.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 31 936<br>– | –<br>– | 95808<br>– | –<br>– | 95808 | –<br>– | 95808 |
| 33 | 41 | 252-207-0211<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.ПЗ.407.1-143 | шт. | 3 | 8 038<br>– | –<br>– | 24114<br>– | –<br>– | 24114 | –<br>– | 24114 |
| 34 | 42 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52,ЗП21) | т | 0,00958 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 11111<br>– | –<br>– | 11111 | –<br>– | 11111 |
| 35 | 43 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,76144 | 1 092<br>– | –<br>– | 831<br>– | –<br>– | 831 | –<br>– | 831 |
| 36 | 44 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(УП50) | т | 0,00095 | 1 159 824 | – | 1102 | – | 1102 | – | 1102 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 37 | 45 | 252-207-1010<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 | шт. | 9 | 3 442 | – | 30978 | – | 30978 | – | 30978 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 38 | 46 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 9 | 561 | – | 5049 | – | 5049 | – | 5049 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 39 | 47 | 252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 3 | 1 283 | – | 3849 | – | 3849 | – | 3849 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 40 | 48 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SD090.150 | шт. | 3 | 14 295 | – | 42885 | – | 42885 | – | 42885 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 41 | 49 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кгр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Разъединитель.Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 62 341 | 12 730 | 62341 | 12730 | 206 | – | 62341 |
| | | | | | | 49 405 | 3 950 | 49405 | 3950 | | – | |
| 42 | 50 | 515-201-0511<br>СцрСЦ 04.2024<br>прим. | Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНДЦ.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк) | комплект | 1 | 245 726 | – | 245726 | – | | – | 245726 |
| | | | | | | – | – | – | – | 245726 | – | |
| 43 | 51 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138 | – | 99414 | – | 99414 | – | 99414 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 44 | 52 | 1133-0208-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кгр и Кзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Ограничитель напряжения.Установка вручную | комплект | 2 | 26 851 | 2 070 | 53702 | 4140 | 692 | – | 53702 |
| | | | | | | 24 435 | 678 | 48870 | 1356 | | – | |
| 45 | 53 | 252-207-1731<br>РСНБ РК 2022<br>прим. | Ограничитель перенапряжения типа OII-101 1P+N 20кА класс D 275В /SGA1012.10/ | шт. | 2 | 16 597 | – | 33194 | – | 33194 | – | 33194 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 46 | 54 | 252-207-0410<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой | шт. | 3 | 2 674 | – | 8022 | – | 8022 | – | 8022 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 47 | 55 | 6124-0201-2207<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 103 888 | 66 850 | 103888 | 66850 | 74 | – | 103888 |
| | | | | | | 36 964 | 22 267 | 36964 | 22267 | | – | |
| 48 | 56 | 243-903-0822<br>РСНБ РК 2022<br>прим. | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М | шт. | 1 | 110 808 | – | 110808 | – | 110808 | – | 110808 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 49 | 57 | 252-207-3203<br>РСНБ РК 2022 | Бандаж дистанционный типа SO75.100 | шт. | 15 | 8 040 | – | 120600 | – | 120600 | – | 120600 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | К10-1.2с -5кг. | | | | | | | | | |
| 50 | 58 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзчел1,17<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 5 | 58 984<br>32 744 | 25 238<br>8 277 | 294520<br>163720 | 126190<br>41385 | 4610 | –<br>– | 294520 |
| 51 | 59 | 225-204-0311<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2887-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 10 | 65 074<br>– | –<br>– | 650740<br>– | –<br>– | 650740 | –<br>– | 650740 |
| 52 | 60 | 252-207-0532<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 15 | 31 936<br>– | –<br>– | 479040<br>– | –<br>– | 479040 | –<br>– | 479040 |
| 53 | 61 | 252-207-0211<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 15 | 8 038<br>– | –<br>– | 120570<br>– | –<br>– | 120570 | –<br>– | 120570 |
| 54 | 62 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52,ВП21) | т | 0,0479 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 55556<br>– | –<br>– | 55556 | –<br>– | 55556 |
| 55 | 63 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 3,8072 | 1 092<br>– | –<br>– | 4157<br>– | –<br>– | 4157 | –<br>– | 4157 |
| 56 | 64 | 222-526-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(УП50) | т | 0,00475 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 5509<br>– | –<br>– | 5509 | –<br>– | 5509 |
| 57 | 65 | 252-207-1010<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 | шт. | 45 | 3 442<br>– | –<br>– | 154890<br>– | –<br>– | 154890 | –<br>– | 154890 |
| 58 | 66 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 45 | 561<br>– | –<br>– | 25245<br>– | –<br>– | 25245 | –<br>– | 25245 |
| 59 | 67 | 252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 15 | 1 283<br>– | –<br>– | 19245<br>– | –<br>– | 19245 | –<br>– | 19245 |
| 60 | 68 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 15 | 14 295<br>– | –<br>– | 214425<br>– | –<br>– | 214425 | –<br>– | 214425 |
| 61 | 71 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 15 | 33 138<br>– | –<br>– | 497070<br>– | –<br>– | 497070 | –<br>– | 497070 |
| 62 | 74 | 252-207-0410<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа SA1.1,2 болтовой со срывной головкой | шт. | 15 | 2 674<br>– | –<br>– | 40110<br>– | –<br>– | 40110 | –<br>– | 40110 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 75 | 6124-0201-2207 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 103 888 | 66 850 | 519440 | 334250 | 370 | – | 519440 |
| | | | | | | 36 964 | 22 267 | 184820 | 111335 | | – | |
| 64 | 76 | 243-903-0823 РСНБ РК 2022 прим. | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 15781.0-86 типа ппб-10КвТК-3-70/120-С,Л-М | шт. | 5 | 110 808 | – | 554040 | – | 554040 | – | 554040 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 65 | 77 | 252-207-3203 РСНБ РК 2022 | Бандаж дистанционный типа SO75.100 | шт. | 75 | 8 040 | – | 603000 | – | 603000 | – | 603000 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | УА10-1.2с -4кт. | | | | | | | | | |
| 66 | 78 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 4 | 90 838 | 40 635 | 363352 | 162540 | 3688 | – | 363352 |
| | | | | | | 49 281 | 13 327 | 197124 | 53308 | | – | |
| 67 | 79 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 12 | 79 597 | – | 955164 | – | 955164 | – | 955164 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 68 | 82 | 252-207-0525 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 18 856 | – | 150848 | – | 150848 | – | 150848 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 69 | 83 | 252-207-3944 РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 12 273 | – | 49092 | – | 49092 | – | 49092 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 70 | 84 | 252-207-0201 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 8 | 2 288 | – | 18304 | – | 18304 | – | 18304 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 71 | 85 | 252-207-3925 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 12 814 | – | 102512 | – | 102512 | – | 102512 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 72 | 86 | 222-526-0102 РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и обрезкарочных операций(КНЫ,ЗП21) | т | 0,02184 | 1 159 824 | – | 25331 | – | 25331 | – | 25331 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 73 | 87 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,57152 | 1 092 | – | 624 | – | 624 | – | 624 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 74 | 90 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 24 | 2 421 | – | 58104 | – | 58104 | – | 58104 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 75 | 91 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 24 | 561 | – | 13464 | – | 13464 | – | 13464 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 92 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 12 | 16 899<br>– | –<br>– | 202788<br>– | –<br>– | 202788 | –<br>– | 202788 |
| 77 | 93 | 252-207-2114<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная типа SO115,9585 | комплект | 4 | 29 281<br>– | –<br>– | 117124<br>– | –<br>– | 117124 | –<br>– | 117124 |
| 78 | 94 | 252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 24 | 1 283<br>– | –<br>– | 30792<br>– | –<br>– | 30792 | –<br>– | 30792 |
| 79 | 95 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 24 | 14 295<br>– | –<br>– | 343080<br>– | –<br>– | 343080 | –<br>– | 343080 |
| 80 | 96 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 24 | 33 138<br>– | –<br>– | 795312<br>– | –<br>– | 795312 | –<br>– | 795312 |
| 81 | 97 | 252-207-2619<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLW25,22 | шт. | 12 | 9 369<br>– | –<br>– | 112428<br>– | –<br>– | 112428 | –<br>– | 112428 |
| | | Кр10-1,2с -1кт. | | | | | | | | | | |
| 82 | 98 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзоб=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 58 904<br>32 744 | 25 238<br>8 277 | 58904<br>32744 | 25238<br>8277 | 922 | –<br>– | 58904 |
| 83 | 99 | 225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 2 | 70 088<br>– | –<br>– | 140176<br>– | –<br>– | 140176 | –<br>– | 140176 |
| 84 | 102 | 252-207-0529<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 18 856<br>– | –<br>– | 37712<br>– | –<br>– | 37712 | –<br>– | 37712 |
| 85 | 103 | 252-207-3944<br>РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 273<br>– | –<br>– | 12273<br>– | –<br>– | 12273 | –<br>– | 12273 |
| 86 | 104 | 252-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованные для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2 288<br>– | –<br>– | 4576<br>– | –<br>– | 4576 | –<br>– | 4576 |
| 87 | 105 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814<br>– | –<br>– | 12814<br>– | –<br>– | 12814 | –<br>– | 12814 |
| 88 | 106 | 222-626-0102<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и обрезварочных операций(КПы,ЗП21) | т | 0,00216 | 1 159 824<br>– | –<br>– | 2505<br>– | –<br>– | 2505 | –<br>– | 2505 |
| 89 | 107 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,14288 | 1 092<br>– | –<br>– | 156<br>– | –<br>– | 156 | –<br>– | 156 |
| 90 | 108 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37,2 | шт. | 5 | 2 421 | – | 12105 | – | 12105 | – | 12105 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 91 | 109 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 561 | – | 2805 | – | 2805 | – | 2805 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 92 | 110 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 16 899 | – | 67596 | – | 67596 | – | 67596 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 93 | 111 | 252-207-2114 РСНБ РК 2022 | Вилка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 0,8333333 | 29 281 | – | 24401 | – | 24401 | – | 24401 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 94 | 112 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 3 | 1 283 | – | 3849 | – | 3849 | – | 3849 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 95 | 113 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14 295 | – | 42885 | – | 42885 | – | 42885 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 96 | 114 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138 | – | 99414 | – | 99414 | – | 99414 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 20361529 | 933025 | 8453271 | – | 20361529 |
| | | | | | | | | 1210677 | 295290 | 9764556 | – | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9764556 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 9764556 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10596973 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 37555 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1505967 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8415716 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10596973 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 318 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505967 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 20361529 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 318 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1505967 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 97 | 115 | 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 0,6 | 7 965 | – | 4779 | – | – | – | 4779 |
| | | | | | | 7 965 | – | 4779 | – | | – | |
| 98 | 116 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Траншеи,ямы котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 0,6 | 4 156 | – | 2494 | – | – | – | 2494 |
| | | | | | | 4 156 | – | 2494 | – | | – | |
| 99 | 117 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 4,2 | 3 818 | – | 16036 | – | 16036 | – | 16036 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 100 | 118 | 6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 4 | 1 131 | 408 | 4524 | 1632 | 180 | – | 4524 |
| | | | | | | 678 | 110 | 2712 | 440 | | – | |
| 101 | 119 | 6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 90 | 1 001 | 320 | 90090 | 28800 | 5850 | – | 90090 |
| | | | | | | 616 | 84 | 55440 | 7560 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 120 | 243-113-0047 РСНБ РК 2022 | Кабель силовий числ жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 | м | 91 | 2 970 | – | 270270 | – | 270270 | – | 270270 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 103 | 121 | 6124-0201-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2 | шт. | 8 | 18 866 | 234 | 150928 | 1872 | 1200 | – | 150928 |
| | | | | | | 18 482 | 73 | 147856 | 584 | | – | |
| 104 | 122 | 243-903-2105 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной бронёй | шт. | 8 | 10 216 | – | 81728 | – | 81728 | – | 81728 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 105 | 123 | 243-902-0801 РСНБ РК 2022 | Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10 | 100 шт. | 0,08 | 8 224 | – | 658 | – | 658 | – | 658 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 106 | 124 | 6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях | м | 30 | 313 | 3 | 9390 | 90 | 360 | – | 9390 |
| | | | | | | 298 | 1 | 8940 | 30 | | – | |
| 107 | 125 | 243-207-0405 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющем горение, с усилением протяжки ПТ, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 30 | 6 376 | – | 191280 | – | 191280 | – | 191280 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Внешний контур заземления | | | | | | | | | |
| 108 | 126 | 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 46 | 1 452 | 61 | 66792 | 2806 | 25576 | – | 66792 |
| | | | | | | 835 | 16 | 38410 | 736 | | – | |
| 109 | 127 | 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 13 | 7 750 | 406 | 100750 | 5278 | 41210 | – | 100750 |
| | | | | | | 4 174 | 102 | 54262 | 1326 | | – | |
| 110 | 128 | 6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 8 | 6 407 | 266 | 51256 | 2128 | 15736 | – | 51256 |
| | | | | | | 4 174 | 58 | 33392 | 464 | | – | |
| 111 | 129 | 6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 40 | 1 343 | 43 | 53720 | 1720 | 13840 | – | 53720 |
| | | | | | | 954 | 10 | 38160 | 400 | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1094695 | 44526 | 663924 | – | 1094695 |
| | | | | | | | | 386445 | 11540 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1094695 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 103952 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 397985 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 559972 | | | | |
| | | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1094695 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 74 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 397985 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1094695 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | 74 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 397985 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | 21456223 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | 1597122 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 977351 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 306830 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 9117195 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | 9764556 | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | 21 456 223 |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%** | 876 875 |
| **Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%** | 22 333 098 |
| **Сметная прибыль 5%** | 628 427 |
| **Непредвиденные работы и затраты 3%** | 669 993 |
| **Итого с Сметная прибыль 5% и Непредвиденные работы и затраты 3%** | 23 631 518 |
| **В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,075** | 25 403 881 |
| **Итого в конвертационном коэф 0,98** | 24 895 804 |
| **НДС 12%** | 2 987 496 |
| **Итого с НДС** | 27 883 300,32 |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО «KAZ-СТРОЙ PLAST»,**
**БИН 100340012679**

**Директор**_____**Капаров Н.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «ШАБЫТ-21», БИН 0312[illegible]**
**Эксперт авторского надзора**_____**Кралыулы А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»,**
**БИН 060140015071**

**Руководитель**_____**Салхов О.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО «ПОСТЭКСКОМ», БИН 010340002048**
**Эксперт технического надзора**_____**Хасенов Р.Ж.**
**№ KZ81VJE00085748 от 19.03.2024, приказ №6 от 22.03.2024**

Байтасов Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта. Акмолинская область,Целиноградский район, с.Жана Жайнак"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные системы связи**
( наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №240038/01 к договору №240038/00 от 19.07.2024г.

# Акт №2
## приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02

**Наружные системы связи**

Составлена(а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Наружные сети связи** | | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0319<br>1101-0101-0319<br>РСНБ РК 2022<br>Kтр и Kзм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 37 | Грунты 1 группы.Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³ | м³ грунта | 60,916 | | 165<br>15 | 150<br>29 | 10051<br>914 | 9138<br>1767 | –<br>– | –<br>– | 10051 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Kтр и Kзм=1,12 .<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 1,884 | | 7 323<br>7 323 | –<br>– | 13797<br>13797 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | 13797 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0410<br>1101-0104-0410<br>РСНБ РК 2022<br>Kтр и Kзм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1 | м³ грунта | 56,52 | | 28<br>– | 28<br>7 | 1583<br>– | 1583<br>396 | –<br>– | –<br>– | 1583 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 4,35 | 4 156<br>4 156 | – | 18079<br>18079 | – | – | – | 18079 |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 39,15 | 656<br>405 | 251<br>81 | 25682<br>15856 | 9827<br>3171 | – | – | 25682 |
| 6 | 6 | С1211-401-0101<br>211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 19,3 | 3 818<br>– | –<br>– | 73687<br>– | –<br>– | 73687 | –<br>– | 73687 |
| 7 | 7 | У6124-0201-0301<br>6124-0201-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом | м | 480 | 773<br>370 | 403<br>126 | 371040<br>177600 | 193440<br>60480 | – | –<br>– | 371040 |
| 8 | 8 | С1213-101-0103<br>213-101-0103 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 0,053 | 86 151<br>– | –<br>– | 4480<br>– | –<br>– | 4480 | –<br>– | 4480 |
| | | | Наружные сети связи | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 500 | 1 077<br>616 | 387<br>104 | 538500<br>308000 | 193500<br>52000 | 37000 | –<br>– | 538500 |
| 10 | 10 | У6124-0201-0701<br>6124-0201-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 44 | 1 001<br>616 | 320<br>84 | 44044<br>27104 | 14080<br>3696 | 2860 | –<br>– | 44044 |
| 11 | 11 | С1243-301-0102<br>243-301-0102 РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10x2x0,32-315 | м | 556 | 282<br>– | –<br>– | 156792<br>– | –<br>– | 156792 | –<br>– | 156792 |
| 12 | 12 | Е11-340201-0508<br>1134-0201-0508<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,добренные на трассе,устанавливаемые на прямой части.Устройство | колодец | 12 | 112 460<br>40 701 | 8 582<br>2 598 | 1349520<br>488412 | 102984<br>31176 | 798124 | –<br>– | 1349520 |
| 13 | 13 | С1225-201-0103<br>225-201-0103 РСНБ РК 2022 | Коллектор кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 | шт. | 12 | 78 146<br>– | –<br>– | 937752<br>– | –<br>– | 937752 | –<br>– | 937752 |
| 14 | 14 | С1252-207-3965<br>252-207-3965 РСНБ РК 2022 | Кронштейн чугунная для кабельных изоляторов, шинт, коллекторов тип ККЧ-3 | шт. | 24 | 4 144<br>– | –<br>– | 99456<br>– | –<br>– | 99456 | –<br>– | 99456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | У6122-0701-0101<br>6122-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка люка | шт. | 12 | 9 835<br>7 247 | 1 317<br>406 | 118020<br>86964 | 15804<br>4872 | 15252 | –<br>– | 118020 |
| 16 | 16 | С1244-201-1601<br>244-201-1601 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм | комплект | 12 | 111 122<br>– | –<br>– | 1333464<br>– | –<br>– | 1333464 | –<br>– | 1333464 |
| 17 | 17 | С1261-302-0436<br>261-302-0436 РСНБ РК 2022 | Муфта оптическая МТОК 96-01-IV | комплект | 20 | 48 865<br>– | –<br>– | 977300<br>– | –<br>– | 977300 | –<br>– | 977300 |
| 18 | 18 | У6121-0105-0403<br>6121-0105-0403<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,5 | 1 495 058<br>989 764 | 505 294<br>127 184 | 747529<br>494882 | 252647<br>63592 | – | –<br>– | 747529 |
| 19 | 19 | С1241-201-0406<br>241-201-0406 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 505 | 361<br>– | –<br>– | 182305<br>– | –<br>– | 182305 | –<br>– | 182305 |
| 20 | 20 | У6121-0103-0102<br>6121-0103-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм | км | 0,024 | 2 104 825<br>1 763 207 | 248 930<br>73 411 | 50516<br>42317 | 5974<br>1762 | 2225 | –<br>– | 50516 |
| 21 | 21 | С1241-102-0146<br>241-102-0146 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм | м | 24 | 2 163<br>– | –<br>– | 51888<br>– | –<br>– | 51888 | –<br>– | 51888 |
| 22 | 22 | У6121-0802-0201<br>6121-0802-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы | м | 24 | 6 994<br>3 908 | 2 994<br>918 | 167856<br>93792 | 71856<br>22032 | 2208 | –<br>– | 167856 |
| 23 | 23 | С1241-201-0413<br>241-201-0413 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 24,48 | 2 688<br>– | –<br>– | 65868<br>– | –<br>– | 65868 | –<br>– | 65868 |
| | | | Разборка и восстановление гранийного покрытия ширина 0,3м, ПГС 0,3м -500м | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е12-200101-0102<br>1220-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзп=1,09<br>Изм. и доп. вып. 31 | Основание щебеночное. Разборка | м² | 45 | 1 096<br>498 | 598<br>125 | 49320<br>22410 | 26910<br>5625 | – | – | 49320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | У7101-0401-0102<br>7101-0401-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | м³ | 45 | 8 010 | 2 793 | 360450 | 125685 | 204525 | – | 360450 |
| | | | | | | 672 | 555 | 30240 | 24975 | | – | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 7748179 | 1023428 | 4904386 | – | 7748179 |
| | | | | | | | | 1820367 | 275544 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7748179 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1022194 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2095911 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3882192 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7748179 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 438 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2095911 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7748179 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 438 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2095911 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 7748179 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1820367 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1023428 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 275544 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4904386 | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | 7 748 179 |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5% | 581 113 |
| Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5% | 8 329 292 |
| Сметная прибыль 5% | 416 465 |
| Итого Сметная прибыль 5% | 8 745 756 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 249 879 |
| Итого с Непредвиденные работы и затраты 3% | 8 995 635 |
| В зависимости в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,075 | 9 670 308 |
| Итого с Корреляционный коэф 0,98 | 9 476 902 |
| НДС 12 % | 1 137 228 |
| **Итого с НДС** | 10 614 130 |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,**
**БИН 100340012679**

**Директор**_____ **Кипаров Н.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «ШАБЫТ-21», БИН 031240000**
**Эксперт авторского надзора:** _____ **Ерназ ы А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»,**
**БИН 060140015071**

**Руководитель:**_____ **Сатуов О.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО «ПОСТ ЭКСКОМ», БИН 010340002048**
**Эксперт технического надзора** _____ **Ахенов Р.Б.**
**№ KZ81VJE00085748 от 19.03.2024, приказ №6 от 31.07.2024**

Байгашов М.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта. Акмолинская область,Целиноградский район, с.Жана Жайнак"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**
( наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №240038/01 к договору №240038/00 от 19.07.2024г.

# Акт №3
## приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

### Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ-РК 2024 | **Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 339,5 | | 223 | 203 | 75708 | 68919 | – | – | 75708 |
| | | | | | | | 20 | 42 | 6790 | 14259 | | – | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта навыброс<br>2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков<br>3. Включены основные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ-РК 2024 | **Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 10,5 | | 6 103 | – | 64082 | – | – | – | 64082 |
| | | | | | | | 6 103 | – | 64082 | – | | – | |
| | | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности откоса<br>3. Отвозка грунта от бровки | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ-РК 2024 | **Траншеи,лотки,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | м³ грунта | 7,6 | | 3 784 | – | 28758 | – | – | – | 28758 |
| | | | | | | | 3 784 | – | 28758 | – | | – | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** | м³ грунта | 167,4 | 84 | 84 | 14062 | 14061 | – | – | 14067 |
| | | | | | | – | 21 | – | 3515 | | – | |
| | | | Состав работ:<br>1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 182610 | 82980 | – | – | 182610 |
| | | | | | | | | 99630 | 17774 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 182610 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 117404 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 182610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 117404 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 182610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 117404 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Укладка трубопроводов в траншее из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,055 | 1 495 058 | 505 294 | 82228 | 27791 | – | – | 82228 |
| | | | | | | 989 764 | 127 184 | 54437 | 6995 | | – | |
| | | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | | С1261-301-0191 | Трубы полимерные | м | | | | | | | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Раскладка полимерных труб с колес<br>2. Установка и фиксация труб на центраторы сварочного оборудования<br>3. Обработка торцов труб<br>4. Прогрев торцов труб и сварка стыков<br>5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы<br>6. Визуальный осмотр и проверка сварочных швов<br>7. Освобождение труб от давления<br>8. Стренгова и погружение тяжелых труб в траншею<br>9. Укладка тяжелых труб на основание с подбивкой грунта<br>10. Выдерж уложенного трубопровода | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | м | 55,55 | 234 | – | 12999 | – | 12999 | – | 12999 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 7 | 7 | 6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** | км | 0,065 | 274 756 | – | 17859 | – | 125 | – | 17859 |
| | | | | | | 272 826 | – | 17734 | – | | – | |
| | | | Состав работ:<br>1. Приспособление и отсоединение водопровода<br>2. Наполнение трубопровода водой<br>3. Промывка трубопровода до полного осветления воды<br>4. Слив воды из трубопровода<br>5. Наполнение трубопровода хлорной водой | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6. Спуск хлорной воды из трубопровода<br>7. Вторичное многократное и промывка трубопровода водой после дезинфекции | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 65 | 383<br>380 | 2<br>– | 24895<br>24700 | 130<br>– | 65 | –<br>– | 24895 |
| | | | Состав работ:<br>1. Наружный осмотр трубопровода<br>2. Присоединение водопровода к гидравлическому прессу<br>3. Установка заглушек и манометра<br>4. Наполнение системы водой до заданного давления<br>5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов<br>6. Окончательная проверка и сдача системы<br>7. Спуск воды из системы<br>8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 242-301-1204 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | шт. | 1 | 3 933<br>– | –<br>– | 3933<br>– | –<br>– | 3933 | –<br>– | 3933 |
| 10 | 10 | 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | т | 0,00212 | 3 884 297<br>2 365 763 | 1 328 814<br>346 054 | 8235<br>5015 | 2817<br>734 | 403 | –<br>– | 8235 |
| | | | Фасонные части - [illegible]<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>С1261-301-0254 Фасонные части стальные сварные, d до 500 мм<br>С1261-301-0282 Фланцы стальные<br>Состав работ:<br>1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание<br>2. Соединение с трубопроводом сварной, сверлильным фланцем или чугунной раструбом<br>3. Проверка фланцев к фасонным частям и отметок фланцев к трубопроводу | т<br>шт. | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 241-114-0122 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм** | шт. | 1 | 1 975<br>– | –<br>– | 1975<br>– | –<br>– | 1975 | –<br>– | 1975 |
| 12 | 12 | 241-114-0108 РСНБ РК 2022 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм** | шт. | 1 | 1 203<br>– | –<br>– | 1203<br>– | –<br>– | 1203 | –<br>– | 1203 |
| 13 | 13 | 6121-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм** | т | 0,046 | 220 027<br>173 232 | 38 651<br>10 721 | 10121<br>7969 | 1778<br>493 | 374 | –<br>– | 10121 |
| | | | Фасонные части - [illegible]<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>С1261-301-0222 Фасонные части к чугунным напорным трубам ГОСТ 6942-98 с изм. N1, d 125-200 мм<br>Состав работ: | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание<br>2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертываемыми фланцами или заделкой раструбов | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 241-505-0404 РСНБ РК 2022 | **Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размером 250х100 мм** | шт. | 1 | 207 562 | – | 207562 | – | 207562 | – | 207562 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 15 | 15 | 6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Гидранты пожарные.Установка** | шт. | 1 | 12 601 | 573 | 12601 | 573 | 2386 | – | 12601 |
| | | | | | | 9 642 | 180 | 9642 | 180 | | – | |
| | | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>С1261-301-0513 Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85<br>Состав работ:<br>1. Свертывание отверстий<br>2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев | шт. | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 244-404-0108 РСНБ РК 2022 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм** | шт. | 1 | 75 474 | – | 75474 | – | 75474 | – | 75474 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **Указатель пожарного гидранта** | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2** | м³ | 0,176625 | 6 904 | – | 1219 | – | – | – | 1219 |
| | | | Формула объема: 3.14*0.25*0.25*0.5<br>Состав работ:<br>1. Разметка очертания ям<br>2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>3. Зачистка дна и поверхности стенок<br>4. Переходы от ямы к ямé | | | 6 904 | – | 1219 | – | | – | |
| 18 | 18 | 6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы** | м³ | 0,176625 | 3 784 | – | 668 | – | – | – | 668 |
| | | | Формула объема: 3.14*0.25*0.25*0.5<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выбранным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | 3 784 | – | 668 | – | | – | |
| 19 | 19 | 7101-0801-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Столбики сигнальные железобетонные.Установка** | шт. | 1 | 6 280 | 2 686 | 6280 | 2686 | 284 | – | 6280 |
| | | | | | | 3 310 | 836 | 3310 | 836 | | – | |
| | | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>С1261-101-0340 Столбики железобетонные<br>Состав работ:<br>1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием<br>2. Окраска<br>3. Насадка фонаря | м³ | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 222-503-0101 РСНБ РК 2022 | **Колонна без консолей** | м³ | 0,05 | 168 603 | – | 8430 | – | 8430 | – | 8430 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 21 | 21 | 7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0002-0101** | шт. | 1 | 3 935 | – | 3935 | – | 300 | – | 3935 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3 635 | – | 3635 | – | | – | |
| | | С1261-197-0650 | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Шипы металлические<br>Состав работ:<br>1. Крепление шипов | шт. | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 261-401-0327 РСНБ РК 2022<br>прим. | Таблички эмалированные для уличного указателя | 100 шт. | 0,01 | 152 037 | – | 1520 | – | 1520 | – | 1520 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 23 | 24 | 6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм | шт. | 2 | 2 707 | 58 | 5414 | 116 | 456 | – | 5414 |
| | | | | | | 2 421 | – | 4842 | – | | – | |
| | | С1261-301-0282 | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фланцы стальные<br>Состав работ:<br>1. Насадка фланцев на концы труб<br>2. Приварка фланцев | шт. | | | | | | | | |
| 24 | 25 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | – | 4830 | – | 4830 | – | 4830 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 25 | 26 | 6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | шт. | 7 | 5 318 | 117 | 37226 | 819 | 4634 | – | 37226 |
| | | | | | | 4 539 | – | 31773 | – | | – | |
| | | С1261-301-0282 | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фланцы стальные<br>Состав работ:<br>1. Насадка фланцев на концы труб<br>2. Приварка фланцев | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 27 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметрами 100 мм | шт. | 7 | 4 864 | – | 34048 | – | 34048 | – | 34048 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 27 | 28 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэт=1,12<br>Инд. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Э-сшивка на сварном соединение | шт. | 2 | 5 139 | 322 | 10278 | 644 | – | – | 10278 |
| | | | | | | 4 817 | 2 | 9634 | 4 | | – | |
| | | С1261-301-0277 | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:<br>Фасонные части<br>Состав работ:<br>1. Строповка и отгрузка фасонных частей в траншею<br>2. Установка и фиксация на центраторы сварочного оборудования<br>3. Обработка торцов<br>4. Прогрев обработанных торцов<br>5. Осуществление стыков под давлением гидравлической системы<br>6. Визуальный контроль и проверка сварных швов<br>7. Освобождение из зажимов сваренных частей | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 29 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметрам 110 мм | шт. | 2 | 1 751 | – | 3502 | – | 3502 | – | 3502 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.** | | | | | | | | | |
| 29 | 30 | 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**<br>Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта вибром<br>2. Монтаж сборных железобетонных конструкций<br>3. Установка люка, колодезных скоб и металлических стремянок<br>4. Устройство упоров и опор для установки арматуры | $м^3$ | 6,285 | 82 001<br>48 792 | 28 137<br>8 685 | 515376<br>306658 | 176841<br>54585 | 31877 | –<br>– | 515376 |
| 30 | 31 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 43 426<br>– | –<br>– | 43426<br>– | –<br>– | 43426 | –<br>– | 43426 |
| 31 | 33 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 3 | 34 112<br>– | –<br>– | 102336<br>– | –<br>– | 102336 | –<br>– | 102336 |
| 32 | 34 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2** | шт. | 1 | 46 075<br>– | –<br>– | 46075<br>– | –<br>– | 46075 | –<br>– | 46075 |
| 33 | 36 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | шт. | 3 | 13 772<br>– | –<br>– | 41316<br>– | –<br>– | 41316 | –<br>– | 41316 |
| 34 | 37 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Стремянка С-5** | т | 0,07731 | 1 146 761<br>– | –<br>– | 88656<br>– | –<br>– | 88656 | –<br>– | 88656 |
| 35 | 38 | 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка лакокрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка лакокрасочных агрегатов и инвентаря<br>5. Контроль качества | $м^2$ | 0,45 | 270<br>194 | 4<br>– | 122<br>87 | 2<br>– | 33 | –<br>– | 122 |
| 36 | 39 | 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка лакокрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка лакокрасочных агрегатов и инвентаря<br>5. Контроль качества | $м^2$ | 0,45 | 414<br>228 | 8<br>2 | 186<br>103 | 4<br>1 | 79 | –<br>– | 186 |
| 37 | 40 | 244-201-0305 РСНБ РК 2022 | **Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С** | комплект | 1 | 10 201<br>– | –<br>– | 10201<br>– | –<br>– | 10201 | –<br>– | 10201 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 42 | 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | м³ основания | 6,5 | 9 625 | 465 | 62562 | 3023 | 27299 | – | 62562 |
| | | | Состав работ:<br>1. Планировка дна траншеи<br>2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением | | | 4 960 | 108 | 32240 | 702 | | – | |
| 39 | 44 | 261-301-0325 РСНБ РК 2022 | **Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм СТ РК 1714-2007** | м | 63 | 964 | – | 60732 | – | 60732 | – | 60732 |
| | | | Индекс ресурса: 2.1.2 | | | – | – | – | – | | – | |
| 40 | 45 | 244-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50** | шт. | 1 | 1 067 | – | 1067 | – | 1067 | – | 1067 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 41 | 46 | 6121-0105-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм** | км | 0,015 | 3 621 916 | 2 169 222 | 54329 | 32538 | – | – | 54329 |
| | | | Индекс ресурса: 1.1.3.102<br>ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | 1 452 694 | 469 162 | 21790 | 7037 | | – | |
| | | С1261-301-0191 | Трубы полимерные | м | | | | | | | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Раскладка полимерных труб в ниток<br>2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования<br>3. Обработка торцов труб<br>4. Прогрев торцов труб и сварка стыков<br>5. Освидетельствование стыков под давлением гидравлической системы<br>6. Визуальный осмотр и проверка сварочных швов<br>7. Освобождение труб из хомутов<br>8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею<br>9. Укладка звеньев труб на основание с подсыпкой грунта<br>10. Выверка уложенного трубопровода | | | | | | | | | | |
| 42 | 47 | 241-201-0620 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм** | м | 15,15 | 9 310 | – | 141046 | – | 141046 | – | 141046 |
| | | | Индекс ресурса: 2.1.2.10 | | | – | – | – | – | | – | |
| 43 | 48 | 6121-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 группы** | м | 15 | 40 466 | 18 823 | 606990 | 282345 | 232635 | – | 606990 |
| | | | | | | 6 134 | 3 556 | 92010 | 53340 | | – | |
| | | | ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: | | | | | | | | | |
| | | С1261-301-0191 | Трубы полимерные | м | | | | | | | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Сборка буровой установки<br>2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением<br>3. Пилотное бурение скважины<br>4. Разверка и промывка буровой колонны<br>5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке входа<br>6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7. Первое и последующие расширения скважины за собой с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода<br>8. Снятие, очистка и промывка расширителя после каждого расширения<br>9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода<br>10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг<br>11. Контактная сварка труб<br>12. Протягивание готового трубопровода, размещенного на роликовых опорах, за собой с постоянной подачей бурового раствора<br>13. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода после проведения последнего расширения<br>14. Снятие, очистка и промывка расширителя<br>15. Проверка профиля трассы после протянутого трубопровода<br>16. Очистка от утилизированного бурового раствора ИСУ и бурового шлама<br>17. Установка заглушек на концах проложенного трубопровода | | | | | | | | | | |
| 44 | 49 | 241-201-0622 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм** | м | 15,3 | 14 727 | – | 225323 | – | 225323 | – | 225323 |
| | | | Индекс цен обложки 11.1.30 | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -15м²** | | | | | | | | | |
| 45 | 58 | 6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | м | 55 | 24 | 2 | 1320 | 110 | – | – | 1320 |
| | | | | | | 22 | 1 | 1210 | 55 | | – | |
| 46 | 59 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | м | 55 | 125 | – | 6875 | – | 6875 | – | 6875 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2584373 | 532217 | 1423479 | – | 2584373 |
| | | | | | | | | 628676 | 124962 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2584373 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 300952 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 753638 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1122529 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2584373 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 753638 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2584373 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 753638 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Сеть канализаций К1** | | | | | | | | | |
| 47 | 60 | 6122-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм** | м | 8 | 1 977 | 42 | 15816 | 336 | 13472 | – | 15816 |
| | | | | | | 251 | 12 | 2008 | 96 | | – | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи<br>2. Опускание труб и муфт в траншею<br>3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец<br>4. Нанесение смазки<br>5. Соединение стыков труб муфтовое<br>6. Укладка труб на основание с выверкой | | | | | | | | | |
| 48 | 61 | 6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**<br>Состав работ:<br>1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи<br>2. Опускание труб и муфт в траншею<br>3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец<br>4. Нанесение смазки<br>5. Соединение стыков труб муфтовое<br>6. Укладка труб на основание с выверкой | м | 75 | 2 915<br>410 | 54<br>17 | 218625<br>30750 | 4050<br>1275 | 183825 | –<br>– | 218625 |
| | | | **Колодцы канализационные круглые из сборного жб d1500 мм -4шт.** | | | | | | | | | |
| 49 | 62 | 6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**<br>Состав работ:<br>1. Устройство песчаной подготовки<br>2. Укладка сборной железобетонной плиты днища<br>3. Устройство бетонного пола с установкой в стенках металлической скобы, затирка и железнением поверхности<br>4. Монтаж сборных железобетонных конструкций<br>5. Заделка труб<br>6. Установка люка, водяных стоек и металлических стремянок | $м^3$ | 5,88 | 94 620<br>56 187 | 21 810<br>6 742 | 556366<br>330380 | 128243<br>39643 | 97743 | –<br>– | 556366 |
| 50 | 63 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 4 | 43 426<br>– | –<br>– | 173704<br>– | –<br>– | 173704 | –<br>– | 173704 |
| 51 | 64 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | шт. | 8 | 34 112<br>– | –<br>– | 272896<br>– | –<br>– | 272896 | –<br>– | 272896 |
| 52 | 65 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2** | шт. | 4 | 46 075<br>– | –<br>– | 184300<br>– | –<br>– | 184300 | –<br>– | 184300 |
| 53 | 66 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Стремянка С-2** | т | 0,0644 | 1 146 761<br>– | –<br>– | 73851<br>– | –<br>– | 73851 | –<br>– | 73851 |
| 54 | 70 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 4 | 23 039<br>– | –<br>– | 92156<br>– | –<br>– | 92156 | –<br>– | 92156 |
| 55 | 72 | 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | $м^3$ основания | 8 | 9 625 | 465 | 77000 | 3720 | 33600 | – | 77000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Состав работ:<br>1. Планировка дна траншеи<br>2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением | | | 4 960 | 108 | 39680 | 864 | | – | | 239770 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1664714** | **136349** | **1135547** | **–** | **1664714** | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 402818 | 41878 | – | – | | |
| | Материалы | Тенге | | | | 1664714 | | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | 135410 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 444696 | | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | 796907 | | | | | |
| | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 193230 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1664714 | | | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 91 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 444696 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1664714 | | | | | |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 91 |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 444696 | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | 4431697 |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1131124 | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 751546 | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 184614 | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2549028 | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%** | 4 431 697 |
| **Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%** | 332 377 |
| **Сметная прибыль 5%** | 4 764 074 |
| **Итого Сметная прибыль 5%** | 238 204 |
| **Непредвиденные работы и затраты 3%** | 5 002 278 |
| **Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%** | 142 922 |
| **В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,075** | 5 145 200 |
| **Итого с индексом К=0,98** | 5 531 090 |
| **НДС 12%** | 5 420 468 |
| **Итого с НДС** | 650 456 |
| | **6 070 925** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,**
**БИН 100340012679**

**Директор**_____ **Кацарон Н.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «ШАБЫТ-21», БИН 0312400051[illegible]**
**Эксперт авторского надзора**_____ **Ержанулы А.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»,**
**БИН 060140015071**

**Руководитель**_____ **Салуов Б.М.**

**Технический надзор:**
**ТОО «ПОСТ ЭКСКОМ», БИН 0103400020[illegible]**
**Эксперт технического надзора**_____ **Кадыр Р.Ш.**
**№ KZ81VJE00085748 от 19.03.2024, приказ №6 от 31.07.2024**

Байтанов М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта. Акмолинская область,Целиноградский район, с.Жана Жайнак"**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №240038/01 к договору №240038/00 19.07.2024г.

# Акт №4
## приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 год

Включаемые работы согласно протокола №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-01

**Электроснабжение КЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания КЛЗ-10кВ.** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м² подстилающего слоя | 0,125 | | 19 733<br>14 449 | 5 279<br>1 605 | 2467<br>1806 | 660<br>201 | 1 | –<br>– | 2467 |
| 2 | | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,125 | | 4 870<br>– | –<br>– | 609<br>– | –<br>– | 609 | –<br>– | 609 |
| 3 | | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | | 6 948<br>3 283 | 3 665<br>744 | 13896<br>6566 | 7330<br>1488 | – | –<br>– | 13896 |
| 4 | | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | м³ | 2,2 | | 57 613<br>– | –<br>– | 126749<br>– | –<br>– | 126749 | –<br>– | 126749 |
| | | | ДЭС | | | | | | | | | | |
| 5 | | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м² подстилающего слоя | 0,125 | | 19 733<br>14 449 | 5 279<br>1 605 | 2467<br>1806 | 660<br>201 | 1 | –<br>– | 2467 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,125 | 4 870 | – | 609 | – | 609 | – | 609 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 7 | | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 6 948 | 3 665 | 13896 | 7330 | – | – | 13896 |
| | | | | | | 3 283 | 744 | 6566 | 1488 | | – | |
| 8 | | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | м³ | 2,2 | 57 613 | – | 126749 | – | 126749 | – | 126749 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 9 | | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,1886667 | 606 809 | 285 303 | 114485 | 53827 | 914 | – | 114485 |
| | | | | | | 316 664 | 70 059 | 59744 | 13218 | | – | |
| 10 | | 243-701-0503 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20 | м | 566 | 486 | – | 275076 | – | 275076 | – | 275076 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **К10-1,2с -5кт.** | | | | | | | | | |
| 11 | | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 2 | 58 904 | 25 238 | 117808 | 50476 | 1844 | – | 117808 |
| | | | | | | 32 744 | 8 277 | 65488 | 16554 | | – | |
| 12 | | 225-204-0311 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 6 | 65 074 | – | 390444 | – | 390444 | – | 390444 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1185255 | 120283 | 922996 | – | 1185255 |
| | | | | | | | | 141976 | 33150 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1185255 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2760 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 175126 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 920236 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1185255 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 175126 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1185255 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 175126 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 13 | | 6124-0201-0701 ЕСП РСНБ РК 2024 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 70 | 1 001 | 320 | 70070 | 22400 | 4550 | – | 70070 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 616 | 84 | 43120 | 5880 | | – | |
| 14 | | 243-113-0647 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 | м | 71 | 2 970 | – | 210870 | – | 210870 | – | 210870 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 280940 | 22400 | 215420 | – | 280940 |
| | | | | | | | | 43120 | 5880 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 280940 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4550 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49000 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 210870 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 280940 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49000 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 280940 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49000 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1466195 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 185096 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 142683 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 39030 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1138416 | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 1 466 195 |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5% | 109 965 |
| Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5% | 1 576 160 |
| Сметная прибыль 5% | 78 808 |
| Итого Сметная прибыль 5% | 1 654 968 |
| Непредвиденные работы и затраты 3% | 47 285 |
| Итого с Непредвиденные работы и затраты 3% | 1 702 252 |
| В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,075 | 1 829 921 |
| Итого с понижающий коэф 0,98 | 1 793 323 |
| НДС 12 % | 215 199 |
| Итого с НДС | 2 008 522 |

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ STROI PLAST»,
БИН 100340012679

Директор_____ Каскаров Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ШАБЫТ-21», БИН 0512[illegible]
Эксперт авторского надзора_____ Ералиева А.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»,
БИН 060140015071

Руководитель_____ Сатуов О.М.

Технический надзор:
ТОО «ПОСТЭКСКОМ», БИН 010340002098
Эксперт технического надзора_____ Аксенов Р.В.
№ KZ81VLE00085748 от 19.03.2024, приказ №6 от 01.03.2024

Байханов М.