Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Капарова Нурсулхана Берикулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту (ФАП) в с.Жана жайнак Целиноградского района»**,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», Акмолинская область, Целиноградский район. с.Акмол, Наурыз, 34, 2, руководитель**.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КреативСтройИнвест», ТОО «Строитель 2003», ТОО «ISSP KAZAKHSTAN», ТОО «ЕлҚұрылыс», ТОО «Әлемге жол».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ШАБЫТ-21», рабочий проект №04-2024.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», №01-05/15 от 28.06.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Протяженность по проект. канализации	км	0,500		0,483	
Протяженность по проект. водопровода	км	0,065		0,055	
Протяженность под а/д методом ГНБ	км	0,024		0,015	
Расчетный мощность	кВ	48,8		48,8	
Рсчетный ток	А	78,0		78,0	
Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,434		0,623	
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,04		0,11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Чило квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка строительства характеризуется следующими показателями:

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 2,56м.

Тип грунтовых условий по просадочности - II-ый.

Сейсмичность 6 баллов.

Грунтовые воды вскрыты повсеместно на глубине 4,2м.

Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб диа-метром Ø32х3,0мм ПЭ100 SDR11 "Питьевая", Ру=1.0 МПа по ГОСТ 18599-2001.

Средняя глубина заложения труб - 3,0м. Трубопроводная арматура в колод-цах-чугунная, фасонных части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Грунт в основании под трубами не должен содержать кирпича, камня и щебня. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производит-ся ручным не механизированным инструментом.

Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар при строительном объеме жилого здания около V=5000.0 м³ согласно приложению 4 к Техническому регла-менту "Общие требования к пожарной безопасности" СНиПа РК 4.01-02-2009 "Водоснаб-жение. Наружные сети и сооружения", принят - 5л/с. В местах расположения подземных пожарных гидрантов устанавливаются пожарные указатели с флуоресцентным или све-тоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм. Основание под трубопроводы принято из естественного мест-ного уплотненного грунта с песчаной подготовкой Н=100мм.

В местах врезки в существующие сети водопровода Ø110мм и при пересече-нии аодопровода с существующими сетями проектом предусмотрена разработка грунта вручную по 4 метра в каждую сторону.

Величину испытательного давления на различных испытательных участках, ко-торому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит ука-зывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей мате-риала и класса трую, принятых для каждого участка трубопровода , расчетного внутрен-ного давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в пе-риод испытания согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и со-оружения" п.11.23.

Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следую-щих величин для трубопроводов из труб: для стальных и пластмассовых - внутренного расчетного давления с коэффициентом 1,25.

После испытания трубопроводы подвергаются промывка и дезинфекция.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее - мм.), рас-стояние не менее 6 метров, согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к во-доисточникам, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объ-ектов» от 16 марта 2015 года №209.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2024 года;
месяц, год
окончание работ февраль 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);
фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»
при акимате Целиноградского района _____ 23.12.24г.

ДЭСД Астана ДЭ Объединение
«Дивизион Сеть» филиала
АО "Казахтелеком" Целиноградский ЛТЦ _____ С.В. 31.12.2024г.

АО «Акмолинская распределительная
электросетевая компания» _____

КЕНСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско – акушерскому пункту (ФАП) в с.Жана жайнак Целиноградского района»,** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Капаров Нурсулхан Берикулы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)