Генподрядчик: ТОО «Элоим-ЛТД»

Субподрядчик: ТОО «Бай-Скак»

Наименование стройки «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 2-х этажному 24-х квартирному жилому дому в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской

Наименование объекта «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 2-х этажному 24-х квартирному жилому дому в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской

АКТ приемки выполненных работ №1 от 8 октября 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих. обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения								
		0,4 кВ								
1	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
		м кабеля	8	210,36	106,31	1683	851	480	0,12	1
2	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		104,04	36,10	832	289	42,8	0,04	--
		км линии	0,01	23124,83	9801,92	231	98	106	16,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		13322,91	3849,52	133	38	61,7	4,44	--
			тенге			1914	949			1
			тенге			966	327			--
Стоимость монтажных работ -			тенге			1683				
Всего заработная плата -			тенге				1121			
Накладные расходы -			тенге			480				
Сметная прибыль -			тенге			173				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			тенге			2336				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							1
Сметная заработная плата -			тенге				1121			
Стоимость общестроительных работ -			тенге			231				
Всего заработная плата -			тенге				172			
Накладные расходы -			тенге			106				
Сметная прибыль -			тенге			27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			364				
		Сметная заработная плата -	тенге				172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			2700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	тенге				1293			
		РАЗДЕЛ 2.ВодопроводВ1								
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	45	88,32 6,24	82,08 22,44	3974 281	3694 1010	763 59,1	0,01 0,02	-- 1
4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	35	24,26 --	24,26 7,09	849 --	849 248	147 59,1	-- 0,01	-- --
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	35	121,55 69,93	51,62 22,76	4254 2448	1807 797	1917 59,1	0,11 0,03	4 1
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,009	225027,18 162422,62	62604,56 20866,82	2025 1462	563 188	1024 62,1	194,00 26,83	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			11103	6913			6
			тенге			4190	2243			2
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			11103				
	Всего заработная плата -		тенге				6433			
		Накладные расходы -	тенге			3851				
		Сметная прибыль -	тенге			1196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			16151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	тенге				6433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			16151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	тенге				6433			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация								
7	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
		м3 грунта	30	88,32 6,24	82,08 22,44	2650 187	2462 673	509 59,1	0,01 0,02	-- 1
8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	25	24,26 --	24,26 7,09	607 --	607 177	105 59,1	-- 0,01	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	25	121,55 69,93	51,62 22,76	3039 1748	1290 569	1369 59,1	0,11 0,03	3 1
10	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,005	293487,33 204394,97	89092,36 29824,72	1467 1022	445 149	727 62,1	247,00 38,24	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			7762	4805			4
			тенге			2957	1569			2
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			7762				
		Всего заработная плата -	тенге				4526			
		Накладные расходы -	тенге			2710				
		Сметная прибыль -	тенге			838				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			11310				
		Нормативная трудоемкость -	тенге							6
		Сметная заработная плата -	тенге				4526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч			11310				
		Нормативная трудоемкость -	тенге							6
		Сметная заработная плата -					4526			

РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети

11	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,0075	664451,16 387182,40	277268,76 77888,71	4983 2904	2080 584	2166 62,1	440,00 71,87	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			4983	2080			3
			тенге			2904	584			1
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			4983				
		Всего заработная плата -	тенге				3488			
		Накладные расходы -	тенге			2166				
		Сметная прибыль -	тенге			572				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			7721				
		Нормативная трудоемкость -	тенге							4
		Сметная заработная плата -	тенге				3488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч			7721				
		Нормативная трудоемкость -	тенге							4
		Сметная заработная плата -					3488			

РАЗДЕЛ 5.Наружные сети связи

12	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах								
		м	20	25,98 25,41	0,57 0,20	520 508	11 4	219 42,8	0,03 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			520	11			1
			тенге			508	4			--
		Стоимость монтажных работ -	тенге			520				
		Всего заработная плата -	тенге				512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	тенге			219				
		Сметная прибыль -	тенге			59				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	тенге			798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	тенге				512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	тенге				512			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			26282	14757			15
			тенге			11525	4727			5
		Стоимость монтажных работ -	тенге			2202				
		Всего заработная плата -	тенге				1633			
		Накладные расходы -	тенге			699				
		Сметная прибыль -	тенге			232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	тенге			3134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	тенге				1633			
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			24080				
		Всего заработная плата -	тенге				14619			
		Накладные расходы -	тенге			8833				
		Сметная прибыль -	тенге			2633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			35546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	тенге				14619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			38680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	тенге				16252			
		Временные здания и сооружения 1%	тенге			386,8				
		ИТОГО	тенге			39067				
		Зимнее удорожание 2,04 %	тенге			797				
		итого в ценах 2017 года	тенге			39864				
		НДС 12%	тенге			4784				
		всего по акту	тенге			44647				

Принял :

Директор ТОО "Элоим-ЛТД" Плеханов А.А.

Сдал:

Директор ТОО «Бай-Скак» Сулейменов Е.С.