Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Атамекен», Туркестанская область, Толебийский район, Жогаргы Аксусский с.о., с.Саркырама, БИН 030440001681**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Толтебаева М.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 9-ти 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта 8 домов). Жилые дома №41,№42,№43»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управлени строительства города Шымкент» г.Шымкент Каратауский район, ул.Н.Назарбаева 10**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

1. ТОО «Производственная фирма "Казснабобразование»– БИН 990440000820
2. ТОО «Millennium BST Group»- БИН 081040013543
3. ТОО «Alliance Construction» – БИН 130140004686
4. ТОО «Строй ВЕ и Ко» - БИН 100440001409
5. ТОО «Палладиум» - 110240011708

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Jer Group», №24-16**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ «Управление строительства города Шымкент» №131-6 от 07,06.2017г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

№ п.п	Наименование показателей	Ед.изм.	На 1 дом	На 3 дома
1.	Общая площадь квартир	м2	3115.11	9345.33
2.	Общая жилая площадь	м2	1606.23	4818.69
3.	Общая площадь жилого здания	м2	3909.9	11729.7
4.	Общая площадь здания	м2	4742.91	14228.73
5.	Площадь застройки	м2	677.22	2031.66
6.	Строительный объем:	м3	18172,45	54517.35
7.	в том числе:	м3	16516,20	49548.6
8.	ниже 0,000	м3	1656,25	4968.75
9.	Этажность	шт.	9	9
10.	Количество квартир	шт.	56	168
11.	в том числе	шт.	24	72
12.	в том числе	шт.	16	48
13.	в том числе	шт.	16	48

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания - пространственный рамно-связевой каркас из сборных железобетонных конструкций, с самонесущим заполнением наружных стен из газобетонных блоков. Сборные конструкции каркаса здания собраны из колонн с консольными ригелями, распорных ригелей и диафрагм жесткости. Плиты перекрытия сборные железобетонные многопустотные толщиной 220мм по серии ИЖ 568с выпуск 1 ТОО "Строй Юг Групп". Плиты перекрытий лифтового узла сборные железобетонные плоские толщиной 160мм. Плиты балконные сборные железобетонные плоские толщиной 160мм и ребристые. Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. Наружные стены техподполья - из монолитного железобетона толщиной 300мм. Лестничные площадки сборные железобетонные плоские толщиной 160мм, лестничные марши сборные железобетонные ребристые. Вентиляционные блоки сборные железобетонные 300х750х2990мм. Шахта лифта из сборных железобетонных стеновых элементов. Приямок шахты лифта из монолитного железобетона. Крыльцо, пандус на входе и вход в техподполье - монолитные железобетонные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **2021 год.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц, по норме или по проекту организации строительства, месяц, фактически, месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии, подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство 9-ти 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта 8 домов). Жилые дома №41,№42,№43

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Корпорация Атамекен»

директор Толтебаев М.Ш. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)