Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: № 4/10 от 30.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	22 936 718	20 479 213							2 457 506	22 936 718
Всего по стройке	22 936 718	20 479 213							**2 457 506**	**22 936 718**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№02-01-01 Строительно-монтажные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³	3050	210,16	210,16	640988,00	640988,00	--	105469,00	806176,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	146491,50		59719,00	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³	21,6	2806,00	--	60609,60	--	--	43638,91	112588,49
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	60609,60	--		8339,98	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³	203,3	9467,48	245,55	1924738,68	49920,31	1575697,00	309361,61	2412827,42
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	299121,39	13364,94		178727,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м³	732	1110,92 1110,92	-- --	813193,44 813193,44	-- --	--	585497,52 111893,52	1510584,48
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³	2136,3	44,51 --	44,51 12,98	95086,71 --	95086,71 27729,17	--	19974,40 9207,45	124268,57
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³	2136,3	230,73 118,94	111,79 49,30	492908,50 254091,52	238816,98 105319,59	--	258770,02 60136,85	811815,36
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м²									
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³	0,7	4130,44 2314,83	1815,61 740,83	2891,31 1620,38	1270,93 518,58	--	2310,08 416,11	5617,49
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =30 м²									
14	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³	4,5	491,68 153,92	337,76 77,92	2212,56 692,64	1519,92 350,64	--	1126,76 267,17	3606,48
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	4,5	9302,68 200,38	1449,48 338,06	41862,06 901,71	6522,66 1521,27	34437,69	2616,84 3558,33	48037,23
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
31	Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) *НР - 91%; СП - 8%*	пересечение	4	295640,17 125087,04	170553,13 55987,16	1182560,68 500348,16	682212,52 223948,64	--	659110,08 147333,68	1989004,44
		Опознавательные знаки (замерный столбик пересечения инжинерных комуникаций)- 4 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опознавательного знака**	знак	4	3415,99	--	13663,96	--	3802,76	8973,68	24448,64
		НР - 91%; СП - 8%			2465,30	--	9861,20	--		1811,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода (маркер 1401-XR - 4 шт)									
39	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	4	893,10	430,49	3572,40	1721,96	--	2721,52	6797,44
		НР - 99%; СП - 8%			462,61	224,64	1850,44	898,56		503,52	
		Трубопроводы ПЭ									
46	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею**	км	0,761	553258,68	259613,52	421029,86	197565,89	--	279624,21	756706,40
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	223463,97	58984,74		56052,32	
48	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км	2,628	553258,68	259613,52	1453963,81	682264,33	--	965640,52	2613172,67
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	771699,48	203694,99		193568,34	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
50	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км	0,048	650616,51	325176,66	31229,59	15608,48	--	19724,62	55030,54
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	15621,11	4302,74		4076,34	
52	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м	48	1809,92	11,13	86876,16	534,24	10250,88	75481,92	175346,88
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	76091,04	153,12		12988,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею(футляр)**	км	0,048	665319,38	332067,00	31935,33	15939,21	--	20143,96	56245,64
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	15996,11	4351,32		4166,34	
55	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр**	м	48	2074,05	12,79	99554,40	613,92	17980,80	80337,12	194282,88
		НР - 99%; СП - 8%			1686,66	3,94	80959,68	189,12		14391,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ									
56	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	22	16070,18	7489,28	353543,96	164764,16	162766,12	54306,34	440478,28
		НР - 99%; СП - 8%			1182,44	1310,96	26013,68	28841,12		32627,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	46	16070,18	7489,28	739228,28	344506,88	340329,16	113549,62	921000,04
		НР - 99%; СП - 8%			1182,44	1310,96	54392,24	60304,16		68222,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 3 шт									
60	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	3	9652,13	3101,70	28956,39	9305,10	4699,44	18077,64	50796,75
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	14951,85	3308,40		3762,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опорной подушки ОП**	шт.	3	2684,61	86,83	8053,83	260,49	2458,77	6358,62	15565,44
		НР - 118%; СП - 8%			1778,19	18,03	5334,57	54,09		1152,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,375	40504,91	1646,46	15189,34	617,42	13905,90	722,28	17184,55
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	666,02	127,69		1272,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1**	м³	12	1110,92	--	13331,04	--	--	9598,32	24763,68
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	13331,04	--		1834,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1689,01	259,89	5067,03	779,67	--	4248,39	10060,65
					1429,12	1,31	4287,36	3,93		745,23	
69	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1689,01	259,89	10134,06	1559,34	--	8496,78	20121,30
					1429,12	1,31	8574,72	7,86		1490,46	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт									
73	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	9652,13	3101,70	9652,13	3101,70	1566,48	6025,88	16932,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4983,95	1102,80	4983,95	1102,80		1254,24	
75	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка опорной подушки ОП**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	2684,61	86,83	2684,61	86,83	819,59	2119,54	5188,48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1778,19	18,03	1778,19	18,03		384,33	
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	0,125	40504,91	1646,46	5063,11	205,81	4635,29	240,76	5728,18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1776,06	340,52	222,01	42,57		424,31	
78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5 м). Группа грунтов 1**									
		НР - 7[illegible]%; СП - 8%	м³	4	1110,92	--	4443,68		--	3199,44	8254,56
					1110,92	--	4443,68	--		611,44	
80	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1689,01	259,89	1689,01	259,89	--	1416,13	3353,55
					1429,12	1,31	1429,12	1,31		248,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1689,01	259,89	3378,02	519,78	--	2832,26	6707,10
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	2858,24	2,62		496,82	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 4 шт									
86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,2163352	1385628,83	658776,63	299760,29	142516,57	5349,57	195551,22	534936,43
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	151894,15	45632,33		39624,92	
93	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	8	1689,01	259,89	13512,08	2079,12	--	11329,04	26828,40
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	11432,96	10,48		1987,28	
96	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³	0,12	9467,48	245,55	1136,10	29,47	930,07	182,60	1424,20
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	176,56	7,89		105,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,005	4027360,22	306734,97	20136,80	1533,68	16074,77	2793,12	24764,31
		НР - 99%; СП - 8%			505670,88	58595,72	2528,35	292,98		1834,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	2,4	112,57	3,11	270,17	7,47	114,60	102,82	402,82
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	148,16	0,89		29,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	2,4	188,52	4,53	452,45	10,88	268,46	120,67	618,96
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	173,11	1,78		45,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полиэтиленовые фасонные детали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	32	1689,01	259,89	54048,32	8316,48	--	45316,16	107313,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1429,12	1,31	45731,84	41,92		7949,12	
		№02-01-02 Строительно-монтажные работы									13948980,58
		Молние отвод высотой 6,0 м									
1	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³	2,4	3683,68	--	8840,83	--	--	6365,40	16422,72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3683,68	--	8840,83	--		1216,49	
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
		НР - 94%; СП - 8%	м³	0,192	16278,07	2528,59	3125,39	485,49	1759,82	1010,13	4466,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4583,76	1013,17	880,08	194,53		330,84	
3	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,71	51302,07	2600,38	87726,54	4446,65	71421,66	11644,69	107320,93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6934,64	548,61	11858,23	938,12		7949,70	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м²	9	1175,79	27,45	10582,11	247,05	6804,90	3314,52	15008,40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			392,24	3,76	3530,16	33,84		1111,77	
5	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14868	251764,47	72380,88	37432,34	10761,59	1034,98	20267,43	62310,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			172422,43	25087,92	25635,77	3730,07		2615,58	
6	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,14868	149202,12	84256,88	22183,37	12527,31	518,52	9993,40	34750,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61457,76	22559,95	9137,54	3354,21		2574,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,4604	112,57	3,11	502,11	13,87	212,99	191,08	748,64
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	275,25	1,65		55,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	8,9208	94,27	2,27	840,96	20,25	498,94	224,27	1150,42
		НР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	321,77	3,30		85,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								242178,73
		№02-03-01 Строительно-монтажные работы									
		Полиэтиленовые фасонные детали									
303	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	720	1461,82	122,82	1052510,40	88430,40	--	954712,80	2167797,60
		НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	964080,00	273,60		160574,40	
305	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)	шт.	513	1522,39	153,87	780986,07	78935,31	--	695222,73	1594306,53
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	702050,76	194,94		118097,73	
313	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)	шт.	221	1689,01	259,89	373271,21	57435,69	--	312964,73	741134,55
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	[illegible]	289,51		[illegible]	
330	Е11-22[illegible] 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)	шт.	54	2018,13	287,24	108979,02	15510,96	--	92673,72	217784,70
		НР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	93468,06	142,02		16131,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники)** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	2751,81 2370,35	381,46 4,70	44028,96 37925,60	6103,36 75,20	--	37620,80 6532,00	88181,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**								**4809205,14**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19000364,45**

ИТОГО	Тенге		**19 000 364**
в том числе оборудование	Тенге		
в том числе СМР	Тенге		**19 000 364**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	551 011
Итого с временными	Тенге		**19 551 375**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге	0,27%	52 789
Итого с зимними	Тенге		**19 604 164**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	392 083
Итого СМР	Тенге		**19 996 247**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**19 996 247**
В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге	**105%**	**20 897 156**
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,98**	**20 479 213**
НДС (12%)	Тенге	12%	2 457 506
Всего	Тенге		**22 936 718**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрхСтройКомпани"

Дирректор _____ **Шалхаров А.М.**