Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«16» 04 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АЭS and Limited" БИН/ИИН 100940016554 Актюбинская область, г.Актобе ул. Ю.А.Гагарина, 2, Тел: 877781605656**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Рахатұлы Ұлан**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Баянауыл-1» города Актобе», Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Актобе», Актюбинская область, г. Актобе И.Алтынсарина,2 57е, Руководитель Жантурин Бауыржан Куанышжанович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «GazMart» , ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «SENIM GROUP STROY», ТОО «Баспана курылыс 2022», ТОО «Алатау Строй 2050», ТОО «ГТЭС-Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй-проект-инвентаризация» 17017450, 10.10.2017г. , Рабочий проект 03-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» № 692/1 от 28.12.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2				

Площадь застройки	м2				
В том числе входы и пандусы	м2				
Площадь озеленения	м2				
Площадь дорожного покрытия	м2				
Площадь отмостки	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Для газоснабжения природным газом ж.м.Баянауыл г. Актобе запроектирован газопровод высокого, среднего и низкого давления. Точка подключения: от ранее запроектированного газопровода объект: РП "Строительство сетей газоснабжения к жилым массивам г. Актобе ж.м."Жанаауыл-1", ж.м. "Жанаауыл-2", ж.м."Жанаауыл-3", ж.м. "Шыгыс-1", ж.м. "Шыгыс-2", ж.м."Баянауыл-1", ж.м."Баянауыл-2" Номер заключения: 04-0338/21 от 17.11.2021г. DN159х6,0 Давление газа в точке подключения – 0,791МПа. Принята трехступенчатая система газоснабжения. Для понижения давления газа с высокого 0,791 МПа на среднее 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа – ГРПШ №1 - ГРПШ-13-2В-У1 - 1шт. Для понижения давления газа с высокого 0,3 МПа на среднее 0,003 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа – ГРПШ №2,3,4,5 - ГРПШ-13-2Н-У1 -6шт.

Опознавательный столбик железобетонный столб заводского изготовления. Устанавливается по трассе подземного газопровода около контрольных трубок характерных местах Количество и расположение смотреть раздел ГСН. Опознавательный столбик железобетонный столб заводского изготовления опирается на столбчатый фундамент размером 300х300х800h Устанавливается по трассе подземного газопровода около контрольных трубок характерных местах Количество и расположение смотреть раздел ГСН.

площадка -ГРПШ-1 (ГРПШ-13-2В-У1-1шт) с размерами в плане 6.0х4.0м

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 года;**

окончание работ **июль 2025 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяц** ;

фактически, месяц: **7 месяц** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при налич

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при налич

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Баянауыл-1» города Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЭS and Limited» Директор Рахатулы Ұлан

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при налич