Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Договор: № 4/12 от 30.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1						Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	21 221 878	18 948 105							2 273 773	21 221 878
Всего по стройке	21 221 878	18 948 105							**2 273 773**	**21 221 878**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ПК "АгроСпецМонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик: **ПК "АгроСпецМонтаж"**

Объект: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м³**	**11038**	**44,51**	**44,51**	**491301,38**	**491301,38**	**--**	**103205,30**	**642080,46**
					--	12,98	--	143273,24		47573,78	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м³**	**11038**	**230,73**	**111,79**	**2546797,74**	**1233938,00**	**--**	**1337032,94**	**4194550,38**
					118,94	49,30	1312859,72	544173,40		310719,70	
		Трубопроводы сталь									
79	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км**	**0,38**	**16**	**310323,85**	**637377,39**	**117**	**256402,89**	**309940,00**	**1023102,78**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69240,64	131629,64	263051,44	50019,26		75785,39	
80	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км**	**0,464**	**2836928,93**	**310323,85**	**1316335,00**	**143990,26**	**851145,10**	**378453,05**	**1830371,12**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			692240,64	131629,64	321199,66	61076,15		135583,05	
81	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км**	**0,434**	**3495890,26**	**331914,96**	**1517216,37**	**144051,09**	**1071838,70**	**358912,59**	**2026219,28**
					694300,88	141040,07	301326,58	61211,39		150090,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,313	4459730,26	331914,96	1395895,57	103889,38	1074690,00	258847,10	1787122,08
		НР - 99%; СП - 8%			694300,88	141040,07	217316,18	44145,54		132379,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,006	5835181,10	364456,22	35011,09	2186,74	28473,12	5221,41	43451,10
		НР - 99%; СП - 8%			725204,48	153821,38	4351,23	922,93		3218,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,003	7095793,87	415236,85	21287,38	1245,71	17501,39	3036,27	26269,54
		НР - 99%; СП - 8%			846758,64	175554,45	2540,28	526,66		1945,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	233	112,57	3,11	26228,81	724,63	11125,75	9981,72	39106,72
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	14378,43	86,21		2896,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	233	150,20	2,27	34996,60	528,91	26063,38	5857,62	44123,21
		НР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	8404,31	86,21		3268,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка ФУТЛЯРА НАДЗЕМНО**	км	0,014	2064730,74	906082,76	28906,23	12685,16	1684,02	18839,06	51564,92
		НР - 99%; СП - 8%			1038360,96	320878,80	14537,05	4492,30		3819,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 3шт	**шт**								
218	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,67824	1385628,83	658776,63	939788,90	446808,66	16771,61	613079,41	1677097,78
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	476208,63	143063,51		124229,46	
221	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	720	1461,82	122,82	1052510,40	88430,40	--	954712,80	2167797,60
		НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	964080,00	273,60		160574,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,1512	1550233,24 371067,84	50650,70 244,17	234395,27 56105,46	7658,39 36,92	170631,42	55580,95 23198,10	313174,32
226	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	111,6	9467,48 1471,33	245,55 65,74	1056570,77 164200,43	27403,38 7336,58	864966,96	169821,72 98110,91	1324503,40
227	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	6,48	48815,31 6934,64	2600,38 548,61	316323,21 44936,47	16850,46 3554,99	254536,28	44127,24 28836,06	389286,52
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									17579821,21

ИТОГО	**Тенге**		
в том числе оборудование	Тенге		**17 579 821**
в том числе СМР	Тенге		**17 579 821**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	509 815
Итого с временными	Тенге		**18 089 636**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге	0,27%	48 842
Итого с зимними	Тенге		**18 138 478**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	362 770
Итого СМР	Тенге		**18 501 248**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**18 501 248**
В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге	**105%**	**19 334 801**
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,98**	**18 948 105**
НДС (12%)	Тенге	12%	2 273 773
Всего	Тенге		**21 221 878**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**