Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: № 4/11 от 30.04.2024
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1						Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	24 231 202	21 635 002							2 596 200	24 231 202
Всего по стройке	24 231 202	21 635 002							**2 596 200**	**24 231 202**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

_____ **Мырзахметов М.Н.**

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Субподрядчик: **ТОО "Сартобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство газопровода в н/п Сейфуллин с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

А К Т №1

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы ПЭ									
121	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	**км**	**3,426**	**553258,68** **293645,16**	**259613,52** **77509,51**	**1895464,24** **1006028,32**	**889435,92** **265547,58**	**--**	**1258860,13** **252345,94**	**3406670,30**
123	**Е11-220501-0402** **1122-0501-0402** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	**км**	**1,248**	**597283,03** **307170,74**	**290112,29** **83515,23**	**745409,22** **383349,08**	**362060,14** **104227,01**	**--**	**482700,33** **98248,76**	**1326358,31**
125	**Е11-220501-0404** **1122-0501-0404** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и К[illegible]**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	**км**	**0,246**	**665319,38** **333252,38**	**332067,00** **90652,56**	[illegible] **81688,48**	**22300,53**	**--**	[illegible] [illegible]	**288258,89**
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³**	**14234**	**210,16** **--**	**210,16** **48,03**	**2991417,44** **--**	**2991417,44** **683659,02**	**--**	**492211,72** **278701,72**	**3762330,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2					1
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³	150	2806,00 2806,00	-- --	420900,00 420900,00	-- --	--	303048,00 57916,50	781864,50
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	837	9467,48 1471,33	245,55 65,74	7924280,76 1231503,21	205525,35 55024,38	6487252,20	1273662,90 735831,81	9933775,47
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =48 м²									
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³	3,36	4130,44 2314,83	1815,61 740,83	13878,28 7777,83	6100,45 2489,19	--	11088,37 1997,32	26963,97
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0288	188318,79 --	2927,03 1302,31	5423,58 --	84,30 37,51	5339,28	40,51 437,13	5901,21
10	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство толщиной 7 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	48	2379,29 31,64	246,41 33,31	114205,92 1518,72	11827,68 1598,88	100859,52	3367,20 9406,08	126979,20
11	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 112-0602-0302 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м²	48	1584,36 16,72	0,84 --	76049,28 802,56	40,32 --	75206,40	866,88 6153,12	83069,28
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =192 м²									
14	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³	28,8	491,68 153,92	337,76 77,92	14160,38 4432,90	9727,49 2244,10	--	7211,23 1709,86	23081,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м³	28,8	9302,68	1449,48	267917,18	41745,03	220401,21	16747,78	307438,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			200,38	338,06	5770,94	9736,13		22773,31	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			
ИТОГО	Тенге		**20 072 692**	**20072691,75**
в том числе оборудование	Тенге			
в том числе СМР	Тенге		**20 072 692**	
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	582 108	
Итого с временными	Тенге		**20 654 800**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,27%	Тенге	0,27%	55 768	
Итого с зимними	Тенге		**20 710 568**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	414 211	
Итого СМР	Тенге		**21 124 779**	
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-	
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**21 124 779**	
В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	Тенге	**105%**	**22 076 533**	
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,98**	**21 635 002**	
НДС (12%)	Тенге	12%	2 596 200	
Всего	Тенге		**24 231 202**	

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Мирказиев Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мырзахметов М.Н.**