Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 230200/00 от 22.06.2023г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
532	**18.07.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	216 684 716,00	216 684 716,00	23 216 220,00
				Итого	1	x	216 684 716,00	23 216 220,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2025

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				
		№230200/04	31.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 332 322 197,00									
Акт выполненных работ	216 684 716	193 468 496							23 216 220	216 684 716
Итого за отчетный месяц	**216 684 716**	**193 468 496**							**23 216 220**	**216 684 716**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Аманшиев А.Ж.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора::

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы	**Локальная смета №2-1-1**								
14	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	139,230	264,37	264,37	36808	36808	--	6375	46637
					--	63,60	--	8855		3454	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	69,570	2853,33	--	198506	--	--	142925	368746
					2853,33	--	198506	--		27315	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,230	1240,76	--	172751	--	--	124381	320903
					1240,76	--	172751	--		23771	
17	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	626,400	248,49	248,49	155654	155654	--	26960	197222
					--	59,78	--	37446		14608	
18	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10335,600	58,00	--	599465	--		--	647422
					--	--	--	--		47957	
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	828,0000	86,66	86,66	71754	71754	--	14316	92959
					--	24,02	--	19889		6889	

Дорожная одежда Локальная смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Основной ход

		Тип 1									
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4810,065	903,91	272,31	4347866	1309829	2805086	692938	5444068
					48,43	84,96	232951	408663		403264	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4840,065	144,12	38,02	697550	184019	513531	65922	824550
					--	12,61	--	61033		61078	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,521	3016,20	3016,20	10620	10620	--	5036	16909
					--	1324,30	--	4663		1253	
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,6256	186795,00	--	677244	--	677244	--	731424
					--	--	--	--		54180	
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4400	2369,67	229,25	10426548	1008700	9276300	317900	11603988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,17	34,73	141548	152812		859540	
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4400	1547,24	0,14	6807856	616	6732528	80696	7439652
					16,98	--	74712	--		551100	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1539	3016,20	3016,20	6497	6497	--	3081	10344
					--	1324,30	--	2852		766	
9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,2185	186795,00	--	414405	--	414405	--	447557
					--	--	--	--		33152	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7400	2376,51	240,82	17586174	1782068	15566048	527842	19563158
					32,17	33,88	238058	250712		1449142	

11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7400	527,28 5,66	0,05 --	3901872 41884	370 --	3901502	45214 315758	4262844
		Тип 2									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129	10230,69 203,80	1409,24 343,87	1319759 26290	181792 44359	1111677	76301 111684	1507744
13	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	551	903,91 48,43	272,31 84,96	498054 26685	150043 46813	321326	79377 46196	623627
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,454	3016,20 --	3016,20 1324,30	1369 --	1369 601	--	649 162	2180
15	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,467	186795,00 --	-- --	87233 --	-- --	87233	-- 6979	94212
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	556	2323,71 32,17	240,82 33,88	1291983 17887	133896 18837	1140200	39659 106530	1438172
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	556	1028,38 11,32	0,10 --	571779 6294	56 --	565429	6800 46287	624866
		РАЗДЕЛ 2.Съезды к домам									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	930,75	10230,69 203,80	1409,24 343,87	9522215 189687	1311650 320057	8020878	550520 805815	10878550
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6205	903,91	272,31	5608762	1689684	3618570	893892	7022881

					48,43	84,96	300508	527177		520227	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,971	3016,20	3016,20	14994	14994	--	7110	23872
					--	1324,30	--	6583		1768	
21	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,120	186795,00	--	956390	--	956390	--	1032901
					--	--	--	--		76511	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6205	2323,71	240,82	14418621	1494288	12724718	442602	16050101
					32,17	33,88	199615	210225		1188878	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	6205	1028,38	0,10	6381098	621	6310236	75887	6973551
					11,32	--	70241	--		516566	
		Водоотвод									
		Бортовой камень									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	751	2647,17	43,83	1988025	32916	1131780	903318	3122651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1096,31	17,41	823329	13075		231308	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	39,052	47338,00	--	1848644	--	1848644	--	1996536
		Водоотводные лотки Б-1			--	--	--	--		147892	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	167,888	10230,69	1409,24	1717610	236594	1446800	99302	1962265
					203,80	343,87	34216	57732		145353	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	35,81	20629,36	8066,25	738737	288852	261281	328184	1152275
					5266,81	3218,92	188604	115270		85354	
5	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	35,81	123031,00	--	4405740	--	4405740	--	4758199
					--	--	--	--		352459	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1342,875	1185,84	28,64	1592435	38460	1018342	502907	2262973

Локальная смета №2-1-5

					398,87	3,82	535633	5130		167631	
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные части монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	178,966	39208,39	4248,33	7016969	760307	5426405	875765	8524153
					4639,19	1186,37	830257	212320		631419	
8	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий. Установка (2026 шт)	м3 сборных конструкций	170,284	11358,62	5335,35	1934191	908525	377477	926386	3089423
					3806,52	803,85	648189	136883		228846	
9	225-202-1106 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	170,284	138154,00	--	23525416	--	23525416	--	25407449
					--	--	--	--		1882033	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Люки (дождеприемник). Установка	шт.	144	2666,85	300,78	384026	43312	33120	323581	764216
					2136,07	133,72	307594	19256		56609	
11	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	144	38306,00	--	5516064	--	5516064	--	5957349
					--	--	--	--		441285	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Омоноличивание	м3 бетона в деле	28,720	37935,43	4248,33	1089506	122012	834256	140540	1328450
					4639,19	1186,37	133238	34073		98404	
		Светофорная сигнализация Локальная смета №5-1									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,8	210,57	210,57	3327	3327	--	556	4193
					--	48,86	--	772		311	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,474	2377,78	--	1127	--	--	811	2094
					2377,78	--	1127	--		155	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3863508	1240,76	--	4202	--	--	3025	7805
					1240,76	--	4202	--		578	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,9014852	54,65	54,65	432	432	--	88	561
					--	15,40	--	122		42	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,9014852	236,84	115,88	1871	915	--	973	3072
					120,96	50,15	956	396		228	

6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (разравейвание вытесненного грунта). Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5121639	1240,76	--	5599	--	--	4031	10400
					1240,76	--	5599	--		770	
		Фундамент для пешеходной стойки (4 шт) /лист 4/									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	8815,40	2592,54	3526	1037	1990	859	4736
					1247,31	1061,40	499	425		351	
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6	33558,67	1735,90	53694	2778	38376	11968	70915
					7837,60	382,39	12540	612		5253	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,32	1185,84	28,64	9866	239	6308	3116	14020
					398,87	3,82	3319	32		1039	
		Стойка пешеходная (4 шт) /лист 4,5/									
10	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	13515,26	9197,96	54061	36792	--	26244	86730
					4317,30	3884,03	17269	15536		6424	
11	261-107-0660 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические стакана стойки пешеходного светофора	т	0,37	404821,00	--	149784	--	149784	--	161767
					--	--	--	--		11983	
12	241-102-0215 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х2,5 мм	м	8,8	4681,00	--	41193	--	41193	--	44488
					--	--	--	--		3295	
13	1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	4	16043,49	5644,32	64174	22577	103	37186	109468
					10373,40	2538,28	41494	10153		8109	
14	517-101-0104 РСНБ РК 2022	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	4	117564,00	--	470256	--		--	470256
					--	--	--	--	470256	--	
15	1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	2	16043,49	5644,32	32087	11289	51	18593	54734
					10373,40	2538,28	20747	5077		4054	
16	517-101-0201 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	2	53556,00	--	107112	--		--	107112
					--	--	--	--	107112	--	
17	517-101-0728 РСНБ РК 2022	Крепление для светофора транспортного 300-300-300 с хомутом	шт.	4	15800,00	--	63200	--		--	63200

18	1310-0702-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электрочасы вторичные уличные односторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции			--	--	--	--	63200	--	
			шт.	4	14428,97	8672,75	57716	34691	721	19335	83215
					5576,04	2348,05	22304	9392		6164	
19	517-101-0401 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 200 мм									
			шт.	4	65305,00	--	261220	--		--	261220
					--	--	--	--	261220	--	
20	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками									
			100 м	0,2	2313,00	--	463	--	463	--	500
					--	--	--	--		37	
21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
			шт.	9	959,03	--	8631	--	102	5203	14941
					947,70	--	8529	--		1107	
22	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2									
			шт.	9	2397,00	--	21573	--	21573	--	23299
					--	--	--	--		1726	
23	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн									
			шт.	2	4288,05	1447,95	8576	2896	1199	4072	13659
					2240,65	586,87	4481	1174		1012	
24	517-101-0501 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В									
			шт.	2	675064,00	--	1350128	--		--	1350128
					--	--	--	--	1350128	--	
25	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	1	1628,33	41,81	1628	42	--	1204	3058
					1586,52	18,59	1587	19		227	
26	517-101-0505 РСНБ РК 2022	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами									
			комплект	1	192015,00	--	192015	--		--	192015
					--	--	--	--	192015	--	
		Колодцы									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,2	8815,40	2592,54	1763	518	996	429	2368
					1247,31	1061,40	249	212		175	
28	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство									
			колодец	2	18085,47	4073,48	36171	8147	3326	21218	61980
					12348,86	1610,40	24698	3221		4591	
29	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10									
			шт.	2	57582,00	--	115164	--	115164	--	124377
					--	--	--	--		9213	
30	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л									
			комплект	2	5615,00	--	11230	--	11230	--	12128

31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	1185,84 398,87	28,64 3,82	56920 19146	1374 183	36400	17976 5992	80888
32	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	1420,68 1374,97	-- --	2841 2750	-- --	91	2090 395	5325
33	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,8	19075,94 9034,96	3283,91 687,71	15261 7228	2627 550	5406	7234 1800	24294
34	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,148	60438,00 --	-- --	8945 --	-- --	8945	-- 716	9661
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	320,14 111,52	208,62 92,75	11205 3903	7301 3246	--	5147 1308	17661
36	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	35	96,95 37,17	59,78 26,58	3393 1301	2092 930	--	1607 400	5400
37	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,9	6411,00 --	-- --	31414 --	-- --	31414	-- 2513	33927
38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	143	427,74 185,87	184,57 64,29	61167 26579	26393 9193	8195	25757 6954	93878
39	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,00204	926089,00 --	-- --	1889 --	-- --	1889	-- 151	2040
40	243-214-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х1,5	км	0,14382	2164010,00 --	-- --	311228 --	-- --	311228	-- 24898	336126
41	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3781,42 1260,25	217,11 63,20	7563 2521	434 126	4608	1906 757	10226
42	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,036	218059,65 208896,45	-- --	7850 7520	-- --	330	5715 1085	14651

43	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	36	569,00	--	20484	--	20484	--	22123
					--	--	--	--		1639	
		Фундамент для установки дорожного контроллера (1шт.) /лист 6/									
44	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3745	2061,54	--	772	--	--	556	1434
					2061,54	--	772	--		106	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0045	1240,76	--	6	--	--	4	11
					1240,76	--	6	--		1	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,37	1240,76	--	459	--	--	331	853
					1240,76	--	459	--		63	
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,07	8815,40	2592,54	617	181	349	150	829
					1247,31	1061,40	87	74		61	
48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	10835,79	1363,91	3251	409	985	1831	5489
					6188,36	519,70	1857	156		407	
49	212-101-0808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,306	26091,00	--	7984	--	7984	--	8623
					--	--	--	--		639	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,7	1185,84	28,64	2016	48	1290	637	2865
					398,87	3,82	678	6		212	
51	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	218059,65	--	436	--	18	318	814
					208896,45	--	418	--		60	
52	241-201-0509 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	2	1042,00	--	2084	--	2084	--	2251
					--	--	--	--		167	
		Заземление контролера									
53	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	8206,16	253,77	32825	1015	25329	4914	40758
					1620,32	85,77	6481	343		3019	
54	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	1026,18	32,04	6157	193	4452	1132	7872
					252,05	9,93	1512	60		583	
		Электроснабжение контролера									

55	1308-0103-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Монтаж модуля солнечного, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	шт.	4	4558,41	413,62	18234	1655	223	12167	32833
					4089,10	135,43	16356	542		2432	
56	Прайс-лист	Панели солнечные	шт	4	51503,57	--	206014	--		--	206014
					--	--	--	--	206014	--	
57	1308-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аккумулятор 80 Ач (батарея), монтаж	шт.	4	5576,04	--	22304	--	--	16059	41432
					5576,04	--	22304	--		3069	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Батарея накопительная	шт	4	71445,54	--	285782	--	285782	--	308645
					--	--	--	--		22863	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер зарядки	шт	2	28232,14	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--		4517	

Тротуары Локальная смета №7-1

1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	3112	2450,55	43,83	7626112	136399	4077996	3743176	12278832
					1096,31	17,41	3411717	54180		909544	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	49,792	47338,00	--	2357054	--	2357054	--	2545618
					--	--	--	--		188564	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (материал от разборки сущ. дорожной одежды). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	629	1618,71	1409,24	1018169	886412	3567	372041	1501430
					203,80	343,87	128190	216294		111220	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3145	1695,64	4,11	5332788	12926	4495935	894941	6725960
					261,98	1,50	823927	4718		498231	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	3145	1040,16	--	3271303	--	2740396	573365	4152249
					168,81	--	530907	--		307581	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:									190 557 411
		В том числе оборудование:									

			Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			2 477 246	193 034 657
			Итого с зимним удорожанием:	2,43%			4 690 742	197 725 399
			Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			3 954 508	201 679 907
			Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					188 800 938
			Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					14 850 110
			Итого					203 651 048
			Итого с понижающим коэф-том:					193 468 496
			НДС - 12%					23 216 220
			Всего к оплате:					216 684 716

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)
Руководитель Аманшиев А.Ж.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Зав. сектором АД Мурзалин А.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)