Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация QR"
БИН 030640000640, Жамбылская область, Тараз г.а., г.Тараз, улица Казыбек Би, дом 109а
Стройка:"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный". Второй пусковой комплекс ВО-2"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор № 1983/ВО/суб-3 от 19.02.2024

Акт выполненных работ №1 ЛС 2-5
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 2 участок										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	13,403727	339,0 0,0	339,0 69,0	4 543,86 0,0	4 543,87 924,86			4 543,86	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,725678	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	6 309,77 6 309,77	0,0 0,0			6 309,77	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	м^3 грунта	0,435245	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	4 541,35 4 541,35	0,0 0,0			4 541,35	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	м^3 грунта	0,099703	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	1 040,3 1 040,3	0,0 0,0			1 040,3	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	м^3 грунта	0,059821	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	749,02 749,02	0,0 0,0			749,02	
6	6	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. /лишний сухой грунт/	м^3	0,002899	340,0 24,0	315,0 68,0	0,99 0,07	0,92 0,2			0,99	
7	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта/лишний грунт/	1,99383	373,0 26,0	346,0 75,0	743,7 51,84	689,87 149,54	1,99		743,7	
8	8	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т.км	66,214727	31,0		2 052,66				2 052,66	
9	9	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м^3	10,697985	100,0 0,0	100,0 26,0	1 069,8 0,0	1 069,8 278,15			1 069,8	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,274318	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	1 133,48 1 133,48	0,0 0,0			1 133,48	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1	м^3	2,02312	4 180,0		8 456,64		8 456,64		8 456,64	
12	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		101,248202	710,0	268,0	71 886,22	27 134,52			71 886,22	

				м³ уплотненного грунта		442,0	88,0	44 751,7	8 909,84				
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 2 участок					102 528	33 439	8 459	0	102 528	
								58 578	10 263	0	0		
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,425535	10 011,0 5 413,0	0,0 0,0	4 260,03 2 303,42	0,0 0,0	1 956,61		4 260,03	
14	23	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	19 946 990,0 13 513 438,0	6 076 397,0 1 463 789,0	1 077 137,5 729 725,66	328 125,38 79 044,57	19 286,38		1 077 137,5	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					1 081 398	328 125	21 243	0	1 081 398	
								732 029	79 045	0	0		
			ИТОГО по акту					1 183 925	361 564	29 702	0	1 183 925	
								790 607	89 307	0	0		

										СМР	Оборудование	Всего	
		Всего по смете								1 183 925,00	-	1 183 925,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными								76 955,13		76 955,13	
		работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%										-	
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%								3 782,64		3 782,64	
		Сметная прибыль (5)%								63 233,14		63 233,14	
		Непредвиденные работы и затраты (3)%								37 939,88		37 939,88	
		Итого								1 365 835,79		1 365 835,79	
		В текущих и прогнозных ценах								1 365 835,79		1 365 835,79	
		2023 год, К=1								1 365 835,79		1 365 835,79	
		Налог на добавленную стоимость (12%)								**1 529 736,08**		**1 529 736,08**	

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Искандаров В.Т

Директор

ТОО "Корпорация QR"

Нурмуканов А.К.

Директор