Генподрядчик: **ТОО "Корпорация Атамекен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Строй ВЕ и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент, без наружных сетей (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №41, 42, 43**

наименование, адрес

Объект: **Жилой дом №41, 42, 43**

Договор №23 от 17.06.2021 г.

Акт 1

приемки выполненных работ за август 2021 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-2-2. Общестроительные работы АР.								
		на отм. +15.100								
		Полы из керамогранитной плитки - 79,24 м2								
225	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	27,4889899	4661,28	88,02	128134	2420	16904	0,8	22
		м2 покрытия		625,09	32,25	17183	887	60,9	0,04	1
226	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	14,4591254	2522,34	8,11	36471	117	3240	0,23	3
		м		181,67	2,86	2627	41	60,9	--	--
		на отм. +17,900								

230	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,8	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
231	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки -32,96 м2								
235	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
236	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки - 79,24 м2								
245	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,8	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
246	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
		на отм. +20,700								
		Полы из керамогранитной плитки -29,64 м2								
250	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,8	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3

251	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки -32,96 м2								
255	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
256	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79,24 м2								
265	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,8	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
266	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
		на отм. +23,500								
		Полы из керамогранитной плитки - 29,64 м2								
270	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,8	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
271	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки - 32,96м2								

275	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
276	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79, 24 м2								
285	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,8	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
286	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
		Ограждения ОГ-2								
301	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровля. Ограждение перилами.	314,01	68,78	16,09	21597	5054	10148	0,06	19
		м ограждения		46,04	3,97	14458	1245	56,4	--	1
302	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК в ценах II квартала 2015 года	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,04667	299949,74	--	313948	--	13311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е11-090501-0202 11-1090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	1,04667	2187,15	521,1	2289	545	1025	1,34	1
		т		1395,42	0,85	1461	1	60,9	--	--

304	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	30,35343	114,31	1,67	3470	51	737	0,04	1
		м3		34,08	0,34	1034	10	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8185655	116296			1470
			Тенге			1154579	43095			52
	ВСЕГО стоимость общестроительных работ -		Тенге			9678586	-	-		-
	ВСЕГО стоимость металломонтажных работ -		Тенге			357020	-	-		-
	ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10035605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1197675	-		-
		<u>РАЗДЕЛ 2. Металлические решетки МР-1 - 32 шт.</u>								
311	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали.	1,15296	40289,86	2355	46453	2715	27811	46,6	54
		т		35008,25	297,67	40363	343	60,9	0,31	--
312	С121-050308-0122 21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	38,4	531,12	--	20395	--	865	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
313	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,09984	165024,85	--	16476	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

314	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб.	0,97056	403945,86	--	392054	--	16623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Решетки, переплеты, радиаторы труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	33,45	599,98	0,68	20069	23	10490	0,65	22,00
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	16863	11	54,80	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495447	2738			75
			Тенге			57226	354			-
	ВСЕГО стоимость общестроительных работ -		Тенге			74513	-	-		-
	ВСЕГО стоимость металломонтажных работ -		Тенге			521575	-	-		-
	ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			596089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57581	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Жалюзийные решетки ЖР-1 - 19 шт.								
316	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали.	1,88442	40289,86	2355	75923	4438	45455	46,6	88
		т		35008,25	297,67	65970	561	60,9	0,31	1
317	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб.	1,88442	403945,86	--	761204	--	32275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

318	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Решетки, переплеты, радиаторы труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	54,64818	599,98	0,68	32788	37	17138	0,65	35
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	27550	18	54,80	--	--
		Вывоз мусора								
335	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	107,928	73	--	7879	--	334	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъхемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км	107,928	249,76	--	26956	--	1143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			904749	4475			123
			Тенге			93520	579			1
	ВСЕГО стоимость общестроительных работ -		Тенге			93137	-	-		-
	ВСЕГО стоимость металломонтажных работ -		Тенге			988045	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1081181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94099	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9585851	123509			1668
			Тенге			1305326	44029			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9846236	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1866640				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11712876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1721
		Сметная заработная плата -	Тенге				1349354			

ВСЕГО:	Тенге	11 712 876
Временные здания и сооружения 0,90 %	Тенге	105 416
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	11 818 292
Дополнительные затраты на производство в зимнее время 0,35%	Тенге	41 364
Итого	Тенге	11 859 656
в том числе на 2017 год - 65%	Тенге	7 708 776
в том числе на 2018 год - 35%	Тенге	4 150 880
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65%, К=1	Тенге	7 708 776
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 65%, К=1,0599383	Тенге	4 399 676
Итого:	Тенге	12 108 453
Поправочный коэффициент, К=0,899999999	Тенге	10 897 607
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,9	Тенге	9 807 847
НДС (12 %)	Тенге	1 176 942
ВСЕГО в текущих ценах с НДС (12 %)	Тенге	10 984 788

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____Ш. Тюлтебаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Строй ВЕ и Ко"

_____В. Колесников