Генподрядчик: **ТОО "Корпорация Атамекен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Палладиум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент, без наружных сетей (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №41, 42, 43**

наименование, адрес

Объект: **Жилой дом №41, 42, 43**

Договор №20 от 04.06.2021 г.

Акт 1

приемки выполненных работ за июль 2021 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Витражи								
105	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Панели подвесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда -1,1	619,5122344	5101,64	309,28	3160529	191605	2076986	5,48	3394
		м2		4788,54	151,91	2966558	94112	60,9	0,20	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3160529	191605			3394
			Тенге			2966558	94112			121
	ВСЕГО стоимость общестроительных работ -		Тенге			5656516	-	-		-
	ВСЕГО стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5656516				
	ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19380796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3060670	-		-

		Раздел 3. Полы								
		на отм. 0.000								
		Полы из керамогранитной плитки - 29,22 м2								
125	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	28,2907941	4661,28	88,02	131871	2490	17397	0,8	23
		м2 покрытия		625,09	32,25	17984	912	60,9	0,04	1
126	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	23,2367918	2522,34	8,11	58611	188	5207	0,23	5
		м		181,67	2,86	4222	66	60,9	--	--
		на отм. +3,9000								
		Полы из керамогранитной плитки - 29,9 м2								
130	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	28,9491698	4661,28	88,02	134940	2548	17802	0,8	23
		м2 покрытия		625,09	32,25	18096	934	60,9	0,04	1
131	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	45,427928	2522,34	8,11	114585	368	10180	0,23	10
		м		181,67	2,86	8253	130	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки 32,83 м2								
135	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	31,7859948	2848,06	49,85	90528	1584	20785	1,06	34
		м2 покрытия		817,14	22,71	25974	722	60,9	0,03	1
136	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	64,4820974	448,31	1,07	28908	69	9348	0,24	15
		м		197,92	0,51	12763	33	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки - 79,11 м2								
145	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	76,5942751	4661,28	88,02	357028	6742	47100	0,8	61

		м2 покрытия		625,09	32,25	47878	2470	60,9	0,04	3
146	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	40,3545618	2522,34	8,11	101788	327	9043	0,23	9
		м		181,67	2,86	7331	115	60,9	--	--
		на отм. +6,700								
		Полы из керамогранитной плитки -29,9 м2								
150	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	28,9491698	4661,28	88,02	134940	2548	17802	0,8	23
		м2 покрытия		625,09	32,25	18096	934	60,9	0,04	1
151	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	45,427928	2522,34	8,11	114585	368	10180	0,23	10
		м		181,67	2,86	8253	130	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки -32,83 м2								
155	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	31,7859948	2848,06	49,85	90528	1584	20785	1,06	34
		м2 покрытия		817,14	22,71	25974	722	60,9	0,03	1
156	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	64,4820974	448,31	1,07	28908	69	9348	0,24	15
		м		197,92	0,51	12763	33	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79,11 м2								
165	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	76,5942751	4661,28	88,02	357028	6742	47100	0,8	61
		м2 покрытия		625,09	32,25	47878	2470	60,9	0,04	3
166	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	40,3545618	2522,34	8,11	101788	327	9043	0,23	9
		м		181,67	2,86	7331	115	60,9	--	--
		на отм. +9,500								
		Полы из керамогранитной плитки - 29,9 м2								

170	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	28,9491698	4661,28	88,02	134940	2548	17802	0,8	23
		м2 покрытия		625,09	32,25	18096	934	60,9	0,04	1
171	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	45,427928	2522,34	8,11	114585	368	10180	0,23	10
		м		181,67	2,86	8253	130	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки - 32,83 м2								
175	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	31,7859948	2848,06	49,85	90528	1584	20785	1,06	34
		м2 покрытия		817,14	22,71	25974	722	60,9	0,03	1
176	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	64,4820974	448,31	1,07	28908	69	9348	0,24	15
		м		197,92	0,51	12763	33	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79,11 м2								
185	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	76,5942751	4661,28	88,02	357028	6742	47100	0,8	61
		м2 покрытия		625,09	32,25	47878	2470	60,9	0,04	3
186	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	40,3545618	2522,34	8,11	101788	327	9043	0,23	9
		м		181,67	2,86	7331	115	60,9	--	--
		на отм. +12,300								
		Полы из керамогранитной плитки - 29,64 м2								
190	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	28,6974379	4661,28	88,02	133767	2526	17647	0,8	23
		м2 покрытия		625,09	32,25	17939	926	60,9	0,04	1
191	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	44,8470083	2522,34	8,11	113119	364	10050	0,23	10

		м		181,67	2,86	8148	128	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки -32,96 м2								
195	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3
196	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79,24 м2								
205	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	237,72	4661,28	88,02	1108080	20925	146182	0,8	190
		м2 покрытия		625,09	32,25	148597	7667	60,9	0,04	9
206	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	125,04	2522,34	8,11	315393	1014	28021	0,23	29
		м		181,67	2,86	22717	358	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки - 29,64 м2								
210	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	88,92	4661,28	88,02	414481	7827	54680	0,8	71
		м2 покрытия		625,09	32,25	55583	2868	60,9	0,04	3
211	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	138,96	2522,34	8,11	350504	1127	31140	0,23	32
		м		181,67	2,86	25246	398	60,9	--	--
		Полы из керамической плитки -32,96 м2								
215	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство.	98,88	2848,06	49,85	281616	4929	64659	1,06	105
		м2 покрытия		817,14	22,71	80799	2245	60,9	0,03	3

216	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса киз плиток керамических. Устройство.	200,4	448,31	1,07	89841	215	29054	0,24	47
		м		197,92	0,51	39664	102	60,9	--	--
		Полы из керамогранитной плитки -79,24 м2								
225	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе их сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях.	210,2310101	4661,28	88,02	979946	18505	129278	0,8	168
		м2 покрытия		625,09	32,25	131414	6780	60,9	0,04	8
226	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	110,5808746	2522,34	8,11	278922	897	24781	0,23	25
		м		181,67	2,86	20090	316	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7110939	101069			1341
			Тенге			1053449	38325			46
	ВСЕГО стоимость общестроительных работ -		Тенге			8753967	-	-		-
	ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8753967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1091775	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10271468	292674			4735
			Тенге			4020008	132437			167
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8753967	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5656516				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14410483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4902
		Сметная заработная плата -	Тенге				4152445			
		ВСЕГО:	Тенге			14 410 483				
		Временные здания и сооружения 0,90 %	Тенге			129 694				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			14 540 177				
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время 0,35%	Тенге			50 891				
		Итого	Тенге			14 591 068				
		в том числе на 2017 год - 65%	Тенге			9 484 194				
		в том числе на 2018 год - 35%	Тенге			5 106 874				

в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65%, К=1	Тенге	9 484 194
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 65%, К=1,0599383	Тенге	5 412 971
Итого:	Тенге	14 897 165
Поправочный коэффициент, К=0,899999999	Тенге	13 407 448
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,9	Тенге	12 066 703
НДС (12 %)	Тенге	1 448 004
ВСЕГО в текущих ценах с НДС (12 %)	Тенге	13 514 708

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ Ш. Тюлтебаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ Д. Абдильденов