Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «УниверсалСтройСервис» г.Шымкент, Толстого, 119

наименование организации, юридический адрес

в лице директора - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек Аксауатского района Абайской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Руководитель ГУ « Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат » Смагулов С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Qazaq Universal Company» ГСЛ №21030730 от 29.10.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Токтасын А.Н.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Тендер Береке» ГСЛ №22014250 от 29.07.2022г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Смагулов К.У.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «IT-Invest company» ГСЛ №20004063 от 19.08.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Мамбеталиев А.С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002» ГСЛ №002196 от 08.08.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Усенбеков А.Т.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖАЙЛЫАҚТАУ» ГСЛ №23020047 от 13.09.2023г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Ержанулы Е.Н.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ШыгысКурылысЖоба» №5-2022
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства,архитектуры и градостроительства района Аксуат» области Абай, № 13 от 12.08.2022 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6	м	6527,70	6527,70	6527,70	6527,70
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-Ø75x4,5	м	1105	1105	1105	1105
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 63x3,8	м	1796,10	1796,10	1796,10	1796,10
Труба стальная электросварная Ø25x2,0	м	1676,6	1676,6	-	-
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,0	м	-	-	2775	2775

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей хоз-питьевого назначения, объединенных с пожарным водопроводом в селе Коктубек Аксауатского района Абайской области. Точкой подключения проектируемых водопроводных сетей являются существующие скважины. Магистральные водопроводные сети запроектированы из труб ПЭ100 SDR17 d110х6.6 мм;

Проектом предусмотрен установка водонапорной башни 50м3, подвод сервисных линий к границе каждого жилого участка d25.

Для подключения сервисных линий в колодцах предусматриваются гребенки с отключающей арматурой на 1-6 абонентов. Учет воды предусматривается водомерными приборами. Под трубопроводы предусматривается выравнивающее основание из песка. Наружное пожаротушение массива предусмотрено от гидрантов в количестве 29 шт., установленных в колодцах на расстоянии не более 200 м. Пересечение водопроводом гравийных дорог предусмотрено открытым способом в футлярах из полиэтиленовых труб .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023г .
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 (семь) месяцев;

фактически 6 (шесть) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,92 % и фактический применено 99,92 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Коктубек Аксауатского района Абайской области» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» - Момбеков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати