Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, город Астана, улица Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dezi Construction",010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4** — **980340002297**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 1983/ВО/суб-7 от 04.04.2024

Номер документа	Дата составления
58	30.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. "Железнодоржный". Второй пусковой комплекс ВО-2"			усл	1	1 020 205,00	1 020 205,00	109 307,68
				Итого	1	x	1 020 205,00	109 307,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айдарханов Д.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмагулов Ж.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dezi Constraction"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный". Второй пусковой комплекс ВО-2"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1983/ВО/суб-7	04.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный". Второй пусковой комплекс ВО-2"	**1 020 205**	**910 897**		**-**	**-**		**-**		**109 308**	**1 020 205**

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Искандаров В.Т

Директор

ТОО "Dezi Constraction"

Айдарханов Д.Т.

Директор

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dezi Constraction"
БИН 980340002297, г.Астана, район Сарыарка, улица Қараменде Би Шақаулы, дом 4
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный". Второй пусковой комплекс ВО-2"
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор № 1983/ВО/суб-7 от 04.04.2024

Акт выполненных работ №1 ЛС 2-5
за декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, 2 участок										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	8,972743	339,0 0,0	339,0 69,0	3 041,76 0,0	3 041,76 619,12			3 041,76	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,485785	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	4 223,9 4 223,9	0,0 0,0			4 223,9	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)**	м^3 грунта	0,291363	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	3 040,08 3 040,08	0,0 0,0			3 040,08	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта**	м^3 грунта	0,066743	10 434,0 10 434,0	0,0 0,0	696,4 696,4	0,0 0,0			696,4	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)**	м^3 грунта	0,040046	12 521,0 12 521,0	0,0 0,0	501,41 501,41	0,0 0,0			501,41	
6	6	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. /лишний сухой грунт/**	м^3	0,001941	340,0 24,0	315,0 68,0	0,66 0,05	0,61 0,13			0,66	
7	7	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м^3 грунта/лишний грунт/	1,334712	373,0 26,0	346,0 75,0	497,85 34,7	461,81 100,1	1,33		497,85	
8	8	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	т.км	44,325561	31,0		1 374,09				1 374,09	
9	9	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м^3	7,161461	100,0 0,0	100,0 26,0	716,15 0,0	716,15 186,2			716,15	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	0,183634	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	758,78 758,78	0,0 0,0			758,78	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1**	м^3	1,35432	4 180,0		5 661,06		5 661,06		5 661,06	

12	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	67,777722	**710,0**	**268,0**	**48 122,18**	**18 164,43**			**48 122,18**	
						442,0	**88,0**	**29 957,75**	**5 964,44**				
			Итого по разделу 1: Земляные работы, 2 участок					**68 634**	**22 385**	**5 662**	**0**	**68 634**	
								39 213	**6 870**	**0**	**0**		
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО2										
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0,284862**	**10 011,0**	**0,0**	**2 851,76**	**0,0**	**1 309,8**		**2 851,76**	
						5 413,0	**0,0**	**1 541,96**	**0,0**				
14	23	6121-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,036**	**19 946 990,0**	**6 076 397,0**	**718 091,67**	**218 750,25**	**12 857,58**		**718 091,67**	
						13 513 438,0	**1 463 789,0**	**486 483,77**	**52 696,38**				
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО2					**720 943**	**218 750**	**14 167**	**0**	**720 943**	
								488 026	**52 696**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**789 578**	**241 135**	**19 830**	**0**	**789 578**	
								527 239	**59 566**	**0**	**0**		

			СМР	Оборудование	Всего
			789 578,00	-	789 578,00
		Всего по смете	51 322,57		51 322,57
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными			-
		работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	2 522,70		2 522,70
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	42 171,16		42 171,16
		Сметная прибыль (5)%	25 302,70		25 302,70
		Непредвиденные работы и затраты (3)%	910 897,13		910 897,13
		Итого	910 897,13		910 897,13
		В текущих и прогнозных ценах	910 897,13		910 897,13
		2023 год, К=1	**1 020 204,79**		**1 020 204,79**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Искандаров В.Т

Директор

ТОО "Dezi Constraction"

Айдарханов Д.Т.

Директор