ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания АБК

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

За июнь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Чердачное перекрытие				
1	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия		351,2	3277,72	1151135	59,8% / 175924
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,09	382,808	735,29	281475	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0359	12,608	1008,33	12713	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				837,67	294188	
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0215	7,551	3118,3	23546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	7,551	1122,94	8479,32	
1. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0054	1,896	16,12	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	5,057	1780,33	9004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	5,057	837,21	4233,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,77	32580	
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,477632	205870,68	98330	
1. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,59704	38716,27	23115	
1. 8	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02575	9,043	31501,81	284883	
1. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	184,38	215,22	39682	
1.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	1,861	410,75	765	
1.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,158	55,49	196,55	10906	
1.12	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,040388	382842,72	15462	
1.13	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00111	0,389832	77745,42	30308	
1.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,06146	575926,68	35396	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1534,31	538849	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2428,54	852903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2929,46	1028828	
		НР второго уровня	%	3,6		105,46	37038	
		Накладные расходы	%	-		606,38	212962	
		Сметная прибыль	%	8		242,79	85269	
2	21-070201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		7,304	31170,99	227673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27859,1	203483	
		НР второго уровня	%	3,6		1002,93	7325	
		Накладные расходы	%	-		1002,93	7325	
		Сметная прибыль	%	8		2308,96	16865	
3	21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		1,17	49597,47	58029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44327,78	51864	
		НР второго уровня	%	3,6		1595,8	1867	
		Накладные расходы	%	-		1595,8	1867	
		Сметная прибыль	%	8		3673,89	4298	
4	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(доп.слой)	м2 утепляемого покрытия		82,16	627,86	51585	56,4% 13362
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	28,345	741,54	21019	
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	2,947	906,9	2673	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	23692	
4.3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,243	3591,81	4463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	1,243	837,21	1040,65	
4.4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,7189	3118,3	2242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,7189	1122,94	807,28	
4.5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,98592	1780,33	1755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,98592	837,21	825,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	8460	
4.6	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,514	1259,86	3167	
4.7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	3,163	30	95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	3262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	32742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	46104	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	1660	
		Накладные расходы	%	-		182,84	15022	
		Сметная прибыль	%	8		46,51	3821	
5	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012 0,225 Т	м3		82,18782	39347,44	3233880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35166,81	2890283	
		НР второго уровня	%	3,6		1266,01	104050	
		Накладные расходы	%	-		1266,01	104050	
		Сметная прибыль	%	8		2914,63	239547	
6	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		357,89	138,03	49399	56,4% 14697
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,091781	32,848	760,93	24995	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003281	1,174	905,24	1063	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72,81	26058	
6. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,447362	3591,81	1607	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,447362	837,21	374,54	
6. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000781	0,279602	3118,3	872	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000781	0,279602	1122,94	313,98	
6. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,006406	2,293	516,25	1184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,447362	1780,33	796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,447362	837,21	374,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,46	4459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82,3	29454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				123,36	44150	
		НР второго уровня	%	3,6		4,44	1589	
		Накладные расходы	%	-		45,51	16286	
		Сметная прибыль	%	8		10,22	3659	
7	Прайс 1 стр.1	-Пленка влагопроницаемая "Изолтекс НГ"	м2		393,679	606,99	238961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				542,5	213572	
		НР второго уровня	%	3,6		19,53	7689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		19,53	7689	
		Сметная прибыль	%	8		44,96	17701	
8	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм(6х150мм) 0,03 КГ	шт.		1325	18,28	24224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16,34	21651	
		НР второго уровня	%	3,6		0,58824	779	
		Накладные расходы	%	-		0,58824	779	
		Сметная прибыль	%	8		1,35	1794	
9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки Кровля		25,99	29048,28	754965	50,8% 55350
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	135,694	722,79	98078	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	12,995	837,21	10880	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4192,29	108958	
9. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	12,995	3591,81	46676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	12,995	837,21	10879,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1795,9	46676	
9. 4	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,238	11391,46	71055	
9. 5	21-030101-0104	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,876	40807,28	403021	
9. 6	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,012995	17468	227	
9. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,44	11,436	30	343	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18262,65	474646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23832,24	619400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25961,93	674750	
		НР второго уровня	%	3,6		934,63	24291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		3064,31	79642	
		Сметная прибыль	%	8		2151,72	55923	
10	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		6	509,86	3059	62,1% 650
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,1702	1,021	760,93	777	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,3225	837,21	270	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174,51	1047	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,309	3591,81	1110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,309	837,21	258,70	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,0135	1780,33	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,0135	837,21	11,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,98	1134	
10. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	11528,07	173	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,82	173	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				347,31	2084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				455,69	2734	
		НР второго уровня	%	3,6		16,4	98	
		Накладные расходы	%	-		124,78	749	
		Сметная прибыль	%	8		37,77	227	
11	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,132	61131,75	8069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54636,56	7212	
		НР второго уровня	%	3,6		1966,92	260	
		Накладные расходы	%	-		1966,92	260	
		Сметная прибыль	%	8		4528,28	598	
12	11-100104-0301 РСНБ	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		35	255,58	8945	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25							645
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,040135	1,405	729,04	1024	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0525	1027,7	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,8	1078	
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,035	3118,3	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035	1122,94	39,30	
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	1780,33	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0175	837,21	14,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,01	140	
12. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0122	0,427	14380,09	6140	
12. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,231	196,55	45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,73	6186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				210	7350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				228,42	7995	
		НР второго уровня	%	3,6		8,22	288	
		Накладные расходы	%	-		26,64	932	
		Сметная прибыль	%	8		18,93	663	
13	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,528	87135,71	307415	59,8% 40593	Лесоматериалы
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	91,287	729,04	66552	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,588	837,21	1329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	67881	
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,014	11,67	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,455	85,59	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,588	1780,33	2826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,588	837,21	1329,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	2963	
13. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,010937	205870,68	2252	
13. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	3,281	38749,93	127140	
13. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,42336	33323,39	14108	
13. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,03528	19642,27	693	
13.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	5,116	215,22	1101	
13.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,02646	395629,44	10468	
13.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	10,584	196,55	2080	
13.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,009102	75443,28	687	
13.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,010619	575926,68	6116	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	164645	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	234159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	274752	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	9891	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	50484	
		Сметная прибыль	%	8		6454,5	22771	
14	11-100105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		4,308	90148,52	388360	59,8% 48459
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	109,488	722,79	79137	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	1,992	953,05	1899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18810,49	81036	
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,80775	3118,3	2519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,80775	1122,94	907,05	
14. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	2,369	85,59	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,185	1780,33	2109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	1,185	837,21	992,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1121,35	4831	
14. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,163704	205870,68	33702	
14. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		4,38	18,869	66,3	1251	
14. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,16	0,68928	38716,27	26686	
14. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,06	0,25848	38749,93	10016	
14.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,83	3,576	36055,53	128922	
14.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	14,561	215,22	3134	
14.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	31,018	196,55	6097	
14.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,008444	575926,68	4863	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	214670	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69321,64	298638	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80570,32	347097	
		НР второго уровня	%	3,6		2900,53	12495	
		Накладные расходы	%	-		14149,21	60955	
		Сметная прибыль	%	8		6677,67	28767	
15	11-100114-0401 РСНБ	-Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины		1,92	68730,27	131962	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	в конструкции						14922
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	15,18	29,146	827,83	24128	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,864	956,26	826	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12996,78	24954	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,36	3118,3	1123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,36	1122,94	404,26	
15. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1625	0,312	16,12	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,504	1780,33	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,504	837,21	421,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1054,64	2025	
15. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,00384	205870,68	791	
15. 7	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	1,939	36055,53	69919	
15. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,0768	26037,67	2000	
15. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,5	14,4	196,55	2830	
15.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0012	0,002304	575926,68	1327	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40034,57	76866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53655,67	103019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				61427,74	117941	
		НР второго уровня	%	3,6		2211,4	4246	
		Накладные расходы	%	-		9983,47	19168	
		Сметная прибыль	%	8		5091,13	9775	
16	11-100102-0205 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15;	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	43,2		3335,86	144109	59,8% 31746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,25		развернутой поверхности карнизов					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	71,042	741,54	52681	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,486	837,21	407	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,88	53088	
16. 3	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,7722	16,12	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,486	1780,33	865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,486	837,21	406,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	878	
16. 5	21-070203-0204	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	1,296	33323,39	43187	
16. 6	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	1,555	196,55	306	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1006,78	43493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2246,56	97051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2981,43	128798	
		НР второго уровня	%	3,6		107,33	4637	
		Накладные расходы	%	-		842,2	36383	
		Сметная прибыль	%	8		247,1	10675	
17	11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		9,756	1269,12	12382	59,8% 4044
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	8,751	750,92	6571	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,207315	921,25	191	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	6762	
17. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,060975	3118,3	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,060975	1122,94	68,47	
17. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,14634	1780,33	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,14634	837,21	122,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	7022	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	11066	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	398	
		Накладные расходы	%	-		455,34	4442	
		Сметная прибыль	%	8		94,01	917	
18	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		517,48	48,38	25035	59,8% 8134
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	17,258	760,93	13132	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,511011	920,4	470	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	13602	
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,148776	3118,3	464	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,148776	1122,94	167,07	
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,362236	1780,33	645	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,362236	837,21	303,27	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	1109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	14241	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	22375	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	806	
		Накладные расходы	%	-		17,28	8940	
		Сметная прибыль	%	8		3,58	1854	
19	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 (Состав ТХЭФ) 1 КГ	кг		743,1	351,68	261330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	233564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	8408	
		Накладные расходы	%	-		11,32	8408	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	19358	
20	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		474,28	118,92	56403	56,4% 16880
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	37,852	760,93	28803	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,245	905,24	1127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	29930	
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,47428	3591,81	1704	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,47428	837,21	397,07	
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,296425	3118,3	924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,296425	1122,94	332,87	
20. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	2,431	516,25	1255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,47428	1780,33	844	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,47428	837,21	397,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	4727	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	33530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	50411	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	1815	
		Накладные расходы	%	-		39,42	18695	
		Сметная прибыль	%	8		8,81	4178	
21	Прайс 1 стр.1	-Пленка паровлагонепроницаемая "Изоспан С"	м2		521,708	79,38	41411	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,94	37011	
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	1332	
		Накладные расходы	%	-		2,55	1332	
		Сметная прибыль	%	8		5,88	3067	
22	11-120101-	-Покрытие кровельное металлочерепицей без кровли	м2		474,28	2980,04	1413372	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0705 РСНБ РК 2015	слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством						348070
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	811,019	750,92	609010	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	9,248	879,7	8136	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1301,23	617146	
22. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	5,739	3591,81	20613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	5,739	837,21	4804,75	
22. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,375	3118,3	4289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,375	1122,94	1544,04	
22. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,134	1780,33	3800	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,134	837,21	1786,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,52	28701	
22. 6	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,189712	263153,95	49923	
22. 7	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,023714	205870,68	4882	
22. 8	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,047428	295123,74	13997	
22. 9	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008033	3,81	38716,27	147509	
22.10	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,050274	1215531,96	61109	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				584,93	277421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1929,52	915132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2663,41	1263203	
		НР второго уровня	%	3,6		95,88	45475	
		Накладные расходы	%	-		829,78	393546	
		Сметная прибыль	%	8		220,74	104694	
23	21-100101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 5 КГ	м2	524,55368		2758,27	1446863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2465,21	1293135	
		НР второго уровня	%	3,6		88,75	46553	
		Накладные расходы	%	-		88,75	46553	
		Сметная прибыль	%	8		204,32	107175	
24	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		33,4	1451,12	48467	56,4% ---------- 4661
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	10,371	789,69	8190	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,070975	1038,9	74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	8263	
24. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0501	3118,3	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0501	1122,94	56,26	
24. 4	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	2,68	18,64	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,020875	1780,33	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,020875	837,21	17,48	
24. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,62625	182,19	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	357	
24. 7	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	68,804	391,68	26949	
24. 8	21-130208-0206	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,299932	9651,29	2895	
24. 9	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,334	797,36	266	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	30110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	38657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	43318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	1559	
		Накладные расходы	%	-		186,23	6220	
		Сметная прибыль	%	8		107,49	3590	
25	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		33,4	1124,46	37557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	33567	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	1208	
		Накладные расходы	%	-		36,18	1208	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	2782	
26	11-120101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		66,8	1888,88	126177	56,4% 14444
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,26197	17,5	789,69	13819	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	10,504	1122,49	11791	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383,39	25610	
26. 3	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	10,438	5307,29	55395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15625	10,438	1122,94	11721,25	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0501	3118,3	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0501	1122,94	56,26	
26. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	7,098	18,64	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0167	1780,33	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0167	837,21	13,98	
26. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	1,252	182,19	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				837,44	55941	
26. 8	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	68,804	391,68	26949	
26. 9	21-130208-0202	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,224448	4831,14	1084	
26.10	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,668	797,36	533	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				427,64	28566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1471,96	98327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1688,19	112771	
		НР второго уровня	%	3,6		60,77	4060	
		Накладные расходы	%	-		277	18504	
		Сметная прибыль	%	8		139,92	9346	
27	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		66,8	827,69	55290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,75	49415	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	1779	
		Накладные расходы	%	-		26,63	1779	
		Сметная прибыль	%	8		61,31	4096	
28	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (подшивка карниза снизу)	м2 покрытия		62,89	1495,88	94076	56,4% 29501
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	70,298	741,54	52129	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,212254	837,21	178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	52307	
28. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,157225	3591,81	565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,157225	837,21	131,63	
28. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,055029	1780,33	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,055029	837,21	46,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	663	
28. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	7,547	99,96	754	
28. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,516	410,75	1033	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	1788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	54579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	84080	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	3027	
		Накладные расходы	%	-		517,22	32528	
		Сметная прибыль	%	8		110,81	6969	
29	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2	64,7767		3084,99	199835	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	178603	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	6430	
		Накладные расходы	%	-		99,26	6430	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	14803	
		Вентшахты (АС-11,14)						
30	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,51		88078,1	44920	59,8% 5868
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	13,196	729,04	9621	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,2295	837,21	192	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	9813	
30. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,146625	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,210375	85,59	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,2295	1780,33	409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,2295	837,21	192,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	428	
30. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001581	205870,68	325	
30. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	0,5406	38749,93	20948	
30. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,7395	215,22	159	
30. 9	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003825	395629,44	1513	
30.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,53	196,55	301	
30.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001316	75443,28	99	
30.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001535	575926,68	884	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				47510,25	24230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67213,97	34279	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78719,88	40147	
		НР второго уровня	%	3,6		2833,92	1445	
		Накладные расходы	%	-		14339,83	7313	
		Сметная прибыль	%	8		6524,3	3327	
31	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		1,681	27766,28	46675	55,3% 13287
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	28,611	808,45	23130	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	1,072	837,21	897	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14293,54	24027	
31. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,25	0,42025	8,04	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	1,072	1780,33	1908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6375	1,072	837,21	897,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	1911	
31. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000101	253811,94	26	
31. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,012204	125945,47	1537	
31. 7	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,8405	315,74	265	
31. 8	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	2,353	261,1	614	
31. 9	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,362	150,96	508	
31.10	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	86,7	437	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	3387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	28429	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	41716	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	1502	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	14789	
		Сметная прибыль	%	8		2056,76	3457	
32	21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Isover КТ-40) 15 КГ	м3		1,73143	6290,6	10892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5622,23	9734	
		НР второго уровня	%	3,6		202,4	350	
		Накладные расходы	%	-		202,4	350	
		Сметная прибыль	%	8		465,97	807	
33	11-130501-	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на	м2		29,21	2389,68	69802	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0303 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	нефтебитуме, первый слой						11308
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,7705	22,506	887,85	19982	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	1,095	805,32	882	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				714,29	20864	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,365125	3390,83	1238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	837,21	305,69	
33. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,365125	795,81	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	741,54	270,75	
33. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,365125	36,26	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,365125	1780,33	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	837,21	305,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	2192	
33. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	31,839	907,8	28903	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	28903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1748,63	51078	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2135,77	62386	
		НР второго уровня	%	3,6		76,89	2246	
		Накладные расходы	%	-		464,03	13554	
		Сметная прибыль	%	8		177,01	5171	
34	11-130501-0304 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2		29,21	2037,36	59511	54,2% 8076
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,5405	15,788	887,85	14017	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	1,095	805,32	882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				510,08	14900	
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,365125	3390,83	1238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	837,21	305,69	
34. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,365125	795,81	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	741,54	270,75	
34. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,365125	36,26	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,365125	1780,33	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,365125	837,21	305,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	2192	
34. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	31,839	907,8	28903	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	28903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1544,43	45113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1820,89	53188	
		НР второго уровня	%	3,6		65,55	1915	
		Накладные расходы	%	-		342,02	9990	
		Сметная прибыль	%	8		150,92	4408	
35	11-260301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		8,64	2267,79	19594	55,3% 6108
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	13,866	789,69	10950	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,11448	837,21	96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	11045	
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	0,89964	11,67	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	32-040106-	Установки для заготовки защитных покрытий	маш.-ч	0,09	0,7776	78,84	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501	тепловой изоляции						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	0,11448	1780,33	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	0,11448	837,21	95,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,9	276	
35. 6	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000147	1215531,96	179	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,66	179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,88	11404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2026,84	17512	
		НР второго уровня	%	3,6		72,97	630	
		Накладные расходы	%	-		779,93	6739	
		Сметная прибыль	%	8		167,98	1451	
36	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		10,5408	3084,99	32518	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	29063	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	1046	
		Накладные расходы	%	-		99,26	1046	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	2409	
37	11-200101-0310 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		22,74	4829,4	109821	60,4% 15571
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,473	33,499	760,93	25491	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013388	0,304432	952,06	290	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133,71	25781	
37. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005381	0,12237	3118,3	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005381	0,12237	1122,94	137,41	
37. 4	31-050402-	-Лебедки электрические тяговым усилием	маш.-ч	0,005119	0,1164	73,66	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0303	19,62 кН (2 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021262	0,483509	177,74	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008006	0,182062	1780,33	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008006	0,182062	837,21	152,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,19	800	
37. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,167	322,32	376	
37. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002501	381819,66	955	
37. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000191	2205588,5	421	
37.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000089	195385,08	17	
37.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,724	424,32	731	
37.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	22,74	2365,38	53789	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2475,37	56290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3631,52	82581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4316,28	98152	
		НР второго уровня	%	3,6		155,39	3533	
		Накладные расходы	%	-		840,15	19105	
		Сметная прибыль	%	8		357,73	8135	
38	11-200101-0311 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		15,6	4323,91	67453	60,4% 8059
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,108	17,292	760,93	13158	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012469	0,194513	951,5	185	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				855,34	13343	
38. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004987	0,077805	3118,3	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004987	0,077805	1122,94	87,37	
38. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,079852	73,66	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,020213	0,315315	177,74	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007481	0,116708	1780,33	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007481	0,116708	837,21	97,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,84	512	
38. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,41964	322,32	135	
38. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,001248	381819,66	477	
38. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000172	2205588,5	378	
38.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000051	195385,08	10	
38.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	1,546	424,32	656	
38.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	15,6	2365,38	36900	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2471,55	38556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3347,87	52227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3864,5	60286	
		НР второго уровня	%	3,6		139,12	2170	
		Накладные расходы	%	-		655,75	10230	
		Сметная прибыль	%	8		320,29	4997	
39	11-200701-0408 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	16550,05	16550	60,4% 1737
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,671	3,671	770,31	2828	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	908,64	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2875,36	2875	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	3118,3	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	1122,94	14,74	
39. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9975	0,9975	65,54	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2625	0,2625	177,74	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039375	0,039375	1780,33	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039375	0,039375	837,21	32,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				223,06	223	
39. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271	
39. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	195385,08	39	
39. 9	23-050301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	1	9694,02	9694	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10004,19	10004	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13054,9	13055	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14791,62	14792	
		НР второго уровня	%	3,6		532,5	532	
		Накладные расходы	%	-		2269,21	2269	
		Сметная прибыль	%	8		1225,93	1226	
40	11-200701-0405 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт		1	9578,88	9579	60,4% 985
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	2,089	770,31	1609	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,02625	837,21	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1631,14	1631	
40. 3	31-050402-	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием	маш.-ч	0,564375	0,564375	65,54	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0205 до 31,39 кН (3,2 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	0,21	177,74	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,02625	1780,33	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,02625	837,21	21,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				121,05	121	
40. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
40. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
40. 8	23-050301-0914	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	1	5612,18	5612	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5845,72	5846	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7575,92	7576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8561,13	8561	
		НР второго уровня	%	3,6		308,2	308	
		Накладные расходы	%	-		1293,41	1293	
		Сметная прибыль	%	8		709,55	710	
41	11-200701-0404 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		4	7646,5	30586	60,4% 2094
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,111	4,444	770,31	3423	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,0525	837,21	44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				866,73	3467	
41. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	1,208	65,54	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,63	177,74	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525	1780,33	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525	837,21	43,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,15	285	
41. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00216	381819,66	825	
41. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	195385,08	78	
41. 8	23-050301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	4	5157,96	20632	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,68	21535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6310,56	25242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6834,07	27336	
		НР второго уровня	%	3,6		246,03	984	
		Накладные расходы	%	-		769,53	3078	
		Сметная прибыль	%	8		566,41	2266	
42	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали(воротник,фартук)	м		12,96	1120,75	14525	59,1% 831
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	1,915	729,04	1396	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01296	770,24	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,52	1406	
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,009072	1397,65	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009072	741,54	6,73	
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003888	1780,33	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003888	837,21	3,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,51	20	
42. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,040694	263153,95	10709	
42. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1296	196,55	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				828,27	10734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				937,53	12150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,67	12982	
		НР второго уровня	%	3,6		36,06	467	
		Накладные расходы	%	-		100,2	1299	
		Сметная прибыль	%	8		83,02	1076	
		Стены и перегородки						
43	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		2,1	38738,95	81352	50,8% 11086
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	14,63	30,723	710,28	21822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10391,4	21822	
43. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,672	73,66	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	49	
43. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,504	13665,73	6888	
43. 4	21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,84	39123,49	32864	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18929,17	39751	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29344,14	61623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34622,97	72708	
		НР второго уровня	%	3,6		1246,43	2617	
		Накладные расходы	%	-		6525,26	13703	
		Сметная прибыль	%	8		2869,55	6026	
44	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		14,25	4538,37	64672	50,8% 7781
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,391	19,829	741,54	14704	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051375	0,732094	837,21	613	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1074,86	15317	
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	0,732094	3591,81	2630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	0,732094	837,21	612,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				184,53	2630	
44. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,32775	13665,73	4479	
44. 5	21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,7182	39123,49	28098	
44. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000328	205870,68	67	
44. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00228	17468	40	
44. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,04275	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2293,76	32686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3510,14	50019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4056,17	57800	
		НР второго уровня	%	3,6		146,02	2081	
		Накладные расходы	%	-		692,05	9862	
		Сметная прибыль	%	8		336,18	4790	
45	11-100402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14		6075,34	85055	59,8% 11010
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,644	23,01	789,69	18171	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0175	0,245	980,08	240	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1315,07	18411	
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,1225	3118,3	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,1225	1122,94	137,56	
45. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,068625	0,96075	18,64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,1225	1780,33	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,1225	837,21	102,56	
45. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,002	0,028	182,19	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,009625	0,13475	14,71	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,65	625	
45. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,7545	10,563	93,67	989	
45. 9	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	2,542	35,584	135,13	4808	
45.10	21-060902-0903	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	0,28	3,92	21,16	83	
45.11	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,159	2,226	43,89	98	
45.12	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	9,8	7,23	71	
45.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0139	0,1946	1102,57	215	
45.14	21-130208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0359	0,5026	1954,57	982	
45.15	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,49	62,86	535,56	33665	
45.16	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,025	0,35	187,89	66	
45.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,569	21,969	133,35	2930	
45.18	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,01764	38149,15	673	
45.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,0084	142,71	1	
45.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	18,516	47,95	888	
45.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	14,864	37,75	561	
45.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,122	29,705	6,13	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3300,87	46212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4643,43	65008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5429,84	76018	
		НР второго уровня	%	3,6		195,47	2737	
		Накладные расходы	%	-		981,89	13746	
		Сметная прибыль	%	8		450,03	6300	
46	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 75 КГ	м3		0,5768	16310,19	9408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14577,25	8408	
		НР второго уровня	%	3,6		524,78	303	
		Накладные расходы	%	-		524,78	303	
		Сметная прибыль	%	8		1208,16	697	
47	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		1	430,68	431	62,1% 92
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,148	760,93	113	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	837,21	36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,62	149	
47. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3591,81	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0412	0,0412	837,21	34,49
47. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0018	0,0018	837,21	1,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				151,19	151	
47. 5	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	11528,07	29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,82	29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				292,62	293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				384,92	385	
		НР второго уровня	%	3,6		13,86	14	
		Накладные расходы	%	-		106,15	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		31,9	32	
48	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,022	61131,75	1345	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54636,56	1202	
		НР второго уровня	%	3,6		1966,92	43	
		Накладные расходы	%	-		1966,92	43	
		Сметная прибыль	%	8		4528,28	100	
49	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Наружная отделка фасадов -Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		301,2	3217,19	969019	54,8% 178207
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	416,21	779,68	324511	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	0,60993	1122,94	685	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1079,67	325196	
49. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	11,031	18,28	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
49. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	22,778	11,67	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
49. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	0,60993	3118,3	1902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	0,60993	1122,94	684,91	
49. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	11,408	182,19	2078	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
49. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	24,473	14,71	360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,96	4808	
49. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	753	254,9	191940	
49. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	79,517	593,64	47204	
49.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	765,048	87,79	67164	
49.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	753	69,36	52228	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,36	358536	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2283,71	687854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,37	866062	
		НР второго уровня	%	3,6		103,51	31178	
		Накладные расходы	%	-		695,17	209385	
		Сметная прибыль	%	8		238,31	71779	
50	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		301,23	901,55	271574	54,8% 50452
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	120,691	760,93	91837	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,20333	1122,94	228	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,63	92066	
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,20333	3118,3	634	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,20333	1122,94	228,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	634	
50. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	783,198	57,12	44736	
50. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	421,722	130,56	55060	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				331,3	99796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				638,28	192268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				805,76	242720	
		НР второго уровня	%	3,6		29,01	8738	
		Накладные расходы	%	-		196,49	59190	
		Сметная прибыль	%	8		66,78	20117	
51	Прайс 2 стр.2	-Панель линеарная	м2		301,2	3976,28	1197657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3553,81	1070407	
		НР второго уровня	%	3,6		127,94	38535	
		Накладные расходы	%	-		127,94	38535	
		Сметная прибыль	%	8		294,54	88715	
52	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		264	528,83	139610	54,8% 29556
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	71,559	750,92	53735	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,1782	1122,94	200	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204,3	53935	
52. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,1782	3118,3	556	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,1782	1122,94	200,11	
52. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	11,583	14,71	170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,75	726	
52. 5	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	2217,6	18,38	40759	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,39	40759	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				360,68	95220	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				472,64	124777	
		НР второго уровня	%	3,6		17,01	4492	
		Накладные расходы	%	-		128,97	34048	
		Сметная прибыль	%	8		39,17	10341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125(ПЖ-120) 0,125 Т	м3	24,411	21259,83	518974		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			19000,99	463833		
		НР второго уровня	%	3,6	684,04	16698		
		Накладные расходы	%	-	684,04	16698		
		Сметная прибыль	%	8	1574,8	38442		
54	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175(ППЖ-160) 0,175 Т	м3	2,781	27353,43	76070		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			24447,15	67988		
		НР второго уровня	%	3,6	880,1	2448		
		Накладные расходы	%	-	880,1	2448		
		Сметная прибыль	%	8	2026,18	5635		
55	11-150108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	95	2295,41	218064	54,8% 17925	
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	42,881	760,93	32629	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,07125	1122,94	80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	32709	
55. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	8,016	11,67	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,07125	3118,3	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,07125	1122,94	80,01	
55. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,45125	18,64	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	34-030101-	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,890625	182,19	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	486	
55. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	99,75	254,9	25426	
55. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	4,085	351,21	1435	
55. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	260,3	1	260	
55.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	130,15	1,03	134	
55.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	99,75	688,5	68678	
55.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	99,75	480,42	47922	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1514,26	143855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,85	176971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2051,53	194895	
		НР второго уровня	%	3,6		73,86	7016	
		Накладные расходы	%	-		262,54	24941	
		Сметная прибыль	%	8		170,03	16153	
56	11-150108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		32	1655,51	52976	54,8% 6038
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	14,444	760,93	10991	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,024	1122,94	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	11018	
56. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	2,7	11,67	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,024	3118,3	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,024	1122,94	26,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 5	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,152	18,64	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,3	182,19	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	164	
56. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	33,6	254,9	8565	
56. 8	21-100502-0104	-Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,376	351,21	483	
56. 9	21-130211-0405	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	87,68	1	88	
56.10	21-130211-0601	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	43,84	1,03	45	
56.11	21-130816-3407	-Водоотлив оконный шириной планки 250 мм изм оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	33,6	624,24	20974	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	30155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290,93	41310	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1479,62	47348	
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	1705	
		Накладные расходы	%	-		241,95	7742	
		Сметная прибыль	%	8		122,63	3924	
		Проемы Деталь утепления и отделки внутренних откосов оконных блоков						
57	11-150108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (откос внутренний)	м	56,0465116		898,1	50336	54,8% 10575
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	25,298	760,93	19250	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,042035	1122,94	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	19297	
57. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	4,729	11,67	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,042035	3118,3	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,042035	1122,94	47,20	
57. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,266221	18,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,525436	182,19	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	287	
57. 7	21-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	1,05	58,849	234,44	13797	
57. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	2,41	351,21	846	
57. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	153,567	1	154	
57.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	76,784	1,03	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				265,42	14876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				614	34413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802,68	44987	
		НР второго уровня	%	3,6		28,9	1620	
		Накладные расходы	%	-		217,58	12194	
		Сметная прибыль	%	8		66,53	3729	
58	Прайс 3 стр.3	Деталь пластиковая облицовки откосов (Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м2		24,1	996,09	24006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				890,26	21455	
		НР второго уровня	%	3,6		32,05	772	
		Накладные расходы	%	-		32,05	772	
		Сметная прибыль	%	8		73,78	1778	
59	Прайс 3 стр.3	Уголок декоративный облицовки откоса (откос, крышка откоса, стартовый профиль)	м		56,0465116	282,95	15859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252,89	14174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		9,1	510	
		Накладные расходы	%	-		9,1	510	
		Сметная прибыль	%	8		20,96	1175	
60	Прайс 3 стр.4	-Сетка москитная	м2		11,32	3268,43	36999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2921,17	33068	
		НР второго уровня	%	3,6		105,16	1190	
		Накладные расходы	%	-		105,16	1190	
		Сметная прибыль	%	8		242,11	2741	
61	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов Окна		33,872	2774,89	93991	59,8% ---------- 15815
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	31,805	760,93	24201	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	2,833	792,59	2245	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,77	26446	
61. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,321	1397,65	1846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,321	741,54	979,57	
61. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	5,28	18,64	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,512	1780,33	2691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,512	837,21	1265,86	
61. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	8,138	14,71	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,4	4755	
61. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	23,372	982,75	22969	
61. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	131,762	24,49	3227	
61. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	18,968	108,14	2051	
61.10	21-130809-	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	52,84	80,69	4264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0302							
61.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	270,976	9,87	2675	
61.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	82,648	48,98	4048	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1158,27	39233	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2013,16	68190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2480,06	84005	
		НР второго уровня	%	3,6		89,28	3024	
		Накладные расходы	%	-		556,19	18839	
		Сметная прибыль	%	8		205,55	6962	
62	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		0,812	3682,48	2990	59,8% / 505
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	1,038	760,93	790	
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,067904	792,59	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,45	844	
62. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,031668	1397,65	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,031668	741,54	23,48	
62. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,199143	18,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,036235	1780,33	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,036235	837,21	30,34	
62. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,306835	14,71	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,09	117	
62. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,74704	982,75	734	
62. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	4,969	24,49	122	
62. 9	21-130809-	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,57652	108,14	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
62.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,738	80,69	140	
62.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6,496	9,87	64	
62.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,818	48,98	138	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	1261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2669,64	2168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3291,22	2672	
		НР второго уровня	%	3,6		118,48	96	
		Накладные расходы	%	-		740,07	601	
		Сметная прибыль	%	8		272,78	221	
63	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		0,731	4012,99	2933	59,8% 557
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	1,162	760,93	884	
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,060216	793,37	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,87	932	
63. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,027595	1397,65	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,027595	741,54	20,46	
63. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,089639	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,032621	1780,33	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,032621	837,21	27,31	
63. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,138159	14,71	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,27	100	
63. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,67252	982,75	661	
63. 8	21-130207-	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132,	шт.	3,06	2,237	24,49	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9901 10х150) мм ГОСТ 28456-90						
63. 9	21-130809-0301	-Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,51901	108,14	56	
63.10	21-130809-0302	-Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,564	80,69	126	
63.11	21-130816-3417	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5,848	9,87	58	
63.12	21-130809-9901	-Лента бутиловая	м	3,47	2,537	48,98	124	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,45	1080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2824,24	2065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3586,62	2622	
		НР второго уровня	%	3,6		129,12	94	
		Накладные расходы	%	-		891,49	652	
		Сметная прибыль	%	8		297,26	217	
64	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		34,684	42081,99	1459572	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37610,82	1304494	
		НР второго уровня	%	3,6		1353,99	46962	
		Накладные расходы	%	-		1353,99	46962	
		Сметная прибыль	%	8		3117,18	108116	
65	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(О3) 24 КГ	м2		0,731	13922,09	10177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12442,88	9096	
		НР второго уровня	%	3,6		447,94	327	
		Накладные расходы	%	-		447,94	327	
		Сметная прибыль	%	8		1031,27	754	
		ПОЛЫ Тип 1 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 400Г						
66	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		22,57	272,8	6157	60,9% --- 911
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	1,768	729,04	1289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,24827	837,21	208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	1496	
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,093101	3390,83	316	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,093101	837,21		77,95
66. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,025391	2506,41	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,025391	837,21		21,26
66. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,129777	1873,73	243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,129777	837,21		108,65
66. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,262376	11,48	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	626	
66. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,151	2324,74	2676	
66. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,049654	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	2677	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	4592	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	5503	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	198	
		Накладные расходы	%	-		49,16	1109	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	456	
67	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,8056	23719,1	42827	60,9% 3287
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	7,6	710,28	5398	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	5398	
67. 2	31-040101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,083	12,39	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	13	
67. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,559736	1259,86	705	
67. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,842	14223,1	26195	
67. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001806	14380,09	26	
67. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,611	729,16	2633	
67. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,63196	30	19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	29578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	34989	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	38277	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	1378	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	4665	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	3172	
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		22,57	822,49	18564	60,9% 4050
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	9,24	690,9	6384	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,358299	741,54	266	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	6650	
68. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,559	12,39	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,358299	1397,65	501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,358299	741,54	265,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	532	
68. 5	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,0204	0,460428	12165,56	5601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2805	цементный марки М150 ГОСТ 28013-98						
68. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	0,78995	30	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	5625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	12542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	16591	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	597	
		Накладные расходы	%	-		205,89	4647	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	1375	
		Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 537						
69	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	235,3	272,8	64190	60,9% 9501	
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	18,428	729,04	13434	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	2,588	837,21	2167	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	15601	
69. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,970612	3390,83	3291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,970612	837,21	812,61	
69. 4	32-010101-0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,264713	2506,41	663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,264713	837,21	221,62	
69. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	1,353	1873,73	2535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,353	837,21	1132,75	
69. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	2,735	11,48	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	6521	
69. 7	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	12	2324,74	27898	
69. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0022	0,51766	30	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	27913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	47869	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	57370	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	2065	
		Накладные расходы	%	-		49,16	11567	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	4755	
70	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		18,824	23719,1	446488	60,9% 34272
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	79,23	710,28	56276	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	56276	
70. 2	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	11,294	12,39	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	140	
70. 3	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	5,835	1259,86	7352	
70. 4	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	19,2	14223,1	273090	
70. 5	21-070204-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,018824	14380,09	271	
70. 6	21-100501-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	37,648	729,16	27451	
70. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	6,588	30	198	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	308362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	364778	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	399049	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	14366	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	48638	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	33073	
71	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		235,3	822,49	193532	60,9% 42219

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25							
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	96,332	690,9	66556	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	3,735	741,54	2770	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	69326	
71. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	26,677	12,39	331	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	3,735	1397,65	5221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	3,735	741,54	2769,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	5551	
71. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,8	12165,56	58396	
71. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,236	30	247	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	58643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	130750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	172969	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	6227	
		Накладные расходы	%	-		205,89	48446	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	14336	
72	11-110101-1109 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		235,3	1188,09	279557	60,9% 39813
	к=1,15; к=1,25							
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,36064	84,859	760,93	64571	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	1,029	779,81	803	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				277,83	65374	
72. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,411775	3390,83	1396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,411775	837,21	344,74	
72. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,073	17,177	11,67	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,617663	1397,65	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,617663	741,54	458,02	
72. 6	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04	9,412	151,57	1427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,52	3887	
72. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,37648	84,66	32	
72. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	1,6	30	48	
72. 9	22-050103-9901	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	1317,68	69,6	91711	
72.10	22-050103-9902	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	752,96	66,13	49793	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				601,72	141584	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				892,65	210042	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1061,86	249855	
		НР второго уровня	%	3,6		38,23	8995	
		Накладные расходы	%	-		207,43	48808	
		Сметная прибыль	%	8		88,01	20708	
		Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376						
73	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	71,5	272,8	19505	60,9% 2887	
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	5,6	729,04	4082	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,7865	837,21	658	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	4741	
73. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,294937	3390,83	1000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,294937	837,21	246,92	
73. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,080437	2506,41	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,080437	837,21	67,34	
73. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,411125	1873,73	770	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,411125	837,21	344,20	
73. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,831188	11,48	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	1982	
73. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,646	2324,74	8477	
73. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,1573	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	8482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	14546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	17433	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	628	
		Накладные расходы	%	-		49,16	3515	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	1445	
74	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5,72	23719,1	135673	60,9% 10414
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	24,075	710,28	17100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	17100	
74. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	3,432	12,39	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	43	
74. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,773	1259,86	2234	
74. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,834	14223,1	82983	
74. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до	м3	0,001	0,00572	14380,09	82	

		40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86							
74. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	11,44	729,16	8342		
74. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,002	30	60		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	93701		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	110844		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	121258		
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	4365		
		Накладные расходы	%	-		2583,81	14779		
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	10050		
75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		71,5	822,49	58808		60,9% 12829
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	29,272	690,9	20224		
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,135	741,54	842		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	21066		
75. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	8,106	12,39	100		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
75. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,135	1397,65	1586		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,135	741,54	841,65		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	1687		
75. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,459	12165,56	17745		
75. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,502	30	75		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	17820		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	39731		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	52560		
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	1892		
		Накладные расходы	%	-		205,89	14721		
		Сметная прибыль	%	8		60,93	4356		
76	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		71,5	-81,55	-5831		60,9% -237
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,36179	-690,9	-250		

76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,187688	-741,54	-139	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,44	-389	
76. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	2,074	-12,39	-26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,187688	-1397,65	-262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,187688	741,54	139,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,03	-288	
76. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,36465	-12165,56	-4436	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-62,04	-4436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69,57	-4974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-72,88	-4737	
		НР второго уровня	%	3,6		-2,62	-188	
		Накладные расходы	%	-		-5,94	-425	
		Сметная прибыль	%	8		-6,04	-432	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ :						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	14490809	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	2375827	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	241281	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	69706	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	11873701	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	1395555	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	15886364	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	571909	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	16458273	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1316662	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	17774935	.

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Шакибаев Б.Е.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____