ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания АБК

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

За июнь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %: сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.СМ. 2-2-4 Электроосвещение						
1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		1	6029,74	6030	42,8% 822
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	862,84	1726	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	980,08	196	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1921,69	1922	
1. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3303,32	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1122,94	112,29	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	177,74	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2274,6	227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	837,21	83,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,65	695	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136535,11	2048	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146,27	2146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4566,6	4567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5389,09	5389	
		НР второго уровня	%	3,6		194,01	194	
		Накладные расходы	%	-		1016,49	1016	
		Сметная прибыль	%	8		446,65	447	
2	23-070201-0414 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 7,5 КГ	шт.		1	12876,97	12877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11508,8	11509	
		НР второго уровня	%	3,6		414,32	414	
		Накладные расходы	%	-		414,32	414	
		Сметная прибыль	%	8		953,85	954	
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		11	2371,22	26083	42,8% 3897
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	11	827,83	9106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	9106	
3. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,44	11,67	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,43	177,74	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	259	
3. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,011	136535,11	1502	
3. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000539	381819,66	206	
3. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	13,42	182,65	2451	
3. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,154	428,97	66	
3. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,066	743,12	49	
3. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,011	289,46	3	
3.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,011	1023,77	11	
3.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,132	621	82	
3.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	13,42	270,38	3628	
3.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00077	222237,6	171	
3.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,22	2673,62	588	
3.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	11	116,28	1279	
3.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,066	180,75	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,56	10049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1764,97	19415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2119,28	23312	
		НР второго уровня	%	3,6		76,29	839	
		Накладные расходы	%	-		430,61	4737	
		Сметная прибыль	%	8		175,65	1932	
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	4088,97	16356	42,8% 2868
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	8	827,83	6623	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	980,08	78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1675,26	6701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3303,32	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1122,94	44,92	
4. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	177,74	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2274,6	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	837,21	33,49	
4. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,8	27,71	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,89	340	
4. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	136535,11	1092	
4. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580	
4.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891	
4.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,97	24	
4.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	743,12	27	
4.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	289,46	5	
4.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1023,77	8	
4.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	621	89	
4.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319	
4.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,6	62	
4.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,62	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.19	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465	
4.20	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,056	180,75	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1196,95	4788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2937,51	11750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3654,52	14618	
		НР второго уровня	%	3,6		131,56	526	
		Накладные расходы	%	-		848,57	3394	
		Сметная прибыль	%	8		302,89	1212	
5	Прайс 8 стр.16	-Переключатель вводов 3-х полюсный Sirco VM1, 63А	шт		1	19806,71	19807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17702,26	17702	
		НР второго уровня	%	3,6		637,28	637	
		Накладные расходы	%	-		637,28	637	
		Сметная прибыль	%	8		1467,16	1467	
6	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
7	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		5	427,81	2139	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1912	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	69	
		Накладные расходы	%	-		13,76	69	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	158	
8	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		5	3345,78	16729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,29	14951	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	538	
		Накладные расходы	%	-		107,65	538	
		Сметная прибыль	%	8		247,84	1239	
9	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1277,35	1277	42,8% 330
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,87	0,87	862,84	751	
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,27	770	
9.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	
9.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,78	56	
9.5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183495,02	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,5	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				811,95	812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1141,63	1142	
		НР второго уровня	%	3,6		41,1	41	
		Накладные расходы	%	-		370,78	371	
		Сметная прибыль	%	8		94,62	95	
10	23-070501-1011 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 0,8 КГ	шт.		1	16610,61	16611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14845,75	14846	
		НР второго уровня	%	3,6		534,45	534	
		Накладные расходы	%	-		534,45	534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1230,42	1230	
11	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором	шт		1	1544,8	1545	42,8% 386
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	862,84	863	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	980,08	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				902,04	902	
11. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3303,32	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1122,94	22,46	
11. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2274,6	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	837,21	16,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,59	115	
11. 6	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,97	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				994,59	995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1380,67	1381	
		НР второго уровня	%	3,6		49,7	50	
		Накладные расходы	%	-		435,78	436	
		Сметная прибыль	%	8		114,43	114	
12	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 5,35 КГ	шт.		1	7635,13	7635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6823,9	6824	
		НР второго уровня	%	3,6		245,66	246	
		Накладные расходы	%	-		245,66	246	
		Сметная прибыль	%	8		565,56	566	
13	23-070101-	-Светильники переносные для освещения	шт.		1	2641,97	2642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 0,84 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2361,26	2361	
		НР второго уровня	%	3,6		85,01	85	
		Накладные расходы	%	-		85,01	85	
		Сметная прибыль	%	8		195,7	196	
14	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 0,67 КГ	10 шт.		0,1	615,14	62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				549,78	55	
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	2	
		Накладные расходы	%	-		19,79	2	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	5	
15	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		182	152,96	27839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,71	24881	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	896	
		Накладные расходы	%	-		4,92	896	
		Сметная прибыль	%	8		11,33	2062	
16	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт (36 Вт)ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		3	535,28	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				478,41	1435	
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	52	
		Накладные расходы	%	-		17,22	52	
		Сметная прибыль	%	8		39,65	119	
17	Прайс 8 стр.13	-Лампа светодиодная LED-A60-Premium 10ВТ	шт		5	954,38	4772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				852,98	4265	
		НР второго уровня	%	3,6		30,71	154	
		Накладные расходы	%	-		30,71	154	
		Сметная прибыль	%	8		70,7	353	
		Электроустановочные изделия						
18	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		18	416,18	7491	42,8% 1934
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	5,22	862,84	4504	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0144	980,08	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	4518	
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	3303,32	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1122,94	8,09	
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	2274,6	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	837,21	6,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	40	
18. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000567	19885,05	11	
18. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	18,36	11,22	206	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	4761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	6695	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	241	
		Накладные расходы	%	-		120,82	2175	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	555	
19	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		18	224,95	4049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,05	3619	
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	130	
		Накладные расходы	%	-		7,24	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		16,66	300	
20	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		1	416,18	416	42,8% 107
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	0,29	862,84	250	
20.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	980,13	0,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	251	
20.3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3303,32	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1122,94	0,45	
20.4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2274,6	0,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	837,21	0,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	2	
20.5	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	19885,05	0,63	
20.6	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	11,22	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	372	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	13	
		Накладные расходы	%	-		120,82	121	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	31	
21	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		1	256,92	257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	230	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	8	
		Накладные расходы	%	-		8,27	8	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	19	
22	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1081,85	4327	42,8% 1008
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	2,72	862,84	2347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008	980,08	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,69	2355	
22. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,004	3303,32	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1122,94	4,49	
22. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,1856	177,74	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,004	2274,6	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	837,21	3,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,83	55	
22. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00056	195525,79	109	
22. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000142	381819,66	54	
22. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,3904	182,65	71	
22. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,3904	270,38	106	
22.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000001	222237,6	0,21	
22.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,108	1082,43	117	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	458	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				714,94	2860	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				966,9	3868	
		НР второго уровня	%	3,6		34,81	139	
		Накладные расходы	%	-		286,77	1147	
		Сметная прибыль	%	8		80,14	321	
23	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.	4		473,69	1895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423,36	1693	
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	61	
		Накладные расходы	%	-		15,24	61	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	140	
24	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		27	494,43	13350	42,8% 3399
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	9,18	862,84	7921	
24.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0216	980,07	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,15	7942	
24.3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	3303,32	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	1122,94	12,13	
24.4	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	2274,6	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	837,21	9,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	60	
24.5	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000851	19885,05	17	
24.6	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000405	381819,66	155	
24.7	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1134	621	70	
24.8	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	27,54	11,22	309	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316	8532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441,9	11931	
		НР второго уровня	%	3,6		15,91	430	
		Накладные расходы	%	-		141,8	3829	
		Сметная прибыль	%	8		36,62	989	
25	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		27	381,24	10293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	9200	
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	331	
		Накладные расходы	%	-		12,27	331	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	762	
26	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		47	41,36	1944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,97	1738	
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	63	
		Накладные расходы	%	-		1,33	63	
		Сметная прибыль	%	8		3,06	144	
27	Прайс 8 стр.15	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт		50	48,56	2428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,4	2170	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	78	
		Накладные расходы	%	-		1,56	78	
		Сметная прибыль	%	8		3,6	180	
28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м		195	428,86	83629	42,8% / 15196
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	42,9	817,82	35084	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,429	980,08	420	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,08	35505	
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2145	3303,32	709	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2145	1122,94	240,87	
28. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	5,265	177,74	936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2145	2274,6	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2145	837,21	179,58	
28. 6	34-030302-	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	9,438	14,71	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,65	2271	
28. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,095	301,74	1236	
28. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,39	223,11	87	
28. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	26,13	182,65	4773	
28.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	26,13	270,38	7065	
28.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001872	222237,6	416	
28.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	3,51	1453,5	5102	
28.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	13,065	216,24	2825	
28.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	35,1	11,22	394	
28.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,95	150,96	294	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,8	22191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,37	59547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,3	74743	
		НР второго уровня	%	3,6		13,8	2691	
		Накладные расходы	%	-		91,73	17887	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	6195	
29	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		195	28,6	5577	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25,56	4984	
		НР второго уровня	%	3,6		0,92016	179	
		Накладные расходы	%	-		0,92016	179	
		Сметная прибыль	%	8		2,12	413	
30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля Кабель, провод		120	273,7	32844	42,8% 5835

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	12	837,21	10047	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,536	790,76	3587	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	13633	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,468	3303,32	1546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,468	1122,94	525,54	
30. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,6	2257,87	8128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,6	741,54	2669,54	
30. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,6	11,14	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,468	2274,6	1065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,468	837,21	391,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	10779	
30. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,048	301,74	14	
30. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00096	281414,94	270	
30. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01152	1671,45	19	
30.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00492	2673,62	13	
30.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0006	3825749,22	2295	
30.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009984	361,08	4	
30.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,072	1082,43	78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	2694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	23519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				244,62	29355	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	1057	
		Накладные расходы	%	-		57,43	6892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		20,27	2433	
31	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		75	100,33	7525	42,8% 1588
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	4,5	817,82	3680	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03	980,07	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,46	3710	
31. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,015	3303,32	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015	1122,94	16,84	
31. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,015	2274,6	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015	837,21	12,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,12	84	
31. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,12	621	75	
31. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,015	2673,62	40	
31. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00045	71863,08	32	
31. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,75	32,64	122	
31. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,15	11,22	103	
31.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2325	4010,64	932	
31.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,6	115,26	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,32	1374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68,5	5138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,67	6725	
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	242	
		Накладные расходы	%	-		24,4	1830	
		Сметная прибыль	%	8		7,43	557	
32	13-080206-1101 РСНБ	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных	м		528	874,91	461953	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2						82426
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	232,32	817,82	189996	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,64	980,08	2587	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				364,74	192583	
32. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	1,32	3303,32	4360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,32	1122,94	1482,28	
32. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	13,042	177,74	2318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	1,32	2274,6	3002	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,32	837,21	1105,12	
32. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	31,838	14,71	468	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,22	10149	
32. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,05808	195525,79	11356	
32. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,03696	162740,95	6015	
32. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	23,76	182,65	4340	
32.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	13,2	428,97	5662	
32.11	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,003432	230643,5	792	
32.12	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,1584	1671,45	265	
32.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	23,76	270,38	6424	
32.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00924	222237,6	2053	
32.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	2,165	2673,62	5788	
32.16	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	87,12	216,24	18839	
32.17	24-040207-	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	128,832	11,22	1445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1008							
32.18	24-040207-1303	-Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	4,382	1723,8	7554	
32.19	24-040207-1304	-Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	179,52	332,9	59762	
32.20	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,010771	361,08	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,78	130300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				625,84	330445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				781,95	412871	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	14863	
		Накладные расходы	%	-		184,26	97289	
		Сметная прибыль	%	8		64,81	34219	
33	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 85 КГ	км		0,3876	137087,12	53135	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122521,74	47489	
		НР второго уровня	%	3,6		4410,78	1710	
		Накладные расходы	%	-		4410,78	1710	
		Сметная прибыль	%	8		10154,6	3936	
34	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	км		0,27336	215348,38	58868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192467,81	52613	
		НР второго уровня	%	3,6		6928,84	1894	
		Накладные расходы	%	-		6928,84	1894	
		Сметная прибыль	%	8		15951,73	4361	
35	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,07725	147233,96	11374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	10165	
		НР второго уровня	%	3,6		4737,26	366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		4737,26	366	
		Сметная прибыль	%	8		10906,22	843	
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные,строительные работы						
		Демонтажные работы						
36	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		480	30,67	14723	59,1% 4888
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	12,192	678,39	8271	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,23	8271	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,23	8271	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27,41	13159	
		НР второго уровня	%	3,6		0,986929	474	
		Накладные расходы	%	-		11,17	5362	
		Сметная прибыль	%	8		2,27	1091	
37	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		40	76,94	3078	59,1% 1019
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	2,528	678,39	1715	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012	741,54	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,1	1724	
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,012	1397,65	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012	741,54	8,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,419295	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,29	1732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,76	2751	
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	99	
		Накладные расходы	%	-		27,95	1118	
		Сметная прибыль	%	8		5,7	228	
38	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		45	70,53	3174	59,1% 1054
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	2,628	678,39	1783	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,62	1783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,62	1783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63,03	2836	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	102	

		Накладные расходы	%	-		25,68	1156	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	235	
39	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	-Электросчетчики. Демонтаж щитов	шт.		1	340,95	341	59,1% 113
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2572	0,2572	741,54	191	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0007	741,57	0,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,24	191	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0007	1397,65	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	741,54	0,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,978355	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,7	192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				304,73	305	
		НР второго уровня	%	3,6		10,97	11	
		Накладные расходы	%	-		123,99	124	
		Сметная прибыль	%	8		25,26	25	
				Строительные работы				
40	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		97	73,28	7108	59,1% 2334
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0549	5,325	741,54	3949	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,71	3949	
40. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	4,792	14,71	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,726674	70	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41,44	4019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,5	6353	
		НР второго уровня	%	3,6		2,36	229	
		Накладные расходы	%	-		26,42	2563	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	527	
41	12-190101-0203 РСНБ РК 2015 К=5	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие		97	421,15	40851	59,1% 13412
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3155	30,604	741,54	22694	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				233,96	22694	
41. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,284	27,548	14,71	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,18	405		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				238,13	23099		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				376,4	36511		
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	1314		
		Накладные расходы	%	-		151,82	14726		
		Сметная прибыль	%	8		31,2	3026		
42	11-460302-0503 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд		400	862,59	345038	50,8%	86565
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4073	162,92	799,07	130184		
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1201	48,04	837,21	40220		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				426,01	170404		
42. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1201	48,04	1873,73	90014		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1201	48,04	837,21	40219,57		
42. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2402	96,08	16,8	1614		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				229,07	91628		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				554,53	221813		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				770,94	308378		
		НР второго уровня	%	3,6		27,75	11102		
		Накладные расходы	%	-		244,17	97667		
		Сметная прибыль	%	8		63,9	25558		
43	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,12	123131,8	14776	50,8%	3246
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	75,22	9,026	703,4	6349		
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,048	837,21	40		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53244,63	6389		
43. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,0252	36,26	0,91		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,048	1780,33	85		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,048	837,21	40,19		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				719,75	86		

43. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,1248	16315,58	2036
43. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		9,5	1,14	66,3	76
43. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,21	0,0252	27859,1	702
43. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,18	0,0216	26037,67	562
43. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000588	15529,02	9
43.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,708	196,55	139
43.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,001644	30	0,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29371,39	3525
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83000,89	9960
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				110049,16	13206
		НР второго уровня	%	3,6		3961,77	475
		Накладные расходы	%	-		31010,04	3721
		Сметная прибыль	%	8		9120,87	1095

ИТОГО ПО АКТУ :

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	979302
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	448033
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	117113
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	47270
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	409891
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	4265
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	232427
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1211729
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	43622
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1255351
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1[illegible]
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	1[illegible]

Сдал: Подрядчик

_____Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____

Заказчик: КГП «[illegible]ская ЦРБ»

_____