ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания пищеблока. АС.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, %: сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК. СМ. 2-1-1 КРОВЛЯ						
1	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,8 К=25	-Демонтаж/Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	175,49	47,75	8380		56,4% 1706
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,018	3,159	678,39	2143	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	1,053	837,21	882	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,23	3024	
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	0,70196	3390,83	2380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,70196	837,21	587,69	
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,35098	3591,81	1261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,35098	837,21	293,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,75	3641	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32,96	5784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42,68	7490	
		НР второго уровня	%	3,6		1,54	270	
		Накладные расходы	%	-		11,26	1975	
		Сметная прибыль	%	8		3,54	621	
2	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8	-Демонтаж/Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2		175,49	398,31	69900	56,4% 19676
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24	42,118	741,54	31232	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02296	4,029	906,9	3654	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198,79	34886	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00968	1,699	3591,81	6102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00968	1,699	837,21	1422,42	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,982744	3118,3	3064	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,982744	1122,94	1103,56	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00768	1,348	1780,33	2399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00768	1,348	837,21	1128,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,9	11566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				243,87	42797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				355,99	62473	
		НР второго уровня	%	3,6		12,82	2249	
		Накладные расходы	%	-		124,93	21925	
		Сметная прибыль	%	8		29,5	5178	
3	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(полиэтиленовая пленка)	м2 изолируемой поверхности		171,02	275,71	47152	56,4% 6087

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	13,649	760,93	10386	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,448927	905,24	406	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	10792	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,17102	3591,81	614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,17102	837,21	143,18	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,106888	3118,3	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,106888	1122,94	120,03	
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,876478	516,25	452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,17102	1780,33	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,17102	837,21	143,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	1705	
3. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	85,51	114,72	9810	
3. 8	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,037624	376211,18	14155	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				140,13	23964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				210,82	36055	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				246,41	42142	
		НР второго уровня	%	3,6		8,87	1517	
		Накладные расходы	%	-		44,46	7604	
		Сметная прибыль	%	8		20,42	3493	
4	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25 ТЧ 12 табл.1 п.3.3 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м2 утепляемого покрытия		155,9	1255,72	195767	56,4% 50711

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	107,571	741,54	79768	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07175	11,186	906,9	10144	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				576,73	89913	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03025	4,716	3591,81	16939	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03025	4,716	837,21	3948,28	
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0175	2,728	3118,3	8508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	2,728	1122,94	3063,38	
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	3,742	1780,33	6661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,742	837,21	3132,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				205,95	32108	
4. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0612	9,541	1259,86	12020	
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,077	12,004	30	360	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,41	12381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				797,03	124256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1122,3	174967	
		НР второго уровня	%	3,6		40,4	6299	
		Накладные расходы	%	-		365,68	57010	
		Сметная прибыль	%	8		93,02	14501	
5	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(доп.слой)	м2		45,96	627,86	28857	56,4% 7475
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	15,856	741,54	11758	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	1,649	906,9	1495	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	13253	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,695145	3591,81	2497	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,695145	837,21	581,98	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,40215	3118,3	1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,40215	1122,94	451,59	
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,55152	1780,33	982	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,55152	837,21	461,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	4733	
5. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,406	1259,86	1772	
5. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,769	30	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	1825	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	18316	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	25791	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	928	
		Накладные расходы	%	-		182,84	8403	
		Сметная прибыль	%	8		46,51	2138	
6	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012 0,225 Т	м3		33,63774	39347,44	1323559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35166,81	1182932	
		НР второго уровня	%	3,6		1266,01	42586	
		Накладные расходы	%	-		1266,01	42586	
		Сметная прибыль	%	8		2914,63	98041	
7	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		155,9	138,03	21519	56,4% 6402
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,091782	14,309	760,93	10888	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003281	0,511547	905,24	463	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72,81	11351	
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,194875	3591,81	700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,194875	837,21	163,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000781	0,121797	3118,3	380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000781	0,121797	1122,94	136,77	
7. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,006406	0,998734	516,25	516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,194875	1780,33	347	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,194875	837,21	163,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,46	1942	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82,3	12830	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				123,36	19232	
		НР второго уровня	%	3,6		4,44	692	
		Накладные расходы	%	-		45,51	7094	
		Сметная прибыль	%	8		10,22	1594	
8	Прайс 1 стр.1	-Пленка влагопроницаемая "Изолтекс НГ"	м2		171,49	606,99	104094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				542,5	93034	
		НР второго уровня	%	3,6		19,53	3349	
		Накладные расходы	%	-		19,53	3349	
		Сметная прибыль	%	8		44,96	7711	
9	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм(6х150мм) 0,03 КГ	шт.		440	18,28	8044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16,34	7190	
		НР второго уровня	%	3,6		0,58824	259	
		Накладные расходы	%	-		0,58824	259	
		Сметная прибыль	%	8		1,35	596	
10	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (боковых стен чердака)	м2		8,09	528,83	4278	54,8% 906

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25							
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	2,193	750,92	1647	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,005461	1122,94	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204,3	1653	
10. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,005461	3118,3	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,005461	1122,94		6,13
10. 4	34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	0,354949	14,71	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,75	22	
10. 5	21-130816-2808	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	67,956	18,38	1249	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,39	1249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				360,68	2918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				472,64	3824	
		НР второго уровня	%	3,6		17,01	138	
		Накладные расходы	%	-		128,97	1043	
		Сметная прибыль	%	8		39,17	317	
11	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125,(Isover OL-E) 0,125 Т	м3	1,243725		21259,83	26441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19000,99	23632	
		НР второго уровня	%	3,6		684,04	851	
		Накладные расходы	%	-		684,04	851	
		Сметная прибыль	%	8		1574,8	1959	
12	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	218,13		118,92	25941	56,4% 7764
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	17,409	760,93	13247	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,572591	905,24	518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	13765	
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,21813	3591,81	783	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21813	837,21	182,62	
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,136331	3118,3	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,136331	1122,94	153,09	
12. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,118	516,25	577	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,21813	1780,33	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21813	837,21	182,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	2174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	15421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	23185	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	835	
		Накладные расходы	%	-		39,42	8598	
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1922	
13	Прайс 1 стр.1	-Пленка паровлагонепроницаемая "Изоспан С"	м2		239,943	79,38	19046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,94	17022	
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	613	
		Накладные расходы	%	-		2,55	613	
		Сметная прибыль	%	8		5,88	1411	
14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		218,13	2987,73	651713 160084	56,4%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	373,002	750,92	280095	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	4,254	879,7	3742	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1301,23	283837	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	2,639	3591,81	9480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,2639	837,21	2209,40	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,632577	3118,3	1973	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,632577	1122,94	710,35	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,981585	1780,33	1748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,981585	837,21	821,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,52	13200	
14. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,087252	263153,95	22961	
14. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,010906	205870,68	2245	
14. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,021813	295123,74	6438	
14. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008211	1,791	38716,27	69341	
14.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,023122	1215531,96	28105	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				591,8	129090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1936,39	422385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2670,28	582469	
		НР второго уровня	%	3,6		96,13	20969	
		Накладные расходы	%	-		830,02	181053	
		Сметная прибыль	%	8		221,31	48275	
15	21-100101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 5 КГ	м2	241,25178		2758,27	665439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2465,21	594736	
		НР второго уровня	%	3,6		88,75	21411	
		Накладные расходы	%	-		88,75	21411	
		Сметная прибыль	%	8		204,32	49292	
16	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,91		1451,12	21636	56,4% 2080

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25							
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	4,63	789,69	3656	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,031684	1038,9	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	3689	
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,022365	3118,3	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,022365	1122,94	25,11	
16. 4	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	1,197	18,64	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,009319	1780,33	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,009319	837,21	7,80	
16. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,279562	182,19	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	160	
16. 7	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	30,715	391,68	12030	
16. 8	21-130208-0206	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,133892	9651,29	1292	
16. 9	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,1491	797,36	119	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	13441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	17257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	19337	
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	696	
		Накладные расходы	%	-		186,23	2777	
		Сметная прибыль	%	8		107,49	1603	
17	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		14,91	1124,46	16766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	14984	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	539	
		Накладные расходы	%	-		36,18	539	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	1242	
18	11-120101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		29,82	1888,88	56326	56,4% 6448
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,26197	7,812	789,69	6169	
18.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	4,689	1122,49	5264	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383,39	11433	
18.3	31-050601-0104	-Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	4,659	5307,29	24729	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15625	4,659	1122,94	5231,78	
18.4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,022365	3118,3	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,022365	1122,94	25,11	
18.5	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	3,168	18,64	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18.6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,007455	1780,33	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,007455	837,21	6,24	
18.7	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,559125	182,19	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				837,44	24973	
18.8	21-100304-0102	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	30,715	391,68	12030	
18.9	21-130208-0202	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,100195	4831,14	484	
18.10	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,2982	797,36	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				427,64	12752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1471,96	43894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1688,19	50342	
		НР второго уровня	%	3,6		60,77	1812	
		Накладные расходы	%	-		277	8260	
		Сметная прибыль	%	8		139,92	4172	
19	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		29,82	827,69	24682	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,75	22059	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	794	
		Накладные расходы	%	-		26,63	794	
		Сметная прибыль	%	8		61,31	1828	
20	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (подшивка карниза снизу)	м2 покрытия		29,84	1495,88	44637	56,4% 13998
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	33,355	741,54	24734	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,10071	837,21	84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	24818	
20. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0746	3591,81	268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0746	837,21	62,46	
20. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,02611	1780,33	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,02611	837,21	21,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	314	
20. 5	21-050307-1004	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,581	99,96	358	
20. 6	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,194	410,75	490	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	25897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	39894	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	1436	
		Накладные расходы	%	-		517,22	15434	
		Сметная прибыль	%	8		110,81	3306	
21	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2	30,7352		3084,99	94818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	84743	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	3051	
		Накладные расходы	%	-		99,26	3051	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	7024	
		Вентшахты (АС-8)						
22	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,633		27766,28	45342	55,3% 12908
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	27,794	808,45	22470	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	1,041	837,21	872	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14293,54	23341	
22. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,25	0,40825	8,04	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	1,041	1780,33	1853	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,6375	1,041	837,21	871,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	1857	
22. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000098	253811,94	25	
22. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,011856	125945,47	1493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 7	21-050307-0102	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,8165	315,74	258	
22. 8	21-050307-0108	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	2,286	261,1	597	
22. 9	21-050307-1002	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,266	150,96	493	
22.10	21-050307-1005	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,899	86,7	425	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	3291	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	27617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	40525	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	1459	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	14367	
		Сметная прибыль	%	8		2056,76	3359	
23	21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Isover КТ-40) 15 КГ	м3		1,68199	6290,6	10581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5622,23	9457	
		НР второго уровня	%	3,6		202,4	340	
		Накладные расходы	%	-		202,4	340	
		Сметная прибыль	%	8		465,97	784	
24	11-130501-0303 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2		21,68	2389,68	51808	54,2% 8393
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,7705	16,704	887,85	14831	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,813	805,32	655	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				714,29	15486	
24. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,271	3390,83	919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	837,21	226,88	
24. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,271	795,81	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	741,54	200,96	
24. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,271	36,26	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,271	1780,33	482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	837,21	226,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	1627	
24. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	23,631	907,8	21452	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	21452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1748,63	37910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2135,77	46304	
		НР второго уровня	%	3,6		76,89	1667	
		Накладные расходы	%	-		464,03	10060	
		Сметная прибыль	%	8		177,01	3838	
25	11-130501-0304 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2		21,68	2037,36	44170	54,2% 5994
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,5405	11,718	887,85	10404	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,813	805,32	655	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				510,08	11059	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,271	3390,83	919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	837,21	226,88	
25. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,271	795,81	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	741,54	200,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,271	36,26	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,271	1780,33	482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,271	837,21	226,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	1627	
25. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	23,631	907,8	21452	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	21452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1544,43	33483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1820,89	39477	
		НР второго уровня	%	3,6		65,55	1421	
		Накладные расходы	%	-		342,02	7415	
		Сметная прибыль	%	8		150,92	3272	
26	11-260301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		7,3	2267,79	16555	55,3% 5161
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	11,715	789,69	9251	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,096725	837,21	81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	9332	
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	0,760113	11,67	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,09	0,657	78,84	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	0,096725	1780,33	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	0,096725	837,21	80,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,9	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 6	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000124	1215531,96	151	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,66	151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,88	9635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2026,84	14796	
		НР второго уровня	%	3,6		72,97	533	
		Накладные расходы	%	-		779,93	5693	
		Сметная прибыль	%	8		167,98	1226	
27	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		8,906	3084,99	27475	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	24556	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	884	
		Накладные расходы	%	-		99,26	884	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	2035	
28	11-200101-0310 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		10,63	4829,4	51337	60,4% 7279
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,473	15,66	760,93	11916	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013388	0,142309	952,06	135	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133,71	12051	
28. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005381	0,057203	3118,3	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005381	0,057203	1122,94	64,24	
28. 4	31-050402-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,054412	73,66	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021262	0,22602	177,74	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008006	0,085106	1780,33	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008006	0,085106	837,21	71,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,19	374	
28. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,545319	322,32	176	
28. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001169	381819,66	446	
28. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000089	2205588,5	197	
28.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000041	195385,08	8	
28.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,805754	424,32	342	
28.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,63	2365,38	25144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2475,37	26313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3631,52	38603	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4316,28	45882	
		НР второго уровня	%	3,6		155,39	1652	
		Накладные расходы	%	-		840,15	8931	
		Сметная прибыль	%	8		357,73	3803	
29	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	4400,4	13201	60,4% 761
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5145	1,543	799,07	1233	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	837,21	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				419,91	1260	
29. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,378	65,54	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,189	177,74	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1780,33	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	837,21	26,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,15	114	
29. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206	
29. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	195385,08	29	
29. 8	23-050301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	3	3151,47	9454	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3229,97	9690	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3679,24	11038	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3932,86	11799	
		НР второго уровня	%	3,6		141,58	425	
		Накладные расходы	%	-		395,21	1186	
		Сметная прибыль	%	8		325,96	978	
30	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт		4	6528,62	26114	60,4% 1582
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,8085	3,234	799,07	2584	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	837,21	35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,84	2619	
30. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,798	65,54	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,378	177,74	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1780,33	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	837,21	35,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,57	194	
30. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00216	381819,66	825	
30. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00032	195385,08	63	
30. 8	23-050301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	4	4523,01	18092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4744,82	18979	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5439,44	21758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5834,96	23340	
		НР второго уровня	%	3,6		210,06	840	
		Накладные расходы	%	-		605,58	2422	
		Сметная прибыль	%	8		483,6	1934	
31	11-200701-0404 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		2	7646,5	15293	60,4% 1047
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,111	2,222	770,31	1711	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,02625	837,21	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				866,73	1733	
31. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	0,60375	65,54	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,315	177,74	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,02625	1780,33	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,02625	837,21		21,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,15	142	
31. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00108	381819,66	412	
31. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	195385,08	39	
31. 8	23-050301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	2	5157,96	10316	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,68	10767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6310,56	12621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6834,07	13668	
		НР второго уровня	%	3,6		246,03	492	
		Накладные расходы	%	-		769,53	1539	
		Сметная прибыль	%	8		566,41	1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали(воротник,фартук)	м		14,8	1120,75	16587	59,1% 949
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	2,187	729,04	1595	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0148	770,24	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,52	1606	
32. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,01036	1397,65	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01036	741,54		7,68
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00444	1780,33	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00444	837,21		3,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,51	22	
32. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,046472	263153,95	12229	
32. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,148	196,55	29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				828,27	12258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				937,53	13875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,67	14825	
		НР второго уровня	%	3,6		36,06	534	
		Накладные расходы	%	-		100,2	1483	
		Сметная прибыль	%	8		83,02	1229	
		Полы Тип 1 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 400Г						
33	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		97,3	272,8	26544	60,9% 3929
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	7,62	729,04	5555	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,07	837,21	896	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	6451	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,401362	3390,83	1361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,401362	837,21		336,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,109462	2506,41	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,109462	837,21	91,64	
33. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,559475	1873,73	1048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,559475	837,21	468,40	
33. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	1,131	11,48	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	2697	
33. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	4,962	2324,74	11536	
33. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,21406	30	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	11542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	19794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	23723	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	854	
		Накладные расходы	%	-		49,16	4783	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	1966	
34	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7,784	23719,1	184629	60,9% 14172
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	32,763	710,28	23271	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	23271	
34. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	4,67	12,39	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	58	
34. 3	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,413	1259,86	3040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
34. 4	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,94	14223,1	112927	
34. 5	21-070204-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007784	14380,09	112	
34. 6	21-100501-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	15,568	729,16	11352	
34. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	2,724	30	82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	127512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	150841	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	165013	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	5940	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	20112	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	13676	
35	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		97,3	822,49	80028	60,9% 17458
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	39,835	690,9	27522	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,545	741,54	1145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	28667	
35. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	11,031	12,39	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,545	1397,65	2159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,545	741,54	1145,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	2296	
35. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,985	12165,56	24148	
35. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	3,405	30	102	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	24250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	54067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	71525	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	2575	
		Накладные расходы	%	-		205,89	20033	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	5928	
				Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376				
36	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,1	272,8	10394	60,9%	1538
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	2,984	729,04	2175	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,4191	837,21	351	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	2526	
36. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,157163	3390,83	533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,157163	837,21	131,58	
36. 4	32-010101-0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,042862	2506,41	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,042862	837,21	35,88	
36. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,219075	1873,73	410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,219075	837,21	183,41	
36. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,442912	11,48	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	1056	
36. 7	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,943	2324,74	4517	
36. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0022	0,08382	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	4520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	7751	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	9289	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	334	
		Накладные расходы	%	-		49,16	1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		20,21	770	
37	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3,048	23719,1	72296	60,9% 5549
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	12,829	710,28	9112	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	9112	
37. 2	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,829	12,39	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	23	
37. 3	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,94488	1259,86	1190	
37. 4	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,109	14223,1	44219	
37. 5	21-070204-0404	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003048	14380,09	44	
37. 6	21-100501-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,096	729,16	4445	
37. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	1,067	30	32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	49930	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	59065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	64614	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	2326	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	7875	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	5355	
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		38,1	822,49	31337	60,9% 6836
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	15,598	690,9	10777	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,604838	741,54	449	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	11225	
38. 3	31-040101-	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	4,32	12,39	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,604838	1397,65	845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,604838	741,54	448,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	899	
38. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,77724	12165,56	9456	
38. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,333	30	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	9496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	21171	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	28007	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	1008	
		Накладные расходы	%	-		205,89	7844	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	2321	
39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1102	м2 стяжки		38,1	-81,55	-3107	60,9% -126
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,192786	-690,9	-133	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,100013	-741,54	-74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,44	-207	
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	1,105	-12,39	-14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,100013	-1397,65	-140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,100013	741,54	74,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,03	-153	
39. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,19431	-12165,56	-2364	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-62,04	-2364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69,57	-2651	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-72,88	-2524	
		НР второго уровня	%	3,6		-2,62	-100	
		Накладные расходы	%	-		-5,94	-226	
		Сметная прибыль	%	8		-6,04	-230	
		Наружная отделка фасадов						
40	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	236,1	3217,19	759580	54,8%	139690
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	326,252	779,68	254372	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	0,478103	1122,94	537	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1079,67	254909	
40. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	8,647	18,28	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	17,855	11,67	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	0,478103	3118,3	1491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	0,478103	1122,94	536,88	
40. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	8,942	182,19	1629	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	19,183	14,71	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,96	3769	
40. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	590,25	254,9	150455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 9	21-130201-0304	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	62,33	593,64	37002	
40.10	21-130205-0501	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	599,694	87,79	52647	
40.11	21-130211-0802	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	590,25	69,36	40940	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,36	281043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2283,71	539185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,37	678875	
		НР второго уровня	%	3,6		103,51	24439	
		Накладные расходы	%	-		695,17	164130	
		Сметная прибыль	%	8		238,31	56265	
41	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		236,1	901,55	212856	54,8% 39544
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	94,596	760,93	71981	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,159367	1122,94	179	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,63	72160	
41. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,159367	3118,3	497	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,159367	1122,94	178,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	497	
41. 4	21-130211-0701	-Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	613,86	57,12	35064	
41. 5	21-130816-3524	-Салазка	шт.	1,4	330,54	130,56	43155	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				331,3	78219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				638,28	150697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				805,76	190240	
		НР второго уровня	%	3,6		29,01	6849	
		Накладные расходы	%	-		196,49	46392	
		Сметная прибыль	%	8		66,78	15767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Прайс 2 стр.2	-Панель линеарная	м2		236,1	3976,28	938800	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3553,81	839054	
		НР второго уровня	%	3,6		127,94	30206	
		Накладные расходы	%	-		127,94	30206	
		Сметная прибыль	%	8		294,54	69541	
43	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		178,5	528,83	94395	54,8% 19984
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	48,383	750,92	36332	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,120487	1122,94	135	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204,3	36467	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,120487	3118,3	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,120487	1122,94	135,30	
43. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	7,832	14,71	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,75	491	
43. 5	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	1499,4	18,38	27559	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,39	27559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				360,68	64382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				472,64	84366	
		НР второго уровня	%	3,6		17,01	3037	
		Накладные расходы	%	-		128,97	23021	
		Сметная прибыль	%	8		39,17	6992	
44	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125 (ПЖ-120) 0,125 Т	м3		16,995	21259,83	361311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19000,99	322922	
		НР второго уровня	%	3,6		684,04	11625	
		Накладные расходы	%	-		684,04	11625	
		Сметная прибыль	%	8		1574,8	26764	
45	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175(ППЖ-160) 0,175 Т	м3	1,3905		27353,43	38035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	33994	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	1224	
		Накладные расходы	%	-		880,1	1224	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	2817	
46	11-150108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	83		2295,41	190519	54,8% 15660
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	37,464	760,93	28508	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,06225	1122,94	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	28577	
46. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	7,003	11,67	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,06225	3118,3	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,06225	1122,94	69,90	
46. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,39425	18,64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
46. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,778125	182,19	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	87,15	254,9	22215	
46. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	3,569	351,21	1253	
46. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	227,42	1	227	
46.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	113,71	1,03	117	
46.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	87,15	688,5	60003	
46.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	87,15	480,42	41869	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1514,26	125684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,85	154616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2051,53	170277	
		НР второго уровня	%	3,6		73,86	6130	
		Накладные расходы	%	-		262,54	21790	
		Сметная прибыль	%	8		170,03	14113	
47	11-150108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		18	1655,51	29799	54,8% 3396
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	8,125	760,93	6182	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,0135	1122,94	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	6198	
47. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	1,519	11,67	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0135	3118,3	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0135	1122,94	15,16	
47. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,0855	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,16875	182,19	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	92	
47. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	18,9	254,9	4818	
47. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,774	351,21	272	
47. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	49,32	1	49	
47.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	24,66	1,03	25	
47.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм изм оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	18,9	624,24	11798	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	16962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290,93	23237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1479,62	26633	
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	959	
		Накладные расходы	%	-		241,95	4355	
		Сметная прибыль	%	8		122,63	2207	
48	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		0,65	38738,95	25180	50,8% 3431
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	14,63	9,51	710,28	6754	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10391,4	6754	
48. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,208	73,66	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	15	
48. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,156	13665,73	2132	
48. 4	21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,26	39123,49	10172	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18929,17	12304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29344,14	19074	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34622,97	22505	
		НР второго уровня	%	3,6		1246,43	810	
		Накладные расходы	%	-		6525,26	4241	
		Сметная прибыль	%	8		2869,55	1865	
49	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов Проемы Окна	10,5072	3140,91	33002	59,8%	6049
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	12,366	760,93	9410	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,890485	791,91	705	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				962,66	10115	
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,421601	1397,65	589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,421601	741,54	312,63	
49. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	1,735	18,64	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,468884	1780,33	835	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,468884	837,21	392,55	
49. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	2,673	14,71	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,35	1496	
49. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	7,46	982,75	7331	
49. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	43,29	24,49	1060	
49. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	6,199	108,14	670	
49.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	16,706	80,69	1348	
49.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	84,058	9,87	830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	26,583	48,98	1302	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,63	12542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2231,52	23447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2807,2	29496	
		НР второго уровня	%	3,6		101,06	1062	
		Накладные расходы	%	-		676,73	7111	
		Сметная прибыль	%	8		232,66	2445	
50	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		0,644	3682,48	2372	59,8% ---------- 400
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	0,823621	760,93	627	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,053854	792,59	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,45	669	
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,025116	1397,65	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,025116	741,54	18,62	
50. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,157941	18,64	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,028739	1780,33	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,028739	837,21	24,06	
50. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,243351	14,71	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,09	93	
50. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,59248	982,75	582	
50. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	3,941	24,49	97	
50. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,45724	108,14	49	
50.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,378	80,69	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5,152	9,87	51	
50.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,235	48,98	109	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	1000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2669,64	1719	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3291,22	2120	
		НР второго уровня	%	3,6		118,48	76	
		Накладные расходы	%	-		740,07	477	
		Сметная прибыль	%	8		272,78	176	
51	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		4,13	4012,99	16574	59,8% 3149
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	6,565	760,93	4995	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,340209	793,37	270	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,87	5265	
51. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,155908	1397,65	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,155908	741,54	115,61	
51. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,506441	18,64	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,184301	1780,33	328	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,184301	837,21	154,30	
51. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,78057	14,71	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,27	567	
51. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,8	982,75	3734	
51. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	12,638	24,49	309	
51. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,932	108,14	317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	8,838	80,69	713	
51.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	33,04	9,87	326	
51.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	14,331	48,98	702	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,45	6102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2824,24	11664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3586,62	14813	
		НР второго уровня	%	3,6		129,12	533	
		Накладные расходы	%	-		891,49	3682	
		Сметная прибыль	%	8		297,26	1228	
52	21-090201-1208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(О1,О2) 36 КГ	м2		10,5072	49088,17	515779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43872,6	460978	
		НР второго уровня	%	3,6		1579,41	16595	
		Накладные расходы	%	-		1579,41	16595	
		Сметная прибыль	%	8		3636,16	38206	
53	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (О3) 24 КГ	м2		0,644	22882,1	14736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20450,9	13170	
		НР второго уровня	%	3,6		736,23	474	
		Накладные расходы	%	-		736,23	474	
		Сметная прибыль	%	8		1694,97	1092	
54	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(О5,Ф1) 24 КГ	м2		2,668	16475,08	43956	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14724,62	39285	
		НР второго уровня	%	3,6		530,09	1414	
		Накладные расходы	%	-		530,09	1414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1220,38	3256	
55	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(О4) 24 КГ	м2		1,462	13922,09	20354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12442,88	18191	
		НР второго уровня	%	3,6		447,94	655	
		Накладные расходы	%	-		447,94	655	
		Сметная прибыль	%	8		1031,27	1508	

ИТОГО ПО А К Т У:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	6074350
в том числе:	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	1049159
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	117046
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	33905
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	4908146
- перевозка грузов	Тенге	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	608069
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	6682420
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	240567
ИТОГО:	Тенге	.	.	6922987
Сметная прибыль	Тенге	.	.	553839
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	7476826

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Делинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Бакибаев Е.Б

Заказник: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____