ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания пищеблока. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение						
1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	5		6029,74	30149	42,8% / 4112
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	10	862,84	8628	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1	980,08	980	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1921,69	9608	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,5	3303,32	1652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	1122,94	561,47	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,85	177,74	684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,5	2274,6	1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	837,21	418,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,65	3473	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,075	136535,11	10240	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00085	381819,66	325	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	222237,6	167	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146,27	10731	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4566,6	22833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5389,09	26945	
		НР второго уровня	%	3,6		194,01	970	
		Накладные расходы	%	-		1016,49	5082	
		Сметная прибыль	%	8		446,65	2233	
2	23-070201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 9,6 КГ	шт.		1	9581,83	9582	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8563,77	8564	
		НР второго уровня	%	3,6		308,3	308	
		Накладные расходы	%	-		308,3	308	
		Сметная прибыль	%	8		709,77	710	
3	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
4	23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,55 КГ	шт.		2	4444,47	8889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3972,25	7945	
		НР второго уровня	%	3,6		143	286	
		Накладные расходы	%	-		143	286	
		Сметная прибыль	%	8		329,22	658	
5	23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6(КМПн 2/5) 0,497 КГ	шт.		1	1004,77	1005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				898,01	898	
		НР второго уровня	%	3,6		32,33	32	
		Накладные расходы	%	-		32,33	32	
		Сметная прибыль	%	8		74,43	74	
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		16	2371,22	37939	42,8% 5669
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	16	827,83	13245	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	13245	
6.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,64	11,67	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,08	177,74	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	377	
6.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,016	136535,11	2185	
6.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000784	381819,66	299	
6.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	19,52	182,65	3565	
6.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,224	428,97	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,096	743,12	71	
6. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,016	289,46	5	
6.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,016	1023,77	16	
6.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,192	621	119	
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	19,52	270,38	5278	
6.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00112	222237,6	249	
6.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,32	2673,62	856	
6.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16	116,28	1860	
6.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,096	180,75	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,56	14617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1764,97	28239	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2119,28	33908	
		НР второго уровня	%	3,6		76,29	1221	
		Накладные расходы	%	-		430,61	6890	
		Сметная прибыль	%	8		175,65	2810	
7	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	4088,97	16356	42,8% 2868
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	8	827,83	6623	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	980,08	78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1675,26	6701	
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3303,32	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1122,94	44,92	
7. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	177,74	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2274,6	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	837,21	33,49	
7. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,8	27,71	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,89	340	
7. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	136535,11	1092	
7. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580	
7.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891	
7.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,97	24	
7.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	743,12	27	
7.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	289,46	5	
7.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1023,77	8	
7.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	621	89	
7.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319	
7.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,6	62	
7.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,62	214	
7.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465	
7.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,056	180,75	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1196,95	4788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2937,51	11750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3654,52	14618	
		НР второго уровня	%	3,6		131,56	526	
		Накладные расходы	%	-		848,57	3394	
		Сметная прибыль	%	8		302,89	1212	
8	13-080303-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на	шт.		2	4502,78	9006	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне						1559
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2	4	900,98	3604	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	980,08	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1821,56	3643	
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,67	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3303,32	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1122,94	22,46	
8. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	177,74	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2274,6	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	837,21	16,74	
8. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,46	27,71	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,73	171	
8. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,006	136535,11	819	
8. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000862	381819,66	329	
8.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	446	
8.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,97	12	
8.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,12	13	
8.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,46	2	
8.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,77	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,084	621	52	
8.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660	
8.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
8.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	107	
8.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
8.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	0,032	180,75	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1357,05	2714	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3244,73	6489	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4024,36	8049	
		НР второго уровня	%	3,6		144,88	290	
		Накладные расходы	%	-		924,51	1849	
		Сметная прибыль	%	8		333,54	667	
9	Прайс 8 стр.16	-Переключатель вводов 3-х полюсный Sirco VM1, 125А	шт		1	31937,27	31937	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28543,96	28544	
		НР второго уровня	%	3,6		1027,58	1028	
		Накладные расходы	%	-		1027,58	1028	
		Сметная прибыль	%	8		2365,72	2366	
10	23-070204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	427,81	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	14	
		Накладные расходы	%	-		13,76	14	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	32	
11	23-070204-1317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1384,19	1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1237,12	1237	
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	45	
		Накладные расходы	%	-		44,54	45	
		Сметная прибыль	%	8		102,53	103	
12	23-070204-1317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	1384,19	4153	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
16	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
17	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
18	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1394,46	1394	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1246,3	1246	
		НР второго уровня	%	3,6		44,87	45	
		Накладные расходы	%	-		44,87	45	
		Сметная прибыль	%	8		103,29	103	
19	23-070204-1227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		1	13110,43	13110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11717,46	11717	
		НР второго уровня	%	3,6		421,83	422	
		Накладные расходы	%	-		421,83	422	
		Сметная прибыль	%	8		971,14	971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	23-070204-1023 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		2	6600,79	13202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5899,46	11799	
		НР второго уровня	%	3,6		212,38	425	
		Накладные расходы	%	-		212,38	425	
		Сметная прибыль	%	8		488,95	978	
21	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		2	3345,78	6692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,29	5981	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	215	
		Накладные расходы	%	-		107,65	215	
		Сметная прибыль	%	8		247,84	496	
22	23-070204-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		2	4653,66	9307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4159,21	8318	
		НР второго уровня	%	3,6		149,73	299	
		Накладные расходы	%	-		149,73	299	
		Сметная прибыль	%	8		344,72	689	
23	23-070204-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 0,06 КГ	шт.		1	4170,21	4170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3727,13	3727	
		НР второго уровня	%	3,6		134,18	134	
		Накладные расходы	%	-		134,18	134	
		Сметная прибыль	%	8		308,9	309	
24	13-080305-1002 РСНБ	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1277,35	1277	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							330
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,87	0,87	862,84	751	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,27	770	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	
24. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,78	56	
24. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183495,02	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,5	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				811,95	812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1141,63	1142	
		НР второго уровня	%	3,6		41,1	41	
		Накладные расходы	%	-		370,78	371	
		Сметная прибыль	%	8		94,62	95	
25	23-070501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 0,8 КГ	шт.		1	22520,04	22520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20127,31	20127	
		НР второго уровня	%	3,6		724,58	725	
		Накладные расходы	%	-		724,58	725	
		Сметная прибыль	%	8		1668,15	1668	
26	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1	3870,08	3870	42,8% ---------- 700
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2	2	808,45	1617	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1636,5	1637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,12	11,67	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	
26. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,12	177,74	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,51	79	
26. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136535,11	546	
26. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142	
26. 9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,97	9	
26.10	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,12	9	
26.11	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
26.12	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1	
26.13	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	621	15	
26.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	222237,6	20	
26.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	83	
26.16	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119	
26.17	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
26.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,75	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1063,05	1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2758,46	2758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3458,88	3459	
		НР второго уровня	%	3,6		124,52	125	
		Накладные расходы	%	-		824,94	825	
		Сметная прибыль	%	8		286,67	287	
27	Прайс 8 стр.12	-Пускатель ПМЛ 113002В с кнопкой "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой	шт		1	14689,28	14689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13128,55	13129	
		НР второго уровня	%	3,6		472,63	473	
		Накладные расходы	%	-		472,63	473	
		Сметная прибыль	%	8		1088,09	1088	
28	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		1	6029,74	6030	42,8% 822
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	862,84	1726	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	980,08	196	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1921,69	1922	
28. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3303,32	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	1122,94	112,29
28. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	177,74	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
28. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2274,6	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	837,21	83,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,65	695	
28. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136535,11	2048	
28. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65	
28. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146,27	2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4566,6	4567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5389,09	5389	
		НР второго уровня	%	3,6		194,01	194	
		Накладные расходы	%	-		1016,49	1016	
		Сметная прибыль	%	8		446,65	447	
29	Прайс 8 стр.14	-Корпус модульный навесной пластиковый КМПн 2/5	шт		1	717,19	717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				640,99	641	
		НР второго уровня	%	3,6		23,08	23	
		Накладные расходы	%	-		23,08	23	
		Сметная прибыль	%	8		53,13	53	
30	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		1	2333,1	2333	40,6% ---------- 602
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2	2	741,54	1483	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1483,08	1483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1483,08	1483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2085,21	2085	
		НР второго уровня	%	3,6		75,07	75	
		Накладные расходы	%	-		677,2	677	
		Сметная прибыль	%	8		172,82	173	
31	23-070216-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК 0,02 КГ	шт.		1	971,23	971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				868,04	868	
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	31	
		Накладные расходы	%	-		31,25	31	
		Сметная прибыль	%	8		71,94	72	
				Светильники				
32	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		4	1853,66	7415	42,8% ---------- 1575
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	3,04	862,84	2623	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	1,384	762,91	1056	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				919,73	3679	
32. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,0155	0,062	3303,32	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0302	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062	1122,94	69,62	
32. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	1,26	1038,32	1308	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	1,26	741,54	934,34	
32. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,062	2274,6	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062	837,21	51,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				413,53	1654	
32. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	19885,05	3	
32. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	8,16	89,8	733	
32. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,112	355,8	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	775	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1263,07	5052	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1656,71	6627	
		НР второго уровня	%	3,6		59,64	239	
		Накладные расходы	%	-		453,28	1813	
		Сметная прибыль	%	8		137,31	549	
33	23-070102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IР65 ГОСТ 17677-82 2,1 КГ	шт.		4	3126,22	12505	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2794,06	11176	
		НР второго уровня	%	3,6		100,59	402	
		Накладные расходы	%	-		100,59	402	
		Сметная прибыль	%	8		231,57	926	
34	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		22	2417,21	53179	42,8% 11498
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	21,78	862,84	18793	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	10,507	768,31	8073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1221,16	26865	
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,5896	3303,32	1948	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0268	0,5896	1122,94	662,09
34. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	9,328	1038,32	9685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,424	9,328	741,54	6917,09
34. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,5896	2274,6	1341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0268	0,5896	837,21	493,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				589,74	12974	
34. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000693	19885,05	14	
34. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	44,88	89,8	4030	
34. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,616	355,8	219	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	4263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1637,73	36030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2160,38	47528	
		НР второго уровня	%	3,6		77,77	1711	
		Накладные расходы	%	-		600,43	13209	
		Сметная прибыль	%	8		179,05	3939	
35	23-070102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IР65 ГОСТ 17677-82 3,6 КГ	шт.		18	3928,09	70706	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3510,73	63193	
		НР второго уровня	%	3,6		126,39	2275	
		Накладные расходы	%	-		126,39	2275	
		Сметная прибыль	%	8		290,97	5237	
36	23-070102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.		2	4307,91	8616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года	2,5 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3850,2	7700	
		НР второго уровня	%	3,6		138,61	277	
		Накладные расходы	%	-		138,61	277	
		Сметная прибыль	%	8		319,1	638	
37	23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 2,8 КГ	шт.		2	7951,02	15902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7106,23	14212	
		НР второго уровня	%	3,6		255,82	512	
		Накладные расходы	%	-		255,82	512	
		Сметная прибыль	%	8		588,96	1178	
38	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		9	2203,11	19828	42,8% 2580
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,41	3,69	862,84	3184	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	3,83	742,44	2844	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				669,75	6028	
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3303,32	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	1122,94	8,09	
38. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	3,816	1038,32	3962	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	3,816	741,54	2829,72	
38. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	2274,6	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	837,21	6,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				444,71	4002	
38. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000284	19885,05	6	
38. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,	кг	0,0031	0,0279	621	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм						
38. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0918	355,8	33	
38. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	9,18	818,82	7517	
38.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0918	905,76	83	
38.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	9,18	32,64	300	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				883,91	7955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1682,38	15141	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1969,03	17721	
		НР второго уровня	%	3,6		70,89	638	
		Накладные расходы	%	-		357,54	3218	
		Сметная прибыль	%	8		163,19	1469	
39	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	шт.		9	964,89	8684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				862,37	7761	
		НР второго уровня	%	3,6		31,05	279	
		Накладные расходы	%	-		31,05	279	
		Сметная прибыль	%	8		71,47	643	
40	Прайс 8 стр.17	-Блок аварийного питания светильника с ЛЛ мощ.до 58 Вт Stabilar BS-58-3	шт		3	10416,97	31251	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9310,17	27931	
		НР второго уровня	%	3,6		335,17	1005	
		Накладные расходы	%	-		335,17	1005	
		Сметная прибыль	%	8		771,63	2315	
41	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором	шт		1	1544,8	1545	42,8% ---------- 386
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	862,84	863	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	980,08	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				902,04	902	
41. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3303,32	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,02	1122,94	22,46
41. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2274,6	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02	0,02	837,21	16,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,59	115	
41. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,97	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				994,59	995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1380,67	1381	
		НР второго уровня	%	3,6		49,7	50	
		Накладные расходы	%	-		435,78	436	
		Сметная прибыль	%	8		114,43	114	
42	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 5,35 КГ	шт.		1	7635,13	7635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6823,9	6824	
		НР второго уровня	%	3,6		245,66	246	
		Накладные расходы	%	-		245,66	246	
		Сметная прибыль	%	8		565,56	566	
43	23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 0,84 КГ	шт.		1	2641,97	2642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2361,26	2361	
		НР второго уровня	%	3,6		85,01	85	
		Накладные расходы	%	-		85,01	85	
		Сметная прибыль	%	8		195,7	196	
44	23-070104-0301 РСНБ	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа	10 шт.		0,1	615,14	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	МО36-60 0,67 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				549,78	55	
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	2	
		Накладные расходы	%	-		19,79	2	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	5	
45	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		4	152,96	612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,71	547	
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	20	
		Накладные расходы	%	-		4,92	20	
		Сметная прибыль	%	8		11,33	45	
46	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт (36 Вт)ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		44	535,28	23552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				478,41	21050	
		НР второго уровня	%	3,6		17,22	758	
		Накладные расходы	%	-		17,22	758	
		Сметная прибыль	%	8		39,65	1745	
47	Прайс 8 стр.13	-Лампа светодиодная LED-A60-Premium 10ВТ	шт		9	954,38	8589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				852,98	7677	
		НР второго уровня	%	3,6		30,71	276	
		Накладные расходы	%	-		30,71	276	
		Сметная прибыль	%	8		70,7	636	
				Электроустановочные изделия				
48	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		3	416,18	1249	42,8% --- 322
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	0,87	862,84	751	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	980,08	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3303,32	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1122,94	1,35	
48. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	2274,6	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	837,21	1,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	7	
48. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	19885,05	2	
48. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	11,22	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	1116	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	40	
		Накладные расходы	%	-		120,82	362	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	92	
49	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		3	224,95	675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,05	603	
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	22	
		Накладные расходы	%	-		7,24	22	
		Сметная прибыль	%	8		16,66	50	
50	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		9	1081,85	9737	42,8%
								2268
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	6,12	862,84	5281	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,018	980,07	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,69	5298	
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,009	3303,32	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	1122,94	10,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,4176	177,74	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,009	2274,6	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	837,21	7,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,83	124	
50. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00126	195525,79	246	
50. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000319	381819,66	122	
50. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,8784	182,65	160	
50. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,8784	270,38	238	
50.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000002	222237,6	0,48	
50.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,243	1082,43	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	1029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				714,94	6434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				966,9	8702	
		НР второго уровня	%	3,6		34,81	313	
		Накладные расходы	%	-		286,77	2581	
		Сметная прибыль	%	8		80,14	721	
51	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		9	473,69	4263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423,36	3810	
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	137	
		Накладные расходы	%	-		15,24	137	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	316	
52	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		8	416,18	3329	42,8% 859
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	2,32	862,84	2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064	980,08	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	2008	
52. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	3303,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032	1122,94	3,59	
52. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	2274,6	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032	837,21	2,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	18	
52. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	19885,05	5	
52. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	11,22	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	2116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	2976	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	107	
		Накладные расходы	%	-		120,82	967	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	247	
53	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		8	256,92	2055	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	1837	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	66	
		Накладные расходы	%	-		8,27	66	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	152	
54	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		6	494,43	2967	42,8% 755
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	2,04	862,84	1760	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	980,08	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,15	1765	
54. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч		0,0004	0,0024	3303,32	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0302	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1122,94		2,70
54. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2274,6	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	837,21		2,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	13	
54. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	19885,05	4	
54. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00009	381819,66	34	
54. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0252	621	16	
54. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	11,22	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316	1896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441,9	2651	
		НР второго уровня	%	3,6		15,91	95	
		Накладные расходы	%	-		141,8	851	
		Сметная прибыль	%	8		36,62	220	
55	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		6	381,24	2287	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	2044	
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	74	
		Накладные расходы	%	-		12,27	74	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	169	
56	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		25	41,36	1034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,97	924	
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	33	
		Накладные расходы	%	-		1,33	33	
		Сметная прибыль	%	8		3,06	77	
57	Прайс 8 стр.15	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт		26	48,56	1263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,4	1128	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	41	
		Накладные расходы	%	-		1,56	41	
		Сметная прибыль	%	8		3,6	94	
			Трубы					
58	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м		126	428,86	54037	42,8% 9819
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	27,72	817,82	22670	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2772	980,08	272	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,08	22942	
58. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1386	3303,32	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1386	1122,94	155,64	
58. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,402	177,74	605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1386	2274,6	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1386	837,21	116,04	
58. 6	34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	6,098	14,71	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,65	1467	
58. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,646	301,74	798	
58. 8	21-100502-1823	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,252	223,11	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	16,884	182,65	3084	
58.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	16,884	270,38	4565	
58.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00121	222237,6	269	
58.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	2,268	1453,5	3297	
58.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	8,442	216,24	1825	
58.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	22,68	11,22	254	
58.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,26	150,96	190	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,8	14339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,37	38477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,3	48296	
		НР второго уровня	%	3,6		13,8	1739	
		Накладные расходы	%	-		91,73	11558	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	4003	
59	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		9	536,98	4833	42,8% 938
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	2,61	817,82	2135	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0594	980,08	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,64	2193	
59. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0297	3303,32	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0297	1122,94	33,35	
59. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,243	177,74	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0297	2274,6	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0297	837,21	24,87	
59. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,6264	14,71	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	218	
59. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,189	301,74	57	
59. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,036	223,11	8	
59. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,206	182,65	220	
59.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,206	270,38	326	
59.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000086	222237,6	19	
59.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,162	1453,5	235	
59.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,603	216,24	130	
59.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,62	11,22	18	
59.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,09	150,96	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,25	1028	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				375,65	3381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				479,92	4319	
		НР второго уровня	%	3,6		17,28	155	
		Накладные расходы	%	-		121,55	1094	
		Сметная прибыль	%	8		39,78	358	
60	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		14	596,16	8346	42,8% 1669
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,33	4,62	817,82	3778	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1232	980,07	121	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				278,51	3899	
60. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,0616	3303,32	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0616	1122,94	69,17	
60. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,378	177,74	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	0,0616	2274,6	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0616	837,21	51,57	
60. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	1,256	14,71	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,66	429	
60. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,294	301,74	89	
60. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,077	223,11	17	
60. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,876	182,65	343	
60.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,876	270,38	507	
60.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000134	222237,6	30	
60.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,252	1453,5	366	
60.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,938	216,24	203	
60.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	2,52	11,22	28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,07	1583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				413,62	5791	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				532,82	7459	
		НР второго уровня	%	3,6		19,18	269	
		Накладные расходы	%	-		138,38	1937	
		Сметная прибыль	%	8		44,16	618	
61	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		2	443	886	42,8% 190
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	0,52	817,82	425	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,0188	980,07	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221,85	444	
61. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0094	3303,32	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0094	1122,94	10,56	
61. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,1284	177,74	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0094	2274,6	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0094	837,21	7,87	
61. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,1236	14,71	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,54	77	
61. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,042	301,74	13	
61. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0164	428,97	7	
61. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000021	222237,6	5	
61.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0006	4645,79	3	
61.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,082	216,24	18	
61.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0016	7780,56	12	
61.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0204	150,96	3	
61.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,16	116,28	19	
61.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,013	1584,43	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49,81	100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				300,98	602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				395,93	792	
		НР второго уровня	%	3,6		14,25	29	
		Накладные расходы	%	-		109,2	218	
		Сметная прибыль	%	8		32,81	66	
62	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		1	584,78	585	42,8% ---------- 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	0,35	817,82	286	
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,016	980,08	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,92	302	
62. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,008	3303,32	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	1122,94		8,98
62. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,0642	177,74	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
62. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,008	2274,6	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	837,21		6,70
62. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	0,0847	14,71	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,28	57	
62. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,021	301,74	6	
62. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0082	428,97	4	
62. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	222237,6	2	
62.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00032	4645,79	1	
62.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,041	216,24	9	
62.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0008	7780,56	6	
62.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0102	150,96	2	
62.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,08	116,28	9	
62.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0065	1584,43	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49,91	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				393,42	393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				522,64	523	
		НР второго уровня	%	3,6		18,82	19	
		Накладные расходы	%	-		148,04	148	
		Сметная прибыль	%	8		43,32	43	
63	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм 0,1 КГ	м		10	58,28	583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52,09	521	
		НР второго уровня	%	3,6		1,88	19	
		Накладные расходы	%	-		1,88	19	
		Сметная прибыль	%	8		4,32	43	
64	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		116	77,72	9015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	8057	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	290	
		Накладные расходы	%	-		2,5	290	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	668	
65	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм 0,29 КГ	м		9	179,42	1615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				160,36	1443	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	52	
		Накладные расходы	%	-		5,77	52	
		Сметная прибыль	%	8		13,29	120	
66	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм 0,49 КГ	м		14	358,77	5023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,65	4489	
		НР второго уровня	%	3,6		11,54	162	
		Накладные расходы	%	-		11,54	162	
		Сметная прибыль	%	8		26,58	372	
67	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,39 КГ	м		2	285,68	571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				255,33	511	
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	18	
		Накладные расходы	%	-		9,19	18	
		Сметная прибыль	%	8		21,16	42	
68	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 1,87 КГ	м		1	391,95	392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				350,31	350	
		НР второго уровня	%	3,6		12,61	13	
		Накладные расходы	%	-		12,61	13	
		Сметная прибыль	%	8		29,03	29	
69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	Кабель, провод	88	273,7	24086	42,8% 4279
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	8,8	837,21	7367	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,326	790,76	2630	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	9998	
69. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3432	3303,32	1134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3432	1122,94	385,39	
69. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,64	2257,87	5961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,64	741,54	1957,67	
69. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,64	11,14	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
69. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3432	2274,6	781	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3432	837,21	287,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	7905	
69. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0352	301,74	11	
69. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000704	281414,94	198	
69. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,008448	1671,45	14	
69.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003608	2673,62	10	
69.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00044	3825749,22	1683	
69.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007322	361,08	3	
69.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0528	1082,43	57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	1976	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	17248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				244,62	21527	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	775	
		Накладные расходы	%	-		57,43	5054	
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1784	
70	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м		457	874,91	399834	42,8% 71342
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	201,08	817,82	164447	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,285	980,08	2239	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				364,74	166687	
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	1,143	3303,32	3774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,143	1122,94	1283,52	
70. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	11,288	177,74	2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
70. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	1,143	2274,6	2599	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,143	837,21	956,93	
70. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	27,557	14,71	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,22	8784	
70. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,05027	195525,79	9829	
70. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,03199	162740,95	5206	
70. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	20,565	182,65	3756	
70.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	11,425	428,97	4901	
70.11	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,00297	230643,5	685	
70.12	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,1371	1671,45	229	
70.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	20,565	270,38	5560	
70.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000017	0,007997	222237,6	1777	
70.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	1,874	2673,62	5010	
70.16	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	75,405	216,24	16306	
70.17	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	111,508	11,22	1251	
70.18	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	3,793	1723,8	6539	
70.19	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	155,38	332,9	51726	
70.20	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,009323	361,08	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,78	112779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				625,84	286010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				781,95	357352	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	12865	
		Накладные расходы	%	-		184,26	84207	
		Сметная прибыль	%	8		64,81	29617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		50	100,33	5016	42,8% 1058
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	3	817,82	2453	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,46	2473	
71. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1122,94	11,23	
71. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	837,21	8,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,12	56	
71. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08	621	50	
71. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01	2673,62	27	
71. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0003	71863,08	22	
71. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,5	32,64	82	
71. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,1	11,22	68	
71.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,155	4010,64	622	
71.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,4	115,26	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,32	916	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68,5	3425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,67	4483	
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	161	
		Накладные расходы	%	-		24,4	1220	
		Сметная прибыль	%	8		7,43	372	
72	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные	м		14	164,75	2306	42,8% 499

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		трубы и металлические рукава						
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	1,4	817,82	1145	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0224	980,08	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83,35	1167	
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	3303,32	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1122,94	12,58	
72. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	2274,6	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	837,21	9,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,46	62	
72. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,0448	621	28	
72. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0028	2673,62	7	
72. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000162	71863,08	12	
72. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,7	144,87	101	
72. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,708	11,22	19	
72.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0434	4010,64	174	
72.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,112	115,26	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,32	355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,57	1562	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				147,24	2061	
		НР второго уровня	%	3,6		5,3	74	
		Накладные расходы	%	-		40,97	574	
		Сметная прибыль	%	8		12,2	171	
73	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		56	90,27	5055	42,8% 1018
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	2,8	817,82	2290	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0896	980,07	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,46	2378	
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0448	3303,32	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0448	1122,94	50,31	
73. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0448	2274,6	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0448	837,21	37,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,46	250	
73. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,1792	621	111	
73. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0112	2673,62	30	
73. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,00065	71863,08	47	
73. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,832	11,22	77	
73. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1736	4010,64	696	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,51	3501	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80,68	4518	
		НР второго уровня	%	3,6		2,9	163	
		Накладные расходы	%	-		21,08	1180	
		Сметная прибыль	%	8		6,69	374	
74	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 59 КГ	км		0,01734	96507,08	1673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				86253,29	1496	
		НР второго уровня	%	3,6		3105,12	54	
		Накладные расходы	%	-		3105,12	54	
		Сметная прибыль	%	8		7148,67	124	
75	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,2703	142829,03	38607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	86 КГ						
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	6777	
		НР второго уровня	%	3,6		4737,26	244	
		Накладные расходы	%	-		4737,26	244	
		Сметная прибыль	%	8		10906,22	562	
		Молниезащита						
84	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		5,4	1998,6	10792	59,1% 3583
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	8,316	729,04	6063	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1122,72	6063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1122,72	6063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1786,25	9646	
		НР второго уровня	%	3,6		64,31	347	
		Накладные расходы	%	-		727,83	3930	
		Сметная прибыль	%	8		148,04	799	
85	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		5,4	1146,77	6193	59,1% 2056
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	5,249	662,76	3479	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				644,2	3479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				644,2	3479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1024,93	5535	
		НР второго уровня	%	3,6		36,9	199	
		Накладные расходы	%	-		417,62	2255	
		Сметная прибыль	%	8		84,95	459	
86	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	2755,76	16535	42,8% 1541
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	4,2	817,82	3435	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,168	980,08	165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				599,92	3599	
86. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,084	3303,32	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	1122,94	94,33	
86. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,524	177,74	271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
86. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,084	2274,6	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	837,21	70,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,24	739	
86. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0486	157613,42	7660	
86. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000468	222237,6	104	
86. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1082,43	1299	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,49	9063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2206,2	13237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2462,96	14778	
		НР второго уровня	%	3,6		88,67	532	
		Накладные расходы	%	-		345,43	2073	
		Сметная прибыль	%	8		204,13	1225	
87	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	549,18	16475	42,8% 1525
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	4,2	817,82	3435	
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	980,08	129	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				118,81	3564	
87. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	3303,32	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1122,94	74,11	
87. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	177,74	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
87. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,066	2274,6	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	837,21	55,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,83	535	
87. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,039	204308,02	7968	
87. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,6	60	
87. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1082,43	1201	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,65	9230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				439,98	13199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				490,83	14725	
		НР второго уровня	%	3,6		17,67	530	
		Накладные расходы	%	-		68,52	2056	
		Сметная прибыль	%	8		40,68	1220	
88	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		10	478,2	4782	42,8% ---------- 646
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	1,8	817,82	1472	
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038	980,07	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,93	1509	
88. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019	3303,32	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	1122,94	21,34	
88. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336	177,74	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019	2274,6	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	837,21	15,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	166	
88. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	162740,95	1497	
88. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	182,65	150	
88. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,82	270,38	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00009	222237,6	20	
88.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	216,24	32	
88.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	172427,89	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				199,01	1990	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				362,79	3628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				427,39	4274	
		НР второго уровня	%	3,6		15,39	154	
		Накладные расходы	%	-		79,98	800	
		Сметная прибыль	%	8		35,42	354	
		Демонтажные,строительные работы						
		Демонтажные работы						
89	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		600	30,67	18404	59,1% 6110
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	15,24	678,39	10339	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,23	10339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,23	10339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27,41	16449	
		НР второго уровня	%	3,6		0,986929	592	
		Накладные расходы	%	-		11,17	6702	
		Сметная прибыль	%	8		2,27	1363	
90	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		35	76,94	2693	59,1% 891
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	2,212	678,39	1501	
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	741,54	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,1	1508	
90. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0105	1397,65	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	741,54	7,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,419295	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,29	1515	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,76	2407	
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	87	
		Накладные расходы	%	-		27,95	978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		5,7	199	
91	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		26	70,53	1834	59,1% 609
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	1,518	678,39	1030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,62	1030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,62	1030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63,03	1639	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	59	
		Накладные расходы	%	-		25,68	668	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	136	
92	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	-Электросчетчики. Демонтаж щитов	шт.		1	340,95	341	59,1% 113
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2572	0,2572	741,54	191	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0007	741,57	0,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,24	191	
92. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0007	1397,65	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	741,54	0,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,978355	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,7	192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				304,73	305	
		НР второго уровня	%	3,6		10,97	11	
		Накладные расходы	%	-		123,99	124	
		Сметная прибыль	%	8		25,26	25	
				Строительные работы				
93	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		51	73,28	3737	59,1% 1227
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0549	2,8	741,54	2076	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,71	2076	
93. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	2,519	14,71	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,726674	37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41,44	2113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,5	3340	
		НР второго уровня	%	3,6		2,36	120	
		Накладные расходы	%	-		26,42	1347	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	277	
94	12-190101-0203 РСНБ РК 2015 К=5	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие		51	421,15	21479	59,1% 7052
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3155	16,09	741,54	11932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				233,96	11932	
94. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,284	14,484	14,71	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,18	213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				238,13	12145	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				376,4	19196	
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	691	
		Накладные расходы	%	-		151,82	7743	
		Сметная прибыль	%	8		31,2	1591	
95	11-460302-0503 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд		120	862,59	103511	50,8% 25970
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4073	48,876	799,07	39055	
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1201	14,412	837,21	12066	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				426,01	51121	
95. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1201	14,412	1873,73	27004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1201	14,412	837,21	12065,87	
95. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2402	28,824	16,8	484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				229,07	27488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				554,53	66544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				770,94	92513	
		НР второго уровня	%	3,6		27,75	3330	
		Накладные расходы	%	-		244,17	29300	
		Сметная прибыль	%	8		63,9	7668	
96	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,05	123131,8	6157	50,8% ---------- 1352
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	75,22	3,761	703,4	2645	
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,02	837,21	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53244,63	2662	
96. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,0105	36,26	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,02	1780,33	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,02	837,21	16,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				719,75	36	
96. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,052	16315,58	848	
96. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	9,5	0,475	66,3	31	
96. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0105	27859,1	293	
96. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,009	26037,67	234	
96. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000245	15529,02	4	
96.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,295	196,55	58	
96.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,000685	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29371,39	1469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83000,89	4150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				110049,16	5502	
		НР второго уровня	%	3,6		3961,77	198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		31010,04	1551	
		Сметная прибыль	%	8		9120,87	456	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ :								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1110218	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	366582	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	72635	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	31282	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	671002	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	180524	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1290742	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	46467	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1337209	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	106977	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	1444186	.

Сдал: Подрядчик

Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

Шакибаев Е.Б.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»