ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания пищеблока. ВК.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОК.СМ. 2-1-3 Сантехнические работы ВК					
		Водопровод В1						
1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	1711,65	62475		60,4% 7295
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	14,146	837,21	11843	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,269187	871,11	234	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	12077	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0365	3591,81	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0365	837,21	30,56	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,031938	3118,3	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,031938	1122,94	35,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,20075	1780,33	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,20075	837,21	168,07	
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,634188	17,05	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	599	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,146	397,41	58	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000069	592749,29	41	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,12483	181,11	23	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0219	304,79	7	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,19345	371,49	72	
1.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	36,5	982,13	35848	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,09125	142,71	13	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1606	247,05	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,06	36101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1329,93	48542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1529,78	55837	
		НР второго уровня	%	3,6		55,07	2010	
		Накладные расходы	%	-		254,93	9305	
		Сметная прибыль	%	8		126,79	4628	
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	1788,69	57238	60,4% 6395
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	12,402	837,21	10383	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,236	871,11	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	10588	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,032	3591,81	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	837,21	26,79	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,028	3118,3	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,028	1122,94	31,44	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,176	1780,33	313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,176	837,21	147,35	
2. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,556	17,05	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	525	
2. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,128	397,41	51	
2. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000061	592749,29	36	
2. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,10944	181,11	20	
2.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0192	304,79	6	
2.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1696	371,49	63	
2.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	32	1050,72	33623	
2.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1408	142,71	20	
2.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1408	247,05	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1057,92	33854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1398,79	44761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1598,65	51157	
		НР второго уровня	%	3,6		57,55	1842	
		Накладные расходы	%	-		257,41	8237	
		Сметная прибыль	%	8		132,5	4240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2313,55	2314	60,4% 200	
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	0,38755	837,21	324	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,007375	871,11	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				330,89	331	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,001	3591,81	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	837,21	0,84	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,000875	3118,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,000875	1122,94	0,98	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0055	1780,33	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0055	837,21	4,60	
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,017375	17,05	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	16	
3. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	397,41	2	
3. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	592749,29	1	
3. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	181,11	0,62	
3.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	304,79	0,18	
3.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	371,49	2	
3.12	23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1	1518,83	1519	
3.13	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0113	142,71	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.14	1404 22-040201- 0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1527,02	1527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1867,89	1868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2067,74	2068	
		НР второго уровня	%	3,6		74,44	74	
		Накладные расходы	%	-		274,29	274	
		Сметная прибыль	%	8		171,37	171	
4	11-161101- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		69,5	108,02	7507	60,4% 2447
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	4,004	1011,65	4051	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	4051	
4. 2	32-040105- 0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	1,303	132,9	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	173	
4. 3	21-130803- 0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0139	304,79	4	
4. 4	22-040603- 0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0139	371,49	5	
4. 5	21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,01	0,695	30	21	
4. 6	22-040201- 0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03475	247,05	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	4263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	6710	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	242	
		Накладные расходы	%	-		38,68	2688	
		Сметная прибыль	%	8		8	556	
5	23-040501-	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для	шт.		16	377,41	6039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	5397	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	194	
		Накладные расходы	%	-		12,14	194	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	447	
6	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,06 КГ	шт.		5	480,27	2401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				429,24	2146	
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	77	
		Накладные расходы	%	-		15,45	77	
		Сметная прибыль	%	8		35,58	178	
7	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		38,72	571,77	22139	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	19787	
		НР второго уровня	%	3,6		18,4	712	
		Накладные расходы	%	-		18,4	712	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	1640	
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Т.ч.П.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,46	81,64	609	- %
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,253081	925,99	234	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001865	837,21	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,62	236	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000932	3390,83	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000932	837,21	0,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000932	36,26	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000932	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000932	837,21	0,78	
8. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,10444	47,04	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	10	
8. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	273897,54	31	
8. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000671	401465,54	270	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,96	544	
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	20	
		Накладные расходы	%	-		2,63	20	
		Сметная прибыль	%	8		6,05	45	
9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.3.12 к=1,15; к=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,46	135,19	1009	- %
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,365465	789,69	289	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00373	837,21	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,11	292	
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001865	3390,83	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001865	837,21	1,56	
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,001865	36,26	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001865	1780,33	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001865	837,21		1,56
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,121225	47,04	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	15	
9. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000209	356131,77	74	
9. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001343	389455,7	523	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,07	597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,83	901	
		НР второго уровня	%	3,6		4,35	32	
		Накладные расходы	%	-		4,35	32	
		Сметная прибыль	%	8		10,01	75	
10	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80(ГОСТ12820-80, +свободный) 1,4 КГ	шт.		2	612,82	1226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,71	1095	
		НР второго уровня	%	3,6		19,72	39	
		Накладные расходы	%	-		19,72	39	
		Сметная прибыль	%	8		45,39	91	
11	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07 КГ	шт.		1	583,27	583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,3	521	
		НР второго уровня	%	3,6		18,77	19	
		Накладные расходы	%	-		18,77	19	
		Сметная прибыль	%	8		43,21	43	
12	23-020101-1404 РСНБ РК 2015	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ	шт.		1	260,37	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	8965-75 (ГОСТ 8966-75) 0,22 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232,71	233	
		НР второго уровня	%	3,6		8,38	8	
		Накладные расходы	%	-		8,38	8	
		Сметная прибыль	%	8		19,29	19	
				Водомерный узел ВК-8				
13	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3		1788,69	2325	60,4% 260
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	0,503815	837,21	422	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,009588	871,11	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	430	
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0013	3591,81	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0013	837,21	1,09	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,001138	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,001138	1122,94	1,28	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,00715	1780,33	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00715	837,21	5,99	
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,022587	17,05	0,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	21	
13. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0052	397,41	2	
13. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	592749,29	1	
13. 9	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	0,00342	0,004446	181,11	0,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 5583-78							
13.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00078	304,79	0,24	
13.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00689	371,49	3	
13.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1,3	1050,72	1366	
13.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,00572	142,71	0,82	
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00572	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1057,92	1375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1398,79	1818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1598,65	2078	
		НР второго уровня	%	3,6		57,55	75	
		Накладные расходы	%	-		257,41	335	
		Сметная прибыль	%	8		132,5	172	
14	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,3	108,02	140	60,4% 46
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	0,0749	1011,65	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	76	
14. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,024375	132,9	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	3	
14. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,00026	304,79	0,08	
14. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00026	371,49	0,1	
14. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,013	30	0,39	
14. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00065	247,05	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	126	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	5	
		Накладные расходы	%	-		38,68	50	
		Сметная прибыль	%	8		8	10	
15	23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,25 КГ	шт.		2	1936,31	3873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1730,58	3461	
		НР второго уровня	%	3,6		62,3	125	
		Накладные расходы	%	-		62,3	125	
		Сметная прибыль	%	8		143,43	287	
16	23-040905-1211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,28 КГ	шт.		1	2527,35	2527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2258,82	2259	
		НР второго уровня	%	3,6		81,32	81	
		Накладные расходы	%	-		81,32	81	
		Сметная прибыль	%	8		187,21	187	
17	11-160901-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	737,1	737	60,4% 239
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,4715	0,4715	817,82	386	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				396,07	396	
17. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	1780,33	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
17. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
17. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,56	420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658,78	659	
		НР второго уровня	%	3,6		23,72	24	
		Накладные расходы	%	-		262,94	263	
		Сметная прибыль	%	8		54,6	55	
18	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 0,63 КГ	шт.		1	2843,41	2843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2541,3	2541	
		НР второго уровня	%	3,6		91,49	91	
		Накладные расходы	%	-		91,49	91	
		Сметная прибыль	%	8		210,62	211	
19	11-181001-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1511,1	1511	60,4% 462
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,888375	0,888375	817,82	727	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04635	0,04635	845,15	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				765,7	766	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001288	0,001288	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001288	0,001288	1122,94	1,45	
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357925	0,357925	177,74	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045062	0,045062	1780,33	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045062	0,045062	837,21	37,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				147,86	148	
19. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,68	14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				888,07	888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1350,55	1351	
		НР второго уровня	%	3,6		48,62	49	
		Накладные расходы	%	-		511,1	511	
		Сметная прибыль	%	8		111,93	112	
20	23-041013-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,22 КГ	шт.		1	3314,41	3314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2962,26	2962	
		НР второго уровня	%	3,6		106,64	107	
		Накладные расходы	%	-		106,64	107	
		Сметная прибыль	%	8		245,51	246	
21	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(20х15мм) 0,1 КГ	шт.		2	132,46	265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,39	237	
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	9	
		Накладные расходы	%	-		4,26	9	
		Сметная прибыль	%	8		9,81	20	
		Оборудование						
22	11-170301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	4551,55	4552	60,4% 1319
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	2,553	827,83	2113	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,08875	794,09	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2183,93	2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025	11,67	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04	1397,65	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	741,54	29,66	
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,04875	1780,33	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,04875	837,21	40,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,99	143	
22. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	339,66	136	
22. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1120908,6	90	
22. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
22. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	304,79	1	
22.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0001	1083781,14	108	
22.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1191,36	95	
22.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	400,05	8	
22.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,05	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				492,42	492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2748,86	2749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4067,95	4068	
		НР второго уровня	%	3,6		146,45	146	
		Накладные расходы	%	-		1465,54	1466	
		Сметная прибыль	%	8		337,15	337	
23	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		1	12150,2	12150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10859,25	10859	
		НР второго уровня	%	3,6		390,93	391	
		Накладные расходы	%	-		390,93	391	
		Сметная прибыль	%	8		900,01	900	
24	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре 0,165 КГ	м		0,3	423,53	127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				378,53	114	
		НР второго уровня	%	3,6		13,63	4	
		Накладные расходы	%	-		13,63	4	
		Сметная прибыль	%	8		31,37	9	
25	11-170101-0106 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		6	3712,14	22273	60,4% 6931
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,243	13,455	837,21	11265	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,2625	801,68	210	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1912,52	11475	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0975	1397,65	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0975	741,54	72,30	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,165	1780,33	294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,165	837,21	138,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,96	432	
25. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	205870,68	445	
25. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	339,66	408	
25. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	110,23	265	
25. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,18	304,79	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.10	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	400,05	48	
25.11	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	247,05	59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				213,16	1279	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2162,57	12975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3317,73	19906	
		НР второго уровня	%	3,6		119,44	717	
		Накладные расходы	%	-		1274,6	7648	
		Сметная прибыль	%	8		274,97	1650	
26	23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ	шт.		6	7143,72	42862	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6384,71	38308	
		НР второго уровня	%	3,6		229,85	1379	
		Накладные расходы	%	-		229,85	1379	
		Сметная прибыль	%	8		529,16	3175	
27	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		6	612,18	3673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	3283	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	118	
		Накладные расходы	%	-		19,7	118	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	272	
28	23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1,5 КГ	шт.		6	3898,79	23393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3484,55	20907	
		НР второго уровня	%	3,6		125,44	753	
		Накладные расходы	%	-		125,44	753	
		Сметная прибыль	%	8		288,8	1733	
29	11-170501-	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		3	3099,75	9299	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25							2770
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,794	5,382	837,21	4506	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03375	0,10125	791,15	80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1528,66	4586	
29. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,075	11,67	0,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,04875	1397,65	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,04875	741,54	36,15	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,0525	1780,33	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,0525	837,21	43,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,16	162	
29. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,003	11391,46	34	
29. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	339,66	204	
29. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	110,23	132	
29. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,039	304,79	12	
29.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00042	1083781,14	455	
29.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	400,05	16	
29.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,081	247,05	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,98	873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1847,09	5541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2770,4	8311	
		НР второго уровня	%	3,6		99,73	299	
		Накладные расходы	%	-		1023,04	3069	
		Сметная прибыль	%	8		229,61	689	
30	23-030102-1118 РСНБ	-Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.		3	4289,19	12868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	11,94 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3833,47	11500	
		НР второго уровня	%	3,6		138	414	
		Накладные расходы	%	-		138	414	
		Сметная прибыль	%	8		317,72	953	
31	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		3	612,18	1837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	1641	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	59	
		Накладные расходы	%	-		19,7	59	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	136	
32	23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		3	4836,45	14509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4322,58	12968	
		НР второго уровня	%	3,6		155,61	467	
		Накладные расходы	%	-		155,61	467	
		Сметная прибыль	%	8		358,26	1075	
33	11-170101-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1	2179,29	2179	60,4% 628
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,138	1,138	837,21	953	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10625	0,10625	811,32	86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,37	1039	
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,02875	1397,65	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,02875	741,54	21,32	
33. 4	33-010201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0775	0,0775	1780,33	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0775	0,0775	837,21	64,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				178,16	178	
33. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137461,51	27	
33. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00001	381819,66	4	
33. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,06	304,79	18	
33. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083781,14	76	
33. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,59	
33.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,07	400,05	28	
33.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,14	247,05	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				188,64	189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,96	1320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1947,74	1948	
		НР второго уровня	%	3,6		70,12	70	
		Накладные расходы	%	-		697,9	698	
		Сметная прибыль	%	8		161,43	161	
34	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 11 КГ	шт.		1	9553,09	9553	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8538,08	8538	
		НР второго уровня	%	3,6		307,37	307	
		Накладные расходы	%	-		307,37	307	
		Сметная прибыль	%	8		707,64	708	
35	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		1	683,18	683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,59	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		21,98	22	
		Накладные расходы	%	-		21,98	22	
		Сметная прибыль	%	8		50,61	51	
36	11-170201-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Смесители. Установка	шт.		1	1240,84	1241	60,4% 407
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,805	0,805	837,21	674	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				673,95	674	
36. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,0125	11,67	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,145875	-	
36. 3	21-130207-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	61,24	12	
36. 4	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,79	4	
36. 5	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	400,05	5	
36. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	247,05	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,83	28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				701,93	702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1109	1109	
		НР второго уровня	%	3,6		39,92	40	
		Накладные расходы	%	-		446,99	447	
		Сметная прибыль	%	8		91,91	92	
37	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		1	6121,01	6121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5470,66	5471	
		НР второго уровня	%	3,6		196,94	197	
		Накладные расходы	%	-		196,94	197	
		Сметная прибыль	%	8		453,41	453	
38	11-160701-	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Кран поливочный наружный Д-15мм (1шт)	кран		1	38205,24	38205	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102 РСНБ РК 2015	Установка						152
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	0,3	837,21	251	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,16	251	
38. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
38. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
38. 4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86,7	173	
38. 5	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	35	958,8	33558	
38. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33743,1	33743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33994,27	33994	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34145,97	34146	
		НР второго уровня	%	3,6		1229,25	1229	
		Накладные расходы	%	-		1380,96	1381	
		Сметная прибыль	%	8		2830,02	2830	
39	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		1	377,41	377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	337	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	12	
		Накладные расходы	%	-		12,14	12	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	28	
		Кран поливочный внутренний Д-25мм (4шт)						
40	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		4	13394,3	53577	60,4% 607
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	1,2	837,21	1005	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,16	1005	
40. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
40. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,49	15	
40. 4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	8	86,7	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 5	23-030103-0603	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	40	1138,32	45533	
40. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,05	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11568,3	46273	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11819,47	47278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11971,17	47885	
		НР второго уровня	%	3,6		430,96	1724	
		Накладные расходы	%	-		582,66	2331	
		Сметная прибыль	%	8		992,17	3969	
41	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 2,07 КГ	шт.		4	653,49	2614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				584,06	2336	
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	84	
		Накладные расходы	%	-		21,03	84	
		Сметная прибыль	%	8		48,41	194	
42	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN25 ГОСТ 5761-2005 0,92 КГ	шт.		4	1528,93	6116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1366,48	5466	
		НР второго уровня	%	3,6		49,19	197	
		Накладные расходы	%	-		49,19	197	
		Сметная прибыль	%	8		113,25	453	
		Водопровод Т3						
43	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод а		44	1711,65	75312	60,4% ---------- 8794
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	17,052	837,21	14276	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,3245	871,11	283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	14559	
43. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,044	3591,81	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,044	837,21	36,84	
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,0385	3118,3	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0385	1122,94	43,23	
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,242	1780,33	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,242	837,21	202,60	
43. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,7645	17,05	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	722	
43. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,176	397,41	70	
43. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000084	592749,29	50	
43. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,15048	181,11	27	
43.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0264	304,79	8	
43.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2332	371,49	87	
43.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	44	982,13	43214	
43.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,11	142,71	16	
43.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1936	247,05	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,06	43519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1329,93	58517	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1529,78	67311	
		НР второго уровня	%	3,6		55,07	2423	
		Накладные расходы	%	-		254,93	11217	
		Сметная прибыль	%	8		126,79	5579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	108,02	4753	1549	60,4%
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	2,535	1011,65	2565	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	2565	
44. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,825	132,9	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	110	
44. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0088	304,79	3	
44. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0088	371,49	3	
44. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,44	30	13	
44. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,022	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	2699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	4248	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	153	
		Накладные расходы	%	-		38,68	1702	
		Сметная прибыль	%	8		8	352	
45	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		18	377,41	6793	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	6072	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	219	
		Накладные расходы	%	-		12,14	219	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	503	
46	11-130301-	-Поверхности металлические. Огрунтовка	м2		4,14	81,64	338	- %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.3.12 к=1,15; к=1,25	грунтовкой ГФ-021 за один раз						
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,14045	925,99	130	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001035	837,2	0,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,62	131	
46. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000517	3390,83	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000517	837,21	0,43	
46. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000517	36,26	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000517	1780,33	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000517	837,21	0,43	
46. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,05796	47,04	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	5	
46. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000062	273897,54	17	
46. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000373	401465,54	150	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,96	302	
		НР второго уровня	%	3,6		2,63	11	
		Накладные расходы	%	-		2,63	11	
		Сметная прибыль	%	8		6,05	25	
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.3.12 к=1,15; к=1,25 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,14	135,19	560	- %
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,202819	789,69	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00207	837,2	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,11	162	
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001035	3390,83	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001035	837,21		0,87
47. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,001035	36,26	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001035	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001035	837,21		0,87
47. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,067275	47,04	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	9	
47. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000116	356131,77	41	
47. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000745	389455,7	290	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,07	332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,83	500	
		НР второго уровня	%	3,6		4,35	18	
		Накладные расходы	%	-		4,35	18	
		Сметная прибыль	%	8		10,01	41	
48	11-170801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3		13845,07	41535	60,4% 13709
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,051	27,152	817,82	22205	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,57	862,72	492	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7565,6	22697	
48. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04375	0,13125	3118,3	409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04375	0,13125	1122,94		147,39
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,24	1397,65	335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,24	741,54		177,97
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06625	0,19875	1780,33	354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06625	0,19875	837,21		166,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				366,18	1099	
48. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,006	11391,46	68	
48. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9	
48. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	400,05	14	
48. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	247,05	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,56	110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7804,43	23413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12374,05	37122	
		НР второго уровня	%	3,6		445,47	1336	
		Накладные расходы	%	-		5015,09	15045	
		Сметная прибыль	%	8		1025,56	3077	
49	51-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 20 КГ	шт.		1	82143,69	82144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73416	73416	
		НР второго уровня	%	3,6		2642,98	2643	
		Накладные расходы	%	-		2642,98	2643	
		Сметная прибыль	%	8		6084,72	6085	
50	51-040106-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 26 КГ	шт.		1	80852,51	80853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72262	72262	
		НР второго уровня	%	3,6		2601,43	2601	
		Накладные расходы	%	-		2601,43	2601	
		Сметная прибыль	%	8		5989,07	5989	
51	51-040106-0135 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 41 КГ	шт.		1	68884,97	68885	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61566	61566	
		НР второго уровня	%	3,6		2216,38	2216	
		Накладные расходы	%	-		2216,38	2216	
		Сметная прибыль	%	8		5102,59	5103	
		Канализация						
52	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,5	2298,39	19536	59,1% 6486
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	15,053	729,04	10975	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1291,13	10975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1291,13	10975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2054,19	17461	
		НР второго уровня	%	3,6		73,95	629	
		Накладные расходы	%	-		837,01	7115	
		Сметная прибыль	%	8		170,25	1447	
53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,5	1318,79	11210	59,1% 3722
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	1,118	9,501	662,76	6297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				740,83	6297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				740,83	6297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1178,67	10019	
		НР второго уровня	%	3,6		42,43	361	
		Накладные расходы	%	-		480,26	4082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		97,69	830	
54	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24		1043,95	25055	60,4% 8405
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	16,118	862,84	13908	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,009	932,46	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				579,83	13916	
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,003	3591,81	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003	837,21	2,51	
54. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,003	3118,3	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003	1122,94	3,37	
54. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003	1780,33	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003	837,21	2,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,06	25	
54. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000288	179501,16	52	
54. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,0936	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				582,82	13988	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				933,03	22393	
		НР второго уровня	%	3,6		33,59	806	
		Накладные расходы	%	-		383,81	9211	
		Сметная прибыль	%	8		77,33	1856	
55	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,5		1006,54	28686	60,4% 9579

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25							
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	18,354	862,84	15837	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,024937	918,85	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	15859	
55. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,010688	3591,81	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,010688	837,21		8,95
55. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,007125	3118,3	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,007125	1122,94		8,00
55. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,007125	1780,33	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,007125	837,21		5,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	73	
55. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000758	179501,16	136	
55. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0157	0,44745	30	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				563,49	16059	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,6	25638	
		НР второго уровня	%	3,6		32,39	923	
		Накладные расходы	%	-		368,5	10502	
		Сметная прибыль	%	8		74,56	2125	
56	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (в земле)	м трубопровода		8	1006,54	8052	60,4% 2689
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	5,152	862,84	4445	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,007	918,84	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	4452	
56. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,003	3591,81	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,003	837,21	2,51	
56. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,002	3118,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,002	1122,94	2,25	
56. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,002	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,002	837,21	1,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	21	
56. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000213	179501,16	38	
56. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0157	0,1256	30	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				563,49	4508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,6	7197	
		НР второго уровня	%	3,6		32,39	259	
		Накладные расходы	%	-		368,5	2948	
		Сметная прибыль	%	8		74,56	596	
57	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		23,952	299,85	7182	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				267,99	6419	
		НР второго уровня	%	3,6		9,65	231	
		Накладные расходы	%	-		9,65	231	
		Сметная прибыль	%	8		22,21	532	
58	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		36,427	1099,45	40049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				982,63	35794	
		НР второго уровня	%	3,6		35,37	1289	
		Накладные расходы	%	-		35,37	1289	
		Сметная прибыль	%	8		81,44	2967	
59	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 1,18 КГ	шт.		1	969,33	969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				866,34	866	
		НР второго уровня	%	3,6		31,19	31	
		Накладные расходы	%	-		31,19	31	
		Сметная прибыль	%	8		71,8	72	
60	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		1	148,11	148	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132,37	132	
		НР второго уровня	%	3,6		4,77	5	
		Накладные расходы	%	-		4,77	5	
		Сметная прибыль	%	8		10,97	11	
61	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		1	498,37	498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				445,42	445	
		НР второго уровня	%	3,6		16,04	16	
		Накладные расходы	%	-		16,04	16	
		Сметная прибыль	%	8		36,92	37	
62	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		3	394,44	1183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				352,53	1058	
		НР второго уровня	%	3,6		12,69	38	
		Накладные расходы	%	-		12,69	38	
		Сметная прибыль	%	8		29,22	88	
63	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 0,56 КГ	шт.		6	327,87	1967	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				293,03	1758	
		НР второго уровня	%	3,6		10,55	63	
		Накладные расходы	%	-		10,55	63	
		Сметная прибыль	%	8		24,29	146	
64	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		1	125,69	126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				112,34	112	
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	4	
		Накладные расходы	%	-		4,04	4	
		Сметная прибыль	%	8		9,31	9	
65	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		11	75,57	831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67,54	743	
		НР второго уровня	%	3,6		2,43	27	
		Накладные расходы	%	-		2,43	27	
		Сметная прибыль	%	8		5,6	62	
66	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		9	79,64	717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71,18	641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	23	
		Накладные расходы	%	-		2,56	23	
		Сметная прибыль	%	8		5,9	53	
67	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		3	283,59	851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				253,46	760	
		НР второго уровня	%	3,6		9,12	27	
		Накладные расходы	%	-		9,12	27	
		Сметная прибыль	%	8		21,01	63	
68	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		3	242,84	729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				217,04	651	
		НР второго уровня	%	3,6		7,81	23	
		Накладные расходы	%	-		7,81	23	
		Сметная прибыль	%	8		17,99	54	
69	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ	шт.		1	801,96	802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,75	717	
		НР второго уровня	%	3,6		25,8	26	
		Накладные расходы	%	-		25,8	26	
		Сметная прибыль	%	8		59,4	59	
70	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100(прочистка) 0,06 КГ	шт.		2	129,49	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,73	231	
		НР второго уровня	%	3,6		4,17	8	
		Накладные расходы	%	-		4,17	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		9,59	19	
71	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50(прочистка) 0,03 КГ	шт.		1	47,93	48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,84	43	
		НР второго уровня	%	3,6		1,54	2	
		Накладные расходы	%	-		1,54	2	
		Сметная прибыль	%	8		3,55	4	
72	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	Демонтаж -Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	74,5	209,8	15630	60,4% 5171	
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1348	10,043	837,21	8408	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00236	0,17582	871,11	153	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	8561	
72. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,02384	3591,81	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,02384	837,21	19,96	
72. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,02086	3118,3	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,02086	1122,94	23,42	
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00176	0,13112	1780,33	233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00176	0,13112	837,21	109,77	
72. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00556	0,41422	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,25	391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,11	8799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,51	13970	
		НР второго уровня	%	3,6		6,75	503	
		Накладные расходы	%	-		76,16	5674	
		Сметная прибыль	%	8		15,54	1158	
73	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		32	209,8	6714	60,4% 2221
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1348	4,314	837,21	3611	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00236	0,07552	871,11	66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	3677	
73. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,01024	3591,81	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,01024	837,21	8,57	
73. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,00896	3118,3	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,00896	1122,94	10,06	
73. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00176	0,05632	1780,33	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00176	0,05632	837,21	47,15	
73. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00556	0,17792	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,25	168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,11	3779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,51	6000	
		НР второго уровня	%	3,6		6,75	216	
		Накладные расходы	%	-		76,16	2437	
		Сметная прибыль	%	8		15,54	497	
74	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		24	362,19	8693	60,4% 2923

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 ЭСН РК 8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,4							
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,2336	5,606	862,84	4837	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00288	932,47	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				201,67	4840	
74. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00004	0,00096	3591,81	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00096	837,21		0,80
74. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00096	3118,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00096	1122,94		1,08
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00096	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00096	837,21		0,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,339618	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,9	4846	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,71	7769	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	280	
		Накладные расходы	%	-		133,46	3203	
		Сметная прибыль	%	8		26,83	644	
75	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		27,7	347,96	9639 3238	60,4%
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,224	6,205	862,84	5354	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00028	0,007756	918,85	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				193,53	5361	
75. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00012	0,003324	3591,81	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,003324	837,21		2,78
75. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,002216	3118,3	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,002216	1122,94		2,49
75. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,002216	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,002216	837,21		1,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,822908	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194,1	5377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				310,99	8615	
		НР второго уровня	%	3,6		11,2	310	
		Накладные расходы	%	-		128,09	3548	
		Сметная прибыль	%	8		25,78	714	
76	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		1	848,67	849	59,1% 281
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	0,6384	741,54	473	
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029	741,55	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				475,55	476	
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029	1397,65	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029	741,54		2,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,05	4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				477,45	477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				758,5	759	
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	27	
		Накладные расходы	%	-		308,36	308	
		Сметная прибыль	%	8		62,86	63	
77	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		7	682,52	4778	59,1% 1582
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	3,591	741,54	2663	
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0182	741,54	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,34	2676	
77. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0182	1397,65	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	741,54		13,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,63	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				384,04	2688	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				610,01	4270	
		НР второго уровня	%	3,6		21,96	154	
		Накладные расходы	%	-		247,92	1735	
		Сметная прибыль	%	8		50,56	354	
78	12-150101-0311 РСНБ РК 2015	-Колонка водогрейная. Снятие(водонагревателей)	шт. арматуры		3	1616,62	4850	59,1% 1605
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,213	3,639	741,54	2698	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0225	741,54	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,05	2715	
78. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,0225	1397,65	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,0225	741,54	16,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,48	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				909,97	2730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1444,85	4335	
		НР второго уровня	%	3,6		52,01	156	
		Накладные расходы	%	-		586,9	1761	
		Сметная прибыль	%	8		119,75	359	
79	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	-Ванна. Демонтаж(поддон)	прибор		1	3921,75	3922	59,1% 1296
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,93	2,93	741,54	2173	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0263	741,54	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2192,21	2192	
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0263	1397,65	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0263	741,54	19,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,76	37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2209,47	2209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3505,07	3505	
		НР второго уровня	%	3,6		126,18	126	
		Накладные расходы	%	-		1421,78	1422	

		Сметная прибыль	%	8		290,5	291
					Вывоз мусора		
80	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		1,11852	472,17	528
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				422	472
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	17
		Накладные расходы	%	-		15,19	17
		Сметная прибыль	%	8		34,98	39
81	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		1,11852	245,02	274
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218,99	245
		НР второго уровня	%	3,6		7,88	9
		Накладные расходы	%	-		7,88	9
		Сметная прибыль	%	8		18,15	20

ИТОГО ПО А К Т У:					
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	804192	.
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	170516	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	5200	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	2052	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	420515	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	717	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	207244	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	103406	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	907598	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	32674	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	940272	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	75223	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	1015403	.

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Шакибаев Б.Е.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____