ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания ЦСЛ. АС.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОК. СМ. 2-3-1 ЦСЛ						
				КРОВЛЯ				
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(полиэтиленовая пленка)	м2 изолируемой поверхности		242,44	202,24	49031	56,4% / 8629
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	19,349	760,93	14723	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,636405	905,24	576	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	15299	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,24244	3591,81	871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,24244	837,21	202,97	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,151525	3118,3	473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,151525	1122,94	170,15	
1. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,243	516,25	641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,24244	1780,33	432	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,24244	837,21	202,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	2416	
1. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	121,22	114,72	13906	
1. 8	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00022	0,053337	77745,42	4147	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,46	18053	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				145,16	35193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				180,75	43822	
		НР второго уровня	%	3,6		6,51	1578	
		Накладные расходы	%	-		42,1	10206	
		Сметная прибыль	%	8		14,98	3632	
2	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25 ТЧ 12 табл.1 п.3.3 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м2 утепляемого покрытия		222,94	1255,72	279951	56,4% 72517
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	153,829	741,54	114070	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07175	15,996	906,9	14507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				576,73	128577	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03025	6,744	3591,81	24223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03025	6,744	837,21	5646,14	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0175	3,901	3118,3	12166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	3,901	1122,94	4380,59	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	5,351	1780,33	9526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,024	5,351	837,21	4479,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				205,95	45915	
2. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0612	13,644	1259,86	17189	
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,077	17,166	30	515	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,41	17704	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				797,03	177689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1122,3	250206	
		НР второго уровня	%	3,6		40,4	9007	
		Накладные расходы	%	-		365,68	81525	
		Сметная прибыль	%	8		93,02	20737	
3	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(доп.слой)	м2 утепляемого покрытия		61,4	627,86	38551	56,4% ---------- 9986
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	21,183	741,54	15708	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	2,203	906,9	1998	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	17706	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,928675	3591,81	3336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,015125	0,928675	837,21	777,50
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,53725	3118,3	1675	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00875	0,53725	1122,94	603,30
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,7368	1780,33	1312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	0,7368	837,21	616,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	6323	
3. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,879	1259,86	2367	
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,364	30	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	2438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	24469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	34455	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	1240	
		Накладные расходы	%	-		182,84	11226	
		Сметная прибыль	%	8		46,51	2856	
4	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012 0,225 Т	м3	47,657276		39347,44	1875192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35166,81	1675954	
		НР второго уровня	%	3,6		1266,01	60334	
		Накладные расходы	%	-		1266,01	60334	
		Сметная прибыль	%	8		2914,63	138903	
5	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		222,94	138,03	30772	56,4% 9155
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,091782	20,462	760,93	15570	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003281	0,731522	905,24	662	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72,81	16232	
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,278675	3591,81	1001	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,278675	837,21	233,31	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000781	0,174172	3118,3	543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000781	0,174172	1122,94	195,58	
5. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,006406	1,428	516,25	737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,278675	1780,33	496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,278675	837,21	233,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,46	2778	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82,3	18347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				123,36	27502	
		НР второго уровня	%	3,6		4,44	990	
		Накладные расходы	%	-		45,51	10145	
		Сметная прибыль	%	8		10,22	2279	
6	Прайс 1 стр.1	-Пленка влагопроницаемая "Изолтекс НГ"	м2		245,234	649,35	159243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				580,36	142323	
		НР второго уровня	%	3,6		20,89	5124	
		Накладные расходы	%	-		20,89	5124	
		Сметная прибыль	%	8		48,1	11796	
7	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм(6х150мм) 0,03 КГ	шт.		598	18,28	10933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16,34	9771	
		НР второго уровня	%	3,6		0,58824	352	
		Накладные расходы	%	-		0,58824	352	
		Сметная прибыль	%	8		1,35	810	
8	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2		282,09	118,92	33547	56,4% 10040
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	22,514	760,93	17131	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,740486	905,24	670	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	17802	
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,28209	3591,81	1013	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,28209	837,21	236,17	
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,176306	3118,3	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,176306	1122,94	197,98	
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,446	516,25	746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,28209	1780,33	502	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,28209	837,21	236,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	2812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	19943	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	29983	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	1079	
		Накладные расходы	%	-		39,42	11119	
		Сметная прибыль	%	8		8,81	2485	
9	Прайс 1 стр.1	-Пленка паровлагонепроницаемая "Изоспан С"	м2		310,299	79,38	24630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,94	22013	
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	792	
		Накладные расходы	%	-		2,55	792	
		Сметная прибыль	%	8		5,88	1824	
10	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		282,09	3052,39	861050	56,4% ---------- 207024
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	482,374	750,92	362224	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,501	879,7	4839	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1301,23	367063	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,413	3591,81	12260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,413	837,21	2857,40	
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,818061	3118,3	2551	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,818061	1122,94	918,63	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,269	1780,33	2260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,269	837,21	1062,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,52	17071	
10. 6	21-050104-	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т		0,0004	0,112836	263153,95	29693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0110	толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80						
10. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,014104	205870,68	2904	
10. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,028209	295123,74	8325	
10. 9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	1,523	38716,27	58976	
10.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,41	33323,39	47001	
10.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,029902	1215531,96	36346	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				649,6	183245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1994,19	562540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2728,08	769564	
		НР второго уровня	%	3,6		98,21	27704	
		Накладные расходы	%	-		832,1	234728	
		Сметная прибыль	%	8		226,1	63781	
11	21-100101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 5 КГ	м2		311,99154	2758,27	860558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2465,21	769125	
		НР второго уровня	%	3,6		88,75	27688	
		Накладные расходы	%	-		88,75	27688	
		Сметная прибыль	%	8		204,32	63745	
12	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		26,77	1451,12	38847	56,4% ---------- 3735
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	8,312	789,69	6564	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,056886	1038,9	59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	6623	
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,040155	3118,3	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,040155	1122,94	45,09	
12. 4	34-030302-	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	2,148	18,64	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
					--	--	--	--
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,016731	1780,33	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				0,000625	0,016731	837,21	14,01	
12. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,501938	182,19	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
					--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	286	
12. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	55,146	391,68	21600	
12. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,240395	9651,29	2320	
12. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,2677	797,36	213	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	24133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	30984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	34719	
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	1250	
		Накладные расходы	%	-		186,23	4985	
		Сметная прибыль	%	8		107,49	2878	
13	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		26,77	1124,46	30102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	26904	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	969	
		Накладные расходы	%	-		36,18	969	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	2230	
14	11-120101-2002 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		31,2	1888,88	58933	56,4% ---------- 6746
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,26197	8,173	789,69	6455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	4,906	1122,49	5507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383,39	11962	
14. 3	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	4,875	5307,29	25873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15625	4,875	1122,94	5474,33	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0234	3118,3	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0234	1122,94	26,28	
14. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	3,315	18,64	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0078	1780,33	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0078	837,21	6,53	
14. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,585	182,19	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				837,44	26128	
14. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	32,136	391,68	12587	
14. 9	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,104832	4831,14	506	
14.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,312	797,36	249	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				427,64	13342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1471,96	45925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1688,19	52671	
		НР второго уровня	%	3,6		60,77	1896	
		Накладные расходы	%	-		277	8643	
		Сметная прибыль	%	8		139,92	4365	
15	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		31,2	827,69	25824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,75	23080	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	831	
		Накладные расходы	%	-		26,63	831	
		Сметная прибыль	%	8		61,31	1913	
16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (подшивка карниза снизу)	м2 покрытия		18,61	1495,88	27838	56,4% 8730
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	20,802	741,54	15426	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,062809	837,21	53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	15478	
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,046525	3591,81	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,046525	837,21	38,95	
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,016284	1780,33	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,016284	837,21	13,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	196	
16. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,233	99,96	223	
16. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,7444	410,75	306	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	16151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	24881	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	896	
		Накладные расходы	%	-		517,22	9625	
		Сметная прибыль	%	8		110,81	2062	
17	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		19,1683	3084,99	59134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	52851	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	1903	
		Накладные расходы	%	-		99,26	1903	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	4380	
18	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	м		11,08	1732,07	19191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1548,04	17152	
		НР второго уровня	%	3,6		55,73	617	
		Накладные расходы	%	-		55,73	617	
		Сметная прибыль	%	8		128,3	1422	
19	11-260101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Вентшахты (АС-7) -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,501	27766,28	13911	55,3% 3960
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	8,527	808,45	6894	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	0,319387	837,21	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14293,54	7161	
19. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,25	0,12525	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	0,319387	1780,33	569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,6375	0,319387	837,21	267,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	570	
19. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00003	253811,94	8	
19. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,003637	125945,47	458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 7	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,2505	315,74	79	
19. 8	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,7014	261,1	183	
19. 9	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,002	150,96	151	
19.10	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,503	86,7	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	1010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	8473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	12433	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	448	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	4408	
		Сметная прибыль	%	8		2056,76	1030	
20	21-110103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Isover КТ-40) 15 КГ	м3		0,51603	6290,6	3246	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5622,23	2901	
		НР второго уровня	%	3,6		202,4	104	
		Накладные расходы	%	-		202,4	104	
		Сметная прибыль	%	8		465,97	240	
21	11-130501-0303 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2		7,58	2389,68	18114	54,2% ---------- 2935
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,7705	5,84	887,85	5185	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,28425	805,32	229	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				714,29	5414	
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,09475	3390,83	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,09475	837,21	79,33
21. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,09475	795,81	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,09475	741,54	70,26
21. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,09475	36,26	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,09475	1780,33	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,09475	837,21	79,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	569	
21. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	8,262	907,8	7500	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	7500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1748,63	13255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2135,77	16189	
		НР второго уровня	%	3,6		76,89	583	
		Накладные расходы	%	-		464,03	3517	
		Сметная прибыль	%	8		177,01	1342	
22	11-130501-0304 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2		7,58	2037,36	15443	54,2% 2096
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,5405	4,097	887,85	3638	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,28425	805,32	229	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				510,08	3866	
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,09475	3390,83	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,09475	837,21	79,33
22. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0125	0,09475	795,81	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,09475	741,54	70,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 5	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,09475	36,26	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,09475	1780,33	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,09475	837,21	79,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,04	569	
22. 7	21-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	8,262	907,8	7500	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,5	7500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1544,43	11707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1820,89	13802	
		НР второго уровня	%	3,6		65,55	497	
		Накладные расходы	%	-		342,02	2592	
		Сметная прибыль	%	8		150,92	1144	
23	11-260301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		4,06	2267,79	9207	55,3% 2870
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	6,516	789,69	5145	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,053795	837,21	45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	5190	
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	0,422747	11,67	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,09	0,3654	78,84	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	0,053795	1780,33	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	0,053795	837,21	45,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,9	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000069	1215531,96	84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,66	84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,88	5359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2026,84	8229	
		НР второго уровня	%	3,6		72,97	296	
		Накладные расходы	%	-		779,93	3166	
		Сметная прибыль	%	8		167,98	682	
24	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		4,9532	3084,99	15281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	13657	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	492	
		Накладные расходы	%	-		99,26	492	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	1132	
25	11-200101-0310 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		10,63	4829,4	51337	60,4% --- 7279
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,473	15,66	760,93	11916	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013388	0,142309	952,06	135	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1133,71	12051	
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005381	0,057203	3118,3	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005381	0,057203	1122,94	64,24	
25. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,054412	73,66	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021262	0,22602	177,74	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008006	0,085106	1780,33	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,008006	0,085106	837,21	71,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,19	374	
25. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,545319	322,32	176	
25. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001169	381819,66	446	
25. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000089	2205588,5	197	
25.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000041	195385,08	8	
25.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,805754	424,32	342	
25.12	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	10,63	2365,38	25144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2475,37	26313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3631,52	38603	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4316,28	45882	
		НР второго уровня	%	3,6		155,39	1652	
		Накладные расходы	%	-		840,15	8931	
		Сметная прибыль	%	8		357,73	3803	
26	11-200701-0404 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	7646,5	7647	60,4% ---------- 524
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,111	1,111	770,31	856	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				866,73	867	
26. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	0,301875	65,54	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,1575	177,74	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1780,33	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,013125	0,013125	837,21	10,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,15	71	
26. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
26. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
26. 8	23-050301-0913	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х500Ц для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	1	5157,96	5158	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5383,68	5384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6310,56	6311	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6834,07	6834	
		НР второго уровня	%	3,6		246,03	246	
		Накладные расходы	%	-		769,53	770	
		Сметная прибыль	%	8		566,41	566	
27	11-200701-0405 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт		2	9578,88	19158	60,4% 1970
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	4,178	770,31	3218	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0525	837,21	44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1631,14	3262	
27. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,564375	1,129	65,54	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	0,42	177,74	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,0525	1780,33	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,0525	837,21	43,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				121,05	242	
27. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00108	381819,66	412	
27. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 8	23-050301-0914	-Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	2	5612,18	11224	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5845,72	11691	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7575,92	15152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8561,13	17122	
		НР второго уровня	%	3,6		308,2	616	
		Накладные расходы	%	-		1293,41	2587	
		Сметная прибыль	%	8		709,55	1419	
28	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали(воротник,фартук)	м		11,4	1120,75	12777	59,1% 731
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	1,685	729,04	1228	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0114	770,24	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,52	1237	
28. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00798	1397,65	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00798	741,54		5,92
28. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00342	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00342	837,21		2,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,51	17	
28. 5	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,035796	263153,95	9420	
28. 6	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,114	196,55	22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				828,27	9442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				937,53	10688	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,67	11419	
		НР второго уровня	%	3,6		36,06	411	
		Накладные расходы	%	-		100,2	1142	
		Сметная прибыль	%	8		83,02	946	
29	11-200701-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15;	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4065,59	4066	60,4% 292

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,25							
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,591675	0,591675	799,07	473	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				483,78	484	
29. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1575	0,1575	65,54	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07875	0,07875	177,74	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1780,33	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	10,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,69	48	
29. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
29. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	195385,08	10	
29. 8	23-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	2742,45	2742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,95	2821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3341,42	3341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3633,62	3634	
		НР второго уровня	%	3,6		130,81	131	
		Накладные расходы	%	-		423,01	423	
		Сметная прибыль	%	8		301,15	301	
30	11-200701-0204 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6897,84	6898	60,4% 524
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,111	1,111	770,31	856	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				866,73	867	
30. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,301875	0,301875	65,54	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
30. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,1575	177,74	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1780,33	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	10,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,15	71	
30. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
30. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
30. 8	23-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	1	4488,84	4489	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4714,56	4715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5641,44	5641	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6164,95	6165	
		НР второго уровня	%	3,6		221,94	222	
		Накладные расходы	%	-		745,44	745	
		Сметная прибыль	%	8		510,95	511	
		ВШ-2						
31	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3		1006,01	2314	60,4% 773
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	1,481	862,84	1278	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,002012	918,86	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	1280	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,000862	3591,81	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,000862	837,21	0,72	
31. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,000575	3118,3	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000575	1122,94		0,65
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000575	1780,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000575	837,21		0,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	6	
31. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000061	179501,16	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,77	11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				563,02	1295	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,12	2068	
		НР второго уровня	%	3,6		32,37	74	
		Накладные расходы	%	-		368,48	847	
		Сметная прибыль	%	8		74,52	171	
32	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		2,2747	1099,45	2501	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				982,63	2235	
		НР второго уровня	%	3,6		35,37	80	
		Накладные расходы	%	-		35,37	80	
		Сметная прибыль	%	8		81,44	185	
33	11-260101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции		0,04	44686,39	1787	55,3% 422
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	21,677	0,8671	849,71	737	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,032	837,21	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19089,36	764	
33. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7875	0,0315	8,04	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,032	1780,33	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,032	837,21	26,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1430,6	57	
33. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00106	253811,94	269	
33. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,000424	125945,47	53	
33. 7	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,0312	670,77	21	
33. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0212	150,96	3	
33. 9	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,0404	125,46	5	
33.10	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000088	314119,77	28	
33.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000002	1215531,96	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9531,9	381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29382,09	1175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39938,5	1598	
		НР второго уровня	%	3,6		1437,79	58	
		Накладные расходы	%	-		11994,2	480	
		Сметная прибыль	%	8		3310,1	132	
34	21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 11 КГ	м3		0,04	11971,09	479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10699,17	428	
		НР второго уровня	%	3,6		385,17	15	
		Накладные расходы	%	-		385,17	15	
		Сметная прибыль	%	8		886,75	35	
35	11-260301-0202 РСНБ	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности		0,43	2734,22	1176	55,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25		покрытия изоляции					348
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	1,708	0,734431	849,71	624	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,005805	837,21	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1462,59	629	
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	0,044774	11,67	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
35. 4	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,071625	0,030799	8,04	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
35. 5	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,162125	0,069714	78,84	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
35. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	0,005805	1780,33	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,005805	837,21		4,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,61	17	
35. 7	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000002	260603,59	0,53	
35. 8	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,000184	253811,94	47	
35. 9	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,00005	125945,47	6	
35.10	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000007	1215531,96	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145	62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1634,9	703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2443,71	1051	
		НР второго уровня	%	3,6		87,97	38	
		Накладные расходы	%	-		896,79	386	
		Сметная прибыль	%	8		202,53	87	
36	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		0,5246	3084,99	1618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года	5,49 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	1446	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	52	
		Накладные расходы	%	-		99,26	52	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	120	
		Деталь прохождения вентшахт и труб вентиляции через кровлю						
37	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		2,18	1120,75	2443	59,1% 140
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	0,322204	729,04	235	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00218	770,23	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,52	237	
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,001526	1397,65	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001526	741,54		1,13
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000654	1780,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000654	837,21		0,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,51	3	
37. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,006845	263153,95	1801	
37. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0218	196,55	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				828,27	1806	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				937,53	2044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,67	2184	
		НР второго уровня	%	3,6		36,06	79	
		Накладные расходы	%	-		100,2	218	
		Сметная прибыль	%	8		83,02	181	
		Проемы						
38	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	Окна -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		3,358	3682,48	12366	59,8% 2087

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25							
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	4,295	760,93	3268	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,280813	792,59	223	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,45	3490	
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,130962	1397,65	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,130962	741,54	97,11	
38. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,82355	18,64	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,149851	1780,33	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,149851	837,21	125,46	
38. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	1,269	14,71	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,09	484	
38. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,089	982,75	3036	
38. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	20,551	24,49	503	
38. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,384	108,14	258	
38.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	7,186	80,69	580	
38.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,864	9,87	265	
38.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	11,652	48,98	571	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	5213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2669,64	8965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3291,22	11052	
		НР второго уровня	%	3,6		118,48	398	
		Накладные расходы	%	-		740,07	2485	
		Сметная прибыль	%	8		272,78	916	
39	11-100501-0106 РСНБ	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		16,808	2774,89	46640	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых						7848
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	15,782	760,93	12009	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,406	792,59	1114	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780,77	13123	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,655512	1397,65	916	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,039	0,655512	741,54	486,09
39. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	2,62	18,64	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,750057	1780,33	1335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,044625	0,750057	837,21	627,96
39. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	4,038	14,71	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,4	2360	
39. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	11,598	982,75	11397	
39. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	65,383	24,49	1601	
39. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	9,412	108,14	1018	
39.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	26,22	80,69	2116	
39.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	134,464	9,87	1327	
39.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	41,012	48,98	2009	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1158,27	19468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2013,16	33837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2480,06	41685	
		НР второго уровня	%	3,6		89,28	1501	
		Накладные расходы	%	-		556,19	9348	
		Сметная прибыль	%	8		205,55	3455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		0,731	4346,74	3177	59,8% ---------- 527
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,498	1,095	760,93	833	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,060216	793,37	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1205,57	881	
40. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,027595	1397,65	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,027595	741,54	20,46	
40. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,209157	18,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,032621	1780,33	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,032621	837,21	27,31	
40. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	0,32228	14,71	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,03	105	
40. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	0,83334	982,75	819	
40. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	5,219	24,49	128	
40. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,51901	108,14	56	
40.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	1,981	80,69	160	
40.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5,848	9,87	58	
40.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	3,136	48,98	154	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1879,73	1374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3163,97	2313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3884,9	2840	
		НР второго уровня	%	3,6		139,86	102	
		Накладные расходы	%	-		860,79	629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		321,98	235	
41	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		1,334	4012,99	5353	59,8% ---------- 1017
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	2,12	760,93	1614	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,109888	793,37	87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,87	1701	
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,050359	1397,65	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,050359	741,54	37,34	
41. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,163582	18,64	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,05953	1780,33	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,05953	837,21	49,84	
41. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,252126	14,71	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,27	183	
41. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,227	982,75	1206	
41. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	4,082	24,49	100	
41. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,94714	108,14	102	
41.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	2,855	80,69	230	
41.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10,672	9,87	105	
41.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	4,629	48,98	227	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,45	1971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2824,24	3768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3586,62	4785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		129,12	172	
		Накладные расходы	%	-		891,49	1189	
		Сметная прибыль	%	8		297,26	397	
42	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(О5) 24 КГ	м2		1,334	16475,08	21978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14724,62	19643	
		НР второго уровня	%	3,6		530,09	707	
		Накладные расходы	%	-		530,09	707	
		Сметная прибыль	%	8		1220,38	1628	
43	21-090201-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(О4) 36 КГ	м2		0,731	27365,48	20004	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24457,92	17879	
		НР второго уровня	%	3,6		880,49	644	
		Накладные расходы	%	-		880,49	644	
		Сметная прибыль	%	8		2027,07	1482	
44	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(О1,О2,О3) 36 КГ	м2		20,166	42081,99	848625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37610,82	758460	
		НР второго уровня	%	3,6		1353,99	27305	
		Накладные расходы	%	-		1353,99	27305	
		Сметная прибыль	%	8		3117,18	62861	
		П О Л Ы Тип 1 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 400Г						
45	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		155,3	272,8	42366	60,9% ---------- 6271
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	12,162	729,04	8867	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,708	837,21	1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	10297	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,640613	3390,83	2172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,640613	837,21	536,33	
45. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,174713	2506,41	438	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,174713	837,21	146,27	
45. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,892975	1873,73	1673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,892975	837,21	747,61	
45. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	1,805	11,48	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	4304	
45. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	7,92	2324,74	18413	
45. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,34166	30	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	18423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	31594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	37865	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	1363	
		Накладные расходы	%	-		49,16	7634	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	3138	
46	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		12,424	23719,1	294686	60,9% 22620
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	52,293	710,28	37142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	37142	
46. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	7,454	12,39	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	92	
46. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,851	1259,86	4852	
46. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,672	14223,1	180242	
46. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,012424	14380,09	179	
46. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	24,848	729,16	18118	
46. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,348	30	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	203522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	240756	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	263376	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	9482	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	32101	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	21829	
47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		155,3	822,49	127733	60,9% ---------- 27865
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	63,58	690,9	43927	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,465	741,54	1828	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	45755	
47. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	17,607	12,39	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
47. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,465	1397,65	3446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	2,465	741,54	1827,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	3664	
47. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,168	12165,56	38542	
47. 6	21-130703-	Вода техническая	м3	0,035	5,435	30	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	38705	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	86296	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	114161	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	4110	
		Накладные расходы	%	-		205,89	31975	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	9462	
48	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		155,3	1366,8	212263	60,9% 45256
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	74,296	979,76	72792	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	1,902	799,14	1520	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				478,51	74312	
48. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	11,648	12,86	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
48. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	15,627	516,25	8067	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
48. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,757087	1397,65	1058	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,004875	0,757087	741,54	561,41	
48. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	1,145	1780,33	2039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,007375	1,145	837,21	958,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,86	11314	
48. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,537338	58564,32	31469	
48. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,021742	31967,82	695	
48. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,7765	84,66	66	
48.10	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,034166	376211,18	12854	
48.11	21-130816-	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,358743	20254,14	7266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.12	1501 22-040601- 0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,147535	54217,08	7999	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				388,59	60348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				930,16	144454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1221,57	189711	
		НР второго уровня	%	3,6		43,98	6830	
		Накладные расходы	%	-		335,39	52086	
		Сметная прибыль	%	8		101,24	15723	
49	11-110101- 0402 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		155,3	805,33	125067	60,9% --- 27276
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,28865	44,827	979,76	43920	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,087	797,92	867	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,39	44787	
49. 3	31-030305- 0901	-Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	8,736	12,86	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
49. 4	32-010201- 0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	7,144	516,25	3688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--
49. 5	31-050602- 0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,446487	1397,65	624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,002875	0,446487	741,54	331,09	
49. 6	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,640613	1780,33	1141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	--------	--------	--------	--------
				0,004125	0,640613	837,21	536,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,83	5565	
49. 7	21-130104- 0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,234503	58564,32	13734	
49. 8	21-130401- 0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,009318	31967,82	298	
49. 9	21-130810- 0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,034166	376211,18	12854	
49.10	21-130816-	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,164618	20254,14	3334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.11	1501 22-040601- 0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,088521	54217,08	4799	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,49	35019	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,13	84503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				719,76	111779	
		НР второго уровня	%	3,6		25,91	4024	
		Накладные расходы	%	-		201,54	31300	
		Сметная прибыль	%	8		59,65	9264	
				Тип 2 сер.2.244-1 вып.6 по типу ТД 376				
50	11-110101- 0102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		28	272,8	7638	60,9% --- 1131
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,078315	2,193	729,04	1599	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,308	837,21	258	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,3	1857	
50. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,1155	3390,83	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,1155	837,21	96,70	
50. 4	32-010101- 0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0315	2506,41	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,0315	837,21	26,37	
50. 5	31-060102- 0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,161	1873,73	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,161	837,21	134,79	
50. 6	34-030402- 0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,3255	11,48	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	776	
50. 7	21-010201- 0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,428	2324,74	3320	
50. 8	21-130703- 1405	-Вода техническая	м3	0,0022	0,0616	30	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,63	3322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203,44	5696	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,82	6827	
		НР второго уровня	%	3,6		8,78	246	
		Накладные расходы	%	-		49,16	1376	
		Сметная прибыль	%	8		20,21	566	
51	11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,24	23719,1	53131	60,9% 4078
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	9,428	710,28	6697	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	6697	
51. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,344	12,39	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	17	
51. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,6944	1259,86	875	
51. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,285	14223,1	32497	
51. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00224	14380,09	32	
51. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,48	729,16	3267	
51. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,784	30	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16381,32	36694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19378,32	43407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21198,97	47486	
		НР второго уровня	%	3,6		763,16	1709	
		Накладные расходы	%	-		2583,81	5788	
		Сметная прибыль	%	8		1756,97	3936	
52	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		28	822,49	23030	60,9% 5024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25							
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	11,463	690,9	7920	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,4445	741,54	330	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	8250	
52. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,175	12,39	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,4445	1397,65	621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,4445	741,54	329,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	661	
52. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,5712	12165,56	6949	
52. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,98	30	29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,23	6978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555,67	15559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				735,1	20583	
		НР второго уровня	%	3,6		26,46	741	
		Накладные расходы	%	-		205,89	5765	
		Сметная прибыль	%	8		60,93	1706	
53	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	-Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		28	-81,55	-2283	60,9% -93
	к=1,15; к=1,25							
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,14168	-690,9	-98	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,0735	-741,54	-55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-5,44	-152	
53. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	0,812	-12,39	-10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,0735	-1397,65	-103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,0735	741,54	54,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-4,03	-113	
53. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,1428	-12165,56	-1737	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-62,04	-1737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69,57	-1948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-72,88	-1855	
		НР второго уровня	%	3,6		-2,62	-73	
		Накладные расходы	%	-		-5,94	-166	
		Сметная прибыль	%	8		-6,04	-169	
		Наружная отделка фасадов						
54	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	177		3217,19	569443	54,8% 104723
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	244,586	779,68	190699	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	0,358425	1122,94	402	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1079,67	191101	
54. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	6,483	18,28	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
54. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	13,386	11,67	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
54. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	0,358425	3118,3	1118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	0,358425	1122,94	402,49	
54. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	6,704	182,19	1221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
54. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	14,381	14,71	212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,96	2825	
54. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	442,5	254,9	112793	
54. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	46,728	593,64	27740	
54.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	449,58	87,79	39469	
54.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	442,5	69,36	30692	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,36	210693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2283,71	404217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,37	508941	
		НР второго уровня	%	3,6		103,51	18322	
		Накладные расходы	%	-		695,17	123045	
		Сметная прибыль	%	8		238,31	42181	
55	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		177	901,55	159574	54,8% 29645
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	70,917	760,93	53963	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,119475	1122,94	134	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,63	54097	
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,119475	3118,3	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,119475	1122,94	134,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	373	
55. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	460,2	57,12	26287	
55. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	247,8	130,56	32353	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				331,3	58639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				638,28	112975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				805,76	142620	
		НР второго уровня	%	3,6		29,01	5134	
		Накладные расходы	%	-		196,49	34779	
		Сметная прибыль	%	8		66,78	11820	
56	Прайс 2 стр.2	-Панель линеарная	м2		177	3976,28	703802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3553,81	629024	
		НР второго уровня	%	3,6		127,94	22645	
		Накладные расходы	%	-		127,94	22645	
		Сметная прибыль	%	8		294,54	52133	
57	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		171	528,83	90429	54,8% 19144
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	46,35	750,92	34805	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,115425	1122,94	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204,3	34935	
57. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,115425	3118,3	360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,115425	1122,94	129,62	
57. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	7,503	14,71	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,75	470	
57. 5	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	1436,4	18,38	26401	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,39	26401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				360,68	61677	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				472,64	80821	
		НР второго уровня	%	3,6		17,01	2910	
		Накладные расходы	%	-		128,97	22054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		39,17	6698	
58	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125(ПЖ-120) 0,125 Т	м3		15,965	21259,83	339413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19000,99	303351	
		НР второго уровня	%	3,6		684,04	10921	
		Накладные расходы	%	-		684,04	10921	
		Сметная прибыль	%	8		1574,8	25142	
59	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (ППЖ-160) 0,175 Т	м3		1,648	27353,43	45078	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	40289	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	1450	
		Накладные расходы	%	-		880,1	1450	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	3339	
60	11-150108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		76	2295,41	174452	54,8% 14340
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	34,304	760,93	26103	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,057	1122,94	64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	26167	
60. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	6,412	11,67	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
60. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,057	3118,3	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00075	0,057	1122,94	64,01
60. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,361	18,64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
60. 6	34-030101-	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,7125	182,19	130	

	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	389	
60. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	79,8	254,9	20341	
60. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	3,268	351,21	1148	
60. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	208,24	1	208	
60.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	104,12	1,03	107	
60.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	79,8	688,5	54942	
60.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	79,8	480,42	38338	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1514,26	115084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,85	141577	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2051,53	155916	
		НР второго уровня	%	3,6		73,86	5613	
		Накладные расходы	%	-		262,54	19953	
		Сметная прибыль	%	8		170,03	12922	
61	11-150108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		18	1655,51	29799	54,8% 3396
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	8,125	760,93	6182	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,0135	1122,94	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	6198	
61. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	1,519	11,67	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0135	3118,3	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0135	1122,94	15,16	
61. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,0855	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	0,16875	182,19	31	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	92
61. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	18,9	254,9	4818
61. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,774	351,21	272
61. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	49,32	1	49
61.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	24,66	1,03	25
61.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм изм оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	18,9	624,24	11798
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	16962
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290,93	23237
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1479,62	26633
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	959
		Накладные расходы	%	-		241,95	4355
		Сметная прибыль	%	8		122,63	2207

ИТОГО ПО А К Т У:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	7026357	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1162396	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	140229	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	38294	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	5723732	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	683581	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	7709937	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	277558	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	7987495	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	639000	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	8626495	.

Сдал: Подрядчик

_____ директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Такибаев Т.Т.

Заказчик: КПГ «Денисовская ЦРБ»

_____