ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания ЦСЛ. Холодная вода.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1						
1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19,7	1711,65	33719		60,4% 3937
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	7,635	837,21	6392	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,145288	871,11	127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	6518	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0197	3591,81	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0197	837,21	16,49	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,017237	3118,3	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,017237	1122,94	19,36	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,10835	1780,33	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,10835	837,21	90,71	
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,342287	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	323	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0788	397,41	31	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000037	592749,29	22	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,067374	181,11	12	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,01182	304,79	4	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,10441	371,49	39	
1.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	19,7	982,13	19348	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,04925	142,71	7	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,08668	247,05	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,06	19484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1329,93	26200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1529,78	30137	
		НР второго уровня	%	3,6		55,07	1085	
		Накладные расходы	%	-		254,93	5022	
		Сметная прибыль	%	8		126,79	2498	
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		33	1788,69	59027	60,4% 6595

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	12,789	837,21	10707	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,243375	871,11	212	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	10919	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,033	3591,81	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,033	837,21	27,63	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,028875	3118,3	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,028875	1122,94	32,42	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,1815	1780,33	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1815	837,21	151,95	
2. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,573375	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	541	
2. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,132	397,41	52	
2. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000063	592749,29	37	
2. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,11286	181,11	20	
2.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0198	304,79	6	
2.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1749	371,49	65	
2.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	33	1050,72	34674	
2.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1452	142,71	21	
2.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1452	247,05	36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1057,92	34911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1398,79	46160	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1598,65	52755	
		НР второго уровня	%	3,6		57,55	1899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		257,41	8494	
		Сметная прибыль	%	8		132,5	4372	
3	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2313,55	2314	60,4% 200
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	0,38755	837,21	324	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,007375	871,11	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	331	
3. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,001	3591,81	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	837,21	0,84	
3. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,000875	3118,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,000875	1122,94	0,98	
3. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0055	1780,33	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0055	837,21	4,60	
3. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,017375	17,05	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	16	
3. 7	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	397,41	2	
3. 8	21-130701-0102	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	592749,29	1	
3. 9	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	181,11	0,62	
3.10	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	304,79	0,18	
3.11	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	371,49	2	
3.12	23-011306-0204	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с	м	1	1	1518,83	1519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гильзами, d=32 мм						
3.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0113	142,71	2	
3.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1527,02	1527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1867,89	1868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2067,74	2068	
		НР второго уровня	%	3,6		74,44	74	
		Накладные расходы	%	-		274,29	274	
		Сметная прибыль	%	8		171,37	171	
4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод а		53,7	108,02	5801	60,4% 1891
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	3,094	1011,65	3130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	3130	
4. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	1,007	132,9	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	134	
4. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,01074	304,79	3	
4. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01074	371,49	4	
4. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,537	30	16	
4. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02685	247,05	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	3294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	5184	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	187	
		Накладные расходы	%	-		38,68	2077	
		Сметная прибыль	%	8		8	430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		22	377,41	8303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	7421	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	267	
		Накладные расходы	%	-		12,14	267	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	615	
6	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,06 КГ	шт.		4	480,27	1921	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				429,24	1717	
		НР второго уровня	%	3,6		15,45	62	
		Накладные расходы	%	-		15,45	62	
		Сметная прибыль	%	8		35,58	142	
7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,92	100,82	597	54,2% 101
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,200836	925,99	186	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00148	837,23	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,62	187	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00074	3390,83	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00074	837,21	0,62	
7. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00074	36,26	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00074	1780,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00074	837,21	0,62	
7. 6	31-040301-	Агрегаты окрасочные высокого давления для	маш.-ч	0,014	0,08288	47,04	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	окраски поверхностей конструкций, 1 кВт						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	8	
7. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000089	273897,54	24	
7. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000533	401465,54	214	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	238	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,96	432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,1	533	
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	19	
		Накладные расходы	%	-		20,38	121	
		Сметная прибыль	%	8		7,47	44	
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,92	158,91	941	54,2% 125
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,290021	789,69	229	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00296	837,2	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,11	232	
8. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00148	3390,83	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00148	837,21	1,24	
8. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,00148	36,26	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00148	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00148	837,21	1,24	
8. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,0962	47,04	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	12	
8. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000166	356131,77	59	
8. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001066	389455,7	415	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,07	474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,83	715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				142,02	841	
		НР второго уровня	%	3,6		5,11	30	
		Накладные расходы	%	-		26,31	156	
		Сметная прибыль	%	8		11,77	70	
9	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		25,41	571,77	14529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	12985	
		НР второго уровня	%	3,6		18,4	467	
		Накладные расходы	%	-		18,4	467	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	1076	
10	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80(ГОСТ12820-80, +свободный) 1,4 КГ	шт.		2	612,82	1226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,71	1095	
		НР второго уровня	%	3,6		19,72	39	
		Накладные расходы	%	-		19,72	39	
		Сметная прибыль	%	8		45,39	91	
11	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07 КГ	шт.		1	583,27	583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				521,3	521	
		НР второго уровня	%	3,6		18,77	19	
		Накладные расходы	%	-		18,77	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		43,21	43	
12	23-020101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) 0,22 КГ	шт.		1	260,37	260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232,71	233	
		НР второго уровня	%	3,6		8,38	8	
		Накладные расходы	%	-		8,38	8	
		Сметная прибыль	%	8		19,29	19	
		Водомерный узел						
13	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1,3	1788,69	2325	60,4% 260
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	0,503815	837,21	422	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,009588	871,11	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	430	
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0013	3591,81	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0013	837,21	1,09	
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,001138	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,001138	1122,94	1,28	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,00715	1780,33	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00715	837,21	5,99	
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,022587	17,05	0,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	21	
13. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной	кг	0,004	0,0052	397,41	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70						
13. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	592749,29	1	
13. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,004446	181,11	0,81	
13.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00078	304,79	0,24	
13.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00689	371,49	3	
13.12	23-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1,3	1050,72	1366	
13.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,00572	142,71	0,82	
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00572	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1057,92	1375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1398,79	1818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1598,65	2078	
		НР второго уровня	%	3,6		57,55	75	
		Накладные расходы	%	-		257,41	335	
		Сметная прибыль	%	8		132,5	172	
14	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,3	108,02	140	60,4% ---- 46
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	0,0749	1011,65	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	76	
14. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,024375	132,9	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	3	
14. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,00026	304,79	0,08	
14. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00026	371,49	0,1	
14. 5	21-130703-	Вода техническая	м3	0,01	0,013	30	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
14. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00065	247,05	0,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	126	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	5	
		Накладные расходы	%	-		38,68	50	
		Сметная прибыль	%	8		8	10	
15	23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,25 КГ	шт.		2	1936,31	3873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1730,58	3461	
		НР второго уровня	%	3,6		62,3	125	
		Накладные расходы	%	-		62,3	125	
		Сметная прибыль	%	8		143,43	287	
16	23-040905-1211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,28 КГ	шт.		1	2527,35	2527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2258,82	2259	
		НР второго уровня	%	3,6		81,32	81	
		Накладные расходы	%	-		81,32	81	
		Сметная прибыль	%	8		187,21	187	
17	11-160901-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	737,1	737	60,4% 239
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,4715	0,4715	817,82	386	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				396,07	396	
17. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	1780,33	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	22	
17. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
17. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
17. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				419,56	420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658,78	659	
		НР второго уровня	%	3,6		23,72	24	
		Накладные расходы	%	-		262,94	263	
		Сметная прибыль	%	8		54,6	55	
18	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 0,63 КГ	шт.		1	2843,41	2843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2541,3	2541	
		НР второго уровня	%	3,6		91,49	91	
		Накладные расходы	%	-		91,49	91	
		Сметная прибыль	%	8		210,62	211	
19	11-181001-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1511,1	1511	60,4% 462
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,888375	0,888375	817,82	727	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04635	0,04635	845,15	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				765,7	766	
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001288	0,001288	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001288	0,001288	1122,94	1,45	
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357925	0,357925	177,74	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045062	0,045062	1780,33	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045062	0,045062	837,21	37,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				147,86	148	
19. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,68	14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				888,07	888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1350,55	1351	
		НР второго уровня	%	3,6		48,62	49	
		Накладные расходы	%	-		511,1	511	
		Сметная прибыль	%	8		111,93	112	
20	23-041013-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,22 КГ	шт.		1	3314,41	3314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2962,26	2962	
		НР второго уровня	%	3,6		106,64	107	
		Накладные расходы	%	-		106,64	107	
		Сметная прибыль	%	8		245,51	246	
21	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(20х15мм) 0,1 КГ	шт.		2	132,46	265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,39	237	
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	9	
		Накладные расходы	%	-		4,26	9	
		Сметная прибыль	%	8		9,81	20	
		Оборудование						
22	11-170301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	4551,55	4552	60,4% 1319
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	2,553	827,83	2113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,08875	794,09	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2183,93	2184	
22. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025	11,67	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,04	1397,65	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	741,54	29,66	
22. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,04875	1780,33	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,04875	837,21	40,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,99	143	
22. 6	21-100502-1301	-Замазка защитная	кг	0,4	0,4	339,66	136	
22. 7	21-100502-1812	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1120908,6	90	
22. 8	21-130207-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
22. 9	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	304,79	1	
22.10	21-130804-0401	-Каболка	т	0,0001	0,0001	1083781,14	108	
22.11	21-130816-1901	-Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1191,36	95	
22.12	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	400,05	8	
22.13	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,05	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				492,42	492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2748,86	2749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4067,95	4068	
		НР второго уровня	%	3,6		146,45	146	
		Накладные расходы	%	-		1465,54	1466	
		Сметная прибыль	%	8		337,15	337	
23	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1		12150,2	12150	

26 КГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10859,25	10859	
		НР второго уровня	%	3,6		390,93	391	
		Накладные расходы	%	-		390,93	391	
		Сметная прибыль	%	8		900,01	900	
24	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре 0,165 КГ	м		0,3	423,53	127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				378,53	114	
		НР второго уровня	%	3,6		13,63	4	
		Накладные расходы	%	-		13,63	4	
		Сметная прибыль	%	8		31,37	9	
25	11-170101-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		6	2975,77	17855	60,4% 5315
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,714	10,281	837,21	8607	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	798,34	192	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1466,49	8799	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0975	1397,65	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0975	741,54	72,30	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02375	0,1425	1780,33	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02375	0,1425	837,21	119,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,29	392	
25. 6	21-050302-0101 8479-70	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,00036	0,00216	205870,68	445	
25. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	339,66	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	21-130207-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	110,23	265	
25. 9	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	304,79	18	
25.10	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00007	0,00042	1083781,14	455	
25.11	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	400,05	24	
25.12	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	247,05	30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				273,99	1644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1773,84	10643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2659,6	15958	
		НР второго уровня	%	3,6		95,75	574	
		Накладные расходы	%	-		981,51	5889	
		Сметная прибыль	%	8		220,43	1323	
26	23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ	шт.		6	7143,72	42862	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6384,71	38308	
		НР второго уровня	%	3,6		229,85	1379	
		Накладные расходы	%	-		229,85	1379	
		Сметная прибыль	%	8		529,16	3175	
27	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		6	612,18	3673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	3283	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	118	
		Накладные расходы	%	-		19,7	118	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	272	
28	23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1,5 КГ	шт.		6	3898,79	23393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3484,55	20907	
		НР второго уровня	%	3,6		125,44	753	
		Накладные расходы	%	-		125,44	753	
		Сметная прибыль	%	8		288,8	1733	
29	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2	2732,43	5465	60,4% 1604
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,56	3,12	837,21	2612	
29.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,054	791,15	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1327,41	2655	
29.3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	11,67	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29.4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1397,65	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	741,54	19,28	
29.5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,028	1780,33	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,028	837,21	23,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,33	87	
29.6	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,002	11391,46	23	
29.7	21-100502-1301	-Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	136	
29.8	21-130207-0409	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	88	
29.9	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,79	8	
29.10	21-130804-0401	-Каболка	т	0,00014	0,00028	1083781,14	303	
29.11	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	400,05	10	
29.12	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,054	247,05	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,98	582	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1640,35	3281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,11	4884	
		НР второго уровня	%	3,6		87,92	176	
		Накладные расходы	%	-		889,67	1779	
		Сметная прибыль	%	8		202,4	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	23-030102-1118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм 11,94 КГ	шт.		2	4289,19	8578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3833,47	7667	
		НР второго уровня	%	3,6		138	276	
		Накладные расходы	%	-		138	276	
		Сметная прибыль	%	8		317,72	635	
31	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		2	612,18	1224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	1094	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	39	
		Накладные расходы	%	-		19,7	39	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	91	
32	23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1 КГ	шт.		2	4836,45	9673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4322,58	8645	
		НР второго уровня	%	3,6		155,61	311	
		Накладные расходы	%	-		155,61	311	
		Сметная прибыль	%	8		358,26	717	
33	11-170101-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1	2179,29	2179	60,4% 628
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,138	1,138	837,21	953	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10625	0,10625	811,32	86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,37	1039	
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,02875	1397,65	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,02875	741,54		21,32
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0775	0,0775	1780,33	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0775	0,0775	837,21		64,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				178,16	178	
33. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137461,51	27	
33. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00001	381819,66	4	
33. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,06	304,79	18	
33. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083781,14	76	
33. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,59	
33.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,07	400,05	28	
33.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,14	247,05	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				188,64	189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,96	1320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1947,74	1948	
		НР второго уровня	%	3,6		70,12	70	
		Накладные расходы	%	-		697,9	698	
		Сметная прибыль	%	8		161,43	161	
34	23-030102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 11 КГ	шт.		1	9553,09	9553	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8538,08	8538	
		НР второго уровня	%	3,6		307,37	307	
		Накладные расходы	%	-		307,37	307	
		Сметная прибыль	%	8		707,64	708	
35	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		1	683,18	683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,59	611	
		НР второго уровня	%	3,6		21,98	22	
		Накладные расходы	%	-		21,98	22	
		Сметная прибыль	%	8		50,61	51	
36	11-170201-0103 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Смесители. Установка	шт.		1	1240,84	1241	60,4% 407
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,805	0,805	837,21	674	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				673,95	674	
36. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,0125	11,67	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,145875	-	
36. 3	21-130207-0405	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	61,24	12	
36. 4	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,79	4	
36. 5	22-040603-0108	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	400,05	5	
36. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	247,05	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,83	28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				701,93	702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1109	1109	
		НР второго уровня	%	3,6		39,92	40	
		Накладные расходы	%	-		446,99	447	
		Сметная прибыль	%	8		91,91	92	
37	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		1	6121,01	6121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5470,66	5471	
		НР второго уровня	%	3,6		196,94	197	
		Накладные расходы	%	-		196,94	197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		453,41	453	
				Кран поливочный наружный Д-15мм (1шт)				
38	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	38205,24	38205	60,4% 152
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	0,3	837,21	251	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,16	251	
38. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
38. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,49	4	
38. 4	23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86,7	173	
38. 5	23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	35	958,8	33558	
38. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,05	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33743,1	33743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33994,27	33994	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34145,97	34146	
		НР второго уровня	%	3,6		1229,25	1229	
		Накладные расходы	%	-		1380,96	1381	
		Сметная прибыль	%	8		2830,02	2830	
39	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		1	377,41	377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	337	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	12	
		Накладные расходы	%	-		12,14	12	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	28	
				Кран поливочный внутренний Д-25мм (4шт)				
40	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		4	13394,3	53577	60,4% 607
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	1,2	837,21	1005	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,16	1005	
40. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
40. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,49	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
40. 4	23-030103-0301	-Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	8	86,7	694	
40. 5	23-030103-0603	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	40	1138,32	45533	
40. 6	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,05	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11568,3	46273	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11819,47	47278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11971,17	47885	
		НР второго уровня	%	3,6		430,96	1724	
		Накладные расходы	%	-		582,66	2331	
		Сметная прибыль	%	8		992,17	3969	
41	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 2,07 КГ	шт.		4	653,49	2614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				584,06	2336	
		НР второго уровня	%	3,6		21,03	84	
		Накладные расходы	%	-		21,03	84	
		Сметная прибыль	%	8		48,41	194	
42	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN25 ГОСТ 5761-2005 0,92 КГ	шт.		4	1528,93	6116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1366,48	5466	
		НР второго уровня	%	3,6		49,19	197	
		Накладные расходы	%	-		49,19	197	
		Сметная прибыль	%	8		113,25	453	
		Водопровод Т3						
43	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	23,5		1711,65	40224	60,4% 4697

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,38755	9,107	837,21	7625	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,173313	871,11	151	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,89	7776	
43. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0235	3591,81	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0235	837,21	19,67	
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,020562	3118,3	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,020562	1122,94	23,09	
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,12925	1780,33	230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,12925	837,21	108,21	
43. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,408312	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,41	386	
43. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,094	397,41	37	
43. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000045	592749,29	26	
43. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,08037	181,11	15	
43.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0141	304,79	4	
43.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,12455	371,49	46	
43.12	23-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	23,5	982,13	23080	
43.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,05875	142,71	8	
43.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1034	247,05	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				989,06	23243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1329,93	31253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1529,78	35950	
		НР второго уровня	%	3,6		55,07	1294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		254,93	5991	
		Сметная прибыль	%	8		126,79	2980	
44	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		23,5	108,02	2538	60,4% 827
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	1,354	1011,65	1370	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,29	1370	
44. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,440625	132,9	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,49	59	
44. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0047	304,79	1	
44. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0047	371,49	2	
44. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,235	30	7	
44. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01175	247,05	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,34	1441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				96,54	2269	
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	82	
		Накладные расходы	%	-		38,68	909	
		Сметная прибыль	%	8		8	188	
45	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		12	377,41	4529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,31	4048	
		НР второго уровня	%	3,6		12,14	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		12,14	146	
		Сметная прибыль	%	8		27,96	335	
46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,21	100,82	223	54,2% 38
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,074974	925,99	69	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000553	837,29	0,46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,62	70	
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000276	3390,83	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000276	837,21	0,23	
46. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000276	36,26	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000276	1780,33	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000276	837,21	0,23	
46. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,03094	47,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	3	
46. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000033	273897,54	9	
46. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000199	401465,54	80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72,96	161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,1	199	
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	7	
		Накладные расходы	%	-		20,38	45	
		Сметная прибыль	%	8		7,47	17	
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,21	158,91	351	54,2% 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к=1,15; к=1,25 К=2							
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,108268	789,69	85	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001105	837,19	0,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,11	86	
47. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000553	3390,83	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000553	837,21	0,46	
47. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000553	36,26	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000553	1780,33	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000553	837,21	0,46	
47. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,035913	47,04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,07	5	
47. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000062	356131,77	22	
47. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000398	389455,7	155	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,07	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,83	267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				142,02	314	
		НР второго уровня	%	3,6		5,11	11	
		Накладные расходы	%	-		26,31	58	
		Сметная прибыль	%	8		11,77	26	
48	11-170801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2		13845,07	27690	60,4% 9139
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,05	18,101	817,82	14803	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,38	862,72	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7565,6	15131	
48. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04375	0,0875	3118,3	273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04375	0,0875	1122,94	98,26	
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,16	1397,65	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	741,54	118,65	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06625	0,1325	1780,33	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06625	0,1325	837,21	110,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				366,18	732	
48. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,004	11391,46	46	
48. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6	
48. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	400,05	10	
48. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	247,05	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,56	73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7804,43	15609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12374,05	24748	
		НР второго уровня	%	3,6		445,47	891	
		Накладные расходы	%	-		5015,09	10030	
		Сметная прибыль	%	8		1025,56	2051	
49	51-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003 20 КГ	шт.		1	82143,69	82144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73416	73416	
		НР второго уровня	%	3,6		2642,98	2643	
		Накладные расходы	%	-		2642,98	2643	
		Сметная прибыль	%	8		6084,72	6085	
50	51-040106-0135 РСНБ	-Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность	шт.		1	68884,97	68885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 41 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61566	61566	
		НР второго уровня	%	3,6		2216,38	2216	
		Накладные расходы	%	-		2216,38	2216	
		Сметная прибыль	%	8		5102,59	5103	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	518672	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	134982	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	4859	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	11187	.
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	151029	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1576	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	978	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	575	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	380	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	312	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	68	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	156	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2112	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,68	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	575	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	382114	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	163635	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	63450	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	153117	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	25	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	53459	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	38324	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	15135	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	34846	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	470419	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	75	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	63450	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	623560	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	76	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	64025	.
		РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая						
51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,5	2298,39	19536	59,1% 6486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25							
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	15,053	729,04	10975	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1291,13	10975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1291,13	10975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2054,19	17461	
		НР второго уровня	%	3,6		73,95	629	
		Накладные расходы	%	-		837,01	7115	
		Сметная прибыль	%	8		170,25	1447	
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,5	1318,79	11210	59,1% 3722
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	1,118	9,501	662,76	6297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				740,83	6297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				740,83	6297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1178,67	10019	
		НР второго уровня	%	3,6		42,43	361	
		Накладные расходы	%	-		480,26	4082	
		Сметная прибыль	%	8		97,69	830	
53	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		38,4	1043,95	40088	60,4% 13448
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	25,789	862,84	22252	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,0144	932,45	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				579,83	22266	
53. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,0048	3591,81	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0048	837,21	4,02	
53. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,0048	3118,3	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0048	1122,94	5,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0048	1780,33	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0048	837,21	4,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,06	41	
53. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000461	179501,16	83	
53. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0039	0,14976	30	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				582,82	22380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				933,03	35829	
		НР второго уровня	%	3,6		33,59	1290	
		Накладные расходы	%	-		383,81	14738	
		Сметная прибыль	%	8		77,33	2969	
54	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		34,5	1006,54	34726	60,4% 11596
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	22,218	862,84	19171	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,030187	918,85	28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	19198	
54. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,012937	3591,81	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,012937	837,21	10,83	
54. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,008625	3118,3	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,008625	1122,94	9,69	
54. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,008625	1780,33	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,008625	837,21	7,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	89	
54. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000918	179501,16	165	
54. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,54165	30	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				563,49	19440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,6	31036	
		НР второго уровня	%	3,6		32,39	1117	
		Накладные расходы	%	-		368,5	12713	
		Сметная прибыль	%	8		74,56	2572	
55	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.п.3.12 к=1,15; к=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (в земле)	м трубопровода	16		1006,54	16105	60,4% 5378
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	10,304	862,84	8891	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,014	918,85	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	8904	
55. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,006	3591,81	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,006	837,21		5,02
55. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,004	3118,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,004	1122,94		4,49
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,004	1780,33	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,004	837,21		3,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	41	
55. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000426	179501,16	76	
55. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,2512	30	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				563,49	9016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				899,6	14394	
		НР второго уровня	%	3,6		32,39	518	
		Накладные расходы	%	-		368,5	5896	
		Сметная прибыль	%	8		74,56	1193	
56	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		38,3232	299,85	11491	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				267,99	10270	
		НР второго уровня	%	3,6		9,65	370	
		Накладные расходы	%	-		9,65	370	
		Сметная прибыль	%	8		22,21	851	
57	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 1,42 КГ	м		50,399	1099,45	55411	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				982,63	49524	
		НР второго уровня	%	3,6		35,37	1783	
		Накладные расходы	%	-		35,37	1783	
		Сметная прибыль	%	8		81,44	4105	
58	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 1,18 КГ	шт.		1	969,33	969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				866,34	866	
		НР второго уровня	%	3,6		31,19	31	
		Накладные расходы	%	-		31,19	31	
		Сметная прибыль	%	8		71,8	72	
59	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 0,56 КГ	шт.		1	327,87	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				293,03	293	
		НР второго уровня	%	3,6		10,55	11	
		Накладные расходы	%	-		10,55	11	
		Сметная прибыль	%	8		24,29	24	
60	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		2	498,37	997	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				445,42	891	
		НР второго уровня	%	3,6		16,04	32	
		Накладные расходы	%	-		16,04	32	
		Сметная прибыль	%	8		36,92	74	
61	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		8	394,44	3156	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				352,53	2820	
		НР второго уровня	%	3,6		12,69	102	
		Накладные расходы	%	-		12,69	102	
		Сметная прибыль	%	8		29,22	234	
62	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 0,56 КГ	шт.		5	327,87	1639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				293,03	1465	
		НР второго уровня	%	3,6		10,55	53	
		Накладные расходы	%	-		10,55	53	
		Сметная прибыль	%	8		24,29	121	
63	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		10	125,69	1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				112,34	1123	
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	40	
		Накладные расходы	%	-		4,04	40	
		Сметная прибыль	%	8		9,31	93	
64	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		9	75,57	680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67,54	608	
		НР второго уровня	%	3,6		2,43	22	
		Накладные расходы	%	-		2,43	22	
		Сметная прибыль	%	8		5,6	50	
65	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		8	79,64	637	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71,18	569	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	20	
		Накладные расходы	%	-		2,56	20	
		Сметная прибыль	%	8		5,9	47	
66	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		2	283,59	567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				253,46	507	
		НР второго уровня	%	3,6		9,12	18	
		Накладные расходы	%	-		9,12	18	
		Сметная прибыль	%	8		21,01	42	
67	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		2	242,84	486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				217,04	434	
		НР второго уровня	%	3,6		7,81	16	
		Накладные расходы	%	-		7,81	16	
		Сметная прибыль	%	8		17,99	36	
68	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ	шт.		1	801,96	802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				716,75	717	
		НР второго уровня	%	3,6		25,8	26	
		Накладные расходы	%	-		25,8	26	
		Сметная прибыль	%	8		59,4	59	
69	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 0,03 КГ	шт.		4	47,93	192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				42,84	171	
		НР второго уровня	%	3,6		1,54	6	
		Накладные расходы	%	-		1,54	6	
		Сметная прибыль	%	8		3,55	14	
70	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100(прочистка) 0,06 КГ	шт.		2	129,49	259	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,73	231	
		НР второго уровня	%	3,6		4,17	8	
		Накладные расходы	%	-		4,17	8	
		Сметная прибыль	%	8		9,59	19	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	138599	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	17272	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	17272	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	11197	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	10208	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	989	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2277	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	30746	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	25	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	17272	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	121327	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	352	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	50367	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	70491	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	35885	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	30422	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	5463	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	12577	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	169789	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	58	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	50367	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	200535	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	83	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	67639	.
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж						
71	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43,2	209,8	9064	60,4% 2998	
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1348	5,823	837,21	4875	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00236	0,101952	871,11	89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	4964	
71. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,013824	3591,81	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,013824	837,21	11,57	
71. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,012096	3118,3	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,012096	1122,94	13,58	
71. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00176	0,076032	1780,33	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00176	0,076032	837,21	63,65	
71. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00556	0,240192	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,25	227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,11	5102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,51	8101	
		НР второго уровня	%	3,6		6,75	292	
		Накладные расходы	%	-		76,16	3290	
		Сметная прибыль	%	8		15,54	671	
72	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		33	209,8	6924	60,4% 2290
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1348	4,448	837,21	3724	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00236	0,07788	871,11	68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	3792	
72. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,01056	3591,81	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,01056	837,21	8,84	
72. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,00924	3118,3	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,00924	1122,94	10,38	
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00176	0,05808	1780,33	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00176	0,05808	837,21	48,63	
72. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00556	0,18348	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,25	173	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,11	3898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,51	6188	
		НР второго уровня	%	3,6		6,75	223	
		Накладные расходы	%	-		76,16	2513	
		Сметная прибыль	%	8		15,54	513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		33,4	362,19	12097	60,4% 4068
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,2336	7,802	862,84	6732	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,004008	932,46	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				201,67	6736	
73. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00004	0,001336	3591,81	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,001336	837,21	1,12	
73. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,001336	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,001336	1122,94	1,50	
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,001336	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,001336	837,21	1,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,339618	11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,9	6743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,71	10812	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	389	
		Накладные расходы	%	-		133,46	4458	
		Сметная прибыль	%	8		26,83	896	
74	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		28,4	347,96	9882	60,4% 3320
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,224	6,362	862,84	5489	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00028	0,007952	918,85	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				193,53	5496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00012	0,003408	3591,81	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,003408	837,21	2,85	
74. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,002272	3118,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,002272	1122,94	2,55	
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,002272	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,002272	837,21	1,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,822908	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194,1	5512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				310,99	8832	
		НР второго уровня	%	3,6		11,2	318	
		Накладные расходы	%	-		128,09	3638	
		Сметная прибыль	%	8		25,78	732	
75	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		1	848,67	849	59,1% 281
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	0,6384	741,54	473	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029	741,55	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				475,55	476	
75. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029	1397,65	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029	741,54	2,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,05	4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				477,45	477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				758,5	759	
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	27	
		Накладные расходы	%	-		308,36	308	
		Сметная прибыль	%	8		62,86	63	
76	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		6	682,52	4095	59,1% 1356
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	3,078	741,54	2282	
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0156	741,54	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,34	2294	
76. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0156	1397,65	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0156	741,54	11,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,63	22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				384,04	2304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				610,01	3660	
		НР второго уровня	%	3,6		21,96	132	
		Накладные расходы	%	-		247,92	1488	
		Сметная прибыль	%	8		50,56	303	
77	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	-Мойка. Демонтаж	прибор		2	1370,59	2741	59,1% 906
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,026	2,052	741,54	1522	
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0158	741,54	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				766,68	1533	
77. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0158	1397,65	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0158	741,54	11,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,04	22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				771,86	1544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1224,97	2450	
		НР второго уровня	%	3,6		44,1	88	
		Накладные расходы	%	-		497,21	994	
		Сметная прибыль	%	8		101,53	203	
78	12-150101-0311 РСНБ РК 2015	-Колонка водогрейная. Снятие(водонагревателей)	шт. арматуры		2	1616,62	3233	59,1% 1070
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,213	2,426	741,54	1799	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,015	741,54	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,05	1810	
78. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,015	1397,65	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,015	741,54	11,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				909,97	1820	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1444,85	2890	
		НР второго уровня	%	3,6		52,01	104	
		Накладные расходы	%	-		586,9	1174	
		Сметная прибыль	%	8		119,75	239	
		Вывоз мусора						
79	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		1,453776	472,17	686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				422	613	
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	22	
		Накладные расходы	%	-		15,19	22	
		Сметная прибыль	%	8		34,98	51	
80	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах Iкв 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		1,453776	245,02	356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218,99	318	
		НР второго уровня	%	3,6		7,88	11	
		Накладные расходы	%	-		7,88	11	
		Сметная прибыль	%	8		18,15	26	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ :

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	685603	.
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	157229	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	3888	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	1536	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	388572	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	932	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	134982	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	95555	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	781158	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	28122	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	809279	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	64742	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	874022	.

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Шакибаев Е.Г.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____