ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания ЦСЛ. Электроосвещение.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ЛОК.СМ. 2-3-4 Электроосвещение ЦСЛ				
1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	6029,74	12059		42,8% / 1645
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	4	862,84	3451	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4	980,08	392	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1921,69	3843	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,2	3303,32	661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1122,94	224,59	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	1,54	177,74	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,2	2274,6	455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,2	837,21	167,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,65	1389	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,03	136535,11	4096	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381819,66	130	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	222237,6	67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146,27	4293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4566,6	9133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5389,09	10778	
		НР второго уровня	%	3,6		194,01	388	
		Накладные расходы	%	-		1016,49	2033	
		Сметная прибыль	%	8		446,65	893	
2	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
3	23-070201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 7,63 КГ	шт.		1	8040,9	8041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7186,56	7187	
		НР второго уровня	%	3,6		258,72	259	
		Накладные расходы	%	-		258,72	259	
		Сметная прибыль	%	8		595,62	596	
4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		13	2371,22	30826	42,8% 4606

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	6 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	13	827,83	10762	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	10762	
4. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,52	11,67	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,69	177,74	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	306	
4. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,013	136535,11	1775	
4. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000637	381819,66	243	
4. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	15,86	182,65	2897	
4. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,182	428,97	78	
4. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,078	743,12	58	
4. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,013	289,46	4	
4.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,013	1023,77	13	
4.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,156	621	97	
4.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	15,86	270,38	4288	
4.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00091	222237,6	202	
4.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,26	2673,62	695	
4.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	13	116,28	1512	
4.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,078	180,75	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				913,56	11876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1764,97	22945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2119,28	27551	
		НР второго уровня	%	3,6		76,29	992	
		Накладные расходы	%	-		430,61	5598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		175,65	2283	
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	4088,97	12267	42,8% 2151
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	6	827,83	4967	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	980,08	59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1675,26	5026	
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	11,67	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3303,32	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1122,94	33,69	
5. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	177,74	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2274,6	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	837,21	25,12	
5. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	27,71	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,89	255	
5. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136535,11	819	
5. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	381819,66	435	
5.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668	
5.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,97	18	
5.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	743,12	20	
5.13	21-130804-	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	289,46	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0802							
5.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1023,77	6	
5.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	621	67	
5.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990	
5.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,6	47	
5.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160	
5.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349	
5.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	180,75	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1196,95	3591	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2937,51	8813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3654,52	10964	
		НР второго уровня	%	3,6		131,56	395	
		Накладные расходы	%	-		848,57	2546	
		Сметная прибыль	%	8		302,89	909	
6	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	427,81	1283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1147	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	41	
		Накладные расходы	%	-		13,76	41	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	95	
7	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	1327,13	3981	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	3558	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	128	
		Накладные расходы	%	-		42,7	128	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	295	
8	23-070204-1321 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1327,13	2654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	2372	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	85	
		Накладные расходы	%	-		42,7	85	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	197	
9	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1327,13	1327	
		1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
10	23-070204-1324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1653,53	1654	
		1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1477,84	1478	
		НР второго уровня	%	3,6		53,2	53	
		Накладные расходы	%	-		53,2	53	
		Сметная прибыль	%	8		122,48	122	
11	23-070204-1227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	13110,43	13110	
		0,96 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11717,46	11717	
		НР второго уровня	%	3,6		421,83	422	
		Накладные расходы	%	-		421,83	422	
		Сметная прибыль	%	8		971,14	971	
12	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	3345,78	13383	
		0,8 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,29	11961	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	431	
		Накладные расходы	%	-		107,65	431	
		Сметная прибыль	%	8		247,84	991	
13	23-070204-1714 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,95 КГ	шт.		1	5250,67	5251	
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4692,79	4693	
		НР второго уровня	%	3,6		168,94	169	
		Накладные расходы	%	-		168,94	169	
		Сметная прибыль	%	8		388,94	389	
14	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт		1	6029,74	6030	42,8% 822
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	862,84	1726	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	980,08	196	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1921,69	1922	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3303,32	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	1122,94	112,29
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	177,74	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2274,6	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1	0,1	837,21	83,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,65	695	
14. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136535,11	2048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65	
14. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,6	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146,27	2146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4566,6	4567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5389,09	5389	
		НР второго уровня	%	3,6		194,01	194	
		Накладные расходы	%	-		1016,49	1016	
		Сметная прибыль	%	8		446,65	447	
15	51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012 100 КГ	шт.		1	215290,41	215290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192416	192416	
		НР второго уровня	%	3,6		6926,98	6927	
		Накладные расходы	%	-		6926,98	6927	
		Сметная прибыль	%	8		15947,44	15947	
		Электроустановочные изделия						
16	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		10	1081,85	10818	42,8% 2520
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	6,8	862,84	5867	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,69	5887	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,01	1122,94	11,23
16. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,464	177,74	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,01	837,21	8,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,83	138	
16. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,0014	195525,79	274	
16. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000354	381819,66	135	
16. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,976	182,65	178	
16. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,976	270,38	264	
16.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000002	222237,6	0,53	
16.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,27	1082,43	292	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	1144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				714,94	7149	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				966,9	9669	
		НР второго уровня	%	3,6		34,81	348	
		Накладные расходы	%	-		286,77	2868	
		Сметная прибыль	%	8		80,14	801	
17	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		10	473,69	4737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423,36	4234	
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	152	
		Накладные расходы	%	-		15,24	152	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	351	
18	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		11	416,18	4578	42,8%
								1182
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	3,19	862,84	2752	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0088	980,08	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	2761	
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0044	3303,32	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044	1122,94	4,94	
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0044	2274,6	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044	837,21	3,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	25	
18. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000347	19885,05	7	
18. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	11,22	11,22	126	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	2910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	4092	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	147	
		Накладные расходы	%	-		120,82	1329	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	339	
19	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		11	256,92	2826	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	2526	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	91	
		Накладные расходы	%	-		8,27	91	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	209	
20	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		7	494,43	3461	42,8%
								881
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	2,38	862,84	2054	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0056	980,07	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,15	2059	
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	3303,32	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	1122,94	3,14	
20. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	2274,6	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	837,21	2,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00022	19885,05	4	
20. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000105	381819,66	40	
20. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0294	621	18	
20. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	7,14	11,22	80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	143	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316	2212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441,9	3093	
		НР второго уровня	%	3,6		15,91	111	
		Накладные расходы	%	-		141,8	993	
		Сметная прибыль	%	8		36,62	256	
21	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		7	381,24	2669	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	2385	
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	86	
		Накладные расходы	%	-		12,27	86	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	198	
22	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		25	41,36	1034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,97	924	
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	33	
		Накладные расходы	%	-		1,33	33	
		Сметная прибыль	%	8		3,06	77	
23	Прайс 8 стр.15	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт		28	48,56	1360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,4	1215	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	44	
		Накладные расходы	%	-		1,56	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3,6	101	
24	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	Трубы 134	428,86	57468		42,8% 10442
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	29,48	817,82	24109	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2948	980,07	289	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,08	24398	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1474	3303,32	487	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1474	1122,94	165,52	
24. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	3,618	177,74	643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1474	2274,6	335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1474	837,21	123,40	
24. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	6,486	14,71	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,65	1561	
24. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,814	301,74	849	
24. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,268	223,11	60	
24. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	17,956	182,65	3280	
24.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	17,956	270,38	4855	
24.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001286	222237,6	286	
24.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	2,412	1453,5	3506	
24.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	8,978	216,24	1941	
24.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	24,12	11,22	271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.15	24-040207-3915	-Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,34	150,96	202	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,8	15250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,37	40920	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,3	51362	
		НР второго уровня	%	3,6		13,8	1849	
		Накладные расходы	%	-		91,73	12291	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	4257	
25	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		22	536,98	11813	42,8% ---------- 2294
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	6,38	817,82	5218	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1452	980,08	142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				243,64	5360	
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0726	3303,32	240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0726	1122,94	81,53	
25. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,594	177,74	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0726	2274,6	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0726	837,21	60,78	
25. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	1,531	14,71	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	533	
25. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,462	301,74	139	
25. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,088	223,11	20	
25. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	2,948	182,65	538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	2,948	270,38	797	
25.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000211	222237,6	47	
25.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,396	1453,5	576	
25.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	1,474	216,24	319	
25.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	3,96	11,22	44	
25.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,22	150,96	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,25	2513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				375,65	8264	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				479,92	10558	
		НР второго уровня	%	3,6		17,28	380	
		Накладные расходы	%	-		121,55	2674	
		Сметная прибыль	%	8		39,78	875	
26	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63(80) мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		4	596,16	2385	42,8% 477
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,33	1,32	817,82	1080	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0352	980,07	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				278,51	1114	
26. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,0176	3303,32	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0176	1122,94	19,76	
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,108	177,74	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	0,0176	2274,6	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0176	837,21	14,73	
26. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	0,3588	14,71	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,66	123	
26. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,084	301,74	25	
26. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,022	223,11	5	
26. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	0,536	182,65	98	
26.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	0,536	270,38	145	
26.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000038	222237,6	9	
26.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,072	1453,5	105	
26.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,268	216,24	58	
26.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	0,72	11,22	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,07	452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				413,62	1654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				532,82	2131	
		НР второго уровня	%	3,6		19,18	77	
		Накладные расходы	%	-		138,38	554	
		Сметная прибыль	%	8		44,16	177	
27	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		134	77,72	10414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	9308	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	335	
		Накладные расходы	%	-		2,5	335	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	771	
28	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм 0,29 КГ	м		22	179,42	3947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				160,36	3528	
		НР второго уровня	%	3,6		5,77	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		5,77	127	
		Сметная прибыль	%	8		13,29	292	
29	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000(д 80)	кг		5,04	1860,25	9376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1662,6	8380	
		НР второго уровня	%	3,6		59,85	302	
		Накладные расходы	%	-		59,85	302	
		Сметная прибыль	%	8		137,8	694	
30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля Кабель		115	273,7	31476	42,8% 5592
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	11,5	837,21	9628	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,347	790,76	3437	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	13065	
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4485	3303,32	1482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0039	0,4485	1122,94	503,64
30. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,45	2257,87	7790	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,03	3,45	741,54	2558,31
30. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,45	11,14	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
30. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4485	2274,6	1020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0039	0,4485	837,21	375,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	10330	
30. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,046	301,74	14	
30. 8	21-050402-	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00092	281414,94	259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201	ГОСТ 89-73						
30. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01104	1671,45	18	
30.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,004715	2673,62	13	
30.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000575	3825749,22	2200	
30.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009568	361,08	3	
30.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,069	1082,43	75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	2582	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	22539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				244,62	28131	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	1013	
		Накладные расходы	%	-		57,43	6605	
		Сметная прибыль	%	8		20,27	2332	
31	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м		369	874,91	322842	42,8% 57604
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	162,36	817,82	132781	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,845	980,08	1808	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				364,74	134589	
31. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,9225	3303,32	3047	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,9225	1122,94	1035,91	
31. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	9,114	177,74	1620	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,9225	2274,6	2098	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,9225	837,21	772,33	
31. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	22,251	14,71	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,22	7093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,04059	195525,79	7936	
31. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,02583	162740,95	4204	
31. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	16,605	182,65	3033	
31.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	9,225	428,97	3957	
31.11	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,002399	230643,5	553	
31.12	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,1107	1671,45	185	
31.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	16,605	270,38	4490	
31.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,006458	222237,6	1435	
31.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	1,513	2673,62	4045	
31.16	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	60,885	216,24	13166	
31.17	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	90,036	11,22	1010	
31.18	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	3,063	1723,8	5279	
31.19	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	125,46	332,9	41766	
31.20	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,007528	361,08	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,78	91062	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				625,84	230936	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				781,95	288540	
		НР второго уровня	%	3,6		28,15	10387	
		Накладные расходы	%	-		184,26	67992	
		Сметная прибыль	%	8		64,81	23914	
32	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		45	100,33	4515	42,8% 953
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	2,7	817,82	2208	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,018	980,07	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,46	2226	
32. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,009	3303,32	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	1122,94	10,11	
32. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,009	2274,6	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	837,21	7,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,12	50	
32. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,072	621	45	
32. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,009	2673,62	24	
32. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00027	71863,08	19	
32. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,25	32,64	73	
32. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	5,49	11,22	62	
32.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1395	4010,64	559	
32.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,36	115,26	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,32	824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68,5	3083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				89,67	4035	
		НР второго уровня	%	3,6		3,23	145	
		Накладные расходы	%	-		24,4	1098	
		Сметная прибыль	%	8		7,43	334	
33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км		0,2601	142829,03	37150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127653,57	33203	
		НР второго уровня	%	3,6		4595,53	1195	
		Накладные расходы	%	-		4595,53	1195	
		Сметная прибыль	%	8		10579,93	2752	
34	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км		0,09588	227102,42	21775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				341451,94	7662	
		НР второго уровня	%	3,6		12292,27	276	
		Накладные расходы	%	-		12292,27	276	
		Сметная прибыль	%	8		28299,54	635	
39	23-060131-1109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 1,528 Т	км		0,00408	1601073,54	6532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1430960,91	5838	
		НР второго уровня	%	3,6		51514,59	210	
		Накладные расходы	%	-		51514,59	210	
		Сметная прибыль	%	8		118598,04	484	
40	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,04635	147233,96	6824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	6099	
		НР второго уровня	%	3,6		4737,26	220	
		Накладные расходы	%	-		4737,26	220	
		Сметная прибыль	%	8		10906,22	506	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные,строительные работы						
		Демонтажные работы						
41	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		499	30,67	15306	59,1% 5082
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	12,675	678,39	8598	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,23	8598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,23	8598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27,41	13680	
		НР второго уровня	%	3,6		0,986929	492	
		Накладные расходы	%	-		11,17	5574	
		Сметная прибыль	%	8		2,27	1134	
42	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		45	76,94	3462	59,1% 1146
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	2,844	678,39	1929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0135	741,54	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,1	1939	
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0135	1397,65	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,0135	741,54	10,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,419295	19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43,29	1948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				68,76	3094	
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	111	
		Накладные расходы	%	-		27,95	1258	
		Сметная прибыль	%	8		5,7	256	
43	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		28	70,53	1975	59,1% 656
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	1,635	678,39	1109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,62	1109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,62	1109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63,03	1765	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	64	
		Накладные расходы	%	-		25,68	719	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	146	
44	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	-Электросчетчики. Демонтаж щитов	шт.		1	340,95	341	59,1% 113
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2572	0,2572	741,54	191	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0007	741,57	0,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				191,24	191	
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0007	1397,65	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,0007	741,54	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,978355	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191,7	192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				304,73	305	
		НР второго уровня	%	3,6		10,97	11	
		Накладные расходы	%	-		123,99	124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		25,26	25	
					Строительные работы			
45	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		53	73,28	3884	59,1% 1275
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0549	2,91	741,54	2158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,71	2158	
45. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	2,618	14,71	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,726674	39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				41,44	2196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,5	3471	
		НР второго уровня	%	3,6		2,36	125	
		Накладные расходы	%	-		26,42	1400	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	288	
46	12-190101-0203 РСНБ РК 2015 К=5	-Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие		53	421,15	22321	59,1% 7328
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3155	16,722	741,54	12400	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				233,96	12400	
46. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,284	15,052	14,71	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,18	221	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				238,13	12621	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				376,4	19949	
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	718	
		Накладные расходы	%	-		151,82	8046	
		Сметная прибыль	%	8		31,2	1653	
47	11-460302-0503 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд		100	862,59	86259	50,8% 21641
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4073	40,73	799,07	32546	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1201	12,01	837,21	10055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				426,01	42601	
47. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1201	12,01	1873,73	22503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1201	12,01	837,21	10054,89
47. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2402	24,02	16,8	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				229,07	22907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				554,53	55453	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				770,94	77094	
		НР второго уровня	%	3,6		27,75	2775	
		Накладные расходы	%	-		244,17	24417	
		Сметная прибыль	%	8		63,9	6390	
48	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,04	123131,8	4925	50,8% 1082
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	75,22	3,009	703,4	2116	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,016	837,21	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53244,63	2130	
48. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,0084	36,26	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,016	1780,33	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,4	0,016	837,21	13,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				719,75	29	
48. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0416	16315,58	679	
48. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	9,5	0,38	66,3	25	
48. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ	м3	0,21	0,0084	27859,1	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8486-86						
48. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0072	26037,67	187	
48. 9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000196	15529,02	3	
48.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,236	196,55	46	
48.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,000548	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29371,39	1175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83000,89	3320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				110049,16	4402	
		НР второго уровня	%	3,6		3961,77	158	
		Накладные расходы	%	-		31010,04	1240	
		Сметная прибыль	%	8		9120,87	365	

ИТОГО ПО А К Т У:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	849505	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	267650	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	45728	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	16488	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	343710	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	192416	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	129492	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	978997	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	35244	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1014241	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	81139	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	1095381	.

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Кибаев Д.Т.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____