ЗАКАЗЧИК: КГП «Денисовская ЦРБ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Целинстрой» ФОРМА 2В

Наименование стройки- Капитальный ремонт зданий КГП "Денисовская ЦРБ" (прачечная, пищеблок, стерилизационная лаборатория, административное здание) в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания ЦСЛ. ОВ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

За июнь месяц 2017 год

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление						
1	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		35	1430,96	50084	60,4% 5510
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,30591	10,707	837,21	8964	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,18025	877,21	158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,63	9122	
1. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,02884	3591,81	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,02884	837,21	24,15	
1. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,025235	3118,3	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,025235	1122,94	28,34	
1. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,126175	1780,33	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,126175	837,21	105,63	
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,414575	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,83	414	
1. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0595	397,41	24	
1. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000046	592749,29	27	
1. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,09835	181,11	18	
1.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,021	304,79	6	
1.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1855	371,49	69	
1.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	35	847,74	29671	
1.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,154	142,71	22	
1.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,154	247,05	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				853,56	29875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1121,5	39253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1278,92	44762	
		НР второго уровня	%	3,6		46,04	1611	
		Накладные расходы	%	-		203,46	7121	
		Сметная прибыль	%	8		106	3710	
2	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50		1435,27	71764	60,4% 7871
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,30591	15,295	837,21	12806	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,2575	877,21	226	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,63	13031	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,0412	3591,81	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,0412	837,21	34,49	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,03605	3118,3	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,03605	1122,94	40,48	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,18025	1780,33	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,18025	837,21	150,91	
2. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,59225	17,05	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,83	591	
2. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,085	397,41	34	
2. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000065	592749,29	39	
2. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1405	181,11	25	
2.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,03	304,79	9	
2.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,265	371,49	98	
2.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	50	851,24	42562	
2.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,345	142,71	49	
2.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,22	247,05	54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				857,42	42871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1125,36	56268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1282,78	64139	
		НР второго уровня	%	3,6		46,18	2309	
		Накладные расходы	%	-		203,6	10180	
		Сметная прибыль	%	8		106,32	5316	
3	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70		1702,39	119167	60,4% 11019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6								
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,30591	21,414	837,21	17928	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,3605	877,21	316	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				260,63	18244	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,05768	3591,81	207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,05768	837,21	48,29	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,05047	3118,3	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,05047	1122,94	56,67	
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,25235	1780,33	449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,25235	837,21	211,27	
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,82915	17,05	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,83	828	
3. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,119	397,41	47	
3. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000091	592749,29	54	
3. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1967	181,11	36	
3.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,042	304,79	13	
3.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,371	371,49	138	
3.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	70	1089,35	76255	
3.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,791	142,71	113	
3.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,308	247,05	76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096,16	76731	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1364,1	95487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1521,52	106506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		54,77	3834	
		Накладные расходы	%	-		212,19	14854	
		Сметная прибыль	%	8		126,1	8827	
4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод а		155	96,61	14975	60,4% 4887
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,051603	7,998	1011,65	8092	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,2	8092	
4.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	2,395	132,9	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,05	318	
4.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,031	304,79	9	
4.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,031	371,49	12	
4.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	1,55	30	47	
4.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0775	247,05	19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54,82	8497	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86,35	13384	
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	482	
		Накладные расходы	%	-		34,64	5369	
		Сметная прибыль	%	8		7,16	1109	
5	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		48	571,77	27445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	24529	
		НР второго уровня	%	3,6		18,4	883	
		Накладные расходы	%	-		18,4	883	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	2033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	23-040905-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,33 КГ	шт.		11	4197,83	46176	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3751,81	41270	
		НР второго уровня	%	3,6		135,07	1486	
		Накладные расходы	%	-		135,07	1486	
		Сметная прибыль	%	8		310,95	3420	
7	23-040905-3204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 0,78 КГ	шт.		2	9740,15	19480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8705,27	17411	
		НР второго уровня	%	3,6		313,39	627	
		Накладные расходы	%	-		313,39	627	
		Сметная прибыль	%	8		721,49	1443	
8	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		8	1096,64	8773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				980,12	7841	
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	282	
		Накладные расходы	%	-		35,28	282	
		Сметная прибыль	%	8		81,23	650	
9	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ	шт.		6	897,78	5387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,39	4814	
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	173	
		Накладные расходы	%	-		28,89	173	
		Сметная прибыль	%	8		66,5	399	
10	11-160601-0101 РСНБ	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на	шт.		11	2561,15	28173	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка						8001
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,514	16,655	789,69	13152	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,1133	837,21	95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1204,29	13247	
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	3,966	177,74	705	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,1133	1780,33	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,1133	837,21	94,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,41	907	
10. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0121	178010,94	2154	
10. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00154	195385,08	301	
10. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	30195,06	664	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	3119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1561,64	17178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2289,03	25179	
		НР второго уровня	%	3,6		82,41	906	
		Накладные расходы	%	-		809,8	8908	
		Сметная прибыль	%	8		189,71	2087	
11	23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,412 КГ	шт.		11	8268,81	90957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7390,26	81293	
		НР второго уровня	%	3,6		266,05	2927	
		Накладные расходы	%	-		266,05	2927	
		Сметная прибыль	%	8		612,5	6738	
12	23-051207-1902 РСНБ	-Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным дистанционным	шт.		11	9253,54	101789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss 0,228 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8270,36	90974	
		НР второго уровня	%	3,6		297,73	3275	
		Накладные расходы	%	-		297,73	3275	
		Сметная прибыль	%	8		685,45	7540	
13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		11	307,05	3378	60,4% 729
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	1,36	887,85	1207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109,74	1207	
13. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,11	304,79	34	
13. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,11	371,49	41	
13. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,22	247,05	54	
13. 5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11	86,7	954	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,4	1082	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208,14	2290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				274,42	3019	
		НР второго уровня	%	3,6		9,88	109	
		Накладные расходы	%	-		76,16	838	
		Сметная прибыль	%	8		22,74	250	
14	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		26,55	16299,56	432753	60,4% 9587
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	18,65	779,68	14541	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,657	803,08	1331	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,82	15872	
14. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,057428	11,67	0,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,038285	3118,3	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,038285	1122,94	42,99	
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,70554	1397,65	986	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,70554	741,54	523,19	
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,913373	1780,33	1626	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,913373	837,21	764,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,91	2732	
14. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,013408	11391,46	153	
14. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,678	933,3	1566	
14. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,20709	5319,3	1102	
14.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,204435	5524,32	1129	
14.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	26,55	13407,29	355964	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13556,06	359913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14206,66	377187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14567,74	386774	
		НР второго уровня	%	3,6		524,44	13924	
		Накладные расходы	%	-		885,52	23511	
		Сметная прибыль	%	8		1207,37	32056	
15	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		49,3	661,34	32604	54,8% 7688
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,369	18,192	770,31	14013	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01972	813,29	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				284,57	14029	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00493	1397,65	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00493	741,54	3,66	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01479	1780,33	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01479	837,21	12,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,673864	33	
15. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,1479	84,66	13	
15. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,331	381,69	508	
15. 7	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	12,128	567,7	6885	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				150,21	7406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				435,13	21452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				591,08	29140	
		НР второго уровня	%	3,6		21,28	1049	
		Накладные расходы	%	-		177,22	8737	
		Сметная прибыль	%	8		48,99	2415	
		Вентиляция						
16	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		9356,97	9357	60,4% 2834
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,3	6,3	741,54	4672	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	980,08	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4692,28	4692	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3118,3	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1122,94	11,79	
16. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1780,33	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	837,21	8,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,66	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 6	21-130201-0903	-Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	501641,64	702	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				702,3	702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5528,66	5529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8362,8	8363	
		НР второго уровня	%	3,6		301,06	301	
		Накладные расходы	%	-		3135,2	3135	
		Сметная прибыль	%	8		693,11	693	
17	Прайс 14 стр.27	-Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе Калал-ПКВ-Ш-40-20-4-220	к-т		1	121058,12	121058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108195,8	108196	
		НР второго уровня	%	3,6		3895,05	3895	
		Накладные расходы	%	-		3895,05	3895	
		Сметная прибыль	%	8		8967,27	8967	
18	23-050301-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 1,12 Т	т		0,0468	155947,14	7298	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				139377,9	6523	
		НР второго уровня	%	3,6		5017,6	235	
		Накладные расходы	%	-		5017,6	235	
		Сметная прибыль	%	8		11551,64	541	
19	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		10	1733,92	17339	60,4% 5344
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	11,235	779,68	8760	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,105	837,21	88	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				884,76	8848	
19. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	2,835	11,67	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	1,26	177,74	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,105	1780,33	187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,105	837,21	87,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,4	444	
19. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,003	11528,07	35	
19. 7	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0043	162740,95	700	
19. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0011	195385,08	215	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,93	949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1015,3	10153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1549,69	15497	
		НР второго уровня	%	3,6		55,79	558	
		Накладные расходы	%	-		590,18	5902	
		Сметная прибыль	%	8		128,44	1284	
20	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм(АМН) 0,41 КГ	шт.		2	2663,94	5328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2380,9	4762	
		НР второго уровня	%	3,6		85,71	171	
		Накладные расходы	%	-		85,71	171	
		Сметная прибыль	%	8		197,33	395	
21	23-050306-1849 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм(АМН) 0,31 КГ	шт.		3	2602,92	7809	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2326,36	6979	
		НР второго уровня	%	3,6		83,75	251	
		Накладные расходы	%	-		83,75	251	
		Сметная прибыль	%	8		192,81	578	
22	23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм(АМН) 0,65 КГ	шт.		1	3228,99	3229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2885,91	2886	
		НР второго уровня	%	3,6		103,89	104	
		Накладные расходы	%	-		103,89	104	
		Сметная прибыль	%	8		239,18	239	
23	23-050306-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм(АМН) 0,43 КГ	шт.		4	3010,83	12043	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2690,93	10764	
		НР второго уровня	%	3,6		96,87	387	
		Накладные расходы	%	-		96,87	387	
		Сметная прибыль	%	8		223,02	892	
			Воздуховоды					
24	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,628	4806,43	3018	60,4% 472
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,015	760,93	773	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,008572	951,51	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1243,41	781	
24. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,003429	3118,3	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,003429	1122,94	3,85	
24. 4	31-050402-0303	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002572	73,66	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,011803	177,74	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,005143	1780,33	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,005143	837,21	4,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,25	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,031463	322,32	10	
24. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000094	381819,66	36	
24. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000006	2205588,5	12	
24.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000003	195385,08	0,55	
24.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,05024	424,32	21	
24.12	23-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,628	2151,18	1351	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2279,06	1431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3544,73	2226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4295,75	2698	
		НР второго уровня	%	3,6		154,65	97	
		Накладные расходы	%	-		905,67	569	
		Сметная прибыль	%	8		356,03	224	
25	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		28	8648,12	242147	60,4% 26868
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	26,989	760,93	20537	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8925	24,99	958,23	23946	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1588,68	44483	
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,378	10,584	3118,3	33004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	10,584	1122,94	11885,20	
25. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,579	464,226	65,54	30425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	5,88	73,66	433	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	38,514	177,74	6845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	14,406	1780,33	25647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	14,406	837,21	12060,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3441,27	96355	
25. 8	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,7532	322,32	243	
25. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00224	381819,66	855	
25.10	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000308	2205588,5	679	
25.11	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000092	195385,08	18	
25.12	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	2,775	424,32	1177	
25.13	23-050104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	28	2488,8	69686	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2594,97	72659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6769,7	189552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7729,26	216419	
		НР второго уровня	%	3,6		278,25	7791	
		Накладные расходы	%	-		1237,81	34659	
		Сметная прибыль	%	8		640,6	17937	
		Утепление воздуховодов учтено в части АС Демонтажные работы						
26	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	10	1386,66	13867	59,1%	4549
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	11	684,65	7531	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,224	741,54	166	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				769,73	7697	
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,224	1397,65	313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,224	741,54	166,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,31	313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				784,42	7844	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1239,33	12393	
		НР второго уровня	%	3,6		44,62	446	
		Накладные расходы	%	-		499,52	4995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		102,72	1027	
27	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		30	184,83	5545	60,4% 1834
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1188	3,564	837,21	2984	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06	877,21	53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101,21	3036	
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,0096	3591,81	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,0096	837,21	8,04	
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,0084	3118,3	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,0084	1122,94	9,43	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,042	1780,33	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,042	837,21	35,16	
27. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0046	0,138	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,59	138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,05	3122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,19	4956	
		НР второго уровня	%	3,6		5,95	178	
		Накладные расходы	%	-		67,08	2012	
		Сметная прибыль	%	8		13,69	411	
28	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК	-Демонтаж/ Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		40	184,83	7393	60,4% 2445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,4							
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1188	4,752	837,21	3978	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08	877,21	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101,21	4049	
28. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,0128	3591,81	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,0128	837,21	10,72	
28. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,0112	3118,3	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,0112	1122,94	12,58	
28. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,056	1780,33	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,056	837,21	46,88	
28. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0046	0,184	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,59	184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,05	4162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,19	6608	
		НР второго уровня	%	3,6		5,95	238	
		Накладные расходы	%	-		67,08	2683	
		Сметная прибыль	%	8		13,69	548	
29	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-20 15 п.3.17 к=0,4	-Демонтаж/ Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35		184,83	6469	60,4% 2140
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1188	4,158	837,21	3481	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,07	877,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101,21	3543	
29. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00032	0,0112	3591,81	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,0112	837,21		9,38
29. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,0098	3118,3		31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,0098	1122,94		11,00
29. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,049	1780,33		87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,049	837,21		41,02
29. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0046	0,161	17,05		3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,59		161
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,05		3642
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,19		5782
		НР второго уровня	%	3,6		5,95		208
		Накладные расходы	%	-		67,08		2348
		Сметная прибыль	%	8		13,69		479
		Вывоз мусора						
30	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		0,92775	472,17		438
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				422		392
		НР второго уровня	%	3,6		15,19		14
		Накладные расходы	%	-		15,19		14
		Сметная прибыль	%	8		34,98		32
31	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		0,92775	245,02		227
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				218,99		203
		НР второго уровня	%	3,6		7,88		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7,88	7	
		Сметная прибыль	%	8		18,15	17	
ИТОГО ПО А К Т У:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1252675	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	143418	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	103595	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	26555	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	896871	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	595	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	108196	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	101778	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	1354453	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	48760	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	1403213	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	112257	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	1515470	.

Сдал: Подрядчик

_____ Директор ТОО «Целинстрой»

Принял: Технадзор

_____ Шакибаев Е.Б.

Заказчик: КГП «Денисовская ЦРБ»

_____