Заказчик **ТОО "АйТемір-Құрылыс"** Форма 4

Подрядчик **ТОО "РТК-Строй"**

Стройка **Строительство газопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления 2 участок										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	259,693056		211,86	211,86	55019	55019	--	9502	69684
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,82	--	13198		5163	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	8,031744		2967,81	--	23837	--	--	17162	44279
		НР - 72%; СП - 8%				2967,81	--	23837	--		3280	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,3		54,21	54,21	721	721	--	153	944
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,02	--	213		70	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,3		241,97	116,12	3218	1545	--	1705	5316
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	1674	694		394	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	26,6		1291,20	--	34346	--	--	24729	63801
		НР - 72%; СП - 8%				1291,20	--	34346	--		4726	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	227,3075996		54,21	54,21	12322	12322	--	2621	16138
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,02	--	3641		1196	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	227,3075996		26,77	26,77	6085	6085	--	1296	7972
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,91	--	1798		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	227,3075996	241,97	116,12	55002	26395	--	29134	90867
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	28607	11856		6731	
9	Е11-010102-0428 1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	0,5172004	259,00	259,00	134	134	--	30	177
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,22	--	42		13	
10	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4,3962033	81,00	--	356	--		--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Трубопроводы									
11	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,145	537524,73	238616,39	77941	34600	--	54492	143028
		НР - 99%; СП - 8%			298908,34	80695,60	43342	11701		10595	
12	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	167,66	1297,00	--	217455	--	217455	--	234851
		СП - 8%			--	--	--	--		17396	
13	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы стальные диаметром 100 мм/д63. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1901,36	11,55	39929	243	4465	34939	80858
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	3,38	35221	71		5989	
14	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1591,05	143,35	12728	1147	--	11469	26133
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	11582	3		1936	
15	С1241-209-0903 241-209-0903 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1173,00	--	3519	--	3519	--	3801
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
16	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1887,00	--	9435	--	9435	--	10190
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d63/DN50 /лист 8353.05/ 4шт									
17	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1077096,79	322478,51	2154	645	44	1726	4190
		НР - 99%; СП - 8%			732291,84	139259,39	1465	279		310	
18	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1801,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00232	1199960,78	325227,34	2784	755	209	2081	5254
		НР - 99%; СП - 8%			784598,40	121348,49	1820	282		389	
20	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,32928	6935,00	--	16154	--	16154	--	17446
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
21	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,32	-171,12	-0,76	-397	-2	-113	-276	-727
		НР - 98%; СП - 8%			-121,35	--	-282	--		-54	
22	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж пластины	т конструкций	0,03452	85778,03	2724,24	2961	94	192	1863	5210
		НР - 69%; СП - 8%			77505,12	718,29	2675	25		386	
23	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03452	959622,00	--	33126	--	33126	--	35776
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
24	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0046	537524,73	238616,39	2473	1097	--	1729	4538
		НР - 99%; СП - 8%			298908,34	80695,60	1375	371		336	
25	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,646	1297,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
26	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1591,05	143,35	19093	1720	--	17203	39200
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	17372	5		2904	
27	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4337,00	--	17348	--	17348	--	18736
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
28	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
29	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1887,00	--	7548	--	7548	--	8152
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
30	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3,3152372	670,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	41747,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	47309,97	1585,49	9462	317	8769	408	10659
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	376	72		790	
33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2	5235,69	20,48	10471	41	7197	2984	14532
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	3233	11		1076	
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,6	17075,29	249,63	61471	898	54969	5795	72648
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	5604	250		5381	
				Кран шаровый под ковер О63 (Задвижка с ПЭ патрубками PE 100, Chevron, PN10)-1 шт							
35	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	20188,47	10186,12	2423	1222	139	1811	4573
		НР - 118%; СП - 8%			8849,21	3942,74	1062	473		339	
36	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	1	18416,00	--	18416	--	18416	--	19889
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
37	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	1	11528,00	--	11528	--	11528	--	12450
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3406,45	630,74	3406	631	501	2511	6391
		НР - 99%; СП - 8%			2274,48	262,06	2274	262		473	
39	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
40	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2274,03	129,28	2274	130	155	2028	4646
		НР - 99%; СП - 8%			1988,79	59,62	1989	60		344	
41	ПЕРЕЧЕНЬ	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм	шт	1	65974,88	--	65975	--	65975	--	71253
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	
42	С1242-108-0203 242-108-0203 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	37236,00	--	37236	--	37236	--	40215
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	1591,05	143,35	3182	287	--	2867	6533
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	2895	1		484	
44	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
45	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,02	49265,64	1357,49	985	27	829	127	1201
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	129	11		89	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	0,125	45154,71	1585,49	5644	198	5211	255	6371
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	235	45		472	
47	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м^3 подстилающего слоя	2,62	21433,25	1480,67	56155	3879	40764	12235	73861
		НР - 94%; СП - 8%			4393,86	574,08	11512	1504		5471	
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д110х10 ТРУБЫ д63Х3,8-4шт,длиной 21м(8.353.16СБ)									
48	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,021	564947,55	254185,19	11864	5338	--	8166	21632
		НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	6526	1722		1602	
49	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	21,21	3894,00	--	82592	--	82592	--	89199
		СП - 8%			--	--	--	--		6607	
50	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	4	9934,75	3216,33	39739	12866	5780	25503	70461
		НР - 99%; СП - 8%			5273,29	1166,89	21093	4668		5219	
51	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
52	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	1735,01	223,22	6940	893	--	5992	13967
		НР - 99%; СП - 8%			1511,79	1,39	6047	6		1035	
53	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	8	1531,67	115,21	12253	921	--	11222	25353
		НР - 99%; СП - 8%			1416,46	0,40	11332	3		1878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	4	6810,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
55	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
56	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
57	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221,00	--	6577	--	6577	--	7103
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
58	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	403078,00	--	4273	--	4273	--	4615
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
59	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1905152,13	688081,52	1684	608	420	845	2732
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	656	197		202	
61	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,056	36322,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
62	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,008	13881,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5467,15	659,83	21869	2640	12062	7144	31334
		НР - 99%; СП - 8%			1791,64	12,42	7167	50		2321	
64	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Сигнальная лента									
65	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	178	7,78	0,85	1385	151	--	938	2508
		НР - 72%; СП - 8%			6,93	0,39	1234	69		185	
66	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	178	17,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стальной ковер 13шт ГСН-7									
67	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	9934,75	3216,33	129152	41813	18786	82885	229000
		НР - 99%; СП - 8%			5273,29	1166,89	68553	15170		16963	
68	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	13	926,00	--	12038	--	12038	--	13001
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
69	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,6	8221,00	--	21375	--	21375	--	23085
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
70	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03445	403078,00	--	13886	--	13886	--	14997
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000559	813201,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,002873	1905152,13	688081,52	5474	1977	1363	2747	8878
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	2134	641		658	
73	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,182	40423,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		Устройство крановых седелок на распределительном газопроводе-2 шт 8353.21 СБ									
74	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	20188,47	10186,12	2423	1222	139	1811	4573
		НР - 118%; СП - 8%			8849,21	3942,74	1062	473		339	
75	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	1	18416,00	--	18416	--	18416	--	19889
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
76	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	1	11528,00	--	11528	--	11528	--	12450
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
77	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3406,45	630,74	3406	631	501	2511	6391
		НР - 99%; СП - 8%			2274,48	262,06	2274	262		473	
78	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1242-108-0203 242-108-0203 РСНБ РК 2022	**Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм**	шт.	1	37236,00	--	37236	--	37236	--	40215
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
80	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	1735,01	223,22	5205	669	--	4494	10475
		НР - 99%; СП - 8%			1511,79	1,39	4535	4		776	
81	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	1726,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
82	С1241-503-0104 241-503-0104 РСНБ РК 2022	**Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х2"/СЕДЕЛКА**	шт.	1	62228,00	--	62228	--	62228	--	67206
		СП - 8%			--	--	--	--		4978	
83	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	9402,75	3216,33	9403	3216	914	6376	17041
		НР - 99%; СП - 8%			5273,29	1166,89	5273	1167		1262	
84	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	м	0,2	8221,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
85	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00265	403078,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
86	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
87	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,001	48127,32	1357,49	48	2	40	6	59
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	6	1		4	
88	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	10	17075,29	249,63	170753	2497	152690	16099	201800
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	15566	696		14948	
89	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	**Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	3275,55	659,83	3276	659	825	1786	5467
		НР - 99%; СП - 8%			1791,64	12,42	1792	12		405	
90	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм**	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1743004	226253	1128802	421104	2337239
							387593	72009	--	173128	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1303			
		Накладные расходы	Тенге				938				
		Сметная прибыль	Тенге				185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1303			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1673080				
	Материалы		Тенге				316773				
	Всего заработная плата		Тенге					455881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				745976				
	Транспортные расходы		Тенге				356				
		Накладные расходы	Тенге				418579				
		Сметная прибыль	Тенге				167333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2258992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					455881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2961				
	Материалы		Тенге				192				
	Всего заработная плата		Тенге					2700			
		Накладные расходы	Тенге				1863				
		Сметная прибыль	Тенге				386				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2700			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65578				
	Материалы		Тенге				-114				
	Всего заработная плата		Тенге					-282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65975				
		Накладные расходы	Тенге				-276				
		Сметная прибыль	Тенге				5224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70526				
		Сметная заработная плата	Тенге					-282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2337236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					459602			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2337239
		Скидка субподрядчика				467448					
		Итого со скидкой				1869791					

Заказчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылы

Шоканов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй"

Исламгалиев Г.А.