Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "СК" Казстройконтракт"

Наименование объекта : - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45 -ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		62	2020-12-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45 -ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения)	1 369 226,88	1 222 524							146 702,88	1 369 226,88

Подрядчик:

ТОО "СК" Казстройконтракт"

Руководитель _____ **Сейтжапарова Д.Г.**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Руководитель отдела _____ **Деобальд Н.В.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
(организация)

Подрядчик: ТОО "СК" Казстройконтракт"
(организация)

Объект : Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45 -ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения)
(наименование и адрес)

Договор подряда (контракт) № 62 от 2020-12-13

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение										
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1356	82	1355	83	24	922	2461
		НР - 72%; СП - 8%				1248	34	1248	34		182	
2	2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1		25818,00	--	25818	--	25818	--	27883
		СП - 8%				--	--	--	--		2065	
3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3		4049	405,67	12147	1217	2650	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%				2760,00	157,33	8280	472		1476	
4	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**	шт.	3		2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
						--	--	--	--		563	
5	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5953	113	5953	113	2812	2205	8811
		НР - 72%; СП - 8%				3028,00	34	3028	34		653	
6	2977-7777-0101 (пл)	**Выключатель автоматический ВА88-35 3С 600А**	шт.	1		21205,36	--	21205	--	21205	--	22901
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
7	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	125		622,17	328,87	77771	41109	5612	32489	119081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			248,40	112,59	31050	14074		8821	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	211	492,23	409,43	103861	86390	--	37990	153199
		НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,27	17471	35293		11348	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9	1373,00	--	12357	--	12357	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
10	2306-0137-0742 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,125	3168029,00	--	396004	--	396004	--	427684
		СП - 8%			--	--	--	--		31680	
11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	27	2109,22	--	56949	--	--	41003	105788
		НР - 72%; СП - 8%			2109,22	--	56949	--		7836	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 песком**	м3 грунта	9	896,22	--	8066	--	--	5808	14984
		НР - 72%; СП - 8%			896,22	--	8066	--		1110	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9	1373,00	--	12357	--	12357	--	13346
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18	896,17	--	16131	--	--	11614	29965
		НР - 72%; СП - 8%			896,17	--	16131	--		2220	
15	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,05	598420	3620,00	29921	181	6835	22754	56889
		НР - 99%; СП - 8%			458100,00	1580,00	22905	79		4214	
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	51	688	--	35088	--	35088	--	37895
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 61 % К=0,001; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; kэкс1=0,3**	км кабеля	0,1	28780	19580	2878	1958	--	837	4012
		НР - 61%; СП - 8%			9200	4520	920	452		297	
18	2900-0000-0002 (пл)Прайс лист	**Сигнальная лента**	м	100	23,60	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
19	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	32702,50	24366,42	65405	48733	112	24611	97217
		НР - 72%; СП - 8%			8280,00	8811,00	16560	17622		7201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4кВТп-1-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	2	14228,00	--	28456	--	28456	--	30732
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				921261	179784	558869	186534	1196265
		Стоимость монтажных работ	Тенге				182608	68060	--	88623	
		Материалы	Тенге				748007				
		Всего заработная плата	Тенге				11331				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					146538			
		Накладные расходы	Тенге				478518				
		Сметная прибыль	Тенге				105354				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				921628				99
		Сметная заработная плата	Тенге					146538			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				138166				
		Материалы	Тенге				6860				
		Всего заработная плата	Тенге					104130			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2360				
		Местные материалы	Тенге				24714				
		Накладные расходы	Тенге				81180				
		Сметная прибыль	Тенге				17549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				236895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					104130			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				35088				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35088				
		Сметная прибыль	Тенге				2807				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1196418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					250668			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1196265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				182608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						558727		
		- Накладные расходы	Тенге							186535	
		- Сметная прибыль	Тенге							88612	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				1 196 265				
		Временные здания и сооружения (2,9%)	**Тенге**				34 692				
		Итого:	**Тенге**				1 230 957				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,0345%)	**Тенге**				37 353				
		Итого:	**Тенге**				1 268 310				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**Тенге**				25 366				
		Итого:	**Тенге**				1 293 676				
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**Тенге**				1 358 360				
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				1 222 524				
		НДС, 12 %	**Тенге**				146 702,88				

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				1 369 226,88				

Подрядчик:

ТОО "СК" Казстройконтракт"

Руководитель _____ **Сейтжапарова Д.Г.**

Технический надзор

ТОО "Регион эксперт" _____ **Штейнгауер Т.Н.**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Руководитель отдела _____ **Деобальд Н.В.**

Авторский надзор

ТОО "ПГС Компания" _____ **Авхадов Х.А.**