Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5, тел.: 87132416949**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",160500, Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Жетысай, Жетысайский район, улица Косманавтов, л 7,кв 2**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 240293/00 от 27.06.2024

Номер документа	Дата составления
20	**28.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона города Актобе.			услуга	1	21 529 010,44	21 529 010,44
				Итого	1	x	21 529 010,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Келсай Строй»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона города Актобе.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
190240037042	040440003154			№240293/00	от 27.06.2024 года			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона города Актобе.	21 529 010,44	21 529 010,44	19 222 330,75				2 306 679,69	21 529 010,44
Итого к оплате								21 529 010,44

Подрядчик:
ТОО «Келсай Строй»

Директор _____ **Шодиев К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Global Stroy Expert"

Директор _____ **Омар Р.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Дулатбай А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик : ТОО «Көлсай Строй»

Наименование стройки -Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона города Актобе.

Наименование объекта -Реконструкция самотечного коллектора 12 микрорайона города Актобе.

Договор подряда №240293/00 от 27.06.2024г.

Акт

выполненных работ за август 2025 года

Составлена в текущих ценах 3кв.2023г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Колодец №205					
		Демонтаж и монтаж колодца №205					
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	168,1398		455	76504
		Итого оплата труда:				94	15805
		Итого эксплуатация машин:				455	76503
2	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	5,2002		15 076	78398
		Итого оплата труда:				15 076	78398
3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 в резерв**	м^3	173,34		133	23054
		Итого оплата труда:				33	5720
		Итого эксплуатация машин:				133	23054
4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	52,002		4 435	230629
		Итого оплата труда:				1 705	88663
		Итого эксплуатация машин:				4 435	230628

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из резерва для обратной засыпки**	$м^3$	163		133	21679
		Итого оплата труда:				33	5379
		Итого эксплуатация машин:				133	21679
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	146,7		94	13790
		Итого оплата труда:				23	3374
		Итого эксплуатация машин:				94	13790
7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	$м^3$	16,3		5 472	89194
		Итого оплата труда:				5 472	89194
8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	$м^3$	146,7		727	106651
		Итого оплата труда:				534	78337
		Итого эксплуатация машин:				282	41369
9	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта**	$м^3$	11		480	5280
		Итого оплата труда:				130	1430
		Итого эксплуатация машин:				446	4906
		Итого материалов:				--	--
10	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	171,6		69	11840
11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	11		62	682
		Итого оплата труда:				23	253
		Итого эксплуатация машин:				51	561
		Итого материалов:				--	--
12	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	2,16		68 101	147098
		Итого оплата труда:				52 970	114415
		Итого эксплуатация машин:				17 305	37378
		Итого материалов:				3 010	6502

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	12		6 924	83088
		Итого оплата труда:				6 924	83088
14	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,6886		254	1699
15	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	66,886		81	5418
16	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,16		105 303	227454
		Итого оплата труда:				66 213	143020
		Итого эксплуатация машин:				21 632	46725
		Итого материалов:				23 938	51706
17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-0,38$м^3$	шт.	1		24 583	24583
18	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-0,265$м^3$	шт.	2		16 562	33124
19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-0,40$м^3$	шт.	2		22 140	44280
20	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-0,27$м^3$	шт.	1		40 623	40623
21	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2-0,1$м^3$	шт.	1		17 078	17078
22	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3-0,08$м^3$	шт.	1		7 186	7186
23	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		36 711	36711
24	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,54		25 695	13875
		Итого оплата труда:				14 756	7969
		Итого эксплуатация машин:				4 997	2699
		Итого материалов:				7 417	4004
25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,27		42 797	11555
		Итого оплата труда:				15 003	4051
		Итого эксплуатация машин:				15	4
		Итого материалов:				27 779	7500
26	6122-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	12		27 648	331776
		Итого оплата труда:				748	8976

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				117	1404
		Итого материалов:				26 818	321816
		Разрушение и последующее восстановление асьфальтового покрытия-78м^2					
27	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев**	м^2	78		3 002	234156
		Итого оплата труда:				1 682	131196
		Итого эксплуатация машин:				1 900	148200
28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	56,16		254	14265
29	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	561,6		81	45490
		Водопонижение с иглофильтрами-37м					
30	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсышки, длина до 7 м, группа грунта 2**	шт.	37		21 051	778887
		Итого оплата труда:				17 271	639027
		Итого эксплуатация машин:				3 579	132423
		Итого материалов:				1 156	42772
31	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	37		2 711	100307
		Итого оплата труда:				1 581	58497
		Итого эксплуатация машин:				1 251	46287
		Итого материалов:				209	7733
32	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	37		1 567	57979
		Итого оплата труда:				1 006	37222
		Итого эксплуатация машин:				770	28490
33	6101-0111-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 7 м**	шт.	37		9 989	369593
		Итого оплата труда:				6 958	257446
		Итого эксплуатация машин:				4 372	161764
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3283926
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3283926
	Материалы -		Тенге				438032
	Всего заработная плата -		Тенге				1851460
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				203585
	Местные материалы -		Тенге				4002

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				78711
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3283926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				486
		Сметная заработная плата -	Тенге				1851460
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3283926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				486
		Сметная заработная плата -	Тенге				1851460
		РАЗДЕЛ 2.Колодец №167					
		Демонтаж и монтаж колодца №167					
34	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	365		455	166075
		Итого оплата труда:				94	34310
		Итого эксплуатация машин:				455	166075
35	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	11		15 076	165836
		Итого оплата труда:				15 076	165836
36	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 в резерв**	м^3	376		133	50008
		Итого оплата труда:				33	12408
		Итого эксплуатация машин:				133	50008
37	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	112,8		4 435	500268
		Итого оплата труда:				1 705	192324
		Итого эксплуатация машин:				4 435	500268
38	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из резерва для обратной засыпки**	м^3	346		133	46018
		Итого оплата труда:				33	11418
		Итого эксплуатация машин:				133	46018
39	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	311,4		94	29272
		Итого оплата труда:				23	7162
		Итого эксплуатация машин:				94	29271

1	2	3	4	5	6	7	8
40	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	34,6		5 472	189331
		Итого оплата труда:				5 472	189331
41	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	311,4		727	226388
		Итого оплата труда:				534	166288
		Итого эксплуатация машин:				282	87815
42	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	30		480	14400
		Итого оплата труда:				130	3900
		Итого эксплуатация машин:				446	13380
		Итого материалов:				--	--
43	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	468		69	32292
44	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	30		62	1860
		Итого оплата труда:				23	690
		Итого эксплуатация машин:				51	1530
		Итого материалов:				--	--
45	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,43		68 101	165485
		Итого оплата труда:				52 970	128717
		Итого эксплуатация машин:				17 305	42051
		Итого материалов:				3 010	7314
46	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	18		6 924	124632
		Итого оплата труда:				6 924	124632
47	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 600 мм. Разборка	м	6		6 924	41544
		Итого оплата труда:				6 924	41544
48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,59968		254	1930

1	2	3	4	5	6	7	8
49	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	75,9968		81	6156
50	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,43		105 303	255886
		Итого оплата труда:				66 213	160897
		Итого эксплуатация машин:				21 632	52565
		Итого материалов:				23 938	58170
51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-0,38$м^3$	шт.	1		24 583	24583
52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-0,40$м^3$	шт.	4		22 140	88560
53	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-0,27$м^3$	шт.	1		40 623	40623
54	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2-0,1$м^3$	шт.	1		17 078	17078
55	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3-0,08$м^3$	шт.	1		7 186	7186
56	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		36 711	36711
57	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,54		25 695	13875
		Итого оплата труда:				14 756	7969
		Итого эксплуатация машин:				4 997	2699
		Итого материалов:				7 417	4004
58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,27		42 797	11555
		Итого оплата труда:				15 003	4051
		Итого эксплуатация машин:				15	4
		Итого материалов:				27 779	7500
59	6122-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	18		27 648	497664
		Итого оплата труда:				748	13464
		Итого эксплуатация машин:				117	2106
		Итого материалов:				26 818	482724
60	6122-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 600 мм	м	6		59 501	357006
		Итого оплата труда:				1 183	7098
		Итого эксплуатация машин:				174	1044
		Итого материалов:				58 196	349176
		Разрушение и последующее восстановление асьфальтового покрытия-130$м^2$					

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев**	$м^2$	130		3 002	390260
		Итого оплата труда:				1 682	218660
		Итого эксплуатация машин:				1 900	247000
62	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	93,6		254	23774
63	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	936		81	75816
		Водопонижение с иглофильтрами-58м					
64	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м, группа грунта 2**	шт.	58		21 051	1220958
		Итого оплата труда:				17 271	1001718
		Итого эксплуатация машин:				3 579	207582
		Итого материалов:				1 156	67048
65	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	58		2 711	157238
		Итого оплата труда:				1 581	91698
		Итого эксплуатация машин:				1 251	72558
		Итого материалов:				209	12122
66	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	58		1 567	90886
		Итого оплата труда:				1 006	58348
		Итого эксплуатация машин:				770	44660
67	6101-0111-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 7 м**	шт.	58		9 989	579362
		Итого оплата труда:				6 958	403564
		Итого эксплуатация машин:				4 372	253576
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5650516
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5650516
Материалы -			Тенге				984056
Всего заработная плата -			Тенге				3046027
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				214741
Местные материалы -			Тенге				4002
Транспортные расходы -			Тенге				139968
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5650516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				822
		Сметная заработная плата -	Тенге				3046027

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5650516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				822
		Сметная заработная плата -	Тенге				3046027
		РАЗДЕЛ 3.Колодец №70					
		Демонтаж и монтаж колодца №70					
68	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	165		455	75075
		Итого оплата труда:				94	15510
		Итого эксплуатация машин:				455	75075
69	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	5		15 076	75380
		Итого оплата труда:				15 076	75380
70	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 в резерв**	м^3	170		133	22610
		Итого оплата труда:				33	5610
		Итого эксплуатация машин:				133	22610
71	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	51		4 435	226185
		Итого оплата труда:				1 705	86955
		Итого эксплуатация машин:				4 435	226185
72	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из резерва для обратной засыпки**	м^3	162		133	21546
		Итого оплата труда:				33	5346
		Итого эксплуатация машин:				133	21546
73	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	145,8		94	13705
		Итого оплата труда:				23	3353
		Итого эксплуатация машин:				94	13705
74	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	16,2		5 472	88646
		Итого оплата труда:				5 472	88646

1	2	3	4	5	6	7	8
75	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	145,8		727	105997
		Итого оплата труда:				534	77857
		Итого эксплуатация машин:				282	41115
76	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	8		480	3840
		Итого оплата труда:				130	1040
		Итого эксплуатация машин:				446	3568
		Итого материалов:				--	--
77	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	124,8		69	8611
78	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	8		62	496
		Итого оплата труда:				23	184
		Итого эксплуатация машин:				51	408
		Итого материалов:				--	--
79	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,5		68 101	102152
		Итого оплата труда:				52 970	79455
		Итого эксплуатация машин:				17 305	25958
		Итого материалов:				3 010	4515
80	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 300 мм. Разборка	м	12		6 924	83088
		Итого оплата труда:				6 924	83088
81	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	6		6 924	41544
		Итого оплата труда:				6 924	41544
82	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,18376		254	1317
83	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51,8376		81	4199
84	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,5		105 303	157954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				66 213	99320
		Итого эксплуатация машин:				21 632	32448
		Итого материалов:				23 938	35906
85	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-0,38м^3	шт.	1		24 583	24583
86	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-0,265м^3	шт.	1		16 562	16562
87	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-0,40м^3	шт.	1		22 140	22140
88	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-0,27м^3	шт.	1		40 623	40623
89	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2-0,1м^3	шт.	1		17 078	17078
90	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3-0,08м^3	шт.	1		7 186	7186
91	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		36 711	36711
92	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,54		25 695	13875
		Итого оплата труда:				14 756	7969
		Итого эксплуатация машин:				4 997	2699
		Итого материалов:				7 417	4004
93	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,27		42 797	11555
		Итого оплата труда:				15 003	4051
		Итого эксплуатация машин:				15	4
		Итого материалов:				27 779	7500
94	6122-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	12		16 194	194328
		Итого оплата труда:				652	7824
		Итого эксплуатация машин:				89	1068
		Итого материалов:				15 480	185760
95	6122-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	6		27 648	165888
		Итого оплата труда:				748	4488
		Итого эксплуатация машин:				117	702
		Итого материалов:				26 818	160908
		Разрушение и последующее восстановление асьфальтового покрытия-103м^2					

1	2	3	4	5	6	7	8
96	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев**	$м^2$	103		3 002	309206
		Итого оплата труда:				1 682	173246
		Итого эксплуатация машин:				1 900	195700
97	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	74,16		254	18837
98	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	741,6		81	60070
		Водопонижение с иглофильтрами-47м					
99	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м, группа грунта 2**	шт.	47		21 051	989397
		Итого оплата труда:				17 271	811737
		Итого эксплуатация машин:				3 579	168213
		Итого материалов:				1 156	54332
100	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	47		2 711	127417
		Итого оплата труда:				1 581	74307
		Итого эксплуатация машин:				1 251	58797
		Итого материалов:				209	9823
101	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	47		1 567	73649
		Итого оплата труда:				1 006	47282
		Итого эксплуатация машин:				770	36190
102	6101-0111-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 7 м**	шт.	47		9 989	469483
		Итого оплата труда:				6 958	327026
		Итого эксплуатация машин:				4 372	205484
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3630933
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3630933
	Материалы -		Тенге				458748
	Всего заработная плата -		Тенге				2121218
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				164883
	Местные материалы -		Тенге				4002
	Транспортные расходы -		Тенге				93033
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3630933
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2121218

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3630933
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2121218
		РАЗДЕЛ 4.Колодец №59					
		Демонтаж и монтаж колодца №59					
103	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	94		455	42770
		Итого оплата труда:				94	8836
		Итого эксплуатация машин:				455	42770
104	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	3		15 076	45228
		Итого оплата труда:				15 076	45228
105	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 в резерв**	м^3	97		133	12901
		Итого оплата труда:				33	3201
		Итого эксплуатация машин:				133	12901
106	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**	м^3	29,1		4 435	129058
		Итого оплата труда:				1 705	49616
		Итого эксплуатация машин:				4 435	129059
107	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из резерва для обратной засыпки**	м^3	91		133	12103
		Итого оплата труда:				33	3003
		Итого эксплуатация машин:				133	12103
108	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	81,9		94	7699
		Итого оплата труда:				23	1884
		Итого эксплуатация машин:				94	7699
109	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	9,1		5 472	49795
		Итого оплата труда:				5 472	49795

1	2	3	4	5	6	7	8
110	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	81,9		727	59541
		Итого оплата труда:				534	43735
		Итого эксплуатация машин:				282	23096
111	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	6,2		480	2976
		Итого оплата труда:				130	806
		Итого эксплуатация машин:				446	2765
		Итого материалов:				--	--
112	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	96,72		69	6674
113	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	6,2		62	384
		Итого оплата труда:				23	142
		Итого эксплуатация машин:				51	316
		Итого материалов:				--	--
114	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,66		68 101	113048
		Итого оплата труда:				52 970	87930
		Итого эксплуатация машин:				17 305	28726
		Итого материалов:				3 010	4997
115	1216-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 300 мм. Разборка	м	12		6 924	83088
		Итого оплата труда:				6 924	83088
116	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,26986		254	1085
117	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42,6986		81	3459
118	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,66		105 303	174803
		Итого оплата труда:				66 213	109914
		Итого эксплуатация машин:				21 632	35909
		Итого материалов:				23 938	39737
119	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-0,38$м^3$	шт.	1		24 583	24583
120	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-0,265$м^3$	шт.	2		16 562	33124

1	2	3	4	5	6	7	8
121	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-0,27м^3	шт.	1		40 623	40623
122	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2-0,1м^3	шт.	1		17 078	17078
123	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3-0,08м^3	шт.	1		7 186	7186
124	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		36 711	36711
125	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,54		25 695	13875
		Итого оплата труда:				14 756	7969
		Итого эксплуатация машин:				4 997	2699
		Итого материалов:				7 417	4004
126	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,27		42 797	11555
		Итого оплата труда:				15 003	4051
		Итого эксплуатация машин:				15	4
		Итого материалов:				27 779	7500
127	6122-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	12		16 194	194328
		Итого оплата труда:				652	7824
		Итого эксплуатация машин:				89	1068
		Итого материалов:				15 480	185760
		Разрушение и последующее восстановление асьфальтового покрытия-78м^2					
128	1220-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг колодцев	м^2	78		3 002	234156
		Итого оплата труда:				1 682	131196
		Итого эксплуатация машин:				1 900	148200
129	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	56,16		254	14265
130	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	561,6		81	45490
		Водопонижение с иглофильтрами-37м					
131	6101-0111-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м, группа грунта 2	шт.	37		21 051	778887
		Итого оплата труда:				17 271	639027
		Итого эксплуатация машин:				3 579	132423
		Итого материалов:				1 156	42772

1	2	3	4	5	6	7	8
132	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	37		2 711	100307
		Итого оплата труда:				1 581	58497
		Итого эксплуатация машин:				1 251	46287
		Итого материалов:				209	7733
133	6101-0111-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	37		1 567	57979
		Итого оплата труда:				1 006	37222
		Итого эксплуатация машин:				770	28490
134	6101-0111-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 7 м**	шт.	37		9 989	369593
		Итого оплата труда:				6 958	257446
		Итого эксплуатация машин:				4 372	161764
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2724352
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2724352
	Материалы -		Тенге				288502
	Всего заработная плата -		Тенге				1630410
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				159305
	Местные материалы -		Тенге				4002
	Транспортные расходы -		Тенге				70971
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2724352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				416
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2724352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				416
		Сметная заработная плата -	Тенге				1630410
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				15289727
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15289727
	Материалы -		Тенге				2169338
	Всего заработная плата -		Тенге				8649115
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				742514
	Местные материалы -		Тенге				16008
	Транспортные расходы -		Тенге				382684
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15289727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277
		Сметная заработная плата -	Тенге				8649115
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				15289727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277
		Сметная заработная плата -	Тенге				8649115
		ВСЕГО ПО АКТУ:					15 289 727,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		из них: обрудование					-
		смр					15 289 727,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%					917 383,62
		ИТОГО					**16 207 110,62**
		Сметная прибыль 5%					810 355,53
		Непредвиденные работы и затраты 3%					486 213,32
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**17 503 679,47**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024-2025г.г. Кср=1,1206					**19 614 623,21**
		С тендерной скидкой -2%					**19 222 330,75**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					2 306 679,69
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**21 529 010,44**

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Global Stroy Expert"

Эксперт _____ **Ахаев А.М.**

Сдал:

ТОО «Көлсай Строй»

Директор _____ **Шадиев К.Ш.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Дулатбай А.Б.**