Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» ноября 2020 года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30.10.2020г. в лице директора Кайрамбаева Бауыржан Сейтжапарович РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а, ,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):***от 30.10.2020г ТОО «Жол Консалтинг» в лице эксперта технического надзора Могучева Ю.А., аттестат № KZ81VJE00020370 от 06.10.2016г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Восточно-Казахстанская область, Абайский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,

передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации
негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком
на праве собственности или выкупивших право временного возмездного
землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№ _____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика АО «НК КазАвтоЖол»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-79/2019 от «18» ноября 2019г***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***июнь 2020 года***;
месяц, год
окончание работ: ***октябрь 2020 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8 (восемь);***
фактически, месяц: ***5 (пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	километр	46		46	
Участок км112-132					
Ремонт пучинистых мест					
Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00		2 280,00	

Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00		3 990,00	
Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00		2 280,00	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00		2 280,00	
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00		144 000,00	
Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00		144 000,00	
Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00		56,00	
Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00		16 744,00	
Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00		28 000,00	
Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00		80 000,00	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00		5,00	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00		15,00	
Участок км 182-208					
Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00		43 200,00	
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00		144 400,00	

Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00		144 000,00	
Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80		72,80	
Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20		21 767,20	
Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00		20 000,00	
Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	104 000,00		104 000,00	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00		9,00	
Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00		17,00	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 46 км; рисайклирование -46км, площадь покрытия – 322000 м2, укрепление обочин 184000м2, разметка 46км_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего ***1 651 957,981 тыс тенге***, в том числе строительно-монтажных ***1 474 962,483 тыс. тенге***,
оборудования, инструмента и инвентаря **--- ;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 486 762,183 тыс тенге,*** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***1 327 466,235 тыс. тенге***,;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **---**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: : ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Тәжітай Ғ.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник РГП "Национальный центр
качества дорожных активов" по ВКО ***Аязбаев Е. А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" ***Ибыраев К.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" ***Ордабаева М.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Эксперт технического надзора
ТОО "Жол Консалтинг" ***Могучев Ю.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Директор
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» ***Кайрамбаев Б.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 7 от 30.10 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**1 486 762 182,91**									
В том числе: в текущем месяце	169 338 066,54	151 194 702,27							18 143 364,27	169 338 066,54
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	446 028 654,87	45 358 410,68							5 443 009,28	50 801 419,96
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	74 338 109,15	7 559 735,12							907 168,22	8 466 903,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени ***(если есть)***										
Итого к оплате	1 412 424 073,76	98 276 556,47							11 793 186,77	**110 069 743,24**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калымов Е.Б.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 7 от 30.10.2020 г.

за октябрь 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182,91	446 028 654,87	1 317 424 116,37	169 338 066,54	50 801 419,96	8 466 903,34	110 069 743,24
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234,74	398 239 870,42	1 176 271 532,47	151 194 702,27	45 358 410,68	7 559 735,12	98 276 556,47
	НДС		159 295 948,17	47 788 784,45	141 152 583,90	18 143 364,27	5 443 009,28	907 168,22	11 793 186,77

ЗАКАЗЧИК:
Зам. директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Могучев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
483	30.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	169 338 066,54	169 338 066,54
				Итого	1	x	169 338 066,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за октябрь 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60	2 280,00	605 613,60	100,0%		
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40	3 990,00	207 719,40	100,0%		
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40	2 280,00	8 898 794,40	100,0%		
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20	2 280,00	602 353,20	100,0%		
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	144 000,00	41 768 640,00	100,0%		
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	144 000,00	128 916 000,00	100,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	56,00	7 618 247,28	100,0%	7,86	1 069 275,42
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	16 744,00	340 793 478,48	100,0%	2 344,18	47 711 494,05
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00	28 000,00	7 620 200,00	100,0%	4 000	1 088 600,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00	80 000,00	37 831 200,00	100,0%	80 000	37 831 200,00
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40	5,00	245 542,40	100,0%	5	245 542,40
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00	27 389,69	410 845,35	15,00	410 845,35	100,0%	15	410 845,35
	Участок км 182-208									

	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	43 200,00	47 559 744,00	100,0%		
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	144 400,00	41 884 664,00	100,0%	400	116 024,00
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	144 000,00	137 970 720,00	100,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75	72,80	10 025 767,75	100,0%		
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83	21 767,20	451 784 983,83	100,0%		
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00	20 000,00	5 443 000,00	100,0%	20 000	5 443 000,00
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00	104 000,00	56 371 120,00	100,0%	104 000	56 371 120,00
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32	9,00	441 976,32	100,0%	9	441 976,32
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00	27 389,69	465 624,73	17,00	465 624,73	100,0%	17	465 624,73
Итого					1 327 466 234,74		1 327 466 234,74			151 194 702,27
НДС 12%					159 295 948,17		159 295 948,17			18 143 364,27
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**1 486 762 182,91**			**169 338 066,54**

Заказчик:
Зам. Директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Б.Р. Кожатаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг"

_____ Ю.А. Могучев

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.К. Даумов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 7 от 30.10.2020г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Устройство слоев покрытия методом холодного ресайклирования	км	46,00	46,00	100,0%	
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	46,00	46,00	100,0%	2,80

Зам директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 6 от 20.10 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 317 424 116,37									
В том числе: в текущем месяце	318 139 704,60	284 053 307,68							34 086 396,92	318 139 704,60
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	395 227 234,91	85 215 992,30							10 225 919,08	95 441 911,38
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	65 871 205,81	14 202 665,38							1 704 319,85	15 906 985,23
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	1 302 354 330,52	184 634 650,00							22 156 157,99	206 790 807,99

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Калымов Е.Б.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 6 от 20.10.2020 г.

за октябрь 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182,91	446 028 654,87	999 284 411,77	318 139 704,60	95 441 911,38	15 906 985,23	206 790 807,99
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234,74	398 239 870,42	892 218 224,79	284 053 307,68	85 215 992,30	14 202 665,38	184 634 650,00
	НДС		159 295 948,17	47 788 784,45	107 066 186,98	34 086 396,92	10 225 919,08	1 704 319,85	22 156 157,99

ЗАКАЗЧИК:

Директор ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Е.Б. Калымов

Директор филиала РГП

"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор

Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Мотучев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 — 130941001824

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04 — 951140000072

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
454	20.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	318 139 704,60	318 139 704,60
				Итого	1	x	318 139 704,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ листах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за октябрь 2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60	2 280,00	605 613,60	100,0%	2 280,00	605 613,60
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40	3 990,00	207 719,40	100,0%	3 990,00	207 719,40
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40	2 280,00	8 898 794,40	100,0%	2 280,00	8 898 794,40
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20	2 280,00	602 353,20	100,0%	2 280,00	602 353,20
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см: Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	144 000,00	41 768 640,00	100,0%	57 600	16 707 456,00
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	144 000,00	128 916 000,00	100,0%	57 600	51 566 400,00
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	48,14	6 548 971,86	86,0%	14,56	1 980 744,29
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	14 399,82	293 081 984,43	86,0%	4 353,44	88 606 304,40
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00	24 000,00	6 531 600,00	85,7%	24 000	6 531 600,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hпред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00					
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1	км	5,00	49 108,48	245 542,40					
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1.3	км	15,00	27 389,69	410 845,35					
	Участок км 182-208									

	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	43 200,00	47 559 744,00	100,0%		
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	144 000,00	41 768 640,00	99,7%		
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр 20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	144 000,00	137 970 720,00	100,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75	72,80	10 025 767,75	100,0%	17,07	2 350 822,19
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83	21 767,20	451 784 983,83	100,0%	5 106,91	105 995 500,19
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00					
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00					
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32					
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1.3	км	17,00	27 389,69	465 624,73					
Итого					1 327 466 234,74		1 176 271 532,47			284 053 307,68
НДС 12%					159 295 948,17		141 152 583,90			34 086 396,92
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**1 317 424 116,37**			**318 139 704,60**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Е.Б. Калымов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Р. Кожагасов

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" Ю.А. Мусаев

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО Е.К. Даумов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 6 от 20.10.2020г

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Устройство слоев покрытия методом холодного ресайклирования	км	46,00	46,00	100,0%	8,00
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	46,00	43,20	93,9%	10,30

Директор ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Е.Б. Калымов

ТОО

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 5 от 05.10 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**999 284 411,77**									
В том числе: в текущем месяце	250 480 332,65	223 643 154,15							26 837 178,50	250 480 332,65
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	299 785 323,53	67 092 946,24							8 051 153,55	75 144 099,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	49 964 220,58	11 182 157,71							1 341 858,92	12 524 016,63
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени ***(если есть)***										
Итого к оплате	1 095 563 522,53	145 368 050,20							17 444 166,03	**162 812 216,23**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Калымов Е.Б.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
406	05.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	250 480 332,65	250 480 332,65
				Итого	1	x	250 480 332,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг 05.10.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 5 от 05.10.2020 г.

за период с 22.09.2020 года по 28.09.2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182,91	446 028 654,87	748 804 079,12	250 480 332,65	75 144 099,79	12 524 016,63	162 812 216,23
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234,74	398 239 870,42	668 575 070,64	223 643 154,15	67 092 946,24	11 182 157,71	145 368 050,20
	НДС		159 295 948,17	47 788 784,45	80 229 008,48	26 837 178,50	8 051 153,55	1 341 858,92	17 444 166,03

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Молучев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения с 22.09 2020 года по 28.09.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60					
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40					
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40					
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20					
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	86 400,00	25 061 184,00	60,0%		
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	86 400,00	77 349 600,00	60,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	33,58	4 568 227,57	60,0%		
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	10 046,38	204 475 680,02	60,0%		
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00					
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00					
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40					
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00	27 389,69	410 845,35					
	Участок км 182-208									
	Исправление профиля с добавлением нового материала									

13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	43 200,00	47 559 744,00	100,0%	28 800	31 706 496,00
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	144 000,00	41 768 640,00	99,7%	7 200	2 088 432,00
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	144 000,00	137 970 720,00	100,0%	7 200	6 898 536,00
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75	55,73	7 674 945,56	76,6%	28,85	3 973 123,62
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83	16 660,29	345 789 483,64	76,5%	8 623,17	178 976 566,53
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00					
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00					
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32					
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00	27 389,69	465 624,73					
Итого					1 327 466 234,74		892 218 224,79			223 643 154,15
НДС 12%					159 295 948,17		107 066 186,98			26 837 178,50
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**999 284 411,77**			**250 480 332,65**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б.С. Капрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
В. Кожатаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг"
С.У. Могучев

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
Е.К. Даумов

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
Е.К. Даумов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 4 от 21.09. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**748 804 079,12**									
В том числе: в текущем месяце	305 722 115,16	272 966 174,25							32 755 940,91	305 722 115,16
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	224 641 223,74	81 889 852,28							9 826 782,27	91 716 634,55
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	37 440 203,95	13 648 308,71							1 637 797,05	15 286 105,76
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	932 751 306,30	177 428 013,26							21 291 361,59	**198 719 374,85**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Калымов Е.Б
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
385	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	305 722 115,16	305 722 115,16
				Итого	1	x	305 722 115,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Калымов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта приемки работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 4 от 21.09.2020 г.

за сентябрь 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182.91	446 028 654.87	443 081 963.96	305 722 115.16	91 716 634.55	15 286 105.76	198 719 374.85
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234.74	398 239 870.42	395 608 896.39	272 966 174.25	81 889 852.28	13 648 308.71	177 428 013.26
	НДС		159 295 948.17	47 788 784.45	47 473 067.57	32 755 940.91	9 826 782.27	1 637 797.05	21 291 361.59

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор Б.С. Кайрашев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" Ю.А. Могучев

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к актам оказанных услуг по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 15 см.	км	40,00	31,00	77,5%	11,40
2	Устройство слоев покрытия методом холодного ресайклирования	км	40,00	31,00	77,5%	11,40
3	Исправление профиля основания	км	6,00	2,00	33,3%	
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	46,00	21,60	47,0%	9,60

Зам. директора ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за сентябрь 2020 года от 21.09.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60					
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40					
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40					
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20					
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	86 400,00	25 061 184,00	60,0%		
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	86 400,00	77 349 600,00	60,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	33,58	4 568 227,57	60,0%		
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	10 046,38	204 475 680,02	60,0%		
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00					
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00					
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40					
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1.3	км	15,00	27 389,69	410 845,35					
	Участок км 182-208									

	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	14 400,00	15 853 248,00	33,3%		
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	136 800,00	39 680 208,00	94,7%	82 080	23 808 124,80
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	136 800,00	131 072 184,00	95,0%	82 080	78 643 310,40
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75	26,88	3 701 821,94	36,9%	26,88	3 701 821,94
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83	8 037,12	166 812 917,11	36,9%	8 037,12	166 812 917,11
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00					
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00					
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32					
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00	27 389,69	465 624,73					
	Итого				1 327 466 234,74		668 575 070,64			272 966 174,25
	НДС 12%				159 295 948,17		80 229 008,48			32 755 940,91
	Итого с НДС:				**1 486 762 182,91**		**748 804 079,12**			**305 722 115,16**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б.Р. Кожатаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг"
Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
Ю.А. Мотуев

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
Е.К. Даумов

Е.К. Даумов

ТОО

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 3 от 24.08. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**443 081 963,96**									
В том числе: в текущем месяце	101 098 646,09	90 266 648,29							10 831 997,80	101 098 646,09
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	132 924 589,19	27 079 994,49							3 249 599,34	30 329 593,83
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	22 154 098,19	4 513 332,41							541 599,89	5 054 932,30
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени ***(если есть)***										
Итого к оплате	734 031 931,45	58 673 321,39							7 040 798,57	**65 714 119,96**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
308	24.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	101 098 646,09	101 098 646,09
				Итого	1	x	101 098 646,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кайрамбаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.директора / / Ахметов О.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг 24.08.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 3 от 24.08.2020 г.

за август 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182,91	446 028 654,87	341 983 317,87	101 098 646,09	30 329 593,83	5 054 932,30	65 714 119,96
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234,74	398 239 870,42	305 342 248,10	90 266 648,29	27 079 994,49	4 513 332,41	58 673 321,39
	НДС		159 295 948,17	47 788 784,45	36 641 069,77	10 831 997,80	3 249 599,34	541 599,89	7 040 798,57

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Могучев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за август 2020 года от 24.08.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60					
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40					
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40					
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20					
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	86 400,00	25 061 184,00	60,0%		
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	86 400,00	77 349 600,00	60,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	33,58	4 568 227,57	60,0%	11,60	1 578 065,51
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	10 046,38	204 475 680,02	60,0%	3 474,38	70 714 646,78
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00					
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00					
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40					
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00	27 389,69	410 845,35					
	Участок км 182-208									

	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	14 400,00	15 853 248,00	33,3%		
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	54 720,00	15 872 083,20	37,9%	14 400	4 176 864,00
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	54 720,00	52 428 873,60	38,0%	14 400	13 797 072,00
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75					
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83					
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00					
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00					
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32					
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00	27 389,69	465 624,73					
Итого					1 327 466 234,74		395 608 896,39			90 266 648,29
НДС 12%					159 295 948,17		47 473 067,57			10 831 997,80
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**443 081 963,96**			**101 098 646,09**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.Р. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.Р. Кожатаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг"

Ю.А. Могучев

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.К. Даумов

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.К. Даумов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к актам оказанных услуг по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 15 см.	км	40,00	19,60	49,0%	2,00
2	Устройство слоев покрытия методом холодного ресайклирования	км	40,00	19,60	49,0%	2,00
3	Исправление профиля основания	км	6,00	2,00	33,3%	
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	46,00	12,00	26,1%	4,15

Зам. директора ВКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 2 от 20.08. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**341 983 317,87**									
В том числе: в текущем месяце	249 055 013,87	222 370 548,10							26 684 465,77	249 055 013,87
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	102 594 995,36	66 711 164,43							8 005 339,73	74 716 504,16
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	17 099 165,89	11 118 527,40							1 334 223,29	12 452 750,69
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	668 317 811,49	144 540 856,27							17 344 902,75	**161 885 759,02**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за август 2020 года от 20.08.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60					
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40					
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40					
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20					
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	86 400,00	25 061 184,00	60,0%	16 400	4 756 984,00
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	86 400,00	77 349 600,00	60,0%	16 400	14 682 100,00
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	21,98	2 990 162,06	39,3%	21,98	2 990 162,06
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	6 572,00	133 761 033,24	39,2%	6 572,00	133 761 033,24
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00					
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00					
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40					
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00	27 389,69	410 845,35					
	Участок км 182-208									
	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	14 400,00	15 853 248,00	33,3%	14 400	15 853 248,00
	Ресайклирование									

14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	40 320,00	11 695 219,20	27,9%	40 320	11 695 219,20
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр 20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	40 320,00	38 631 801,60	28,0%	40 320	38 631 801,60
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75					
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83					
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00					
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Hсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00					
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32					
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1.3	км	17,00	27 389,69	465 624,73					
Итого					1 327 466 234,74		305 342 248,10			222 370 548,10
НДС 12%					159 295 948,17		36 641 069,77			26 684 465,77
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**341 983 317,87**			**249 055 013,87**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ О.С. Ахмотов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Карпыков

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Э.Р. Сеитов

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Могучев
Инженер по строительному контролю
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО _____

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО _____ Е.К. Даумов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1 KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 20.08.2020 г.

за август 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182.91	446 028 654.87	92 928 304.00	249 055 013.87	74 716 504.16	12 452 750.69	161 885 759.02
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234.74	398 239 870.42	82 971 700.00	222 370 548.10	66 711 164.43	11 118 527.40	144 540 856.27
	НДС		159 295 948.17	47 788 784.45	9 956 604.00	26 684 465.77	8 005 339.73	1 334 223.29	17 344 902.75

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ Б. А. Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг" _____ Ю.А. Мугучев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 22.07.2020 г.

за июль 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 2 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208	тенге	1 486 762 182,91	446 028 654,87	0,00	92 928 304,00	27 878 491,20	4 646 415,20	60 403 397,60
	в том числе:								
	без НДС		1 327 466 234,74	398 239 870,42	0,00	82 971 700,00	24 891 510,00	4 148 585,00	53 931 605,00
	НДС		159 295 948,17	47 788 784,45	0,00	9 956 604,00	2 986 981,20	497 830,20	6 471 792,60

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор_____Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Справка № 1 от 22.07. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 2	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**92 928 304,00**									
В том числе: в текущем месяце	92 928 304,00	82 971 700,00							9 956 604,00	92 928 304,00
Выплата аванса	446 028 654,87									
Удержание аванса	27 878 491,20	24 891 510,00							2 986 981,20	27 878 491,20
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	4 646 415,20	4 148 585,00							497 830,20	4 646 415,20
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	506 432 052,47	53 931 605,00							6 471 792,60	**60 403 397,60**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67**	**130941001824**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04**	**951140000072**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №2 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
239	**22.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208			тенге	1	92 928 304,00	92 928 304,00
				Итого	1	x	92 928 304,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (у 22.07.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208

Договор № 2 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за июль 2020 года от 22.07.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км112-132									
	Ремонт пучинистых мест									
1	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2 280,00	265,62	605 613,60	0,00	0,00	0,0%		0,00
2	Перевозка строительных грузов (грунт) самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тн	3 990,00	52,06	207 719,40	0,00	0,00	0,0%		0,00
3	Обратная засыпка тела насыпи ГПС бульдозерами при перемещении грунта до 5 м.	м3	2 280,00	3 902,98	8 898 794,40	0,00	0,00	0,0%		0,00
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2 280,00	264,19	602 353,20	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Ресайклирование									
5	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 000,00	290,06	41 768 640,00	70 000,00	20 304 200,00	48,6%	70 000	20 304 200,00
6	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	895,25	128 916 000,00	70 000,00	62 667 500,00	48,6%	70 000	62 667 500,00
	Устройство выравнивающего слоя									
7	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	56,00	136 040,13	7 618 247,28	0,00	0,00	0,0%		
8	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	16 744,00	20 353,17	340 793 478,48	0,00	0,00	0,0%		
	Устройство присыпных обочин									
9	Устройство присыпных обочин	м2	28 000,00	272,15	7 620 200,00	0,00	0,00	0,0%		
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	80 000,00	472,89	37 831 200,00	0,00	0,00	0,0%		
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	5,00	49 108,48	245 542,40	0,00	0,00	0,0%		
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	15,00	27 389,69	410 845,35	0,00	0,00	0,0%		
	Участок км 182-208									

	Исправление профиля с добавлением нового материала									
13	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	43 200,00	1 100,92	47 559 744,00	0,00	0,00	0,0%		
	Ресайклирование									
14	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	144 400,00	290,06	41 884 664,00	0,00	0,00	0,0%		
15	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	144 000,00	958,13	137 970 720,00	0,00	0,00	0,0%		
	Устройство выравнивающего слоя									
16	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	72,80	137 716,59	10 025 767,75	0,00	0,00	0,0%		
17	Слой выравнивающий из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	21 767,20	20 755,31	451 784 983,83	0,00	0,00	0,0%		
	Устройство присыпных обочин									
18	Устройство присыпных обочин	м2	20 000,00	272,15	5 443 000,00	0,00	0,00	0,0%		
	Укрепление обочин									
19	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=5 см	м2	104 000,00	542,03	56 371 120,00	0,00	0,00	0,0%		
	Устройство разметки проезжей части									
20	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	9,00	49 108,48	441 976,32	0,00	0,00	0,0%		
21	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	17,00	27 389,69	465 624,73	0,00	0,00	0,0%		
Итого					1 327 466 234,74		82 971 700,00			82 971 700,00
НДС 12%					159 295 948,17		9 956 604,00			9 956 604,00
Итого с НДС:					**1 486 762 182,91**		**92 928 304,00**			**92 928 304,00**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

М.А.Ордабаева

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.Р. Кожатаев

Технадзор
Эксперт ТОО "Жол Консалтинг"
Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Ю.А. Могучев

С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.К. Даумов

Приложение № 4 к Договору №ГЗ-091-01/20 оказанияя государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения от "16" января 2020 года

Реестр сводной информации к актам оказанных услуг по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения

№	Наименование работ*	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Восточно-Казахстанская область						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-23 «Семей – Кайнар» км 112-132, 182-208						
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 15 см.	км	46,00	10,00	21,7%	10,00
2	Устройство слоев покрытия методом холодного ресайклирования	км	46,00	10,00	21,7%	10,00
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	46,00	0,00	0,0%	0,00

Зам. директора ВКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"_____О.С. Ахметов