Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО «АСТ-Жетіген»
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Договор: №57 от 03 июня 2017 года. Доп.соглашение №4 от 19 декабря 2018г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения н.п.Береке с.о.Куркелес Сарыагашского района, ЮКО

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	4	5	4	5	6	7
Строительство водоснабжения н.п.Береке с.о.Куркелес Сарыагашского района, ЮКО	181 062 057	202 789 504	120 755 666	135 246 346	120 755 666	135 246 346
Удержание 5%	9 053 103	10 139 475	6 037 783	6 762 317	6 037 783	6 762 317
Итого к оплате:	**172 008 954**	**192 650 029**	**114 717 883**	**128 484 029**	**114 717 883**	**128 484 029**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгабулов М.Ж.

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Директор _____ Сарсенов С.

Подрядчик:
ТОО "АСТ-Жетіген"
Директор _____ Байбосын К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО «АСТ-Жетіген»
Договор: №57 от 03 июня 2017 года. Доп.соглашение №4 от 19 декабря 2018г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения н.п.Береке с.о.Куркелес Сарыагашского района, ЮКО

Форма-2

А К Т №6

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	42806,2815	81,10	81,10	3471387	3471387	863145	--	--
		м3 грунта		--	27,53	--	1178397	59,1	0,02	1061
		Накладные расходы -		*20,16*		*863145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*346763*				
		Сметная стоимость				*4681295*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1159,16335	1021,26	--	1183809	--	774969	1,42	1641
		м3		1021,26	--	1183809	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*668,56*		*774969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*156702*				
		Сметная стоимость				*2115480*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5886,66065	580,27	--	3415841	--	2236146	0,89	5210
		м3		580,27	--	3415841	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*2236146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*452159*				
		Сметная стоимость				*6104146*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	40170,5079	18,35	18,35	737095	737095	192214	--	--
		м3		--	6,59	--	264757	59,1	0,01	278
		Накладные расходы -		*4,78*		*192214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*74345*				
		Сметная стоимость				*1003654*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	908,2636	115,77	48,97	105154	44479	53637	0,11	98
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	60675	19747	59,1	0,03	24
		Накладные расходы -		*59,05*		*53637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*12703*				
		Сметная стоимость				*171494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8913286	4252961			6949
			Тенге			4660325	1462901			1362
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8913286				
	Всего заработная плата -		Тенге				6123225			
		Накладные расходы -	Тенге			4120111				
		Сметная прибыль -	Тенге			1042672				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14076068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8311
		Сметная заработная плата -	Тенге				6123225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14076068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8311
		Сметная заработная плата -	Тенге				6123225			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			4,167279	217861,47	59307,21	907890	247150	507560	194,00	808
		км трубопровода		155159,26	19933,72	646592	83069	62,1	26,83	112
		Накладные расходы -		*121796,51*		*507560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27172,64*		*113236*				
		Сметная стоимость				*1528686*				
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			3250,41634	1355,46	--	4405809	--	176232	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,22*		*176232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,77*		*366563*				
		Сметная стоимость				*4948605*				
8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			2,987	191221,26	46544,70	571178	139029	329080	179,00	535
		км трубопровода		143162,41	15579,42	427626	46536	62,1	21,05	63
		Накладные расходы -		*110170,67*		*329080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24111,35*		*72021*				
		Сметная стоимость				*972278*				
9	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			3180,49	448,00	--	1424860	--	56994	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*56994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,27*		*118548*				
		Сметная стоимость				*1600403*				
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка								
			12,424957	180571,74	41256,89	2243596	512615	1310821	173,00	2150
		км трубопровода		138363,67	13804,29	1719163	171518	62,1	18,65	232
		Накладные расходы -		*105499,02*		*1310821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22885,66*		*284353*				
		Сметная стоимость				*3838770*				
11	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			12877,4566	76,61	--	986542	--	39462	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,06*		*39462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,37*		*82080*				

		Сметная стоимость				*1108084*				
		ФУТЛЯРЫ								
12	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,346	665095,73	64677,11	230123	22378	100629	499,00	173
		км трубопровода		389833,77	19296,59	134882	6677	62,1	17,66	6
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36766,63*				*12721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76474,58*		*26460*				
		Сметная стоимость				*357213*				
13	23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	348,768	5242,36	--	1828367	--	73135	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*209,69*				*73135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,16*		*152120*				
		Сметная стоимость				*2053622*				
14	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,325	470269,21	45584,03	152837	14815	70449	375,00	122
		км трубопровода		292961,25	13547,03	95212	4403	62,1	12,37	4
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26424,43*				*8588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54962,82*		*17863*				
		Сметная стоимость				*241149*				
15	23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	327,6	2840,90	--	930679	--	37227	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,64*				*37227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,36*		*77432*				
		Сметная стоимость				*1045339*				
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	356	854,21	13,12	304098	4672	173209	0,84	300
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	248856	501	62,1	--	1
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,57*				*18358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,26*		*38185*				
		Сметная стоимость				*515492*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	62	854,21	13,12	52961	814	30166	0,84	52
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	43340	87	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*26968*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,57*				*3197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,26*		*6650*				
		Сметная стоимость				*89777*				
18	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	325	854,21	13,12	277617	4265	158126	0,84	274
		Накладные расходы -		*486,54*		*158126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*141367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,57*				*16759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,26*		*34859*				
		Сметная стоимость				*470603*				
		Накладные расходы -		*33,64*		*14060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*12659*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,35*				*1401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*2914*				
		Сметная стоимость				*39346*				
		м трубопровода		50,14	--	16296	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,61*		*10922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*9843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,32*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,91*		*2245*				
21	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,1003	179459,82	--	18000	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7178,39*		*720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7178,39*				*720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14931,06*		*1498*				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7118,78*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7118,78*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14807,07*		*434*				
		Сметная стоимость				*5857*				
		Накладные расходы -		*39410,97*		*4871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*4347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4239,25*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8817,63*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14713*				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*1710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*1710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*3557*				
		Сметная стоимость				*48013*				
		т		25858,71	413,19	1461	23	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21499,66*		*1215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8757,79*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18216,20*		*1029*				
26	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	9,9	424,32	--	4201	--	168	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,97*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,97*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*350*				
27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	23	1976,95	113,85	45470	2619	22351	1,82	42
		шт.		1335,15	47,07	30708	1083	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*971,77*		*22351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,36*				*19742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,41*				*2608*		
		Сметная стоимость				*73246*				
28	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	23	55615,10	--	1279147	--	51166	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*2224,60*		*51166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%			*2224,60*				*51166*		
29	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	53	605,00	--	32065	--	18107	0,69	37
			шт.	506,18	--	26828	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*341,64*		*18107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*305,23*				*16177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,41*				*1930*		
		Сметная стоимость				*54186*				
30	24-040207-5101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Таблички эмалированные для углового указателя	53	3660,79	--	194022	--	7761	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,43*		*7761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,43*				*7761*		
31	11-221001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	2	2265,72	161,95	4531	324	2667	2,21	4
			шт.	1857,75	66,46	3715	133	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1333,36*		*2667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,93*				*2390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138,43*				*277*		
		Сметная стоимость				*7774*				
32	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	2	149948,67	--	299897	--	11996	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5997,95*		*11996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5997,95*				*11996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12475,73*		*24951*				
			задвижка или клапан	670,61	8,28	1341	17	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*472,58*		*945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,59*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,99*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,05*		*212*				
34	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	31881,17	--	63762	--	2550	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1275,25*		*2550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1275,25*				*2550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2652,51*		*5305*				
			фланец	572,29	--	1145	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*397,55*		*795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,39*				*711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,16*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,69*		*175*				

45	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство								
			1486	85,52	68,64	127084	101998	37639	0,02	35
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	24649	27264	60,3	0,02	28
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,26*				*6336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,87*		*13178*				
		Сметная стоимость				*177901*				
46	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство								
			1486	85,91	60,02	127662	89183	43592	0,04	53
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	38146	23222	60,3	0,02	24
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*37005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,43*				*6587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*13700*				
		Сметная стоимость				*184954*				
47	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79								
			297,2	935,10	--	277912	--	11116	--	--
		Накладные расходы -		*37,40*		*11116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,40*				*11116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,80*		*23122*				
		Сметная стоимость				*312151*				
48	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка								
			475,52	73,00	--	34713	--	1389	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,92*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,07*		*2888*				
		Сметная стоимость				*38990*				
49	41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
			475,52	188,94	--	89845	--	3594	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,56*				*3594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,72*		*7475*				
		Сметная стоимость				*100914*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-2шт						
50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			4,38	24303,28	5743,10	106448	25155	29441	8,86	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*24214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*5227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*10871*				
		Сметная стоимость				*146760*				
51	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			2	12592,81	--	25186	--	1007	--	--
		Накладные расходы -		*503,71*		*1007*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*503,71*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,72*		*2095*				
		Сметная стоимость				*28289*				
52	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	2	22680,39	--	45361	--	1814	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*907,22*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1887,01*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50949*				
53	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	17301,20	--	69205	--	2768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*692,05*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1439,46*		*5758*				
		Сметная стоимость				*77731*				
54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1031,59	--	2063	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*172*				
		Сметная стоимость				*2317*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-5шт						
55	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,05	39196,59	5810,86	158746	23534	41297	13,90	56
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	45024	9086	62,1	2,23	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*33603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1899,74*				*7694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3951,46*		*16003*				
		Сметная стоимость				*216046*				
56	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	5	4918,38	--	24592	--	984	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196,74*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,21*		*2046*				
		Сметная стоимость				*27622*				
57	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	5	3978,55	--	19893	--	796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,14*				*796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,02*		*1655*				
		Сметная стоимость				*22344*				

58	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	10	8848,45	--	88485	--	3539	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,19*		*7362*				
		Сметная стоимость				*99386*				
59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	1031,59	--	5158	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*429*				
		Сметная стоимость				*5793*				
60	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	5	1990,01	--	9950	--	398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,60*		*398*				
		Сметная стоимость				*11176*				
61	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	90	3008,38	--	270754	--	10830	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*10830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*10830*		
		Сметная стоимость				*304111*				
62	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2,С-4	1,5702	299949,74	--	470981	--	18839	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*18839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*18839*		
63	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	72,09	18394,26	6,24	1326042	449	170468	3,66	264
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	185402	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2364,65*		*170468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*112910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*798,42*				*57558*		
		Сметная стоимость				*1616231*				
64	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные УПОР. Устройство	8,1	19212,37	698,58	155620	5658	21586	4,90	40
		м3		3594,64	165,26	29117	1339	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*2664,99*		*21586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*14771*		
		Сметная стоимость				*191383*				
65	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6,МС-7. Установка	2,1324	416119,79	5844,66	887334	12463	88320	42,70	91

		т стальных элементов		37505,55	853,09	79977	1819	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*41418,33*		*88320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*50795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36603,05*		*78052*				
		Сметная стоимость				*1053707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20824959	1265590			5172
			Тенге			4116160	400617			509
	Материалы -		Тенге			2479284				
	Всего заработная плата -		Тенге				4472384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221437				
	Местные материалы -		Тенге			567803				
	Транспортные расходы -		Тенге			124558				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					459829		
		Сметная прибыль -	Тенге			956444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12912000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5634
		Сметная заработная плата -	Тенге				4472384			
	Материалы -		Тенге			764				
	Всего заработная плата -		Тенге				7138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513728				
		Накладные расходы -	Тенге			25420				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4347		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21073		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7138			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11574415				
	Материалы -		Тенге			728				
	Всего заработная плата -		Тенге				37255			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22502		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					463877		
		Сметная прибыль -	Тенге			964864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13025657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5681
		Сметная заработная плата -	Тенге				4516777			

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ

		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА (ТУПИКОВЫЕ)- 2ШТ								
66	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,74	24303,28	5743,10	66591	15736	18417	8,86	24
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	18275	6118	62,1	2,22	6
		Накладные расходы -		*6721,67*		*18417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*15148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*3270*		
		Сметная стоимость				*91809*				
67	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	7846,18	--	15692	--	628	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*313,85*		*628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*628*		
		Сметная стоимость				*17625*				

68	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	17114,77	--	34230	--	1369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,59*		*1369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*1369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*2848*				
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,14*		*1973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*4103*				
		Сметная стоимость				*55389*				
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*172*				
		Сметная стоимость				*2317*				
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*501*				
		Сметная стоимость				*6758*				
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
72	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,11	24303,28	5743,10	99886	23604	27626	8,86	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	27412	9177	62,1	2,22	9
		Накладные расходы -		*6721,67*		*27626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*22722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*10201*				
		Сметная стоимость				*137713*				
73	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	7846,18	--	23539	--	942	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,85*		*942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*942*		
74	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	17114,77	--	51344	--	2054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,59*		*2054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*4272*				
75	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	12328,51	--	73971	--	2959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,14*		*2959*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*6154*				
76	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1031,59	--	3095	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*257*				
77	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3008,38	--	9025	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*751*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА (ТУПИКОВЫЕ)- 14ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
78	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	19,18	24303,28	5743,10	466137	110153	128922	8,86	170
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	127924	42825	62,1	2,22	43
		Накладные расходы -		*6721,67*		*128922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*22887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*47605*				
		Сметная стоимость				*642663*				
79	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	14	7846,18	--	109847	--	4394	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*4394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*9139*				
		Сметная стоимость				*123380*				
80	~~21-040302-0109~~ РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	~~Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1~~	14	17114,77	--	239607	--	9584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*9584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*19935*				
		Сметная стоимость				*269127*				
81	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	28	12328,51	--	345198	--	13808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*28720*				
		Сметная стоимость				*387726*				

82	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			14	1031,59	--	14442	--	578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*578*				
		Сметная стоимость				*16221*				
83	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
			14	3008,38	--	42117	--	1685	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*1685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*1685*		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА (ТУПИКОВЫЕ)- 17ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
84	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			23,29	24303,28	5743,10	566023	133757	156548	8,86	206
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	155336	52002	62,1	2,22	52
		Накладные расходы -		*6721,67*		*156548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*128756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*27791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*57806*				
		Сметная стоимость				*780376*				
85	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			17	7846,18	--	133385	--	5335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,85*		*5335*				
		Сметная стоимость				*149818*				
86	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			17	17114,77	--	290951	--	11638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,59*		*11638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*11638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*24207*				
		Сметная стоимость				*326796*				
87	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			34	12328,51	--	419169	--	16767	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*34875*				
		Сметная стоимость				*470811*				

88	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	17	1031,59	--	17537	--	701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19698*				
89	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	17	3008,38	--	51142	--	2046	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*2046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*4255*				
		Сметная стоимость				*57443*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 3ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
90	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,11	24303,28	5743,10	99886	23604	27626	8,86	36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	27412	9177	62,1	2,22	9
		Накладные расходы -		*6721,67*		*27626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*22722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*4904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*10201*				
		Сметная стоимость				*137713*				
91	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	7846,18	--	23539	--	942	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26439*				
92	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	17114,77	--	51344	--	2054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*4272*				
		Сметная стоимость				*57670*				
93	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	12328,51	--	73971	--	2959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*6154*				
		Сметная стоимость				*83084*				

94	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1031,59	--	3095	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*257*				
		Сметная стоимость				*3476*				
95	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3008,38	--	9025	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*751*				
		Сметная стоимость				*10137*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 3ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
96	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,11	24303,28	5743,10	99886	23604	27626	8,86	36
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*22722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*4904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*10201*				
		Сметная стоимость				*137713*				
97	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	7846,18	--	23539	--	942	--	--
		Накладные расходы -		*313,85*		*942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*1958*				
		Сметная стоимость				*26439*				
98	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	17114,77	--	51344	--	2054	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*4272*				
		Сметная стоимость				*57670*				
99	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	12328,51	--	73971	--	2959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*2959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*6154*				
		Сметная стоимость				*83084*				
100	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1031,59	--	3095	--	124	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*257*				
		Сметная стоимость				*3476*				
101	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	3	3008,38	--	9025	--	361	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*751*				
		Сметная стоимость				*10137*				
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 14ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
102	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	19,18	24303,28	5743,10	466137	110153	128922	8,86	170
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*106035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*22887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*47605*				
		Сметная стоимость				*642663*				
103	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	14	7846,18	--	109847	--	4394	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*4394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*9139*				
		Сметная стоимость				*123380*				
104	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	14	17114,77	--	239607	--	9584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*9584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*19935*				
		Сметная стоимость				*269127*				
105	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	28	12328,51	--	345198	--	13808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*28720*				
		Сметная стоимость				*387726*				
106	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	14	1031,59	--	14442	--	578	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*1202*				
		Сметная стоимость				*16221*				

107	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	14	3008,38	--	42117	--	1685	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*1685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*1685*		
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 10ШТ								
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм						
108	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	13,26152	24303,28	5743,10	322298	76162	89140	8,86	117
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	88449	29610	62,1	2,22	29
		Накладные расходы -		*6721,67*		*89140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*15825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*32915*				
		Сметная стоимость				*444353*				
109	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	7846,18	--	78462	--	3138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*3138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*6528*				
		Сметная стоимость				*88128*				
110	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	10	17114,77	--	171148	--	6846	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*6846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*14239*				
		Сметная стоимость				*192233*				
111	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	20	12328,51	--	246570	--	9863	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*9863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*20515*				
		Сметная стоимость				*276947*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5687870	516773			797
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600144	200910			200
	Материалы -		Тенге			5519401				
	Всего заработная плата -		Тенге			1069930				
	Местные материалы -		Тенге				801053			
		Накладные расходы -	Тенге			3332555				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			738128				
		Сметная прибыль -	Тенге					240674		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6758132				
		Сметная заработная плата -	Тенге							997
							801053			

		Накладные расходы -	Тенге			6739				
		Сметная прибыль -	Тенге			14017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			189225				
		~~ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3~~	Тенге			6947356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							997
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9376628	2064427			2071
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			23160750				
	Всего заработная плата -		Тенге			3549214				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11396663			
		Накладные расходы -	Тенге			221437				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8085731				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6883943		
		Сметная прибыль -	Тенге					1201788		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2499718				
		Сметная заработная плата -	Тенге			33746199				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				11396663			
	Материалы -		~~Тенге~~			~~522480~~				
	Всего заработная плата -		Тенге			764				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7138			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			513728				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4347		
		Сметная прибыль -	Тенге					21073		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43832				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			591733				
	Материалы -		чел.-ч							9
	Всего заработная плата -		Тенге			728				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				37255			
		Накладные расходы -	Тенге			11703375				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			493117				
		Сметная прибыль -	Тенге					22502		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			978880				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			13214882				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							37
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				37255			
			Тенге			**47552814**				

Смета 2-2-1.Водонапорная башня емк.15м3

РАЗДЕЛ. ЗМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	174,3672	66,77	63,01	11643	10987	3363	0,01	1
		м3 грунта		3,77	23,27	656	4058	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*19,29*		*3363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,98*				*2786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16207*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3928	1021,26	--	5507	--	3605	1,42	8
		м3 грунта		1021,26	--	5507	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*668,56*		*3605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*3255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*729*				

		Сметная стоимость				*9841*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки								
			86,4	310,59	309,32	26835	26725	5688	--	--
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	99	7408	59,1	0,08	7
		Накладные расходы -		*65,83*		*5688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*4437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,48*				*1251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*2602*				
		Сметная стоимость				*35124*				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			49,28	18,35	18,35	904	904	236	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	325	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,78*		*236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*91*				
		Сметная стоимость				*1231*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			49,28	115,77	48,97	5705	2413	2910	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	3292	1071	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*59,05*		*2910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*2579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,72*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*689*				
		Сметная стоимость				*9304*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			12,32	580,27	--	7149	--	4680	0,89	11
		м3 грунта		580,27	--	7149	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*4680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*4225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*946*				
		Сметная стоимость				*12775*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			131,72	18,35	18,35	2417	2417	630	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	868	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,78*		*630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*244*				
		Сметная стоимость				*3291*				
		Баланс земляных масс учтено в смете 7-2 (Недостаток грунта-99,96м3)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60161	43447			25
			Тенге			16704	13730			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60161				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				30434			
		Накладные расходы -	Тенге			21113				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17987		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3126		
		Сметная прибыль -	Тенге			6502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87775				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				30434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				30434			
		РАЗДЕЛ.ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8)								
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-4)								
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,23	17238,02	657,19	21203	808	1503	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1114	185	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1222,26*		*1503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*710,01*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1476,82*		*1816*				
		Сметная стоимость				*24523*				
9	11-060101-0202 РСНБ РК 2015	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	7,29	21174,17	776,82	154360	5663	19261	4,36	32
		м3		3322,58	236,27	24222	1722	48,5	0,25	2
		Накладные расходы -		*2642,05*		*19261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,04*				*12583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*916,01*				*6678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,30*		*13890*				
		Сметная стоимость				*187510*				
10	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04564	130000,58	--	5933	--	237	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5200,02*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5200,02*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10816,05*		*494*				
		Сметная стоимость				*6664*				
11	21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,00262	175657,82	--	460	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7026,31*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7026,31*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14614,73*		*38*				
		Сметная стоимость				*517*				
12	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,13476	170662,74	827,40	22999	112	2005	20,00	3
		т		15624,60	340,57	2106	46	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*14879,34*		*2005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7743,11*				*1043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7136,23*				*962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14843,37*		*2000*				
		Сметная стоимость				*27004*				

13	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,13476	103404,08	--	13935	--	557	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4136,16*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4136,16*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8603,22*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15652*				
14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
			0,34	17078,99	8288,71	5807	2818	1427	8,25	3
		м3		6363,56	601,27	2164	204	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		*4196,22*		*1427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*1149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,28*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,02*		*579*				
		Сметная стоимость				*7812*				
15	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство								
			0,8	29361,13	3526,41	23489	2821	5496	12,49	10
		м3		10105,28	1185,59	8084	948	48,5	1,25	1
		Накладные расходы -		*6869,56*		*5496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5476,07*				*4381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1393,49*				*1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2898,46*		*2319*				
		Сметная стоимость				*31303*				
16	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			1,54	17810,51	411,04	27428	633	3493	4,05	6
		м3		2946,05	138,47	4537	213	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2268,25*		*3493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*2304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*772,26*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1606,30*		*2474*				
		Сметная стоимость				*33395*				
17	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,014	210720,32	--	2950	--	118	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8428,81*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8428,81*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17531,93*		*245*				
		Сметная стоимость				*3313*				
		КОЛОДЕЦ ВК-1(АС-8)								
18	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			2,39	24303,28	5743,10	58085	13726	16065	8,86	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	15940	5336	62,1	2,22	5
		Накладные расходы -		*6721,67*		*16065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*13213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*2852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*5932*				

		Сметная стоимость				*80082*				
19	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			1	12592,81	--	12593	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*503,71*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*503,71*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1047,72*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14144*				
20	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
			1	22680,39	--	22680	--	907	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*907,22*		*907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*907,22*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1887,01*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25474*				
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			3	1990,01	--	5970	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,60*		*239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,60*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,57*		*497*				
		Сметная стоимость				*6706*				
22	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
			2	17301,20	--	34602	--	1384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*692,05*		*1384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*692,05*				*1384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1439,46*		*2879*				
		Сметная стоимость				*38865*				
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			1	1031,59	--	1032	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*86*				
		Сметная стоимость				*1159*				
24	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			1	10017,93	--	10018	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*400,72*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,72*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,49*		*833*				
		Сметная стоимость				*11252*				
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16	723,74	14,34	11580	229	1945	0,21	3
		м2 поверхности		173,62	1,66	2778	27	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,55*		*1945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*1425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,51*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,62*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14607*				
26	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,292	2550,07	324,98	745	95	207	1,23	--
		м2 проемов		894,73	82,33	261	24	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*709,65*		*207*				
		~~в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%~~		*584,28*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*125,37*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,78*		*76*				
		Сметная стоимость				*1028*				
27	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	0,292	31523,24	--	9205	--	368	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1260,93*		*368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1260,93*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2622,73*		*766*				
		Сметная стоимость				*10339*				
28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,0584	5997,75	36,41	350	2	36	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,45	15,49	34	1	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*609,91*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,77*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*254,14*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,61*		*31*				
		Сметная стоимость				*416*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			445423	26908			80
			Тенге			61240	8707			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435405				
	Материалы -		Тенге			237897				
	Всего заработная плата -		Тенге				69947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32483				
	Местные материалы -		Тенге			76877				
		Накладные расходы -	Тенге			55811				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36918		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18893		
		Сметная прибыль -	Тенге			39297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				69947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10018				

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10018				
		Накладные расходы -	Тенге			401				
		Сметная прибыль -	Тенге			833				
	~~ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -~~		Тенге			11252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			541766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				69947			

РАЗДЕЛ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ

29	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	3,45708	56717,75	21835,74	196078	75488	59833	19,00	66
		т конструкций		18122,39	5621,98	62651	19436	60,9	5,96	21
		Накладные расходы -		*17307,44*		*59833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14460,32*				*49990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2847,12*				*9843*		
		~~СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%~~		*5922,02*		*20473*				
		Сметная стоимость				*276384*				
30	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,45708	327490,21	--	1132160	--	45286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13099,61*		*45286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13099,61*				*45286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27247,19*		*94196*				
		Сметная стоимость				*1271642*				
31	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,33598	48899,35	18003,03	16429	6049	6701	28,90	10
		т конструкций		23382,12	5020,44	7856	1687	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*19945,02*		*6701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*5812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2647,86*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5507,55*		*1850*				
		Сметная стоимость				*24981*				
32	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,33598	299949,74	--	100777	--	4031	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997,99*		*4031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997,99*				*4031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*8385*				
		Сметная стоимость				*113193*				
33	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	193	100,92	1,36	19478	263	2540	0,02	4
		м2		15,94	0,25	3076	48	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,16*		*2540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*8,77*				*1693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,39*				*847*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23779*				
34	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз								
			165	122,72	1,23	20250	203	2742	0,02	4
		м2		20,52	0,25	3386	41	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,62*		*2742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,26*				*1858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,36*				*884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*1839*				
		Сметная стоимость				*24831*				
35	11-130301-0905 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759								
			165	821,40	3,31	135530	546	10714	0,07	12
		м2		56,25	0,66	9281	109	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*64,94*		*10714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,85*				*5090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,09*				*5625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,91*		*11700*				
		Сметная стоимость				*157944*				
36	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное								
			147	1839,45	22,88	270399	3364	87874	1,15	169
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	133636	1572	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*597,78*		*87874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,04*				*74094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*93,74*				*13780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,98*		*28662*				
		Сметная стоимость				*386935*				
37	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость								
			15	148,60	1,59	2229	24	509	0,08	1
		м3 емкости		54,76	0,75	821	11	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,94*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*26,92*				*404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,02*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,60*		*219*				
		Сметная стоимость				*2957*				
38	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция								
			15	339,21	0,53	5088	8	1074	0,17	2
		м3 емкости		114,82	0,25	1722	4	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*71,61*		*1074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*55,81*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,80*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,87*		*493*				
		Сметная стоимость				*6655*				
39	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования								
			1	2873,86	137,03	2874	137	455	0,90	1
		шт.		728,16	36,84	728	37	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*455,47*		*455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,42*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,05*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,35*		*266*				
		Сметная стоимость				*3596*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1901291	86082			268
			Тенге			223157	22945			25

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2874				
	Материалы -	Тенге			2009				
	Всего заработная плата -	Тенге				765			
	Накладные расходы -	Тенге			455				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					327		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					128		
	Сметная прибыль -	Тенге			266				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3596				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				765			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452974				
	Материалы -	Тенге			296643				
	Всего заработная плата -	Тенге				153708			
	Накладные расходы -	Тенге			105453				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83975		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21478		
	Сметная прибыль -	Тенге			44674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603101				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
	Сметная заработная плата -	Тенге				153708			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1445444				
	Материалы -	Тенге			60464				
	Всего заработная плата -	Тенге				91629			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1232937				
	Накладные расходы -	Тенге			115852				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55802		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60050		
	Сметная прибыль -	Тенге			124904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1686199				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
	Сметная заработная плата -	Тенге				91629			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2292896				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
	Сметная заработная плата -	Тенге				246102			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2406875	156436			374
		Тенге			301102	45382			48
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2874				
	Материалы -	Тенге			2009				
	Всего заработная плата -	Тенге				765			
	Накладные расходы -	Тенге			455				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					327		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					128		
	Сметная прибыль -	Тенге			266				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3596				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				765			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948539				
	Материалы -	Тенге			534550				
	Всего заработная плата -	Тенге				254089			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32483				
	Местные материалы -	Тенге			76877				
	Накладные расходы -	Тенге			182377				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138881		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43496		
		Сметная прибыль -	Тенге			90473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1221390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				254089			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1445444				
	Материалы -		Тенге			60464				
	Всего заработная плата -		Тенге				91629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1232937				
		Накладные расходы -	Тенге			115852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60050		
		Сметная прибыль -	Тенге			124904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1686199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				91629			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10018				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10018				
		Накладные расходы -	Тенге			401				
		Сметная прибыль -	Тенге			833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11252				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2922437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				346483			
		Смета 2-3.Площадка водозаборных сооружений								
		РАЗДЕЛ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
40	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	2754,81843	66,77	63,01	183949	173577	53139	0,01	15
		м3 грунта		3,77	23,27	10372	64113	59,1	0,02	67
		Накладные расходы -		*19,29*		*53139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,98*				*44021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*9119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*18967*				
		Сметная стоимость				*256055*				
41	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	85,20057	1021,26	--	87012	--	56962	1,42	121
		м3 грунта		1021,26	--	87012	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*668,56*		*56962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*51424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*5537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*11518*				
		Сметная стоимость				*155491*				
42	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	246,463568	580,27	--	143015	--	93623	0,89	218
		м3 грунта		580,27	--	143015	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*93623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*84522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*9101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*18931*				
		Сметная стоимость				*255569*				

43	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1911,831	18,35	18,35	35080	35080	9148	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	12601	59,1	0,01	13
		Накладные расходы -		*4,78*		*9148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*7447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*1701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*3538*				
		Сметная стоимость				*47766*				
44	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	193,05	115,77	48,97	22350	9454	11400	0,11	21
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	12896	4197	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*59,05*		*11400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*10102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,72*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*2700*				
		Сметная стоимость				*36450*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			471406	218111			375
			Тенге			253295	80910			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471406				
	Всего заработная плата -		Тенге				334206			
		Накладные расходы -	Тенге			224273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					197516		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26757		
		Сметная прибыль -	Тенге			55654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				334206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			751333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				334206			
		РАЗДЕЛ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
45	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,024	500878,51	137220,42	12021	3293	6213	360,00	9
		км трубопровода		320882,40	48898,63	7701	1174	62,1	51,53	1
		Накладные расходы -		*258854,52*		*6213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*5511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29220,50*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60778,64*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19692*				
46	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	24,096	2741,77	--	66066	--	2643	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,67*		*2643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,67*				*2643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,12*		*5497*				
		Сметная стоимость				*74205*				

47	11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,171	398283,79	77007,30	68107	13168	38303	328,00	56
		км трубопровода		292359,52	29798,39	49993	5096	62,1	32,85	6
		Накладные расходы -		*223993,81*		*38303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*200060,06*				*34210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23933,75*				*4093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49782,21*		*8513*				
		Сметная стоимость				*114923*				
48	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			171,684	2511,76	--	431229	--	17249	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,47*		*17249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,47*				*17249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,98*		*35878*				
		Сметная стоимость				*484356*				
49	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка								
			1,34	263034,89	68872,60	352467	92289	197485	236,00	316
		км трубопровода		188750,44	23152,81	252926	31025	62,1	31,17	42
		Накладные расходы -		*147376,99*		*197485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*131591,92*				*176333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15785,07*				*21152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32832,95*		*43996*				
		Сметная стоимость				*593948*				
50	23-010501-1314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			1353,4	1716,19	--	2322692	--	92908	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,65*		*92908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,65*				*92908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,79*		*193248*				
		Сметная стоимость				*2608848*				
51	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								
			1	1431,49	52,99	1431	53	762	1,40	1
		задвижка или клапан		1066,88	24,85	1067	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*762,34*		*762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*677,97*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*84,38*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,51*		*176*				
		Сметная стоимость				*2369*				
52	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			1	51466,58	--	51467	--	2059	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2058,66*		*2059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2058,66*				*2059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4282,02*		*4282*				

		Сметная стоимость				*57808*				
53	11-220901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	26	1839,03	88,31	47815	2296	26665	1,88	49
		задвижка или клапан		1432,67	41,41	37249	1077	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1025,58*		*26665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*915,41*				*23801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,18*				*2865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,17*		*5958*				
		Сметная стоимость				*80439*				
54	23-040102-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	24	87497,72	--	2099945	--	83998	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3499,91*		*83998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3499,91*				*83998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7279,81*		*174715*				
		Сметная стоимость				*2358658*				
55	51-010102-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	908545,00	--	1817090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36341,80*		*72684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36341,80*				*72684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75590,94*		*151182*				
		Сметная стоимость				*2040955*				
56	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	2	2078,08	123,64	4156	247	2189	1,93	4
		задвижка или клапан		1507,77	57,98	3016	116	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1094,35*		*2189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*972,33*				*1945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*122,02*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,79*		*508*				
		Сметная стоимость				*6852*				
57	23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	89806,93	--	179614	--	7185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3592,28*		*7185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3592,28*				*7185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7471,94*		*14944*				
		Сметная стоимость				*201742*				
58	11-221201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	55	823,06	75,77	45268	4167	25866	0,71	39
		фланец		677,21	--	37246	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*470,29*		*25866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*420,54*				*23130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,74*				*2736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,47*		*5691*				
		Сметная стоимость				*76825*				

59	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	11	1060,81	114,27	11669	1257	6624	0,90	10
		фланец		858,43	8,28	9443	91	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*602,19*		*6624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,23*				*5921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,96*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,04*		*1463*				
		Сметная стоимость				*19757*				
60	11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	18	3247,14	355,46	58448	6398	32469	2,70	49
		фланец		2575,29	16,56	46355	298	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1803,81*		*32469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1609,54*				*28972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*194,27*				*3497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,08*		*7273*				
		Сметная стоимость				*98190*				
61	23-020103-0311 ~~РСНБ РК 2015~~ в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN ~~16, DN 125 ГОСТ 12816-80~~	55	2864,15	--	157528	--	6301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,57*		*6301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,57*				*6301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,30*		*13106*				
		Сметная стоимость				*176935*				
62	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	11	3520,88	--	38730	--	1549	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,84*		*1549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,84*				*1549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,94*		*3222*				
		Сметная стоимость				*43501*				
63	23-020103-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	18	13312,60	--	239627	--	9585	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*532,50*		*9585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*532,50*				*9585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1107,61*		*19937*				
		Сметная стоимость				*269149*				
64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,29544	597254,97	281252,81	176453	83093	81077	312,70	92
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	88117	26492	62,1	94,30	28
		Накладные расходы -		*274428,11*		*81077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*71172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33526,27*				*9905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69734,65*		*20602*				
		Сметная стоимость				*278132*				

65	23-020101-0650 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			2	27092,43	--	54185	--	2167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,70*		*2167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1083,70*				*2167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2254,09*		*4508*				
		Сметная стоимость				*60861*				
66	23-020101-0625 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			4	2218,31	--	8873	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88,73*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,73*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,56*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
67	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			2	7108,25	--	14217	--	569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,33*		*569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,33*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,41*		*1183*				
		Сметная стоимость				*15968*				
68	23-010201-0253 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 КРЕСТ СТАЛЬНОЙ								
			16	15066,53	--	241064	--	9643	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*602,66*		*9643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*602,66*				*9643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,54*		*20057*				
		Сметная стоимость				*270763*				
69	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 КРЕСТ СТАЛЬНОЙ								
			16	2511,76	--	40188	--	1608	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,47*		*1608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100,47*				*1608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,98*		*3344*				
		Сметная стоимость				*45139*				
70	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 КРЕСТ СТАЛЬНОЙ								
			16	2052,44	--	32839	--	1314	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*1314*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,10*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,76*		*2732*				
		Сметная стоимость				*36885*				
71	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,15389	597254,97	281252,81	91912	43282	42232	312,70	48
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	45899	13799	62,1	94,30	15
		Накладные расходы -		*274428,11*		*42232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*37072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33526,27*				*5159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69734,65*		*10731*				
		Сметная стоимость				*144875*				
72	23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	2371,68	--	2372	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,87*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94,87*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,32*		*197*				
		Сметная стоимость				*2664*				
73	23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1833,58	--	11001	--	440	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,34*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,34*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,55*		*915*				
		Сметная стоимость				*12356*				
74	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003,55	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,14*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,14*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
75	23-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1057,85	--	1058	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,31*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,31*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,01*		*88*				
		Сметная стоимость				*1188*				

76	23-020103-3559 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001								
			2	62826,89	--	125654	--	5026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2513,08*		*5026*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2513,08*				*5026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5227,20*		*10454*				
		Сметная стоимость				*141135*				
77	11-220901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	2	1839,03	88,31	3678	177	2051	1,88	4
		задвижка или клапан		1432,67	41,41	2865	83	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1025,58*		*2051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*915,41*				*1831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,18*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,17*		*458*				
		Сметная стоимость				*6188*				
78	23-041001-4806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	2	52246,22	--	104492	--	4180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2089,85*		*4180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2089,85*				*4180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4346,89*		*8694*				
		Сметная стоимость				*117365*				
79	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	2	5855,92	173,65	11712	347	2512	1,98	4
		счетчик (водомер)		1601,96	24,85	3204	50	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1256,13*		*2512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*982,59*				*1965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*273,54*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,96*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15362*				
80	Прайслист	Счетчики холодной воды DN 100	2	69022,97	--	138046	--	5522	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2760,92*		*5522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2760,92*				*5522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5742,71*		*11485*				
		Сметная стоимость				*155053*				
81	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка	0,0008	696229,56	241686,31	557	193	299	575,00	--
		км трубопровода		454543,25	81787,09	364	65	62,1	109,70	--
		Накладные расходы -		*374232,77*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333061,14*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41171,63*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85636,99*		*69*				
		Сметная стоимость				*925*				

82	23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,8	26182,56	--	20946	--	838	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1047,30*		*838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1047,30*				*838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2178,39*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23527*				
83	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм=ГИЛЬЗЫ. Укладка								
			0,011	412663,44	138859,68	4539	1527	2237	306,00	3
		км трубопровода		241896,06	47430,39	2661	522	62,1	63,40	1
		Накладные расходы -		*203365,13*		*2237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*1976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23693,41*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49282,29*		*542*				
		Сметная стоимость				*7318*				
84	23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			11	10806,78	--	118875	--	4755	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,27*		*4755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*432,27*				*4755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*899,12*		*9890*				
		Сметная стоимость				*133520*				
		ФУТЛЯРЫ								
85	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка								
			0,016	665095,73	64677,11	10642	1035	4653	499,00	8
		км трубопровода		389833,77	19296,59	6237	309	62,1	17,66	--
		Накладные расходы -		*290836,58*		*4653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*254069,95*				*4065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36766,63*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76474,58*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16519*				
86	23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
			16,128	5242,36	--	84549	--	3382	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,69*		*3382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*209,69*				*3382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,16*		*7034*				
		Сметная стоимость				*94965*				
87	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
			16	950,60	13,48	15210	216	8302	0,90	14
		м трубы, уложенной в футляре		742,93	1,57	11887	25	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*518,86*		*8302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,34*				*7397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,52*				*904*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,56*		*1881*				
		Сметная стоимость				*25393*				
88	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
	РСНБ РК 2015		124	854,21	13,12	105922	1627	60331	0,84	105
		м трубы, уложенной в футляре		699,03	1,41	86680	175	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*486,54*		*60331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,97*				*53937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,57*				*6394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,26*		*13300*				
		Сметная стоимость				*179553*				
89	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,124	5080418,56	178731,75	629972	22163	50918	357,00	44
		км трубопровода		288837,99	32309,21	35816	4006	62,1	29,21	4
		Накладные расходы -		*410626,45*		*50918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*199432,41*				*24730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*211194,04*				*26188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439283,60*		*54471*				
		Сметная стоимость				*735361*				
90	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ТРУБЫ В ФУТЛЯРЕ. Испытание гидравлическое								
			124	52,45	2,05	6504	255	4166	0,05	6
		м трубопровода		50,14	--	6217	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,59*		*4166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*3755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,31*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*854*				
		Сметная стоимость				*11523*				
91	11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м								
			62	10271,38	7534,79	636825	467157	274524	3,18	197
		м продавливания		2673,14	3546,60	165735	219889	62,1	3,68	228
		Накладные расходы -		*4427,81*		*274524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3862,46*				*239472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*565,35*				*35052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,93*		*72908*				
		Сметная стоимость				*984257*				
92	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			62,248	11677,27	--	726887	--	29075	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*467,09*		*29075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,09*				*29075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*971,55*		*60477*				
		Сметная стоимость				*816439*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-1шт						
93	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			1,42	24303,28	5743,10	34511	8155	9545	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	9471	3171	62,1	2,22	3

		Накладные расходы -		*6721,67*		*9545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5528,40*				*7850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1193,27*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2482,00*		*3524*				
		Сметная стоимость				*47580*				
94	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	7846,18	--	7846	--	314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,85*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,85*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*652,80*		*653*				
		Сметная стоимость				*8813*				
95	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	17114,77	--	17115	--	685	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*684,59*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,59*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,95*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19224*				
96	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12328,51	--	24657	--	986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,14*		*986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*493,14*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,73*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27695*				
97	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1031,59	--	1032	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*86*				
		Сметная стоимость				*1159*				
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-8шт						
98	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6,48	39196,59	5810,86	253994	37654	66075	13,90	90
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11117,08	2243,56	72039	14538	62,1	2,23	14
		Накладные расходы -		*10196,70*		*66075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8296,96*				*53764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1899,74*				*12310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3951,46*		*25605*				
		Сметная стоимость				*345674*				

99	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
			8	4918,38	--	39347	--	1574	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,74*		*1574*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196,74*				*1574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,21*		*3274*				
		Сметная стоимость				*44195*				
100	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			8	3978,55	--	31828	--	1273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159,14*		*1273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*159,14*				*1273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,02*		*2648*				
		Сметная стоимость				*35749*				
101	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			16	8848,45	--	141575	--	5663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*353,94*		*5663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*353,94*				*5663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,19*		*11779*				
		Сметная стоимость				*159017*				
102	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			8	1031,59	--	8253	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,26*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,26*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,83*		*687*				
		Сметная стоимость				*9270*				
103	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			8	1990,01	--	15920	--	637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,60*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,60*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,57*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17881*				
104	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
			9	3008,38	--	27075	--	1083	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120,34*		*1083*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*			*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,30*		*2253*			
		Сметная стоимость				*30411*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12029700	790052		1162
			Тенге			982188	322024		344
	Стоимость оборудования -		Тенге			1817090			
	Накладные расходы -		Тенге			72684			
	Сметная прибыль -		Тенге			151182			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2040955			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138046			
		Накладные расходы -	Тенге			5522			
		Сметная прибыль -	Тенге			11485			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			155053			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2853169			
	Материалы -		Тенге			803380			
	Всего заработная плата -		Тенге				1294741		
	Местные материалы -		Тенге			287573			
		Накладные расходы -	Тенге			950322			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					804034	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					146288	
		Сметная прибыль -	Тенге			304279			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4107771			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				1294741		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7221395			
	Материалы -		Тенге			8193			
	Всего заработная плата -		Тенге				9471		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7203179			
		Накладные расходы -	Тенге			294805			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5721	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					289084	
		Сметная прибыль -	Тенге			601296			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8117496			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9471		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14421276			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1304212		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			12501107	1008163		1537
			Тенге			1235483	402935		429
	Стоимость оборудования -		Тенге			1817090			
	Накладные расходы -		Тенге			72684			
	Сметная прибыль -		Тенге			151182			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2040955			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138046			
		Накладные расходы -	Тенге			5522			
		Сметная прибыль -	Тенге			11485			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			155053			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3324576			
	Материалы -		Тенге			803380			
	Всего заработная плата -		Тенге				1628947		

	Местные материалы -		Тенге			287573				
		Накладные расходы -	Тенге			1174595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1001550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					173045		
		Сметная прибыль -	Тенге			359934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4859104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1956
		Сметная заработная плата -	Тенге				1628947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7221395				
	Материалы -		Тенге			8193				
	Всего заработная плата -		Тенге				9471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7203179				
		Накладные расходы -	Тенге			294805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					289084		
		Сметная прибыль -	Тенге			601296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8117496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9471			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			15172609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1966
		Сметная заработная плата -	Тенге				1638418			
		Смета 2-4.Блок-контейнерная (БКНС) с насосной станцией 2-го подъема								
105	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	4	19706,95	10085,05	78828	40340	30273	10,00	40
		т блок-боксов		8282,40	2823,50	33130	11294	58,7	3,09	12
		Накладные расходы -		*7568,21*		*30273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6519,16*				*26077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1049,04*				*4196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2182,01*		*8728*				
		Сметная стоимость				*117829*				
106	Прайслист ТОО "IDea Trade"	Блок-контейнерная (БКНС) с насосной станцией 2-го подъема	1	35721683,56	--	35721684	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1428867,34*		*1428867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1428867,34*				*1428867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2972044,07*		*2972044*				
		Сметная стоимость				*40122595*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			35800511	40340			40
			Тенге			33130	11294			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			35721684				
	Накладные расходы -		Тенге			1428867				
	Сметная прибыль -		Тенге			2972044				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40122595				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78828				
	Материалы -		Тенге			5358				
	Всего заработная плата -		Тенге				44424			
		Накладные расходы -	Тенге			30273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26077		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4196		
		Сметная прибыль -	Тенге			8728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52

		Сметная заработная плата -	Тенге				44424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			40240424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				44424			
		Смета 2-5-1.Резервуар для чистой воды емк.500м3.Земляные работы (на 2 резервуара)								
107	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4077,26	70,91	64,80	289125	264197	82011	0,01	37
		м3 грунта		6,11	22,00	24928	89684	59,1	0,02	81
		Накладные расходы -		*20,11*		*82011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*67736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,50*				*14274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*29691*				
		Сметная стоимость				*400826*				
108	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	126,1	851,05	--	107318	--	70254	1,18	149
		м3 грунта		851,05	--	107318	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*557,13*		*70254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*502,97*				*63425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,16*				*6830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,65*		*14206*				
		Сметная стоимость				*191778*				
109	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	99	70,91	64,80	7020	6415	1991	0,01	1
		м3 грунта		6,11	22,00	605	2178	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*20,11*		*1991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*1645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,50*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*721*				
		Сметная стоимость				*9732*				
110	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	4203,36	26,13	26,13	109832	109832	28641	--	--
		м3 грунта		--	9,39	--	39451	59,1	0,01	41
		Накладные расходы -		*6,81*		*28641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,55*				*23315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,27*				*5326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*11078*				
		Сметная стоимость				*149551*				
111	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4203,36	24,19	24,19	101684	101684	26516	--	--
		м3 грунта		--	8,69	--	36524	59,1	0,01	38
		Накладные расходы -		*6,31*		*26516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,14*				*21586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,17*				*4931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,44*		*10256*				
		Сметная стоимость				*138456*				
112	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	1518	310,59	309,32	471469	469551	99927	--	3
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	1748	130148	59,1	0,08	129
		Накладные расходы -		*65,83*		*99927*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,35*				*77951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,48*				*21977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*45712*				
		Сметная стоимость				*617108*				
113	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	616,8	18,35	18,35	11318	11318	2951	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	4065	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*4,78*		*2951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*2403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15411*				
114	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	99	18,35	18,35	1817	1817	474	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	652	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,78*		*474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*183*				
		Сметная стоимость				*2474*				
115	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	715,8	115,77	48,97	82871	35053	42271	0,11	77
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	47818	15562	59,1	0,03	19
		Накладные расходы -		*59,05*		*42271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*37458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,72*				*4813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*10011*				
		Сметная стоимость				*135153*				
116	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	682,8	18,35	18,35	12529	12529	3267	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	4500	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*4,78*		*3267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*2660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*1264*				
		Сметная стоимость				*17060*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1194983	1012396			267
			Тенге			182417	322765			320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194983				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				505182			
		Накладные расходы -	Тенге			358304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					298562		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59742		
		Сметная прибыль -	Тенге			124263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1677550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				505182			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1677550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				505182			

Смета 2-5-2.Резервуар для чистой воды емк.500м3.Общестроительные работы

117	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство								
			274,32	24570,01	2037,67	6740046	558973	1090011	6,51	1786
		м3		5267,05	662,18	1444856	181650	48,5	0,70	191
		Накладные расходы -		*3973,50*		*1090011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2875,68*				*788855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1097,83*				*301156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2283,48*		*626405*				
		Сметная стоимость				*8456462*				
118	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			10,5587	13340,44	681,87	140858	7200	72590	16,88	178
		т		12383,17	188,86	130750	1994	48,5	0,17	2
		Накладные расходы -		*6874,95*		*72590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*64381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*777,51*				*8210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,23*		*17076*				
		Сметная стоимость				*230524*				
119	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-1								
			1,41296	152035,01	--	214819	--	8593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*8593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*8593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*17873*				
		Сметная стоимость				*241285*				
120	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-2								
			0,04368	152887,91	--	6678	--	267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6115,52*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6115,52*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12720,27*		*556*				
		Сметная стоимость				*7501*				
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-3,С-4								
			9,10206	152035,01	--	1383832	--	55353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*55353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*55353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*115135*				
		Сметная стоимость				*1554320*				
122	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,21472	146310,52	--	31416	--	1257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*5852,42*		*1257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,04*		*2614*				
		Сметная стоимость				*35286*				
123	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			2,90988	152887,91	--	444885	--	17795	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6115,52*		*17795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6115,52*				*17795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12720,27*		*37014*				
		Сметная стоимость				*499695*				
124	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,6624	146310,38	--	96916	--	3877	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*3877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*3877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*8063*				
		Сметная стоимость				*108856*				
125	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,1312	309721,68	827,40	40635	109	11884	198,00	26
		т		154683,54	340,57	20294	45	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90583,03*		*11884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*9864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15396,33*				*2020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32024,38*		*4202*				
		Сметная стоимость				*56721*				
126	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
			0,06472	48243,62	11641,71	3122	753	1409	42,50	3
		т		35200,20	4122,38	2278	267	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*21764,05*		*1409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*1234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2692,60*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5600,61*		*362*				
		Сметная стоимость				*4893*				
127	23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80								
			4	3091,79	--	12367	--	495	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,67*		*495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*123,67*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,24*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13891*				
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ								
128	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			54,18	25209,13	904,96	1365830	49031	177214	5,75	312
		м3		4271,56	213,90	231433	11589	48,5	0,26	14
		Накладные расходы -		*3270,83*		*177214*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2175,45*				*117866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1095,38*				*59348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2278,40*		*123444*				
		Сметная стоимость				*1666487*				
129	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,41296	13340,44	681,87	18850	963	9714	16,88	24
		т		12383,17	188,86	17497	267	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6874,95*		*9714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*8615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*777,51*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,23*		*2285*				
		Сметная стоимость				*30849*				
130	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-1	1,41296	152035,01	--	214819	--	8593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*8593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*8593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*17873*				
		Сметная стоимость				*241285*				
131	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,71152	148972,61	--	105997	--	4240	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5958,90*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5958,90*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12394,52*		*8819*				
		Сметная стоимость				*119056*				
132	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0992	152035,01	--	15082	--	603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16940*				
133	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14256	146310,52	--	20858	--	834	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,04*		*1735*				
		Сметная стоимость				*23428*				

134	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12	146310,38	--	17557	--	702	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19720*				
		Смета 3-1-1.Комната охраны								
		РАЗДЕЛ.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
135	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
			23,28	67,49	62,77	1571	1461	374	0,01	--
		м3 грунта		4,72	17,00	110	396	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*16,05*		*374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,83*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,21*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,68*		*156*				
		Сметная стоимость				*2100*				
136	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,72	1021,26	--	735	--	481	1,42	1
		м3 грунта		1021,26	--	735	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*668,56*		*481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*603,57*				*435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,99*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,19*		*97*				
		Сметная стоимость				*1314*				
137	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
			8,96	18,35	18,35	164	164	43	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	59	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,78*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*17*				
		Сметная стоимость				*223*				
138	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			8,96	115,77	48,97	1037	439	529	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	599	195	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,05*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,72*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
139	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			8,96	51,03	40,68	457	365	115	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	68	91	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*12,89*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,46*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				

140	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,84	580,27	--	2228	--	1459	0,89	3
		м3 грунта		580,27	--	2228	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*379,87*		*1459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*1317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,93*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,81*		*295*				
		Сметная стоимость				*3982*				
141	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,87105	18,35	18,35	16	16	4	--	--
		м3 грунта		--	6,59	--	6	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,78*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*2*				
		Сметная стоимость				*22*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6210	2445			6
			Тенге			3740	746			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6210				
	Материалы -		Тенге			25				
	Всего заработная плата -		Тенге				4485			
		Накладные расходы -	Тенге			3005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2651		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					354		
		Сметная прибыль -	Тенге			737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4485			

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*568,29*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,05*		*90*				
		Сметная стоимость				*1210*				
145	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0758	13340,44	681,87	1011	52	521	16,88	1
		т		12383,17	188,86	939	14	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6874,95*		*521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*777,51*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,23*		*123*				
		Сметная стоимость				*1655*				
146	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0536	152035,01	--	8149	--	326	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*678*				
		Сметная стоимость				*9153*				
147	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0222	146310,38	--	3248	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*270*				
		Сметная стоимость				*3648*				
148	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0147	206202,78	1437,46	3031	21	316	33,10	--
		т		25858,71	413,19	380	6	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*21499,66*		*316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*12741,87*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8757,79*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18216,20*		*268*				
		Сметная стоимость				*3615*				
149	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01236	152035,01	--	1879	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*156*				
		Сметная стоимость				*2111*				

150	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,00234	146310,38	--	342	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*28*				
		Сметная стоимость				*384*				
151	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,82	19217,86	6,24	15759	5	1966	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	2109	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2397,60*		*1966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*1284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*831,36*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1729,24*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19143*				
152	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,012306	9745,38	875,50	120	11	62	11,60	--
		т		8839,90	359,96	109	4	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5030,22*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*568,29*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,05*		*15*				
		Сметная стоимость				*196*				
153	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,012306	13340,44	681,87	164	8	85	16,88	--
		т		12383,17	188,86	152	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6874,95*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*777,51*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,23*		*20*				
		Сметная стоимость				*269*				
154	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0108996	172673,30	--	1882	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6906,93*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6906,93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14366,42*		*157*				
		Сметная стоимость				*2114*				
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0014064	146310,38	--	206	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				

156	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	8,3032	868,72	7,07	7213	59	1532	0,38	3
		м2 поверхности		280,24	3,31	2327	28	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*184,55*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*144,04*				*1196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,51*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,26*		*700*				
		Сметная стоимость				*9445*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			266323	9938			41
			Тенге			30285	2341			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266323				
	Материалы -		Тенге			210394				
	Всего заработная плата -		Тенге				32626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15707				
		Накладные расходы -	Тенге			27438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11299		
		Сметная прибыль -	Тенге			23501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				32626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			317262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				32626			
						РАЗДЕЛ. СТЕНЫ				
157	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	18,24	15721,77	1441,46	286765	26292	45947	4,54	83
		м3 кладки		3246,33	331,30	59213	6043	50,8	0,40	7
		Накладные расходы -		*2519,00*		*45947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*33150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*701,57*				*12797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,26*		*26617*				
		Сметная стоимость				*359329*				
158	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	48	-181,38	--	-8706	--	-4948	-0,22	-11
		м2 стен (без вычета проемов)		-181,38	--	-8706	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,08*		*4948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,14*				*4423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,94*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,76*		*1092*				
		Сметная стоимость				*-2666*				
159	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,034875	44356,57	1376,39	1547	48	862	56,40	2
		т металлических изделий		42980,18	447,25	1499	16	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24717,84*		*862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2656,71*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,95*		*193*				
		Сметная стоимость				*2602*				

160	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,03255	210720,32	--	6859	--	274	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8428,81*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8428,81*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17531,93*		*571*				
		Сметная стоимость				*7704*				
161	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,002325	211631,18	--	492	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,25*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8465,25*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17607,71*		*41*				
		Сметная стоимость				*553*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-8/								
162	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство								
			0,94	33566,78	2775,88	31553	2609	6141	13,10	12
		м3		9731,73	558,23	9148	525	48,5	0,67	1
		Накладные расходы -		*6532,93*		*6141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4990,63*				*4691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1542,30*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3207,98*		*3015*				
		Сметная стоимость				*40709*				
163	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,09952	12948,44	1001,47	1289	100	649	14,94	1
		т		11671,58	222,18	1162	22	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6517,15*		*649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*748,68*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,25*		*155*				
		Сметная стоимость				*2093*				
164	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0762	148972,61	--	11352	--	454	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5958,90*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5958,90*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12394,52*		*944*				
		Сметная стоимость				*12751*				
165	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02332	146310,38	--	3412	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*136*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*284*				
		Сметная стоимость				*3832*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(3шт) (АС-4)								
166	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,42	28841,16	3798,08	12113	1595	2321	10,40	4
		м3		7828,91	841,90	3288	354	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5527,20*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4205,34*				*1766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1321,86*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2749,47*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15589*				
167	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02064	12948,44	1001,47	267	21	135	14,94	--
		т		11671,58	222,18	241	5	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6517,15*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*748,68*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,25*		*32*				
		Сметная стоимость				*434*				
168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01476	152035,01	--	2244	--	90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6081,40*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6081,40*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12649,31*		*187*				
		Сметная стоимость				*2520*				
169	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00588	146310,52	--	860	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,04*		*72*				
		Сметная стоимость				*966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			350047	30665			93
			Тенге			65844	6963			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350047				
	Материалы -		Тенге			228319				
	Всего заработная плата -		Тенге				72807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25219				
		Накладные расходы -	Тенге			52115				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36647		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15468		
		Сметная прибыль -	Тенге			32173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101

		Сметная заработная плата -	Тенге				72807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			434334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				72807			
		РАЗДЕЛ. ПЕРЕГОРОДКИ (АС-6)								
170	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	12,7208	2548,43	150,05	32418	1909	8582	1,43	18
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,05	34,95	13345	445	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*674,64*		*8582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*7005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*123,96*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,84*		*3280*				
		Сметная стоимость				*44280*				
171	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0090244	210720,32	--	1902	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8428,81*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8428,81*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17531,93*		*158*				
		Сметная стоимость				*2136*				
172	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,006446	211631,18	--	1364	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,25*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8465,25*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17607,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1532*				
173	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0066749	44356,57	1376,39	296	9	165	56,40	--
		т металлических изделий		42980,18	447,25	287	3	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24717,84*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2656,71*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,95*		*37*				
		Сметная стоимость				*498*				
174	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0066749	148972,61	--	994	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5958,90*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5958,90*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12394,52*		*83*				
		Сметная стоимость				*1117*				

175	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	4	666,41	284,99	2666	1140	1316	0,45	2
		отверстие		375,19	197,12	1501	788	50,8	0,24	1
		Накладные расходы -		*329,02*		*1316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,74*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,29*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,63*		*319*				
		Сметная стоимость				*4301*				
176	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,003016	416119,79	5844,66	1255	18	125	42,70	--
		т стальных элементов		37505,55	853,09	113	3	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41418,33*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17597,62*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36603,05*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
177	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003016	103404,08	--	312	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4136,16*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4136,16*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8603,22*		*26*				
		Сметная стоимость				*350*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			41207	3076			21
			Тенге			15246	1239			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41207				
	Материалы -		Тенге			18314				
	Всего заработная плата -		Тенге				16484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4572				
		Накладные расходы -	Тенге			10371				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8387		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1984		
		Сметная прибыль -	Тенге			4126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				16484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			55704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				16484			
		РАЗДЕЛ. ПОКРЫТИЕ (АС-9)								
178	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	5055,74	763,16	15167	2289	5117	2,74	8
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	6422	562	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*1705,64*		*5117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1445,59*				*4337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*260,05*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,91*		*1623*				
		Сметная стоимость				*21907*				

179	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92								
			18,5762	4540,64	--	84348	--	3374	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,63*		*3374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*181,63*				*3374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,78*		*7018*				
		Сметная стоимость				*94740*				
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС								
180	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство								
			1,54	25297,46	2993,74	38958	4610	6968	8,25	13
		м3		6363,56	601,27	9800	926	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4524,96*		*6968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3377,94*				*5202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1147,02*				*1766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2385,79*		*3674*				
		Сметная стоимость				*49601*				
181	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,08048	12948,44	1001,47	1042	81	525	14,94	1
		т		11671,58	222,18	939	18	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6517,15*		*525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,47*				*464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*748,68*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,25*		*125*				
		Сметная стоимость				*1692*				
182	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,06696	172673,30	--	11562	--	462	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6906,93*		*462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6906,93*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14366,42*		*962*				
		Сметная стоимость				*12986*				
183	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01352	146310,38	--	1978	--	79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*165*				
		Сметная стоимость				*2222*				
184	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			0,00444	44356,57	1376,39	197	6	110	56,40	--
		т металлических изделий		42980,18	447,25	191	2	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24717,84*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22061,14*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2656,71*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,95*		*25*				

		Сметная стоимость				*331*				
185	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
	в ценах IV квартала 2016 года		0,00444	146310,38	--	650	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5852,42*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5852,42*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12173,02*		*54*				
		Сметная стоимость				*730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			153902	6987			22
			Тенге			17352	1508			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153902				
	Материалы -		Тенге			31026				
	Всего заработная плата -		Тенге				18859			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14190				
	Местные материалы -		Тенге			84348				
		Накладные расходы -	Тенге			16661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6560		
		Сметная прибыль -	Тенге			13645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				18859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			184208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				18859			
		Смета 4-1.Сети электроснабжение								
		МОНТАЖ КТПН								
186	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9579,48	6665,88	9579	6666	3092	3,00	3
		подстанция		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3091,74*		*3092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2604,39*				*2604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*487,35*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1013,70*		*1014*				
		Сметная стоимость				*13684*				
187	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25261,27	5717,84	25261	5718	8770	12,10	12
		подстанция		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8770,12*		*8770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7461,22*				*7461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,90*				*1309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2722,51*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36754*				

188	51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	798000,00	--	798000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31920,00*		*31920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31920,00*				*31920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66393,60*		*66394*				
		Сметная стоимость				*896314*				
189	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360245,00	--	360245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14409,80*		*14410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14409,80*				*14410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29972,38*		*29972*				
		Сметная стоимость				*404627*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1193086	12384			15
			Тенге			12430	3884			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1158245				
	Накладные расходы -		Тенге			46330				
	Сметная прибыль -		Тенге			96366				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1300941				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34841				
	Материалы -		Тенге			10027				
	Всего заработная плата -		Тенге				16314			
		Накладные расходы -	Тенге			11862				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10066		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1796		
		Сметная прибыль -	Тенге			3736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				16314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1351380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				16314			
					РАЗДЕЛ. Сети 10кВ					
190	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,1916667	102770,95	57532,20	19698	11027	8250	51,10	10
		1км		41848,86	18825,90	8021	3608	61,7	22,73	4
		Накладные расходы -		*43044,61*		*8250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*37436,32*				*7175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5608,29*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11665,25*		*2236*				
		Сметная стоимость				*30184*				

191	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,575	208635,38	--	119965	--	4799	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8345,42*		*4799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8345,42*				*4799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17358,46*		*9981*				
		Сметная стоимость				*134745*				
192	13-080101-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 35 кВ								
			3	3667,57	518,57	11003	1556	3328	2,40	7
		шт		1987,78	174,52	5963	524	42,8	0,18	1
		Накладные расходы -		*1109,19*		*3328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*925,46*				*2776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,72*				*551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,14*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15477*				
193	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710								
			3	47129,25	--	141388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1885,17*		*5656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1885,17*				*5656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3921,15*		*11763*				
		Сметная стоимость				*158807*				
194	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			1,8	70,91	64,80	128	117	36	0,01	--
		м3		6,11	22,00	11	40	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*20,11*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,61*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,50*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,28*		*13*				
		Сметная стоимость				*177*				
195	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1,2	18,35	18,35	22	22	6	--	--
		м3		--	6,59	--	8	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,78*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,89*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
196	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			10	322,51	272,81	3225	2728	781	0,06	1
		м		49,69	96,76	497	968	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*78,09*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,41*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,05*		*320*				
		Сметная стоимость				*4326*				
197	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			10	207,89	94,76	2079	948	627	0,11	1
		м		91,11	31,18	911	312	42,8	0,04	--

		Накладные расходы -		*62,75*		*627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,41*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,65*		*217*				
		Сметная стоимость				*2923*				
198	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	5	660,36	343,09	3302	1715	653	0,16	1
		м		132,52	101,61	663	508	42,8	0,12	1
		Накладные расходы -		*130,63*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*100,21*				*501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,42*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,28*		*316*				
		Сметная стоимость				*4272*				
199	23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	0,018	2461367,90	--	44305	--	1772	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98454,72*		*1772*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98454,72*				*1772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204785,81*		*3686*				
		Сметная стоимость				*49763*				
200	13-080201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1	1816,57	54,67	1817	55	819	2,00	2
		шт		1656,48	19,39	1656	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*818,63*		*819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*717,27*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101,35*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,82*		*211*				
		Сметная стоимость				*2846*				
201	23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	1	2135,89	--	2136	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,44*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,44*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,71*		*178*				
		Сметная стоимость				*2399*				
202	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,007	17582,91	12127,29	123	85	30	6,30	--
		км		5455,61	2619,32	38	18	42,8	9,04	--
		Накладные расходы -		*4297,63*		*30*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3456,07*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*841,56*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,44*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
203	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	7	33,38	--	234	--	9	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1,34*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,34*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,78*		*19*				
		Сметная стоимость				*263*				
204	21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,016928	160426,60	--	2716	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6417,06*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6417,06*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13347,49*		*226*				
		Сметная стоимость				*3051*				
205	ТПРАЙС-ЛИСТ	Скоба КМ-3	4	1239,41	--	4958	--	198	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,58*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49,58*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,12*		*412*				
		Сметная стоимость				*5569*				
206	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,003	98147,54	--	294	--	199	133,00	--
		кан.-км		96746,86	--	290	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*66408,89*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60079,80*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6329,09*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13164,51*		*39*				
		Сметная стоимость				*533*				
207	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные ДВУСТЕННАЯ Д-110мм	3	547,65	--	1643	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,91*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,91*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,56*		*137*				
		Сметная стоимость				*1845*				
		Опора ж/б концевая с переходным пунктом в кабель К10-1.2с -1шт								
208	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	11985,23	6916,86	11985	6917	4721	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4721,17*		*4721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*642,55*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,51*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18043*				
209	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	2	27839,87	--	55680	--	2227	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1113,59*		*2227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1113,59*				*2227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,28*		*4633*				
		Сметная стоимость				*62540*				
210	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	1560,04	849,12	3120	1698	1447	0,91	2
		шт		710,92	319,14	1422	638	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*723,37*		*1447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*635,55*				*1271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,82*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,67*		*365*				
		Сметная стоимость				*4932*				
211	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты П-3и	0,088	30421,04	--	2677	--	107	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1216,84*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1216,84*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2531,03*		*223*				
		Сметная стоимость				*3007*				
212	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	2	3689,01	--	7378	--	295	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,56*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,56*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,93*		*614*				
		Сметная стоимость				*8287*				
				Стальные конструкции						
213	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	1	12519,28	--	12519	--	501	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,77*		*501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,77*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,60*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14061*				
214	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	1	5391,64	--	5392	--	216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,67*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*215,67*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,58*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
215	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80	1	1861,20	--	1861	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,45*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,85*		*155*				
		Сметная стоимость				*2090*				
216	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ62И	1	14647,56	--	14648	--	586	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,90*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*585,90*				*586*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1218,68*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16453*				
217	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И								
			2	1790,26	--	3581	--	143	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,61*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*71,61*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,95*		*298*				
		Сметная стоимость				*4022*				
218	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52								
			1	5950,83	--	5951	--	238	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,03*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*238,03*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,11*		*495*				
		Сметная стоимость				*6684*				
219	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21								
			2	1397,15	--	2794	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,89*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,89*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,24*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
220	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
			0,0006	395629,44	--	237	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
221	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор У52								
			1	5950,83	--	5951	--	238	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,03*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*238,03*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,11*		*495*				
		Сметная стоимость				*6684*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
222	24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98								
			9	767,18	--	6905	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,69*		*276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30,69*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,83*		*574*				
		Сметная стоимость				*7756*				
223	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15								
			9	318,26	--	2864	--	115	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*238*				
		Сметная стоимость				*3217*				
224	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	422,57	--	1268	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
225	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 ~~в ценах IV квартала~~ 2016 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	16207,68	--	48623	--	1945	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,31*		*1945*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*4045*				
		Сметная стоимость				*54613*				
226	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	2329,97	418,82	2330	419	895	2,00	2
		шт		1656,48	145,69	1656	146	42,8	0,16	--
		Накладные расходы -		*895,38*		*895*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*771,33*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,05*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,03*		*258*				
		Сметная стоимость				*3483*				
227	Прайс-листСтр.	Разъединитель линейный SZ24	1	230729,53	--	230730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9229,18*		*9229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9229,18*				*9229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19196,70*		*19197*				
		Сметная стоимость				*259156*				
228	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	9289,99	--	27870	--	1115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,60*		*1115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*2319*				
		Сметная стоимость				*31304*				
229	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	3	3347,48	601,39	10042	1804	4005	3,00	9
		компл		2484,72	213,31	7454	640	42,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*1334,85*		*4005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1154,76*				*3464*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*180,09*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,59*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15170*				
230	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	22085,21	--	66256	--	2650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*883,41*		*2650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*883,41*				*2650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,49*		*5512*				
		Сметная стоимость				*74419*				
231	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	3	2762,19	--	8287	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,49*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,49*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,81*		*689*				
		Сметная стоимость				*9308*				
232	ТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта HOT3.12001RL	1	50077,13	--	50077	--	2003	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2003,09*		*2003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2003,09*				*2003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4166,42*		*4166*				
		Сметная стоимость				*56247*				
233	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бандажи дистанционные SO75.100	3	6402,57	--	19208	--	768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*256,10*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*256,10*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,69*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21574*				
234	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,1	545,79	--	2784	--	111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,83*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,41*		*232*				
		Сметная стоимость				*3127*				
235	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	168,31	--	505	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,73*		*20*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,73*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*42*				
		Сметная стоимость				*567*				
		Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с -1шт								
236	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	11985,23	6916,86	11985	6917	4721	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4721,17*		*4721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*642,55*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,51*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18043*				
237	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013								
			2	27839,87	--	55680	--	2227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1113,59*		*2227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1113,59*				*2227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,28*		*4633*				
		Сметная стоимость				*62540*				
238	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,088	30421,04	--	2677	--	107	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1216,84*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1216,84*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2531,03*		*223*				
		Сметная стоимость				*3007*				
239	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Стяжка Г1	2	3689,01	--	7378	--	295	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,56*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,56*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,93*		*614*				
		Сметная стоимость				*8287*				
				Стальные конструкции						
240	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса ТМ73	1	12519,28	--	12519	--	501	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,77*		*501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,77*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,60*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14061*				
241	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса ТМs60	1	3830,90	--	3831	--	153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,24*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*153,24*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,73*		*319*				
		Сметная стоимость				*4303*				

242	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут X1	2	1310,35	--	2621	--	105	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,41*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,41*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,02*		*218*				
		Сметная стоимость				*2944*				
243	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Крепление подкоса У1	1	5228,05	--	5228	--	209	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,12*		*209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*209,12*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,97*		*435*				
		Сметная стоимость				*5872*				
244	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Накладка ОГ52	1	2491,34	--	2491	--	100	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,65*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,65*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,28*		*207*				
		Сметная стоимость				*2798*				
245	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	2	1397,15	--	2794	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,89*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,89*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,24*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
246	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00001	395629,44	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
247	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2	5	710,02	--	3550	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*295*				
		Сметная стоимость				*3987*				
248	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15	5	318,26	--	1591	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*64*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*132*				
		Сметная стоимость				*1787*				
249	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые SDI37	4	8654,27	--	34617	--	1385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*1385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*1385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*2880*				
		Сметная стоимость				*38882*				
250	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	4	2610,78	--	10443	--	418	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,22*		*869*				
		Сметная стоимость				*11730*				
251	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	422,57	--	2535	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,90*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,90*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,16*		*211*				
		Сметная стоимость				*2847*				
252	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	16207,68	--	97246	--	3890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,31*		*3890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*648,31*				*3890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,48*		*8091*				
		Сметная стоимость				*109227*				
253	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	6	9289,99	--	55740	--	2230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*371,60*		*2230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,60*				*2230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,93*		*4638*				
		Сметная стоимость				*62607*				
				РЛНД						
254	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9084,35	2580,53	9084	2581	5139	7,42	7

		шт		6425,50	1017,24	6425	1017	61,7	1,02	1
		Накладные расходы -		*5139,23*		*5139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4592,17*				*4592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*547,06*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1137,89*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15361*				
255	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
256	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	1	3966,11	--	3966	--	159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,64*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*158,64*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,98*		*330*				
		Сметная стоимость				*4455*				
257	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00088	395629,44	--	348	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*29*				
		Сметная стоимость				*391*				
258	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	796,68	--	4780	--	191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,87*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,87*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,28*		*398*				
		Сметная стоимость				*5369*				
259	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	1	9972,03	--	9972	--	399	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*398,88*		*399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*398,88*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*829,67*		*830*				
		Сметная стоимость				*11201*				
260	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	1	5208,02	--	5208	--	208	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,32*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208,32*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,31*		*433*				

		Сметная стоимость				*5850*				
261	Прайс-лист	Вал привода РА-3	3	8112,49	--	24337	--	973	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*324,50*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*324,50*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,96*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27335*				
262	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	1	1363,77	--	1364	--	55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,55*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,55*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,47*		*113*				
		Сметная стоимость				*1532*				
263	Прайс-лист	Хомут Х7	3	1310,35	--	3931	--	157	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,41*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,41*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,02*		*327*				
		Сметная стоимость				*4415*				
264	Прайс-лист	Хомут Х8	1	1310,35	--	1310	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,41*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,41*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,02*		*109*				
		Сметная стоимость				*1471*				
265	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	1185,16	--	5333	--	213	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,41*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,41*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,61*		*444*				
		Сметная стоимость				*5990*				
		ГРОЗАЗАЩИТА								
266	Прайс-лист	Траверса ТМ96И	1	5391,64	--	5392	--	216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,67*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*215,67*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,58*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
267	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Шина Ши2	3	2559,05	--	7677	--	307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,36*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*102,36*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,91*		*639*				
		Сметная стоимость				*8623*				

268	Прайс-лист	Хомут Х62И	1	1790,26	--	1790	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,61*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*71,61*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,95*		*149*				
		Сметная стоимость				*2011*				
269	Прайс-лист	Упор УП50	1	955,64	--	956	--	38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,23*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,23*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,51*		*80*				
		Сметная стоимость				*1074*				
270	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	1	3347,48	601,39	3347	601	1335	3,00	3
		компл		2484,72	213,31	2485	213	42,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*1334,85*		*1335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1154,76*				*1155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*180,09*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,59*		*375*				
		Сметная стоимость				*5056*				
271	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	3	22085,21	--	66256	--	2650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*883,41*		*2650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*883,41*				*2650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1837,49*		*5512*				
		Сметная стоимость				*74419*				
272	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	6	2762,19	--	16573	--	663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,49*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*110,49*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,81*		*1379*				
		Сметная стоимость				*18615*				
273	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	6	168,31	--	1010	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,73*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,73*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*84*				
		Сметная стоимость				*1134*				

274	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
			10,2	545,79	--	5567	--	223	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,83*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,41*		*463*				
		Сметная стоимость				*6253*				
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП-1шт								
275	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Траверса ТМ2	1	6009,26	--	6009	--	240	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,37*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*240,37*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,97*		*500*				
		Сметная стоимость				*6749*				
276	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Хомут Х1	1	1310,35	--	1310	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,41*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52,41*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,02*		*109*				
		Сметная стоимость				*1471*				
277	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП1	0,6	1185,16	--	711	--	28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,41*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,41*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,61*		*59*				
		Сметная стоимость				*799*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
278	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	3	1068,53	--	3206	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,74*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,74*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,90*		*267*				
		Сметная стоимость				*3601*				
279	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	37,21	--	112	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,49*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,49*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				

280	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление провода								
			2	210,12	--	420	--	17	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,40*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,40*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*35*				
		Сметная стоимость				*472*				
281	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
			6	317,39	--	1904	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,70*		*76*				
		~~*в т.ч. накладные второго уровня - 4%*~~		~~*12,70*~~				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,41*		*158*				
		Сметная стоимость				*2139*				
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -2шт								
282	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			2	5845,24	2974,99	11690	5950	4595	3,06	6
		опора		2303,51	912,79	4607	1826	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2297,64*		*4595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,46*				*3969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*313,19*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,43*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17588*				
283	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013								
			2	27839,87	--	55680	--	2227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1113,59*		*2227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1113,59*				*2227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,28*		*4633*				
		Сметная стоимость				*62540*				
284	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГs54								
			2	15941,22	--	31882	--	1275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*637,65*		*1275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*637,65*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,31*		*2653*				
		Сметная стоимость				*35810*				
285	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2								
			2	710,02	--	1420	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*118*				

		Сметная стоимость				*1595*				
286	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15	2	318,26	--	637	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
287	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые SDI37	6	8654,27	--	51926	--	2077	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*2077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*4320*				
		Сметная стоимость				*58323*				
288	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.9585	12	2610,78	--	31329	--	1253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*1253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,22*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35189*				
289	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.1	6	4264,90	--	25589	--	1024	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,60*		*1024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,60*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,84*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28742*				
290	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.2	6	6107,74	--	36646	--	1466	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,31*		*1466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*244,31*				*1466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,16*		*3049*				
		Сметная стоимость				*41161*				
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -1шт								
291	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	11985,23	6916,86	11985	6917	4721	5,98	6
		опора		4501,62	2108,77	4502	2109	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4721,17*		*4721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*4079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*642,55*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,51*		*1337*				
		Сметная стоимость				*18043*				

292	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	27839,87	--	55680	--	2227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1113,59*		*2227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1113,59*				*2227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,28*		*4633*				
		Сметная стоимость				*62540*				
293	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Плиты П-3и	0,088	30421,04	--	2677	--	107	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1216,84*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1216,84*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2531,03*		*223*				
		Сметная стоимость				*3007*				
294	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Стяжка Г1	2	3689,01	--	7378	--	295	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,56*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,56*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,93*		*614*				
		Сметная стоимость				*8287*				
				Стальные конструкции						
295	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГs58	1	13070,13	--	13070	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,81*		*523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,81*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,43*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14680*				
296	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Крепление подкоса У52	1	5950,83	--	5951	--	238	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,03*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*238,03*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,11*		*495*				
		Сметная стоимость				*6684*				
297	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	2	1397,15	--	2794	--	112	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,89*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,89*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,24*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
298	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00001	395629,44	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*15825,18*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
				Изоляторы. Линейная арматура						
299	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.2	3	710,02	--	2130	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,40*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,40*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,07*		*177*				
		Сметная стоимость				*2392*				
300	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15	3	318,26	--	955	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,73*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,73*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*79*				
		Сметная стоимость				*1073*				
301	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Изоляторы штыревые SDI37	3	8654,27	--	25963	--	1039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*1039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*346,17*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*2160*				
		Сметная стоимость				*29162*				
302	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	6	2610,78	--	15665	--	627	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,43*		*627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104,43*				*627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,22*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17595*				
				Грозазащита						
303	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	3	16159,05	--	48477	--	1939	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,36*		*1939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*646,36*				*1939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344,43*		*4033*				
		Сметная стоимость				*54449*				
304	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	1532,47	91,85	7662	459	1601	0,70	4

		шт		566,35	15,51	2832	78	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*320,30*		*1601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*249,04*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*71,26*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,22*		*741*				
		Сметная стоимость				*10005*				
305	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	0,0666	155873,02	--	10381	--	415	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6234,92*		*415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6234,92*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12968,64*		*864*				
		Сметная стоимость				*11660*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1981143	52515			73
			~~Тенге~~			~~58437~~	~~16889~~			~~17~~
	Стоимость оборудования -		Тенге			420327				
	Накладные расходы -		Тенге			16813				
	Сметная прибыль -		Тенге			34971				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			472112				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			876289				
	Материалы -		Тенге			10405				
	Всего заработная плата -		Тенге				27581			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			831359				
		Накладные расходы -	Тенге			47328				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11805		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35523		
		Сметная прибыль -	Тенге			73889				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			997507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				27581			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			682883				
	Материалы -		Тенге			3566				
	Всего заработная плата -		Тенге				47745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			372141				
	Местные материалы -		Тенге			230750				
		Накладные расходы -	Тенге			57952				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29458		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28494		
		Сметная прибыль -	Тенге			59267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				47745			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1643				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1643				
		Накладные расходы -	Тенге			66				
		Сметная прибыль -	Тенге			137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2271566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				75326			

РАЗДЕЛ. Светильник наружного освещение-15шт

306	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
			0,463905	16281,61	7522,43	7553	3490	3041	9,35	4
		т конструкций		7391,27	1928,73	3429	895	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6554,18*		*3041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*2633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*878,30*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1826,86*		*847*				
		Сметная стоимость				*11441*				
307	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			0,463905	2149,56	516,29	997	240	441	1,34	1
		т		1362,65	0,83	632	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*949,55*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,20*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,93*		*115*				
		Сметная стоимость				*1553*				
308	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,463905	387497,12	--	179762	--	7190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*7190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,88*				*7190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*14956*				
		Сметная стоимость				*201909*				
309	11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью								
			0,463905	8206,70	5494,93	3807	2549	1024	2,14	1
		т		1772,43	1155,36	822	536	61,7	1,04	--
		Накладные расходы -		*2206,97*		*1024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1806,45*				*838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,53*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,09*		*386*				
		Сметная стоимость				*5217*				
310	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			21	57,82	0,55	1214	11	429	0,05	1
		м		40,45	0,19	850	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,41*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,40*				*365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,01*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*131*				
		Сметная стоимость				*1774*				
311	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах								
			195	33,44	0,55	6522	107	2384	0,03	6
		м		24,27	0,19	4733	38	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*12,23*		*2384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10,47*				*2042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,76*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,65*		*712*				

		Сметная стоимость				*9619*				
312	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,195	47333,95	--	9230	--	369	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1893,36*		*369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1893,36*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3938,18*		*768*				
		Сметная стоимость				*10367*				
313	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	15	3397,36	1090,38	50960	16356	21143	2,48	37
		шт.		2116,93	744,41	31754	11166	42,8	1,00	15
		Накладные расходы -		*1409,53*		*21143*				
		~~в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%~~		*~~1224,65~~*				*~~18370~~*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*184,88*				*2773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,55*		*5768*				
		Сметная стоимость				*77871*				
314	23-070103-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	15	13980,02	--	209700	--	8388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,20*		*8388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*559,20*				*8388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,14*		*17447*				
		Сметная стоимость				*235535*				
315	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	15	755,52	5,89	11333	88	5351	1,00	15
		шт.		733,60	--	11004	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*356,76*		*5351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*313,98*				*4710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,78*				*642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,98*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18019*				
316	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	15	1005,31	3,01	15080	45	6802	1,00	15
		шт.		928,45	--	13927	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*453,48*		*6802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*397,38*				*5961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,11*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,70*		*1751*				
		Сметная стоимость				*23633*				
317	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Предохранитель резьбовой Е27	15	116,85	--	1753	--	70	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,67*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,67*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,72*		*146*				

		Сметная стоимость				*1969*				
318	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Коробка протяжная У-997	15	655,18	--	9828	--	393	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,21*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*26,21*				*393*		
		СТ1 от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,51*		*818*				
		Сметная стоимость				*11039*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			507739	22886			80
			Тенге			67150	12639			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			315619				
	Материалы -		Тенге			6234				
	Всего заработная плата -		Тенге				73475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230511				
		Накладные расходы -	Тенге			45330				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31447		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13883		
		Сметная прибыль -	Тенге			28876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			389825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				73475			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3807				
	Материалы -		Тенге			436				
	Всего заработная плата -		Тенге				1358			
		Накладные расходы -	Тенге			1024				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					838		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					186		
		Сметная прибыль -	Тенге			386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1358			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			188312				
	Материалы -		Тенге			760				
	Всего заработная плата -		Тенге				4956			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179762				
		Накладные расходы -	Тенге			10671				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7653		
		Сметная прибыль -	Тенге			15919				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			609945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				79790			
		Смета 7-3.Ограждение								
319	Т1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	491	113,67	--	55813	--	46048	0,07	36
		м ограды		61,29	--	30093	--	140	--	--
		Накладные расходы -		*93,78*		*46048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*85,81*				*42131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,98*				*3918*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,60*		*8149*				
		Сметная стоимость				*110010*				
320	Т1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций								
			491	87,47	0,14	42950	67	9356	0,02	10
		м ограды		16,56	0,05	8133	27	90	--	--
		Накладные расходы -		*19,05*		*9356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*14,96*				*7344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,10*				*2012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,52*		*4184*				
		Сметная стоимость				*56490*				
321	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы								
			1	139491,67	6924,91	139492	6925	36417	23,00	23
		ворота		19049,52	2130,09	19050	2130	140	3,80	4
		Накладные расходы -		*36417,17*		*36417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 140%		*29651,45*				*29651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6765,72*				*6766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14072,71*		*14073*				
		Сметная стоимость				*189982*				
322	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций								
			1	85133,47	136,73	85133	137	18948	20,00	20
		ворота		16564,80	40,94	16565	41	90	0,06	--
		Накладные расходы -		*18948,31*		*18948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*14945,17*				*14945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4003,15*				*4003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8326,54*		*8327*				
		Сметная стоимость				*112408*				
323	Т1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций								
			1	-15563,63	-25,64	-15564	-26	-3418	-3,60	-4
		калитка		-2981,66	-5,12	-2982	-5	90	-0,01	--
		Накладные расходы -		*3418,17*		*3418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 90%		*2688,10*				*2688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*730,07*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,54*		*1519*				
		Сметная стоимость				*-10627*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			307824	7103			86
			Тенге			70859	2193			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195304				
	Материалы -		Тенге			139237				
	Всего заработная плата -		Тенге				51273			
		Накладные расходы -	Тенге			82465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10683		
		Сметная прибыль -	Тенге			22222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				51273			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112520				
	Материалы -		Тенге			90625				
	Всего заработная плата -		Тенге				21779			
		Накладные расходы -	Тенге			24886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19601		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5265		
		Сметная прибыль -	Тенге			10992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			148398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			448390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				73052			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			15682049	765026			2764
			Тенге			2188451	244212			264
	Стоимость оборудования -		Тенге			1578572				
	Накладные расходы -		Тенге			63143				
	Сметная прибыль -		Тенге			131337				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1773052				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1191909				
	Материалы -		Тенге			16639				
	Всего заработная плата -		Тенге				101056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1061870				
		Накладные расходы -	Тенге			92659				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43252		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49407		
		Сметная прибыль -	Тенге			102765				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1387333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				101056			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12596726				
	Материалы -		Тенге			6486547				
	Всего заработная плата -		Тенге				2304872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2984688				
	Местные материалы -		Тенге			315098				
		Накладные расходы -	Тенге			1727830				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1176885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					550945		
		Сметная прибыль -	Тенге			1145964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15470520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2874
		Сметная заработная плата -	Тенге				2304872			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300832				
	Материалы -		Тенге			91385				
	Всего заработная плата -		Тенге				26735			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179762				
		Накладные расходы -	Тенге			35558				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12938		
		Сметная прибыль -	Тенге			26911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			363301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				26735			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14010				
		Накладные расходы -	Тенге			560				
		Сметная прибыль -	Тенге			1166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15736				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			19009942				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3028
		Сметная заработная плата -	Тенге			2432663			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		67585525	2982361			4982
			Тенге		3940582	1026588			1074
	Стоимость оборудования -		Тенге		39117346				
	Накладные расходы -		Тенге		1564694				
	Сметная прибыль -		Тенге		3254563				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**43936603**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1332829				
	Материалы -		Тенге		18647				
	Всего заработная плата -		Тенге			101821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1199916				
		Накладные расходы -	Тенге		98636				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43579		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				55057		
		Сметная прибыль -	Тенге		114517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1545982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						123
		Сметная заработная плата -	Тенге			101821			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18143651				
	Материалы -		Тенге		7830005				
	Всего заработная плата -		Тенге			4737513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3017172				
	Местные материалы -		Тенге		679548				
		Накладные расходы -	Тенге		3473379				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2641955		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				831424		
		Сметная прибыль -	Тенге		1729362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23346392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5792
		Сметная заработная плата -	Тенге			4737513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1746276				
	Материалы -		Тенге		151849				
	Всего заработная плата -		Тенге			118364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1412699				
		Накладные расходы -	Тенге		151409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78421		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				72988		
		Сметная прибыль -	Тенге		151815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2049500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						130
		Сметная заработная плата -	Тенге			118364			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7245423				
	Материалы -		Тенге		8193				
	Всего заработная плата -		Тенге			9471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7227207				
		Накладные расходы -	Тенге		295766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				290045		
		Сметная прибыль -	Тенге		603295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8144484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						10
		Сметная заработная плата -	Тенге			9471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**79022962**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6055
		Сметная заработная плата -	Тенге				4967170			

		Оборудование				43 936 603				
		Всего прямые затраты				82 639 173				
		Временные здания и сооружения 2,9%				2 396 536				
		Итого				85 035 709				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%				773 825				
		Итого:				129 746 137				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-1,0697784				138 799 615				
		Итого с коэффициентом-0,87				120 755 666				
		НДС 12%				14 490 680				
		Всего к оплате				135 246 346				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ Байгабулов М.Ж.

Технадзор: ТОО "Нур&М Құрылыс"

Инженер-эксперт_____ Корабоев У.Т ев У.Т

Подрядчик: ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор_____ Байбосын К.