Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Транспортные услуги Аксай"
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по улице Шухова от улицы Пензенский до улицы Оренбургская в Медеуском районе города Алматы

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Август месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	10.97264	351.46	351.46	3856	3857	–	831	5062
		НР - 72%; СП - 8%			–	105.22	–	1155		375	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0.33936	4,723.19	--	1603	--	–	1154	2978
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	--	1603	--		221	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0.924	360.71	160.52	333	149	–	188	563
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0.2925608	2,054.26	--	601	--	–	433	1116
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	601	--		83	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10.73856	68.16	68.16	732	732	–	197	1003
		НР - 72%; СП - 8%			–	25.48	–	274		74	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	10.73856	360.71	160.52	3874	1723	–	2190	6549
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0.0008792	97.26	97.26	1	--	–	--	1
					–	36.36	–	--		--	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0008792	83.22	83.22	1	--	–	--	1
					–	31.11	–	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.0028	792,058.56	320,706.95	2218	898	–	1661	4189
		НР - 99%; СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								4189
		Подраздел 2. Элементы фасонные									
12	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2,404.54	150.34	14427	902	–	13394	30046
		НР - 99%; СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	
				Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1.3167168	351.46	351.46	463	463	–	100	608
		НР - 72%; СП - 8%			–	105.22	–	139		45	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0.0407232	4,723.19	--	192	--	–	138	357
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	--	192	--		26	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.21	360.71	160.52	76	33	–	43	128
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	42	17		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0.1220128	2,054.26	--	251	--	–	180	466
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	251	--		34	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1.15136	68.16	68.16	78	78	–	21	107
		НР - 72%; СП - 8%			–	25.48	–	29		8	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1.15136	360.71	160.52	415	185	–	235	702
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	230	96		52	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0.0140672	97.26	97.26	1	2	–	--	2
					–	36.36	–	1		--	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0.0140672	83.22	83.22	1	1	–	--	1
					–	31.11	–	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				14240				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286			
	Накладные расходы		тенге							14111	
	Сметная прибыль		тенге							2400	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								32415
		Подраздел 3. Трубопровод									
21	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	0.7	4,183.74	35.72	2929	25	2761	154	3329
		НР - 99%; СП - 8%			204.98	16.89	143	12		247	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				143				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2760		
	Накладные расходы		тенге							154	
	Сметная прибыль		тенге							247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								3330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				32052	9048	2761	20919	57208
							20242	3053	–	4237	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32052				
	Материалы		тенге				2760				
	Всего заработная плата		тенге					23295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				20919				
		Сметная прибыль	тенге				4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**570052**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**570,052.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**7,410.68**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**577,462.68**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**1,790.13**
		Итого с условиями температурной зоны									**579,252.81**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**11,585.06**
		Итого с непредвиденными затратами									**590,837.87**
		Стоимость строительства									**590,837.87**

ПРИНЯЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Еділ-Строй Сервис

Кудайбергенов Д.Н.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Транспортные услуги Аксай"

Сагулов Н.У.