Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«28» 08 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» г. Алматы, ул.Утеген батыра 7/1

наименование организации, юридический адрес

в лице: Абибуллаев Н.К. – директора филиала АО «Электромонтаж» в г. Кентау

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Электроснабжение мкр. Самал-3 *(2-очередь)* в г.Шымкент Туркестанская обл. 160000 Республика Казахстан, г.Шымкент.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является. ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент», 160000, Шымкент Орынбаева 33/2, 39-31-80.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Batys Electric», ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «Bina Qurylys», ТОО «АЭМЗ»

   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Авангард ОК», Республика Казахстан, г.Шымкент 8мкр. дом №10 кв.№9

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент», 160000, Шымкент Орынбаева 33/2, 39-31-80.
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
РП-10 кВ	к-т	3	3	3	3
КЛ-10 кВ	км	4,658	4,658	4,658	4,658
ВЛИ-10 кВ	км	11,446	11,446	11,446	11,446
ВЛИ-0,4 кВ	км	105,444	105,444	105,444	105,444
2КТПГ-1000 кВА	шт	6	6	6	6
КТПГ-630 кВА	шт	17	17	17	17
КТПГ-400 кВА	шт	11	11	11	11
КТПГ-250 кВА	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Согласно ТУ №18-07-42-0603 от 11.05.2020г. ТУ №18-07-42-0604 от 11.05.2020г ТУ №18-07-42-0560 от 16.04.2020г. ТУ №18-07-42-2336 от 24.09.2019г. ТУ №18-07-42-1139 от 16.05.2019г, источником электроснабжения служить проектируемый распределительный пункт (далее по тексту РП). Проектируемый РП запитан от разных секций шин ПС-110/35/10 кВ «Самал» проводами СИП-3, проложенными по железобетонными опорами с применением линейной арматуры фирмы NILED. Выход из ПС 110/35/10 кВ выполнена кабелями АСБ-10кВ и ПвБП-10кВ, проложенными в траншее с подъемом на опору ВЛ-10 кВ.
   Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода, опоры, изоляторы и линейная арматура. В проекте применены следующие виды опор:
   Промежуточные – предназначены для поддержания проводов на прямых участках линий. Расстояние между опорами (пролеты) составляет до 75 м. Железобетонные опоры изготавливают из прямоугольных стоек с уменьшающимися сечением к вершине опоры типа СВ105-3,5, СВ110-3,55 и СВ95-2А.
   Для крепления проводов ВЛ к опорам применены изоляторы и крюки, а для крепления к траверсе – изоляторы и штыри. Изоляторы используется фарфоровые штыревого и подвесного (в местах анкерного крепления) исполнения. Их прочно навертывают на крюки или штыри с помощью специальных полиэтиленовых колпачков. На ВЛ заземляются все железобетонные опоры. Монтаж опор производится в сверленные котлованы.
   РП приняты блочным комплектным распределительным устройством на напряжение 10 кВ, который изготавливается в утепленном блок-боксе на базе ячеек КСО одностороннего обслуживания.
   Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Рукоятки приводов и аппаратов управления расположены с фасадной стороны камеры КСО. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учёта и измерения расположены как с фасадной стороны, так и внутри камеры КСО.
   Подключение проектируемых КТПГ выполнено двумя ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП самонесущими изолированными проводами марки СИП-3 на типовых двух цепных железобетонных опорах. Выходы из РП выполнены кабелями АПвБбШп-3х50, ПвБП-3х240 и ПвБП-3х185, проложенными в траншеях.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ май 2019г.
   месяц, год
   окончание работ _____ 2020 г
   месяц, год
   при продолжительности строительства, ____ месяцев:
   по норме или по проекту организации строительства
   фактический _____ месяцев.

9. Применены строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Электроснабжение мкр. Самал-3 *(2-очередь)* г.Шымкент Туркестанская обл. 160000 Республика Казахстан, г.Шымкент.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

Кудайберген А.С. – Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата.