Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» июля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество "Электромонтаж", ГСЛ №000015 от 21.10.1994 года, г.Алматы ул. Утеген батыра 7/1.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Умбеталиева Ермека Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительства блочно-модульной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 кВ к торгово-развлекательному центру ТОО «Northriver» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по адресу: Северо – Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 91».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» СКО город Петропавловск ул. Конституции Казахстана 23, Сабралин С.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Bina Qurylys», ТОО «АЭМЗ», ТОО «Batys Electric», ТОО «ИртышЭлектроМонтаж»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) проекту **ТОО «Шлейф», Государственная лицензия ГСЛ № 14016337 от 29 октября 2017 года.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **приказом КГУ «Отдел строительства акимата г. Петропавловска» № 185 от 19 сентября 2018 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	очереди	принятых)	или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **2БКТП-3150/10-0,4 кВ У2, (КВ/КВ), в БМЗ (утепленного типа, из «сэндвич» панелей) размерами 11650х6000мм, с РУ-10 кВ, сост.из 10-ти камер КСО-2-10: (ввод-2 шт, линия-4 шт, ТН-2 шт, СВ-1 шт, СР-1 шт, ШСН-1 шт), с вакуумным выкл. ВВ-АЕ 630Аи РзиА РС83, с дуговой защитой на ОВОД-МД, со счетками А1140-05, с ШУОТ 65А/ч, ШСН-1 кт. РУ-0,4 кВ, сост. Из 7-ми панелей ЩО-70 (ввод-2шт 4000А, линия-4шт, СВ+АВР-1шт 4000А), с авт.выкл. Хюндай на вводах и на СВ, со счетками САР4У-Э721 ТХ PLC IP П RS с PLC концентратором «SAIMAN-1000E», здание с учетом обогрева, освещения, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации, силовой трансформатор ТСЛ-3150/10-0,4 кВ-2шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «29» 10 2018г;
месяц, год
окончание работ «10» 07 2019г;

месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 месяц;
фактически, месяц: 8,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Акционерное общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» генеральный директор Казановский А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата 27.06 М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительства блочно-модульной трансформаторной подстанции РП-10/0,4 кВ к торгово-развлекательному центру ТОО «Northriver» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по адресу: Северо –Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева,91»,** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Умбеталиев Ермек Ерланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя, дата_____ М.П.