Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 30 " сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 «Северная» до РТП 1, 2, 3 жилого массива «Лесная Поляна».**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района» Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Гагарина 14, Жанабергенов Мурат Буркуталиевич.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «АЭМЗ», ТОО «Bina Qurylys», ТОО «Batys Electric».**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Абрис Проект» №04-НЭС, Государственная лицензия ГСЛ № 16002275 от 09.02.2016г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **заказчиком ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района» от 25 октября 2017 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Напряжение сети – 10/0,4 кВ.

Категория по надежности – III.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1х630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 - 11,096 км
Кабели силовые ААБлг 3х240-10 ГОСТ 18410-73 - 4,576 км
ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom - 2 шт.
Полки кабельные К 1161 У3 – 14640 шт.
Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 - 72,42 м3
Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 - 24,68808 т
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 - 30шт.
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92 - 45,36 м3
Муфта кабельная концевая POLT-12F/1XI-L20A – 28 шт.
Муфта кабельная соединительная POLJ-12/1х630 - 24 шт
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, СТ РК 937-92 - 24,96 м3
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 - 1,6300565 т
Оттяжка ОТ4 - 24 шт
Стойки кабельные К 1153 У3 – 1128 шт.
Муфта кабельная соединительная GUSJ-12/150-240 - 18 шт
Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 - 444шт.
Траверса металлическая ТМ19 – 39 шт.
Стойки кабельные К 1152 У3 - 1128шт.
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - 3,28584 т
Стойки кабельные К 1151 У3 – 840 шт.
Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014 – 273 м
Траверса металлическая ТМ20 - 15 шт
Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 10 шт. 1439,677145
Оттяжка ОТ5 - 24 шт
Муфта кабельная концевая GUST-12/150-240/1200-L12 - 8 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь** 2019г.;
месяц, год
окончание работ: **август** 2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель АО «АРЭК» (Целиноградские РЭС)_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт кабельной линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 «Северная» до РТП 1, 2, 3 жилого массива «Лесная Поляна»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)

Мауленкулов Ерлан Ертаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)