Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» октября 2020 года

Заказчик: ***Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества «НК «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Бурова 67***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30.09.2020г. в лице директора Кайрамбаева Бауыржан Сейтжапарович РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а, ,***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
Тех. надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
Авторский надзор не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541»***
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: ***Восточно-Казахстанская область, Аягозский район***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются

права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика АО «НК КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой КАЖ/ВКО-77/2019 от «18» ноября 2019г***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***май 2020 года***;

месяц, год

окончание работ: ***сентябрь 2020 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ***(шесть);***

фактически, месяц: 5 ***(пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Виды работ	Ед. изм	Кол-во
	Участок км 527-541		
	РЕСАЙКЛИРОВАНИЕ (97 875 м2)		
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875
2	Вода из открытых источников	м3	1225,88
3	Портландцемент ПЦ-400 ГОСТ 10187-85	тн	1541,5
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 10-20 СТ РК 1284-2004	м3	2202,18
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ (97 875 м2)		
5	Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93
6	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	тн	50,4
7	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	тн	11 512,42

8	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	тн	11 627,55
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА СЪЕЗДАХ И ПРИМЫКАНИЯХ К ДОРОГЕ			
9	Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926
10	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014	м3	61,116
11	Вода из открытых источников	м3	13,89
12	Розлив вяжущих материалов.	тн	0,463
13	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	тн	0,476
14	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси Бх толщиной 5 см	м2	926
15	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	тн	150,877
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН (35 000 м2)			
16	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000
17	Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735-2014	м3	4340
18	Вода с открытых источников	м3	245
УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ			
19	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,2
20	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	176,4
21	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	108,57
22	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00336
23	Разметка проезжей части краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,8
24	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00784
25	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	102,9
26	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	62,72

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность 14 км; площадь покрытия – 98000 м2, укрепление обочин 35000м2, разметка 14км_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего ***450 223 353 тенге***, в том числе строительно-монтажных ***450 223 353 тенге***,

оборудования, инструмента и инвентаря --- ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***405 201 017,7 тенге,*** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***405 201 017,7 тенге***,;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: : ***«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541»***
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
Заместитель директора
ВК ОФ АО «НК «КазАвтоЖол» ***Ахметов О.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" ***Нуралдинов А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заместитель директора
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Тәжітай Г.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Инженер по строительным материалам
РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО ***Даумов Е.К.***

Директор
ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» ***Кайрамбаев Б.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-71
ВК ОФ ТОО «Казахавтодор» ***Каниев К.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Справка № 1 от 20.05. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 1	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**51 453 386,88**									
В том числе: в текущем месяце	51 453 386,88	45 940 524,00							5 512 862,88	51 453 386,88
Выплата аванса	121 560 305,31									
Удержание аванса	15 436 016,06	13 782 157,20							1 653 858,86	15 436 016,06
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 572 669,34	2 297 026,20							275 643,14	2 572 669,34
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	155 005 006,79	29 861 340,60							3 583 360,88	**33 444 701,48**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №1 от 21 января 2020года

Номер документа	Дата составлен
114	20.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541			тенге	1	51 453 386,88	51 453 386,88
				Итого	1	x	51 453 386,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кайрамбаев Б.С. Принял (Заказчик) зам.директора / _____ / Ахметов О.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (у 20.05.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 1 от 20.05.2020 г.

за май 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 1 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541	тенге	405 201 017,70	121 560 305,31	0,00	51 453 386,88	15 436 016,06	2 572 669,34	33 444 701,48
	в том числе:								
	без НДС		361 786 622,95	108 535 986,88	0,00	45 940 524,00	13 782 157,20	2 297 026,20	29 861 340,60
	НДС		43 414 394,75	13 024 318,43	0,00	5 512 862,88	1 653 858,86	275 643,14	3 583 360,88

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Договор № 1 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за май 2020 года от 20.05.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ресайклирование									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875,00	290,07	28 390 601,25	40 600,00	11 776 842,00	41,5%	40 600,00	11 776 842,00
2	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	97 875,00	841,47	82 358 876,25	40 600,00	34 163 682,00	41,5%	40 600,00	34 163 682,00
	Устройство выравнивающего слоя									
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93	137 651,23	6 735 274,68	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4	Слой выравнивающий из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	11 512,42	18 096,17	208 330 709,43	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	Устройство покрытия на съездах									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926,00	581,24	538 228,24	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	0,46	137 396,19	63 614,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см. Устройство	м2	926,00	2 681,31	2 482 893,06	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000,00	926,05	32 411 750,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	Устройство разметки проезжей части									
11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,20	49 108,63	206 256,25	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
12	Разметка краской. Ширьна линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,80	27 389,73	268 419,35	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

Итого				361 786 622,95		45 940 524,00			45 940 524,00
НДС 12%				43 414 394,75		5 512 862,88			5 512 862,88
Итого с НДС:				**405 201 017,70**		**51 453 386,88**			**51 453 386,88**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.А.Сейітқанов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Е. Д. Тұрсынов

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.К. Даумов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Справка № 2 от 08.06. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник: Наименование	Источник: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 1	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**161 951 610,25**									
В том числе: в текущем месяце	110 498 223,37	98 659 128,01							11 839 095,36	110 498 223,37
Выплата аванса	121 560 305,31									
Удержание аванса	48 585 483,07	29 597 738,40							3 551 728,61	33 149 467,01
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	8 097 580,51	4 932 956,40							591 954,77	5 524 911,17
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени ***(если есть)***										
Итого к оплате	226 828 851,98	64 128 433,21							7 695 411,98	**71 823 845,19**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №1 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
145	08.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541			тенге	1	110 498 223,37	110 498 223,37
				Итого	1	x	110 498 223,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Кайрамбаев К / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (у 08.06.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 2 от 08.06.2020 г.

за июнь 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 1 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541	тенге	405 201 017,70	121 560 305,31	51 453 386,88	110 498 223,37	33 149 467,01	5 524 911,17	71 823 845,19
	в том числе:								
	без НДС		361 786 622,95	108 535 986,88	45 940 524,00	98 659 128,01	29 597 738,40	4 932 956,40	64 128 433,21
	НДС		43 414 394,75	13 024 318,43	5 512 862,88	11 839 095,36	3 551 728,61	591 954,77	7 695 411,98

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Договор № 1 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за июнь 2020 года от 08.06.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ресайклирование									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875,00	290,07	28 390 601,25	97 875,00	28 390 601,25	100,0%	57 275,00	16 613 759,25
2	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	97 875,00	841,47	82 358 876,25	97 875,00	82 358 876,25	100,0%	57 275,00	48 195 194,25
	Устройство выравнивающего слоя									
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93	137 651,23	6 735 274,68	7,70	1 059 914,47	15,7%	7,70	1 059 914,47
4	Слой выравнивающий из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	11 512,42	18 096,17	208 330 709,43	1 812,00	32 790 260,04	15,7%	1 812,00	32 790 260,04
	Устройство покрытия на съездах									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926,00	581,24	538 228,24	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	0,463	137 396,19	63 614,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
7	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см. Устройство	м2	926,00	2 681,31	2 482 893,06	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	Укрепление обочин									
10	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000,00	926,05	32 411 750,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	Устройство разметки проезжей части									

11	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,20	49 108,63	206 256,25	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
12	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,80	27 389,73	268 419,35	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Итого					361 786 622,95		144 599 652,01			98 659 128,01
НДС 12%					43 414 394,75		17 351 958,24			11 839 095,36
Итого с НДС:					**405 201 017,70**		**161 951 610,25**			**110 498 223,37**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

С. Касенұлы

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Е. Д. Тұрсынов

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.К. Даумов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Справка № 3 от 20.07. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 1	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**292 664 663,34**									
В том числе: в текущем месяце	130 713 053,09	116 708 083,12							14 004 969,97	130 713 053,09
Выплата аванса	121 560 305,31									
Удержание аванса	87 799 399,00	35 012 424,94							4 201 490,99	39 213 915,93
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	14 633 233,17	5 835 404,16							700 248,50	6 535 652,66
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	311 792 336,48	75 860 254,02							9 103 230,48	**84 963 484,50**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №1 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
236	20.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541			тенге	1	130 713 053,09	130 713 053,09
				Итого	1	x	130 713 053,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Кайранбаев Б.С. — Принял (Заказчик) Зам. директора _____ Ахметов А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (у 20.07.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 3 от 20.07.2020 г.

за июль 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 1 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541	тенге	405 201 017,70	121 560 305,31	161 951 610,25	130 713 053,09	39 213 915,93	6 535 652,66	84 963 484,50
	в том числе:								
	без НДС		361 786 622,95	108 535 986,88	144 599 652,01	116 708 083,12	35 012 424,94	5 835 404,16	75 860 254,02
	НДС		43 414 394,75	13 024 318,43	17 351 958,24	14 004 969,97	4 201 490,99	700 248,50	9 103 230,48

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Договор № 1 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за июль 2020 года от 20.07.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ресайклирование									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875,00	290,07	28 390 601,25	97 875,00	28 390 601,25	100,0%		0,00
2	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	97 875,00	841,47	82 358 876,25	97 875,00	82 358 876,25	100,0%		0,00
	Устройство выравнивающего слоя									
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93	137 651,23	6 735 274,68	27,96	3 848 728,39	57,1%	20,26	2 788 813,92
4	Слой выравнивающий из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	11 512,42	18 096,17	208 330 709,43	6 572,00	118 928 029,24	57,1%	4 760,00	86 137 769,20
	Устройство покрытия на съездах									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926,00	581,24	538 228,24	0,00	0,00	0,0%		0,00
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	0,463	137 396,19	63 614,44	0,00	0,00	0,0%		0,00
7	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см. Устройство	м2	926,00	2 681,31	2 482 893,06	0,00	0,00	0,0%		0,00
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000,00	926,05	32 411 750,00	30 000,00	27 781 500,00	85,7%	30 000,00	27 781 500,00

	Устройство разметки проезжей части									
9	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,20	49 108,63	206 256,25	0,00	0,00	0,0%		0,00
10	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,80	27 389,73	268 419,35	0,00	0,00	0,0%		0,00
Итого					361 786 622,95		261 307 735,13			116 708 083,12
НДС 12%					43 414 394,75		31 356 928,22			14 004 969,97
Итого с НДС:					**405 201 017,70**		**292 664 663,35**			**130 713 053,09**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А. А. Нуралдинов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Е. Д. Тұрсынов

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО _____ С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО _____ Е.К. Даумов

200

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Справка № 4 от 20.08. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS01535	16838	№ 1	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**404 669 381,03**									
В том числе: в текущем месяце	112 004 717,69	100 004 212,22							12 000 505,47	112 004 717,69
Выплата аванса	121 560 305,31									
Удержание аванса	121 400 814,31	30 001 263,67							3 600 151,64	33 601 415,31
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	20 233 469,06	5 000 210,62							600 025,27	5 600 235,89
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	384 595 402,97	65 002 737,93							7 800 328,56	**72 803 066,49**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК"КазАвтоЖол _____ Ахметов О.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №1 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
307	20.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541			тенге	1	112 004 717,69	112 004 717,69
				Итого	1	x	112 004 717,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) директор / / Кайрамбаев. Принял (Заказчик) зам. директора / / Ахметов О. С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Дата подписания (принятия) работ (у 20.08.2020

м.п.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 4 от 20.08.2020 г.

за август 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный,средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 1 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541	тенге	405 201 017,70	121 560 305,31	292 664 663,34	112 004 717,69	33 601 415,31	5 600 235,89	72 803 066,49
	в том числе:								
	без НДС		361 786 622,95	108 535 986,88	261 307 735,13	100 004 212,22	30 001 263,67	5 000 210,62	65 002 737,93
	НДС		43 414 394,75	13 024 318,43	31 356 928,21	12 000 505,47	3 600 151,64	600 025,27	7 800 328,56

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Договор № 1 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за август 2020 года от 20.08.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ресайклирование									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875,00	290,07	28 390 601,25	97 875,00	28 390 601,25	100,0%		0,00
2	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	97 875,00	841,47	82 358 876,25	97 875,00	82 358 876,25	100,0%		0,00
	Устройство выравнивающего слоя									
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93	137 651,23	6 735 274,68	48,93	6 735 274,68	100,0%	20,97	2 886 546,29
4	Слой выравнивающий из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	11 512,42	18 096,17	208 330 709,43	11 512,42	208 330 709,43	100,0%	4 940,42	89 402 680,19
	Устройство покрытия на съездах									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926,00	581,24	538 228,24	926,00	538 228,24	100,0%	926,00	538 228,24
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	0,463	137 396,19	63 614,44	0,463	63 614,44	100,0%	0,463	63 614,44
7	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см. Устройство	м2	926,00	2 681,31	2 482 893,06	926,00	2 482 893,06	100,0%	926,00	2 482 893,06
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000,00	926,05	32 411 750,00	35 000,00	32 411 750,00	100,0%	5 000,00	4 630 250,00
	Устройство разметки проезжей части									
9	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,20	49 108,63	206 256,25	0,00	0,00	0,0%		0,00
10	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,80	27 389,73	268 419,35	0,00	0,00	0,0%		0,00

Итого				361 786 622,95		361 311 947,35			100 004 212,22
НДС 12%				43 414 394,75		43 357 433,68			12 000 505,47
Итого с НДС:				**405 201 017,70**		**404 669 381,03**			**112 004 717,69**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

А. А. Нуралдинов

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Е. Д. Тұрсынов

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО

Е.К. Даумов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Справка № 5 от 21.09. 2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS01535		16838	№ 1	21.01.2020	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**405 201 017,70**									
В том числе: в текущем месяце	531 636,67	474 675,60							56 961,07	531 636,67
Выплата аванса	121 560 305,31									
Удержание аванса	121 560 305,31	142 402,68							17 088,32	159 491,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	20 260 050,89	23 733,78							2 848,05	26 581,83
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										
Итого к оплате	384 940 966,81	308 539,14							37 024,70	**345 563,84**

Заказчик:
Директор
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Калымов Е.Б.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" _____ Кайрамбаев Б.С.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРДОРСТРОЙ,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Семей ул.Красина,76а, индекс 071401, тел.: 33-20-04** — **951140000072**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №1 от 21 января 2020 года

Номер документа	Дата составлен
386	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541			тенге	1	531 636,67	531 636,67
				Итого	1	x	531 636,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кайрамбаев Б. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Калымов Е.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (у) 21.09.2020

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5O04, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951 140 000 072, ИИК KZ08 6017 2610 0000 1531, БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

Акт выполненных работ № 5 от 21.09.2020 г.

за сентябрь 2020 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 1 от 21 января 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма получен-ного аванса в 2020г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541	тенге	405 201 017,70	121 560 305,31	404 669 381,03	531 636,67	159 491,00	26 581,83	345 563,84
	в том числе:								
	без НДС		361 786 622,95	108 535 986,88	361 311 947,35	474 675,60	142 402,68	23 733,78	308 539,14
	НДС		43 414 394,75	13 024 318,43	43 357 433,68	56 961,07	17 088,32	2 848,05	37 024,70

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ О. Ахметов

Директор филиала РГП
"Национальный центр качества дорожных активов" по ВКО

_____ Е.А Аязбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Б.С. Кайрамбаев

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 527-541

Договор № 1 от 21 января 2020 года

Акты выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения за сентябрь 2020 года от 21.09.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Ресайклирование									
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2	97 875,00	290,07	28 390 601,25	97 875,00	28 390 601,25	100,0%		0,00
2	Устройство слоев из сфрезерованного асфальтобетона + фракционный щебень фр.20-40 мм + цемент методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклирования) механизмами импортного производства (15см)	м2	97 875,00	841,47	82 358 876,25	97 875,00	82 358 876,25	100,0%		0,00
	Устройство выравнивающего слоя									
3	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	48,93	137 651,23	6 735 274,68	48,93	6 735 274,68	100,0%		0,00
4	Слой выравнивающий из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Бх, марка II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	тн/смеси	11 512,42	18 096,17	208 330 709,43	11 512,42	208 330 709,43	100,0%		0,00
	Устройство покрытия на съездах									
5	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	926,00	581,24	538 228,24	926,00	538 228,24	100,0%		0,00
6	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тн	0,463	137 396,19	63 614,44	0,463	63 614,44	100,0%		0,00
7	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 5 см. Устройство	м2	926,00	2 681,31	2 482 893,06	926,00	2 482 893,06	100,0%		0,00
	Укрепление обочин									
8	Укрепление обочины песчано-гравийной смесью толщиной Нсред=10 см	м2	35 000,00	926,05	32 411 750,00	35 000,00	32 411 750,00	100,0%		0,00
	Устройство разметки проезжей части									
9	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная 1.1.	км	4,20	49 108,63	206 256,25	4,20	206 256,25	100,0%	4,20	206 256,25
10	Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная 1.5, шаг 1:3	км	9,80	27 389,73	268 419,35	9,80	268 419,35	100,0%	9,80	268 419,35
	Итого				361 786 622,95		361 786 622,95			474 675,60

НДС 12%				43 414 394,75		43 414 394,75			56 961,07
Итого с НДС:				**405 201 017,70**		**405 201 017,70**			**531 636,67**

Заказчик:
Заместитель директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ О.С. Ахметов

Принял:
Главный специалист
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А. А. Нуралиев

Начальник
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ А.Е. Касенов

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ К.М. Ибыраев

И.о. начальника
ОПЭРиМ ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Ж.К. Рамазанова

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Б.С. Кайрамбаев

Работу сдал:
Начальник участка
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Е. Д. Тұрсынов

Инженер по строительным работам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ С. О. Мусапыров

Инженер по строительным материалам
РГП на ПХВ "Национальный
центр качества дорожных активов" по ВКО
_____ Е.К. Даумов