Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **80740008679**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **051140009938**

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1/05РБС от 25.08.2025г. к договору №1РБС от 18.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
17	29.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)			работа	1	376 219 862,20	376 219 862,20	40 309 270,95
				Итого	1	x	376 219 862,20	40 309 270,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2025

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Д/с №1/05 к Дог №1РБС	25.08.2025г. 18.06.2024г.	наимено-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)	**376 219 862,20**	**335 910 591,25**							**40 309 270,95**	**376 219 862,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор:
ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"

Директор **Дайырманов Р.С.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Алатауского района города Алматы **Бесіров Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Наименование стройк Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

Д/с № 1/05 от 25.08.2025г. к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года

Реестр № 5
актов выполненных работ за август 2025 г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР
1	02-01	7	Наружные сети водоснабжения	170 654 123,71
2	02-02	8	Наружные сети канализации работы	205 565 738,49
			ВСЕГО:	**376 219 862,20**

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679 г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938 г.Алматы, САМАЛ 2, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1/05РБС от 25.08.2025г. к договору №1РБС от 18.06.2024г.

Акт выполненных работ №7

за **август 2025** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	8 059,16	356,0	2 869 061,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	93,89	9 440,0	886 322,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	359,52	645,0	231 890,0	
4	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	120,01	9 871,0	1 184 619,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	981,45	65,0	63 794,0	
6	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	981,45	29,0	28 462,0	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	981,45	213,0	209 049,0	
8	8	1101-0506-0111 *РСНБ РК 2024*	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	906,54	140,0	126 916,0	
9	9	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	10 859	438,0	4 756 242,0	
10	10	411-103-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	190 032,5	87,0	16 532 828,0	
11	11	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	1,841	2 432 084,0	4 477 467,0	
12	12	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1 855,728	6 195,0	11 496 235,0	Казахстан
13	17	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	1,926	1 710 566,0	3 294 550,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	18	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 945,26	3 175,0	6 176 200,0	Казахстан
15	19	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 767	24,0	90 408,0	
16	20	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3 767	63,0	237 321,0	
17	21	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	86,922	87 930,0	7 643 051,0	
18	22	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	33	51 804,0	1 709 532,0	Казахстан
19	23	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	16 729,0	752 805,0	Казахстан
20	24	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	99	25 507,0	2 525 193,0	Казахстан
21	25	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	33	41 940,0	1 384 020,0	Казахстан
22	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	33	3 519,0	116 127,0	Казахстан
23	27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	33	7 014,0	231 462,0	Казахстан
24	28	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	28 987,0	260 883,0	Казахстан
25	29	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	33	41 165,0	1 358 445,0	Казахстан
26	30	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	210	785,0	164 850,0	
27	31	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,062	42 300,0	2 623,0	Казахстан
28	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	595,8175	3 813,0	2 271 852,0	
29	33	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	2,085	1 424 866,0	2 970 846,0	
30	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	26,433	32 639,0	862 747,0	
31	35	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	3 060	290,0	887 400,0	
32	36	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 009,8	255,0	257 499,0	
33	37	411-103-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10 098	87,0	878 526,0	
34	38	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	612	6 667,0	4 080 204,0	
			Итого вне раздела				81 019 429	
			Раздел 1: Хоз-бытовая канализация К1					
35	39	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	512,33	356,0	182 389,0	
36	40	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	25,62	9 440,0	241 853,0	
37	41	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	61,49	645,0	39 661,0	
38	42	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	20,5	9 871,0	202 356,0	
39	43	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	131,95	3 737,0	493 097,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	44	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	219,31	65,0	14 255,0	
41	45	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	219,31	29,0	6 360,0	
42	46	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	219,31	213,0	46 713,0	
43	47	1101-0506-0111 *РСНБ РК 2024*	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м³ грунта	20,5	140,0	2 870,0	
44	48	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,094	2 432 084,0	228 616,0	
45	49	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	94,752	6 195,0	586 989,0	Казахстан
46	50	6301-0802-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из	м	62	28 484,0	1 766 008,0	
47	51	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	62,62	3 175,0	198 818,0	Казахстан
48	52	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,026	1 710 566,0	44 475,0	
49	53	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	26,26	3 175,0	83 376,0	Казахстан
50	54	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	120	24,0	2 880,0	
51	55	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	120	63,0	7 560,0	
52	56	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	17,105	87 930,0	1 504 043,0	
53	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	51 804,0	673 452,0	Казахстан
54	58	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16 729,0	50 187,0	Казахстан
55	59	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	25 507,0	484 633,0	Казахстан
56	60	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	41 940,0	545 220,0	Казахстан
57	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	3 519,0	45 747,0	Казахстан
58	62	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	13	41 165,0	535 145,0	Казахстан
59	63	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	53	785,0	41 605,0	
60	64	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	90,77	3 813,0	346 106,0	
61	65	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,59952	1 424 866,0	854 236,0	
62	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	м³	10,413	32 639,0	339 870,0	
63	71	6101-0207-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м, грунты мокрые	м²	5 385,66	6 129,0	33 008 710,0	
64	72	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	150	4 616,0	692 400,0	
65	73	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	52	1 966,0	102 232,0	Казахстан
66	74	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	98	951,0	93 198,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	75	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	м³	0,88	40 550,0	35 684,0	
68	76	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м³	0,88	135 564,0	119 296,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Хоз-бытовая канализация К1				43 620 040	
			ИТОГО по акту				124 639 469	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%	7852286,547		1,3691820	
			Итого				132 491 756	
			Сметная прибыль 5%	5%	6624587,777			
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	5%	6624587,777			
			Итого				145 740 931	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	60%	87444558,66			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 40 %	40%	58296372,44			
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	1,0587	92577554,25			
			на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079	1,079	62901785,86			
			Итого				155 479 340	
			НДС 12%	12%	18657520,81			
			Итого с НДС 12%				174 136 861	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*0,98*			*170 654 123,71*	
			в том числе НДС				*18 284 370,40*	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы" БИН 080740008679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" Улмад "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзор:

ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679 г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938 г.Алматы, САМАЛ 2, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1/05РБС от 25.08.2025г. к договору №1РБС от 18.06.2024г.

Акт выполненных работ №8

за **август 2025** (месяц, год) на **02-02 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 400,08	356,0	498 428,5	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	100,99	9 440,0	953 345,5	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	57,66	9 871,0	569 162,0	
4	4	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	363,26	235,0	85 366,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	248,73	3 737,0	929 504,0	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	693,17	65,0	45 056,0	
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	693	29,0	20 097,0	
8	8	1101-0506-0111 *РСНБ РК 2024*	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м^3 грунта	50	140,0	7 000,0	
9	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,1685	1 462 178,0	246 377,0	
10	10	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	170,185	2 210,0	376 109,0	Казахстан
11	11	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,1015	1 399 608,0	142 060,0	
12	12	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	111,65	827,0	92 334,5	Казахстан
13	13	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,4635	1 385 612,0	642 231,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	468,135	91,0	42 600,5	Казахстан
15	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	1,602	33 392,0	53 494,0	
16	38	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	62 818,0	174 634,0	
17	39	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 804,0	103 608,0	Казахстан
18	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 507,0	51 014,0	Казахстан
19	41	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2	25 507,0	51 014,0	Казахстан
20	42	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 601,0	75 202,0	Казахстан
21	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 519,0	7 038,0	Казахстан
22	44	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
23	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	17,22	3 813,0	65 660,0	
			Итого вне раздела				5 276 213	
			Раздел 1: Разборка и восстановление асфальтного покрытия					
24	51	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3 690	11 389,0	42 025 410,0	
25	52	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	9 000	998,0	8 982 000,0	
26	53	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	9 000	998,0	8 982 000,0	
27	54	6201-0602-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9 000	2 278,0	20 502 000,0	
28	55	6201-0602-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	9 000	3 744,0	33 696 000,0	
29	56	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 000	2 874,0	20 118 000,0	
30	57	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	7 000	617,0	4 319 000,0	
31	58	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5 544	255,0	1 413 719,87	
32	59	411-103-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	55 440	87,0	4 823 279,74	
			Итого по разделу 1: Разборка и восстановление асфальтного покрытия				144 861 410	
			ИТОГО по акту				150 137 623	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%	9458670,249			
			Итого				159 596 293	
			Сметная прибыль 5%	5%	7979814,662			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	5%	7979814,662			
			Итого				175 555 923	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	60%	105333553,5			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 40 %	40%	70222369,03			
			на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	1,0587	111516633,1			
			на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079	1,079	75769936,18			
			Итого				187 286 569	
			НДС 12%	12%	22474388,32			
			Итого с НДС 12%				209 760 957,64	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	***0,98***			***205 565 738,49***	
			в том числе НДС				*22 024 900,55*	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНИСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
БИН 080740008679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" Улмад "
БИН 000440003325
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзор:

ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"
БИН 140640001493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)