Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
функций заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
60140010813	51040008214			526	11.09.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области	6 843 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00	6 843 000,00			733 178,57	6 843 000,00

Подрядчик

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Мұратұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма № КС-2 (приложение 4-1)
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-01 Суммарная смета для объекта - 6-01** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8279254: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ [6-01]										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	146	538,0 0,0	538,0 113,0	78 548,0 0,0	78 548,0 16 498,0			78 548,0	
2	2	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	4	538,0 0,0	538,0 113,0	2 152,0 0,0	2 152,0 452,0			2 152,0	
3	3	6101-0201-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	9,7	12 924,0 12 924,0	0,0 0,0	125 363,0 125 363,0	0,0 0,0			125 363,0	
4	4	6101-0201-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	0,3	12 924,0 12 924,0	0,0 0,0	3 877,0 3 877,0	0,0 0,0			3 877,0	
5	5	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	560	161,0		90 160,0				90 160,0	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3 грунта	160	64,0 12,0	52,0 12,0	10 240,0 1 920,0	8 320,0 1 920,0			10 240,0	
7	7	6101-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1(для обратной засыпки)	м^3	154	435,0 0,0	435,0 91,0	66 990,0 0,0	66 990,0 14 014,0			66 990,0	
8	8	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	539	161,0		86 779,0				86 779,0	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	149	81,0 0,0	81,0 20,0	12 069,0 0,0	12 069,0 2 980,0			12 069,0	
10	10	6101-0106-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м^3	149	45,0 0,0	45,0 11,0	6 705,0 0,0	6 705,0 1 639,0			6 705,0	
11	11	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	5	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	17 905,0 17 905,0	0,0 0,0			17 905,0	
12	12	6101-0207-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	14	2 185,0 1 024,0	80,0 25,0	30 590,0 14 336,0	1 120,0 350,0	15 134,0		30 590,0	
13	13	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	5,8	14 613,0 4 693,0	453,0 102,0	84 755,0 27 219,0	2 628,0 592,0	54 909,0		84 755,0	
14	14	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм(32мм)	км	0,043	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	61 384,0 40 266,0	21 118,0 5 175,0			61 384,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм(футляр)	км	0,003	3 489 608,0 1 374 400,0	2 115 208,0 443 991,0	10 469,0 4 123,0	6 346,0 1 332,0			10 469,0	
16	16	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	43,43	163,0		7 079,0		7 079,0		7 079,0	Казахстан
17	17	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	6 170,0		18 695,0		18 695,0		18 695,0	Казахстан
18	18	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,043	263 680,0 258 233,0	0,0 0,0	11 338,0 11 104,0	0,0 0,0	234,0		11 338,0	
19	19	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,043	1 260 522,0 360 430,0	898 114,0 172 545,0	54 202,0 15 498,0	38 618,0 7 419,0	86,0		54 202,0	
20	20	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	5 685,0		1 706,0		1 706,0		1 706,0	
21	21	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8 607,0		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
22	22	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34л,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	6 716,0		13 432,0		13 432,0		13 432,0	
23	23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(патрубок)	т	0,000278	4 166 615,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	1 158,0 622,0	358,0 91,0	178,0		1 158,0	
24	24	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	10 316,0 9 164,0	240,0 0,0	912,0		10 316,0	
25	25	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	2 107,0		8 428,0		8 428,0		8 428,0	
26	26	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3 951,0 3 814,0	137,0 1,0	3 951,0 3 814,0	137,0 1,0			3 951,0	
27	27	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	690,0		690,0		690,0		690,0	Казахстан
28	28	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	2 602,0		2 602,0		2 602,0		2 602,0	
29	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 359,0 4 070,0	289,0 2,0	8 718,0 8 140,0	578,0 4,0			8 718,0	
30	30	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0	Казахстан
31	31	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0	
32	32	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	15 296,0 8 842,0	6 100,0 1 611,0	354,0		15 296,0	
33	33	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	90 905,0 9 126,0	552,0 170,0	90 905,0 9 126,0	552,0 170,0	81 227,0		90 905,0	
34	34	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2 622,0 2 622,0	0,0 0,0	2 622,0 2 622,0	0,0 0,0			2 622,0	
35	35	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
36	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(отросток,тройник,вставка)	т	0,02083	4 166 615,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	86 791,0 46 638,0	26 834,0 6 823,0	13 319,0		86 791,0	
37	37	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	57 153,0 44 302,0	1 148,0 244,0	57 153,0 44 302,0	1 148,0 244,0	11 703,0		57 153,0	
39	39	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 (ВСКМ-15)	шт.	1	33 441,0		33 441,0		33 441,0		33 441,0	Казахстан
40	40	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 232,0 1 334,0	0,0 0,0	4 232,0 1 334,0	0,0 0,0	2 898,0		4 232,0	
41	41	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные (Ц-15)	шт.	1	104,0		104,0		104,0		104,0	
42	42	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 700,0 4 241,0	374,0 95,0	4 700,0 4 241,0	374,0 95,0	85,0		4 700,0	
43	43	242-404-0403 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	25 777,0		25 777,0		25 777,0		25 777,0	
44	44	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч 8р)	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
45	45	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,71	813,0		1 390,0		1 390,0		1 390,0	
46	46	242-301-9601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	6 716,0		13 432,0		13 432,0		13 432,0	
47	47	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1,71	365,0 359,0	2,0 0,0	624,0 614,0	3,0 0,0	7,0		624,0	
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,5	260,0 184,0	4,0 0,0	650,0 460,0	10,0 0,0	180,0		650,0	
49	49	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	2,5	274,0 103,0	6,0 1,0	685,0 258,0	16,0 3,0	413,0		685,0	
50	50	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм (крепление трубопроводов)	т	0,0056	417 259,0		2 337,0		2 337,0		2 337,0	
51	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00228	372 115,0		848,0		848,0		848,0	
52	52	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,46	80 770,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	521 774,0 298 213,0	175 221,0 53 082,0	48 340,0		521 774,0	
53	53	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(П-7,21,19)	$м^3$	6,23	107 979,0		672 709,0		672 709,0		672 709,0	Казахстан
54	54	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 145,0		8 145,0		8 145,0		8 145,0	Казахстан
55	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	21 397,0		21 397,0		21 397,0		21 397,0	Казахстан
56	56	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 618,0		15 618,0		15 618,0		15 618,0	Казахстан
57	57	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	6,46	31 566,0		203 916,0		203 916,0		203 916,0	
58	58	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		6,46	284,0		1 835,0		1 835,0		1 835,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
59	59	6111-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)		7,6	3 592,0	12,0	27 299,0	91,0	23 188,0		27 299,0	
				$м^2$		529,0	2,0	4 020,0	15,0				
60	60	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)		0,0245	78 707,0	5 593,0	1 928,0	137,0	1 112,0		1 928,0	
				$м^3$		27 696,0	1 050,0	679,0	26,0				
61	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С-6)		0,04704	1 146 761,0		53 944,0		53 944,0		53 944,0	Казахстан
				т									
62	62	244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		2	67 910,0		135 820,0		135 820,0		135 820,0	Казахстан
				комплект									
			ИТОГО по смете Э8279254: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ [6-01]					2 862 874,0	456 413,0	1 524 825,0	0,0	2 862 874,0	
								704 700,0	114 536,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					2 862 874,0	456 413,0	1 524 825,0	0,0	2 862 874,0	
								704 700,0	114 536,0	0,0	0,0		

Итого по акту	**2 862 874,0**
Итого смета	**2 862 874**
Оборудование	**-**
ИТОГО СМР	**2 862 874**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**214 716**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**3 077 590**
Сметная прибыль 5%	**153 879**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**153 879**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**3 385 349**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	**3 573 912**
Договорной коэффициент к = 0,98	**3 502 434**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**420 292**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**3 922 726**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись/расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Д. Карибаев

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

расценки проверены ГИП В. Шаталов

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-02 Суммарная смета для объекта - 6-02 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8279263: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ [6-02]										
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ НТ										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2		155	538,0	538,0	83 390,0	83 390,0			83 390,0	
				м^3		0,0	113,0	0,0	17 515,0				
2	2	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2(доработка).		5	17 389,0	0,0	86 945,0	0,0			86 945,0	
				м^3		17 389,0	0,0	86 945,0	0,0				
3	3	412-102-0102 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		560	161,0		90 160,0				90 160,0	
				т·км									
4	4	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1		160	64,0	52,0	10 240,0	8 320,0			10 240,0	
				м^3 грунта		12,0	12,0	1 920,0	1 920,0				
5	5	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1(для обратной засыпки)		153	435,0	435,0	66 555,0	66 555,0			66 555,0	
				м^3		0,0	91,0	0,0	13 923,0				
6	6	412-102-0102 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		535,5	161,0		86 216,0				86 216,0	
				т·км									
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1		148	81,0	81,0	11 988,0	11 988,0			11 988,0	
				м^3		0,0	20,0	0,0	2 960,0				
8	8	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101		148	45,0	45,0	6 660,0	6 660,0			6 660,0	
				м^3		0,0	11,0	0,0	1 628,0				
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		5	3 581,0	0,0	17 905,0	0,0			17 905,0	
				м^3		3 581,0	0,0	17 905,0	0,0				
10	10	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		5,2	14 613,0	453,0	75 988,0	2 355,0	49 228,0		75 988,0	
				м^3		4 693,0	102,0	24 404,0	530,0				
11	11	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм		52	592,0	64,0	30 784,0	3 328,0	3 068,0		30 784,0	
				м		469,0	19,0	24 388,0	988,0				
12	12	241-204-2009 *РСПБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011		53,04	5 659,0		300 153,0		300 153,0		300 153,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
13	13	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	8	617,0		4 936,0		4 936,0		4 936,0	
14	14	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,052	1 961 625,0 525 198,0	1 405 031,0 269 430,0	102 004,0 27 310,0	73 061,0 14 010,0	1 634,0		102 004,0	
15	15	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,38	80 770,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	192 233,0 109 868,0	64 555,0 19 556,0	17 810,0		192 233,0	
16	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39 874,0		79 748,0		79 748,0		79 748,0	Казахстан
17	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 103,0		68 206,0		68 206,0		68 206,0	Казахстан
18	18	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	21 397,0		42 794,0		42 794,0		42 794,0	Казахстан
19	19	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	48 233,0		96 466,0		96 466,0		96 466,0	Казахстан
20	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 056,0		16 112,0		16 112,0		16 112,0	Казахстан
21	21	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	15 618,0		31 236,0		31 236,0		31 236,0	Казахстан
22	22	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	2,38	31 566,0		75 127,0		75 127,0		75 127,0	
23	23	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,38	284,0		676,0		676,0		676,0	
24	24	6111-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$	7,52	3 592,0 529,0	12,0 2,0	27 012,0 3 978,0	90,0 15,0	22 944,0		27 012,0	
25	25	6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)	$м^3$	0,0245	78 707,0 27 696,0	5 593,0 1 050,0	1 928,0 679,0	137,0 26,0	1 112,0		1 928,0	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С1-01)	т	0,0194	1 146 761,0		22 247,0		22 247,0		22 247,0	Казахстан
27	27	244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	67 910,0		135 820,0		135 820,0		135 820,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э8279263: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ [6-02]					1 763 529,0 297 397,0	320 439,0 73 071,0	969 317,0 0,0	0,0 0,0	1 763 529,0	
			Итого по суммарной смете					1 763 529,0 297 397,0	320 439,0 73 071,0	969 317,0 0,0	0,0 0,0	1 763 529,0	

Итого по акту	1 763 529,0
Итого смета	1 763 529
Оборудование	-
ИТОГО СМР	1 763 529
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	132 265
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	1 895 794
Сметная прибыль 5%	94 790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-5%										**94 790**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год										**2 085 373**
			итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557										**2 201 528**
			Договорной коэффициент к = 0,98										**2 157 498**
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**258 900**
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС										**2 416 397**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

С. Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Иртышэлектромонтаж"

Стройка: 8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области

(наименование, адрес)

Объект: 6-03 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 5,5 М3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 526 от 11.09.2024 год

Акт выполненных работ №3

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0101-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	49	590,0 0,0	590,0 124,0	28 910,0 0,0	28 910,0 6 076,0			28 916,0	
2	2	6101-0101-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	18,5	753,0 0,0	753,0 158,0	13 930,0 0,0	13 931,0 2 923,0			13 930,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м³	0,5	12 141,0 12 141,0	0,0 0,0	6 071,0 6 071,0	0,0 0,0			6 071,0	
4	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	238	161,0		38 318,0				38 318,0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м³ грунта	68	64,0 12,0	52,0 12,0	4 352,0 816,0	3 536,0 816,0			4 352,0	
6	6	6101-0103-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м³	47	489,0 35,0	453,0 98,0	22 983,0 1 645,0	21 291,0 4 606,0	47,0		22 983,0	
7	7	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	164,5	161,0		26 484,0				26 484,0	
8	8	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	46	81,0 0,0	81,0 20,0	3 726,0 0,0	3 726,0 920,0			3 726,0	
9	9	6101-0106-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м³	46	45,0 0,0	45,0 11,0	2 070,0 0,0	2 070,0 506,0			2 070,0	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³ грунта	1	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0			3 581,0	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	47	624,0 383,0	241,0 77,0	29 328,0 18 001,0	11 327,0 3 619,0			29 328,0	
12	12	6109-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м³	0,27	25 144,0 12 614,0	2 886,0 828,0	6 789,0 3 406,0	780,0 224,0	2 604,0		6 789,0	
13	13	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В10,W6,F50,сульф.)	м³ подстилающего слоя	0,24	56 517,0 15 441,0	16,0 0,0	13 564,0 3 706,0	4,0 0,0	9 854,0		13 564,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1141-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя (днища)	$м^2$	8,1	3 323,0 1 719,0	21,0 0,0	26 916,0 13 924,0	170,0 0,0	12 822,0		26 916,0	
15	15	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$.(днища) Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	18 454,0 7 358,0	2 899,0 753,0	18 454,0 7 358,0	2 899,0 753,0	8 197,0		18 454,0	
16	16	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	65 431,0		65 431,0		65 431,0		65 431,0	Казахстан
17	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,668	2 193,0 1 422,0	83,0 29,0	5 851,26 3 793,56	221,78 77,54	1 835,08		5 851,26	
18	19	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	50 980,0		50 980,0		50 980,0		50 980,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					367 738	88 866	151 770	0	367 738	
								62 302	20 521	0	0		

Итого по акту	367 738
Итого смета	**367 738**
Оборудование	
ИТОГО СМР	**367 738**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**27 580**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**395 318**
Сметная прибыль 5%	**19 766**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**19 766**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**434 850**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	**459 071**
Договорной коэффициент к = 0,98	**449 890**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**53 987**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**503 877**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)