Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
функций заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
60140010813	51040008214			526	11.09.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области	28 516 741,00	28 516 741,00	21 673 741,00	21 673 741,00			2 322 186,54	21 673 741,00
Удержание аванса 30 %								6 125 100,00
Удержание резерва 5%							116 109,33	1 083 687,05
Итого к оплате							**1 549 816,49**	**14 464 953,95**

Подрядчик

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

И.о.Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-02 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-10/0,4КВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №5

за **Май 2025 (месяц, год) на 2-02 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КТПН-10/0,4КВ										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,31	19 609,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	6 079,0 1 186,0	1 643,0 503,0	3 251,0		6 079,0	
2	2	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,61	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	19 362,0 5 638,0	194,0 28,0	13 530,0		19 362,0	
3	3	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка(F150)	шт. сборных конструкций	4	13 146,0 4 732,0	6 274,0 1 235,0	52 584,0 18 928,0	25 096,0 4 940,0	8 560,0		52 584,0	
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС24-4-6)	$м^3$	2,716	41 129,0		111 706,0		111 706,0		111 706,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КТПН-10/0,4КВ					189 731 25 752	26 933 5 471	137 047 0	0 0	189 731	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
5	5	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	115 393,0 73 452,0	26 207,0 7 077,0	15 734,0		115 393,0	
6	6	515-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный (КТПН-40 кВА)	шт.	1	2 252 815,0		2 252 815,0		2 252 815,0		2 252 815,0	Казахстан
7	7	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0		909 649,0		909 649,0	Казахстан
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
8	8	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10 219,0 5 080,0	483,0 131,0	61 314,0 30 480,0	2 898,0 786,0	27 936,0		61 314,0	
9	9	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 445,0 790,0	59,0 15,0	28 900,0 15 800,0	1 180,0 300,0	11 920,0		28 900,0	
10	10	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	1 446,0 1 016,0	54,0 13,0	8 676,0 6 096,0	324,0 78,0	2 256,0		8 676,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	5,95	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	34 373,0 34 373,0	0,0 0,0			34 373,0	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	5,95	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	21 307,0 21 307,0	0,0 0,0			21 307,0	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					3 432 427	30 609	57 846	0	3 432 427	
								181 508	8 241	3 162 464	0		
			ИТОГО по акту					3 622 158	57 542	194 893	0	3 622 158	
								207 260	13 712	3 162 464	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 162 464			

Итого смета	**3 622 158**
Оборудование	**3 162 464**
ИТОГО СМР	**459 694**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**34 477**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**3 656 635**
Сметная прибыль 5%	**24 709**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**182 832**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**3 864 175**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	**4 079 410**
Договорной коэффициент к = 0,98	**3 997 822**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**479 739**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**4 477 560**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №6

за **Май 2025 (месяц, год) на 2-03 ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2,75	116,0	116,0	319,0	319,0			319,0	
						0,0	29,0	0,0	80,0				
2	2	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,05	5 777,0	0,0	289,0	0,0			289,0	
						5 777,0	0,0	289,0	0,0				
3	3	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,56	15 988,0	3 006,0	40 929,0	7 695,0	24 248,0		40 929,0	
						3 510,0	891,0	8 986,0	2 281,0				
4	4	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство(F50)	$м^3$	0,64	58 454,0	1 751,0	37 411,0	1 121,0	23 810,0		37 411,0	
						19 500,0	504,0	12 480,0	323,0				
5	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (С-1)	т	0,00958	353 133,0		3 383,0		3 383,0		3 383,0	
6	6	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00783	316 398,0	4 005,0	2 477,0	32,0			2 477,0	
						312 393,0	1 237,0	2 446,0	10,0				
7	7	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,45	2 043,0		2 962,0		2 962,0		2 962,0	
8	8	6111-0501-0213 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	0,21141	278,0	4,0	59,0	1,0	18,0		59,0	
						190,0	0,0	40,0	0,0				
9	9	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	0,21141	401,0	7,0	85,0	1,0	38,0		85,0	
						216,0	2,0	46,0	0,0				
			Итого вне раздела					**87 914**	**9 169**	**54 459**	**0**	**87 914**	
								24 287	**2 694**	**0**	**0**		
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
10	10	6124-0301-0109 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т (установка дизель-генератора)	шт.	1	301 281,0	134 065,0	301 281,0	134 065,0	21 897,0		301 281,0	
						145 319,0	37 173,0	145 319,0	37 173,0				
11	11	6124-0301-0206 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	23 443,0	277,0	23 443,0	277,0	5 001,0		23 443,0	
						18 165,0	69,0	18 165,0	69,0				
12	12	515-103-0133 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 293 831,0		6 293 831,0				6 293 831,0	
										6 293 831,0			

ЗАЯВЕМ ЛЕНИЕ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	10 219,0 5 080,0	483,0 131,0	81 752,0 40 640,0	3 864,0 1 048,0	37 248,0		81 752,0	
14	14	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 445,0 790,0	59,0 15,0	28 900,0 15 800,0	1 180,0 300,0	11 920,0		28 900,0	
15	15	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	36 395,0 36 395,0	0,0 0,0			36 395,0	
16	16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	22 560,0 22 560,0	0,0 0,0			22 560,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					6 788 162 278 879	139 386 38 590	76 066 6 293 831	0 0	6 788 162	
			ИТОГО по акту					6 876 076 303 166	148 555 41 284	130 525 6 293 831	0 0	6 876 076	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 293 831			

Итого смета	**6 876 076**
Оборудование	**6 293 831**
ИТОГО СМР	**582 245**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**43 668**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**6 919 744**
Сметная прибыль 5%	**31 296**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**345 987**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**7 297 027**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	**7 703 472**
Договорной коэффициент к = 0,98	**7 549 402**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**905 928**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**8 455 331**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер)

С. Мұратұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-04 ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №7

за **Май 2025 (месяц, год) на 2-04 ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (АтБ10-21)	опора	2	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	112 376,0 61 966,0	48 586,0 15 662,0	1 824,0		112 376,0	
2	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (УАтБ10-21)	опора	2	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	173 316,0 93 260,0	78 232,0 25 218,0	1 824,0		173 316,0	
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	109 092,0 63 420,0	42 024,0 13 544,0	3 648,0		109 092,0	
4	4	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (СВ110-5)	шт.	14	84 413,0		1 181 782,0		1 181 782,0		1 181 782,0	Казахстан
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ЭС-6 п.4)	$м^2$	13,72	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	57 624,0 16 780,0	576,0 82,0	40 268,0		57 624,0	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (ЭС-6 п.5)	$м^3$	0,35	19 609,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	6 863,0 1 339,0	1 854,0 567,0	3 670,0		6 863,0	
7	7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	36 395,0 36 395,0	0,0 0,0			36 395,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	22 560,0 22 560,0	0,0 0,0			22 560,0	
9	9	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,91158	362 260,0 189 660,0	83 428,0 21 693,0	330 228,86 172 890,58	76 051,4 19 774,66	81 286,87		330 228,86	
10	10	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 (10кВ)	м	936,8	486,0		455 285,15		455 285,15		455 285,15	Казахстан
			ЛИНИЯ ВЛ-10КВ (ПОДКЛ.КТПН-10-0,4КВ)										
11	11	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ОГ-54)	шт.	1	26 988,0		26 988,0		26 988,0		26 988,0	Казахстан
12	12	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (траверсы)	т	0,02512	1 079 890,0		27 127,0		27 127,0		27 127,0	Казахстан
13	13	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х51)	шт.	2	1 520,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	Казахстан
15	15	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М20)	кг	0,071	1 022,0		73,0		73,0		73,0	Казахстан
16	16	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
17	17	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
18	18	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
19	19	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	2	1 038,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0	
20	20	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
21	21	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
22	22	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255 (натяжной)	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
23	23	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0		8 916,0	
24	24	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	3	1 254,0		3 762,0		3 762,0		3 762,0	
			АНКЕРНАЯ ОПОРА АТб10-21										
25	25	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (траверсы)	т	0,05024	1 079 890,0		54 254,0		54 254,0		54 254,0	Казахстан
26	26	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ОГ52)	шт.	2	8 252,0		16 504,0		16 504,0		16 504,0	Казахстан
27	27	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х51)	шт.	4	1 520,0		6 080,0		6 080,0		6 080,0	Казахстан
28	28	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 (У52)	шт.	2	57,0		114,0		114,0		114,0	
29	29	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	Казахстан
30	30	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М20)	кг	0,142	1 022,0		145,0		145,0		145,0	Казахстан
31	31	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (заземление опоры ВЛЗ-10кВ)	м шин заземления	20,4	1 362,0 881,0	164,0 29,0	27 785,0 17 972,0	3 346,0 592,0	6 467,0		27 785,0	
32	32	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	2 421,0		19 368,0		19 368,0		19 368,0	
33	33	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	561,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0	
34	34	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	16 899,0		33 798,0		33 798,0		33 798,0	
35	35	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	4	1 038,0		4 152,0		4 152,0		4 152,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 283,0		15 396,0		15 396,0		15 396,0	
37	37	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0	
38	38	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255 (натяжной)	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0		397 656,0	
39	39	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0	
40	40	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 254,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0	
			УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ (АР5-1)										
41	41	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	54 755,0 46 762,0	3 348,0 1 079,0	54 755,0 46 762,0	3 348,0 1 079,0	4 645,0		54 755,0	
42	42	515-201-0505 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0	
43	43	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	137 991,0 69 952,0	52 394,0 16 527,0	413 973,0 209 856,0	157 182,0 49 581,0	46 935,0		413 973,0	
44	44	252-207-1710 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (ОПНк-10)	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0	
45	45	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	3 928,0		11 784,0		11 784,0		11 784,0	
46	46	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (металлоконструкции)	т	0,0528	1 079 890,0		57 018,0		57 018,0		57 018,0	Казахстан
47	47	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
48	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,94384	1 092,0		1 031,0		1 031,0		1 031,0	Казахстан
49	49	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (заземление разъединительного пункта)	м шин заземления	20,3	1 362,0 881,0	164,0 29,0	27 649,0 17 884,0	3 330,0 589,0	6 435,0		27 649,0	
			УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАБ10-21										
50	50	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (траверсы)	т	0,05024	1 079 890,0		54 254,0		54 254,0		54 254,0	Казахстан
51	51	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ОГ52)	шт.	2	8 252,0		16 504,0		16 504,0		16 504,0	Казахстан
52	52	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х51)	шт.	4	1 520,0		6 080,0		6 080,0		6 080,0	Казахстан
53	53	261-404-0589 *РСНБ РК 2022*	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 (У52)	шт.	4	57,0		228,0		228,0		228,0	
54	54	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление изолятора)	т	0,0058	1 079 890,0		6 263,0		6 263,0		6 263,0	Казахстан
55	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ЗП-21)	шт.	8	1 737,0		13 896,0		13 896,0		13 896,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М20)	кг	0,284	1 022,0		290,0		290,0		290,0	Казахстан
57	57	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (заземление опоры ВЛ3-10кВ)	м шин заземления	20,4	1 362,0 881,0	164,0 29,0	27 785,0 17 972,0	3 346,0 592,0	6 467,0		27 785,0	
58	58	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	2 421,0		29 052,0		29 052,0		29 052,0	
59	59	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	561,0		6 732,0		6 732,0		6 732,0	
60	60	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
61	61	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	12	1 038,0		12 456,0		12 456,0		12 456,0	
62	62	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 283,0		15 396,0		15 396,0		15 396,0	
63	63	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0	
64	64	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255 (натяжной)	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0		397 656,0	
65	65	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0	
66	66	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	6	1 254,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0	
			ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П6Ь10-2										
67	67	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (ОГs54)	шт.	4	26 988,0		107 952,0		107 952,0		107 952,0	Казахстан
68	68	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (заземление опоры ВЛ3-10кВ)	м шин заземления	40,8	1 362,0 881,0	164,0 29,0	55 570,0 35 945,0	6 691,0 1 183,0	12 934,0		55 570,0	
69	69	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 421,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0	
70	70	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0	
71	71	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	12	16 899,0		202 788,0		202 788,0		202 788,0	
72	72	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	24	1 038,0		24 912,0		24 912,0		24 912,0	
			ИТОГО по акту					5 645 365	424 566	4 238 302	0	5 645 365	
								815 002	128 464	167 495	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							167 495			
		Итого смета											**5 645 365**
		Оборудование											**167 495**
		ИТОГО СМР											**5 477 870**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%											**410 840**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление смр											**6 056 205**
		Сметная прибыль 5%											**294 436**
		Непредвиденные работы и затраты-5%											**302 810**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год											**6 653 451**
		итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557											**7 024 048**
		Договорной коэффициент к = 0,98											**6 883 567**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %											**826 028**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС											**7 709 595**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-03 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 5,5 М3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №8

за **Май 2025** (месяц, год) на **6-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	0,532	2 193,0 1 422,0	83,0 29,0	1 166,74 756,44	44,22 15,46	365,92		1 166,74	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,010853	33 654,0				365,24			Казахстан
2	18	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,37	29 193,0 16 147,0	12 211,0 3 575,0	39 994,0 22 121,0	16 729,0 4 898,0	1 144,0		39 994,0	
3	20	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6(6-1,6-2)	шт.	2	37 515,0		75 030,0		75 030,0		75 030,0	Казахстан
4	21	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	18 454,0 7 358,0	2 899,0 753,0	18 454,0 7 358,0	2 899,0 753,0	8 197,0		18 454,0	
5	22	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	70 092,0		70 092,0		70 092,0		70 092,0	Казахстан
6	23	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,22	47 231,0 26 094,0	20 146,0 5 787,0	10 391,0 5 741,0	4 432,0 1 273,0	218,0		10 391,0	
7	24	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	18 075,0		18 075,0		18 075,0		18 075,0	Казахстан
8	25	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 145,0		8 145,0		8 145,0		8 145,0	Казахстан
9	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 056,0		8 056,0		8 056,0		8 056,0	Казахстан
10	27	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В15 (31566х3,5%=1104,81)	$м^3$	2,69	1 104,81		2 972,0		2 972,0		2 972,0	
11	28	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,69	284,0		764,0		764,0		764,0	
12	29	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Глиняный замок	$м^3$ изолирующего слоя	6	58 083,0 25 392,0	4 745,0 1 510,0	348 498,0 152 352,0	28 470,0 9 060,0	167 676,0		348 498,0	
13	30	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	16,7	4 062,0 2 477,0	2,0 0,0	67 835,0 41 366,0	33,0 0,0	26 436,0		67 835,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	20,3	4 062,0 2 477,0	2,0 0,0	82 459,0 50 283,0	41,0 0,0	32 135,0		82 459,0	
15	32	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизолом наружной поверхности перекрытия)	$м^2$ изолируемой поверхности	3,4	5 750,0 2 784,0	173,0 25,0	19 550,0 9 466,0	588,0 85,0	9 496,0		19 550,0	
16	33	6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (гидроизолом наружной поверхности перекрытия)	$м^2$ изолируемой поверхности	3,4	3 452,0 1 680,0	87,0 14,0	11 737,0 5 712,0	296,0 48,0	5 729,0		11 737,0	
17	34	1141-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя (внутренняя перекрытия)	$м^2$	2,8	3 323,0 1 719,0	21,0 0,0	9 304,0 4 813,0	59,0 0,0	4 432,0		9 304,0	
18	35	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке (подливка горловины колодца из бетона кл.В10,сульф.,W6,F150). Устройство	$м^3$	0,01	92 173,0 38 965,0	10 598,0 1 892,0	922,0 390,0	106,0 19,0	426,0		922,0	
19	36	6122-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Люки. Установка (ЛПП)	шт.	1	15 993,0 6 855,0	1 269,0 384,0	15 993,0 6 855,0	1 269,0 384,0	7 869,0		15 993,0	
	36.1	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 510,0				6 510,0			Казахстан
20	37	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,00902	939 096,0 740 232,0	198 864,0 88 728,0	8 471,0 6 677,0	1 793,0 800,0			8 471,0	
21	38	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	9,02	457,0		4 122,0		4 122,0		4 122,0	
22	39	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	т	0,0038	1 070 449,0 1 066 444,0	4 005,0 1 237,0	4 068,0 4 052,0	16,0 5,0			4 068,0	
23	40	241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,15	8 611,0		1 292,0		1 292,0		1 292,0	Казахстан
24	41	6114-0801-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм (в стене резервуара)	сальник	1	21 099,0 15 688,0	0,0 0,0	21 099,0 15 688,0	0,0 0,0	5 411,0		21 099,0	
25	42	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	5,5	439,0 311,0	7,0 2,0	2 415,0 1 711,0	39,0 11,0	665,0		2 415,0	
			ОТМОСТКА										
26	43	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,39	941,0 302,0	89,0 24,0	3 190,0 1 024,0	301,0 81,0	1 865,0		3 190,0	
	43.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2034	9 173,0				1 865,79			Казахстан
27	44	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон кл.В15, толщ.100мм)	$м^3$ подстилающего слоя	0,339	55 654,0 15 441,0	16,0 0,0	18 867,0 5 234,0	5,0 0,0	13 627,0		18 867,0	
			ИТОГО по акту					872 962 341 599	57 120 17 432	474 240 0	0 0	872 962	

Итого смета	**872 962**
Оборудование	**-**
ИТОГО СМР	**872 962**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**65 472**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	**938 434**
Сметная прибыль 5%	**46 922**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**46 922**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	**1 032 278**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	**1 089 775**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Договорной коэффициент к = 0,98											**1 067 980**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %											**128 158**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС											**1 196 138**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №9

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **6-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ВОДОПРОВОДЫ										
1	13	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	-2,16	14 613,0 4 693,0	453,0 102,0	-31 563,93 -10 136,73	-978,7 -220,47	-20 448,87		-31 563,93	
2	14	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм(32мм)	км	-0,016	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	-22 840,56 -14 982,7	-7 857,86 -1 925,58			-22 840,56	
3	16	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	-16,01	163,0		-2 609,6		-2 609,6		-2 609,6	Казахстан
4	18	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-0,01601	263 680,0 258 233,0	0,0 0,0	-4 221,43 -4 134,3	0,0 0,0	-87,12 -		-4 221,43	
5	19	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	-0,01601	1 260 522,0 360 430,0	898 114,0 172 545,0	-20 180,79 -5 770,3	-14 378,47 -2 762,28	-32,02		-20 180,79	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
			КОЛОДЦЫ										
			Отмостка										
			ИТОГО по акту					-81 416 -35 024	-23 215 -4 908	-23 178 0	0 0	-81 416	

Итого смета	-	**81 416**
Оборудование		-
ИТОГО СМР	-	**81 416**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	-	**6 106**
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	-	**87 522**
Сметная прибыль 5%	-	**4 376**
Непредвиденные работы и затраты-5%	-	**4 376**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	-	**96 274**
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	-	**101 637**
Договорной коэффициент к = 0,98	-	**99 604**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	**11 953**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	-	**111 557**

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Д. Карибаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Севгражданпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8279-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжайдак Актогайского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 526** от **11.09.2024 год**

Акт выполненных работ №10

за **Май 2025** (месяц, год) на **6-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	11	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	-29,84	592,0 469,0	64,0 19,0	-17 665,28 -13 994,96	-1 909,76 -566,96	-1 760,56		-17 665,28	
2	12	241-204-2009 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	-29,84	5 659,0		-168 864,36		-168 864,36		-168 864,36	
3	14	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	-0,02984	1 961 625,0 525 198,0	1 405 031,0 269 430,0	-58 534,6 -15 671,74	-41 925,77 -8 039,58	-937,66		-58 534,6	
			КОЛОДЦЫ										
4	15	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	-1,19	80 770,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	-96 116,5 -54 934,0	-32 277,5 -9 778,0	-8 905,0		-96 116,5	
5	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-1	39 874,0		-39 874,0		-39 874,0		-39 874,0	Казахстан
6	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	-1	34 103,0		-34 103,0		-34 103,0		-34 103,0	Казахстан
7	18	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	-1	21 397,0		-21 397,0		-21 397,0		-21 397,0	Казахстан
8	19	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	-1	48 233,0		-48 233,0		-48 233,0		-48 233,0	Казахстан
9	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	8 056,0		-8 056,0		-8 056,0		-8 056,0	Казахстан
10	21	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	-1	15 618,0		-15 618,0		-15 618,0		-15 618,0	Казахстан
11	22	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	-1,19	31 566,0		-37 563,5		-37 563,5		-37 563,5	
12	23	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	-1,19	284,0		-338,0		-338,0		-338,0	
13	24	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$	-3,76	3 592,0 529,0	12,0 2,0	-13 506,0 -1 989,0	-45,0 -7,5	-11 472,0		-13 506,0	
14	25	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)	$м^3$	-0,01225	78 707,0 27 696,0	5 593,0 1 050,0	-964,0 -339,5	-68,5 -13,0	-556,0		-964,0	
	25.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	-0,00294	28 021,0				-82,38			Казахстан
	25.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-0,0049	93 135,0				-456,36			Казахстан
15	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С1-01)	т	-0,0097	1 146 761,0		-11 123,5		-11 123,5		-11 123,5	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	27	244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	-1	67 910,0		-67 910,0		-67 910,0		-67 910,0	Казахстан
			ОТМОСТКА										
17	28	6113-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м³	1,5072	25 784,0 11 931,0	1 663,0 423,0	38 862,0 17 982,0	2 507,0 638,0	18 373,0		38 862,0	
18	29	6113-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)	м²	12,56	2 876,0 817,0	10,0 3,0	36 123,0 10 262,0	126,0 38,0	25 735,0		36 123,0	
	29.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,896784	26 372,0				23 649,99			Казахстан
19	30	6113-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м²	12,56	902,0 264,0	0,0 0,0	11 329,0 3 316,0	0,0 0,0	8 013,0		11 329,0	
	30.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,303952	26 372,0				8 015,82			Казахстан
			Итого по разделу 1: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					-553 553 -55 369	-73 594 -17 729	-424 591 0	0 0	-553 553	
			ИТОГО по акту					-553 553 -55 369	-73 594 -17 729	-424 591 0	0 0	-553 553	

Итого смета	- 553 553
Оборудование	-
ИТОГО СМР	- 553 553
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	- 41 516
ИТОГО с затратами на организацию и управление смр	- 595 069
Сметная прибыль 5%	- 29 753
Непредвиденные работы и затраты-5%	- 29 753
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на 2024 год	- 654 576
итого в прогнозных ценах на 2024 к=1,0557	- 691 036
Договорной коэффициент к = 0,98	- 677 216
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	- 81 266
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	- 758 481

Сдал (Подрядчик)

Председатель Правления

ТОО "Иртышэлектромонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Б. Әбілқасым

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

И.о. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Б. Карибаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Сотрождаинпроект"

расценки проверены ГИП В. Шаталов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.